Форма 2

Заказчик:ТОО "Alsar Gold"

Подрядчик: ТОО "Alsar Gold"

Объект: Капитальный ремонт многовартирных жилых домов №34,35,36 в г.Сарани, Карагандинской области

АКТ №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные участки										
1	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**	$м^3$	106,6688		86 049,47	3 416,28	9178794	364411	4673204	3857855	14079581
		НР - 91%; СП - 8%				38 822,78	920,81	4141179	98222		1042932	
2	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	105,56		302 576	--	31939923	--	31939923	--	34495117
		СП - 8%				--	--	--	--		2555194	
3	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	13,72		382 772	--	5251632	--	5251632	--	5671763
		СП - 8%				--	--	--	--		420131	
		Лестницы										
4	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/КОСОУРОВ К1,К2**	т конструкций	2,941956		161 781,79	46 461,95	475955	136689	99203	202917	733182
		НР - 69%; СП - 8%				81 599,73	18 362,09	240063	54020		54310	
5	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Косоуры**	т	3,0596343		1 154 739	--	3533079	--	3533079	--	3815725
		СП - 8%				--	--	--	--		282646	
6	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/Б-1**	т конструкций	3,089124		91 681,59	33 165,85	283216	102453	60241	107193	421642

		НР - 69%; СП - 8%			39 014,98	11 275,02	120522	34830		31233	
7	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,2126889	1 100 829	--	3536621	--	3536621	--	3819551
		СП - 8%			--	--	--	--		282930	
8	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,089124	6 204,83	791,21	19167	2444	1164	10742	32302
		НР - 69%; СП - 8%			5 036,68	2,92	15559	9		2393	
9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Изделиямонтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,631782	1 331 329,45	12 447,85	841110	7864	748495	102246	1018824
		НР - 118%; СП - 8%			134 146,32	3 003,97	84751	1898		75468	
10	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	258	320,78	1,7	82761	438	--	56957	150896
		НР - 69%; СП - 8%			319,08	0,87	82323	224		11177	
11	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,086688	1 510 113	--	130909	--	130909	--	141382
		СП - 8%			--	--	--	--		10473	
12	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	36	33	--	1188	--	1188	--	1283
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Монолитная лестница	$м^3$	71,18	86 049,47	3 416,28	6125192	243178	3118522	2574423	9395584
		НР - 91%; СП - 8%			38 822,78	920,81	2763491	65545		695969	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,962	302 576	--	2106534	--	2106534	--	2275057
		СП - 8%			--	--	--	--		168523	
15	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовомуоснованию	м ступеней	378	3 048,93	104,31	1152496	39429	18462	1314043	2663862
		НР - 118%; СП - 8%			2 895,78	50,24	1094605	18991		197323	
16	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	378	7 187	--	2716686	--	2716686	--	2934021
		СП - 8%			--	--	--	--		217335	
17	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0260487	1 310 218,34	2 574,1	34129	67	30011	3716	40872
		НР - 91%; СП - 8%			155 514,24	1 237,25	4051	32		3028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	**274463 С**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**1 0,026049**	**1 152 130**				**30011**		

18	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0260487	1 181 196	--	30769	--	30769	--	33230
		СП - 8%			--	--	--	--		2461	
19	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	134,559	25 642,32	157,77	3450405	21229	3271505	197758	3940016
		НР - 118%; СП - 8%			1 171,76	73,73	157671	9921		291853	
		Полы (Тепловой пункт, водмерный узел)									
		Покрытие-бетон S-27.44 м^2									
20	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	82,32	3 526,82	299,45	290328	24651	218998	52042	369760
		НР - 94%; СП - 8%			567,04	105,51	46679	8686		27390	
21	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	6,5856	32 158,88	13,74	211786	90	160597	48033	280605
		НР - 94%; СП - 8%			7 759,2	--	51099	--		20785	
22	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м^2 покрытия	82,32	1 627,11	180,13	133944	14828	59455	61859	211467
		НР - 94%; СП - 8%			724,75	74,66	59661	6146		15664	
23	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м^2 покрытия	82,32	-268,56	-14,27	-22108	-1175	-17495	-3911	-28100
		НР - 94%; СП - 8%			-41,76	-8,78	-3438	-723		-2081	
24	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	105,66	322,55	2,14	34081	226	3523	28621	67718
		НР - 94%; СП - 8%			287,07	1,1	30332	116		5016	
		Отделка подвала									
25	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м^2 окрашиваемой поверхности	1 309,04	108,3	1,43	141769	1872	17790	98503	259493
		НР - 80%; СП - 8%			93,28	0,78	122107	1021		19222	
		Санузлах									
26	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)	609,65	4 133,58	26,47	2520037	16137	1152215	1223123	4042613
		НР - 90%; СП - 8%			2 217,15	12,04	1351685	7340		299453	
		Кровля.									
27	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (АС-32)	м^2 изолируемой поверхности	172,64	659,39	23,14	113837	3995	79449	29034	154301
		НР - 92%; СП - 8%			176,05	6,75	30393	1165		11430	

28	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 569	199,19	23,14	312529	36307	--	263868	622509
		НР - 92%; СП - 8%			176,05	6,75	276222	10591		46112	
29		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 $м^2$	1,58469	286	--	453	--	--	--	453
					--	--	--	--		--	
30	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	1 569	2 375,96	96,09	3727881	150765	1761344	1709051	5871887
		НР - 92%; СП - 8%			1 157,28	26,7	1815772	41892		434955	
31	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	355,5354	46 463	--	16519241	--	16519241	--	17840780
		СП - 8%			--	--	--	--		1321539	
32	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1 569	1 124,83	199,61	1764858	313188	672787	798244	2768151
		НР - 92%; СП - 8%			496,42	56,58	778883	88774		205048	
33	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 к=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1 569	536,74	59,28	842145	93011	691489	78294	994075
		НР - 92%; СП - 8%			36,74	17,5	57645	27458		73635	
34	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07293	32 867,08	2 723,06	2397	198	12	2077	4832
		НР - 91%; СП - 8%			29 985,54	1 308,07	2187	95		358	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14586	311 428	--	45425	--	45425	--	49059
		СП - 8%			--	--	--	--		3634	
36	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила,диагональные ноги,нарожники,мауэрлат,затяжка,накладка. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	48,1173	216 200,33	1 507,06	10402976	72516	7816361	2290353	13708795
		НР - 90%; СП - 8%			52 249,37	638,81	2514099	30738		1015466	
37	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны,коньковый брус из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	2,6775	166 579,92	2 576,92	446018	6900	331356	99968	589665
		НР - 90%; СП - 8%			40 247,42	1 237,25	107762	3313		43679	
38	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	50,7948	13 282,35	114,11	674674	5796	570278	91292	827243
		НР - 90%; СП - 8%			1 941,14	55,82	98600	2835		61277	

39	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек, подкосов,лежня,распорок,свяжи жесткости,брусков,пробок	$м^3$ древесины в конструкции	17,0595	192 870,16	2 108,71	3290268	35973	2349357	830565	4450499
		НР - 90%; СП - 8%			53 046	1 049,93	904938	17911		329667	
40	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	17,0595	13 512,1	82,23	230510	1403	147747	73838	328696
		НР - 90%; СП - 8%			4 769,18	39,99	81360	682		24348	
41	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1 569	7 893,88	39,68	12385498	62258	8478578	3550614	17211001
		НР - 92%; СП - 8%			2 450,39	9,37	3844662	14702		1274889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	134859 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30	$м^2$	1,106 1 735,314	2 161				3750014		
42	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1 569	465,07	5,29	729695	8300	605964	107546	904220
		НР - 90%; СП - 8%			73,57	2,59	115431	4064		66979	
43	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	320,7	3 999,39	3 010,02	1282604	965313	27853	485170	1909196
		НР - 92%; СП - 8%			902,52	741,88	289438	237921		141422	
44	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	107,4	2 042	--	219311	--	219311	--	236856
		СП - 8%			--	--	--	--		17545	
45	С1224-105-0106 224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	67,5	1 097	--	74048	--	74048	--	79972
		СП - 8%			--	--	--	--		5924	
46	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,8	1 516	--	98237	--	98237	--	106096
		СП - 8%			--	--	--	--		7859	
47	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,8	2 919	--	189151	--	189151	--	204283
		СП - 8%			--	--	--	--		15132	
48	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2022	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,1	1 994	--	16151	--	16151	--	17443
		СП - 8%			--	--	--	--		1292	
49	С1224-105-0110 224-105-0110 РСНБ РК 2022	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,1	1 909	--	15463	--	15463	--	16700
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	

50	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,885	192 870,16	2 108,71	170690	1866	121878	43087	230880
		НР - 90%; СП - 8%			53 046	1 049,93	46946	929		17102	
51	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,885	13 282,35	114,11	11755	101	9936	1591	14413
		НР - 90%; СП - 8%			1 941,14	55,82	1718	49		1068	
52	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	291,6	5 881,4	51,24	1715016	14942	681956	923196	2849269
		НР - 90%; СП - 8%			3 491,49	26,25	1018118	7655		211057	
		Металлические изделия									
53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МД2 и МНД2)	т стальных элементов	0,0752	1 312 141,45	12 447,85	98673	936	87649	12170	119711
		НР - 118%; СП - 8%			134 146,32	3 003,97	10088	226		8867	
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,1808	170,16	3,54	371	8	161	140	552
		НР - 69%; СП - 8%			92,46	0,55	202	1		41	
55	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,1808	295,56	5,29	645	11	398	164	874
		НР - 69%; СП - 8%			108,1	1,1	236	2		65	
56	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение	м ограждения	156	3 677,07	44,21	573623	6897	542934	23885	645308
		НР - 92%; СП - 8%			152,51	13,91	23792	2170		47801	
57	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,053	301 480	--	317458	--	317458	--	342855
		СП - 8%			--	--	--	--		25397	
58	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	624	33	--	20592	--	20592	--	22239
		СП - 8%			--	--	--	--		1647	
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30,71796	170,16	3,54	5227	109	2278	1971	7774
		НР - 69%; СП - 8%			92,46	0,55	2840	17		576	
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	30,71796	295,56	5,29	9079	163	5595	2315	12305

		НР - 69%; СП - 8%			108,1	1,1	3321	34		911	
61	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Стремянка	т конструкций	0,1293	161 781,79	46 461,95	20918	6007	4360	8918	32223
		НР - 69%; СП - 8%			81 599,73	18 362,09	10551	2374		2387	
62	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1293	1 145 627	--	148130	--	148130	--	159980
		СП - 8%			--	--	--	--		11850	
63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,7497	170,16	3,54	638	13	278	241	949
		НР - 69%; СП - 8%			92,46	0,55	347	2		70	
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,7497	295,56	5,29	1108	20	683	283	1502
		НР - 69%; СП - 8%			108,1	1,1	405	4		111	
65	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски ходовые. Укладка	м ходов	106,75	343,97	9,65	36719	1030	26906	8337	48661
		НР - 90%; СП - 8%			82,28	4,5	8783	480		3604	
66	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,24	13 282,35	114,11	16470	141	13922	2229	20195
		НР - 90%; СП - 8%			1 941,14	55,82	2407	69		1496	
67	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	112,2	612,06	6,71	68673	753	2759	60151	139130
		НР - 92%; СП - 8%			580,76	1,96	65161	220		10306	
68	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	112,2	1 099	--	123308	--	123308	--	133173
		СП - 8%			--	--	--	--		9865	
69	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Кровли. Устройство лестницы кровельной	м	11,16	3 677,07	44,21	41036	493	38841	1709	46164
		НР - 92%; СП - 8%			152,51	13,91	1702	155		3420	
70	С1243-907-0932 243-907-0932 РСНБ РК 2022	Лестница кровельная	м	11,16	9 026	--	100730	--	100730	--	108788
		СП - 8%			--	--	--	--		8058	
	Слуховые окна (АС-111)										
71	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	16	17 643,12	1 641,79	282290	26269	18502	224984	547856
		НР - 90%; СП - 8%			14 844,93	778,99	237519	12464		40582	

72	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	2,058	111 219	--	228889	--	228889	--	247200
		СП - 8%			--	--	--	--		18311	
73	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,726	111 219	--	80745	--	80745	--	87205
		СП - 8%			--	--	--	--		6460	
74	С1215-202-0703 215-202-0703 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,036	112 725	--	4058	--	4058	--	4383
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
75	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,058	13 282,35	114,11	27335	235	23105	3699	33516
		НР - 90%; СП - 8%			1 941,14	55,82	3995	115		2483	
76	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	6,12	1 972,8	27,89	12074	170	213	10600	24488
		НР - 90%; СП - 8%			1 910,22	14,29	11691	87		1814	
77	С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	$м^2$	6,12	1 945	--	11903	--	11903	--	12855
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
78	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,12	1 630,97	4,65	9982	29	1691	6622	17932
		НР - 80%; СП - 8%			1 350,03	2,44	8262	15		1328	
79	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля	шт.	32	508	--	16256	--	16256	--	17556
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
80	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022	Ручка скоба	шт.	16	545	--	8720	--	8720	--	9418
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
81	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	31,2	7 893,88	39,68	246289	1238	168599	70605	342245
		НР - 92%; СП - 8%			2 450,39	9,37	76452	292		25352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	134859 С	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30**	$м^2$	1,106 34,5072	2 161				74570		
82	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	109,2	3 999,39	3 010,02	436733	328694	9484	165203	650091
		НР - 92%; СП - 8%			902,52	741,88	98555	81013		48155	

83	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	21,2	2 042	--	43290	--	43290	--	46753
		СП - 8%			--	--	--	--		3463	
84	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	1 516	--	66704	--	66704	--	72040
		СП - 8%			--	--	--	--		5336	
85	С1224-105-0101 224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	44	2 919	--	128436	--	128436	--	138711
		СП - 8%			--	--	--	--		10275	
Проемы											
Окна, Двери (АР-23)											
Окна(АР-23)											
86	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	191,1975	5 590,34	329,33	1068859	62967	609867	387449	1572812
		НР - 90%; СП - 8%			2 071,29	180,3	396025	34473		116505	
87	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	40,5	7 422,74	333,6	300621	13511	172852	109404	442827
		НР - 90%; СП - 8%			2 821,18	180,3	114258	7302		32802	
88	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м^2	192,375	54 836	--	10549076	--	10549076	--	11393002
		СП - 8%			--	--	--	--		843926	
89	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	209,2	3 855,56	9,46	806583	1979	705309	90318	968653
		НР - 90%; СП - 8%			474,64	5,06	99295	1059		71752	
90	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	209,2	1 332	--	278654	--	278654	--	300946
		СП - 8%			--	--	--	--		22292	
91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	56,05	5 220,84	26,45	292628	1482	158126	122784	448645
		НР - 92%; СП - 8%			2 373,24	7,87	133020	441		33233	
Балконные двери											
92	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	246,56	9 219,3	343,58	2273111	84713	1383039	766132	3282383
		НР - 90%; СП - 8%			3 266,38	186,16	805359	45900		243139	

93	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	$м^2$	116,64	50 578	--	5899418	--	5899418	--	6371371
		СП - 8%			--	--	--	--		471953	
94	С1223-204-0101 223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	$м^2$	129,92	56 309	--	7315665	--	7315665	--	7900918
		СП - 8%			--	--	--	--		585253	
95	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	80	3 855,56	9,46	308445	757	269717	34538	370422
		НР - 90%; СП - 8%			474,64	5,06	37971	405		27439	
96	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	80	1 598	--	127840	--	127840	--	138067
		СП - 8%			--	--	--	--		10227	
97	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	20	5 220,84	26,45	104417	529	56423	43812	160088
		НР - 92%; СП - 8%			2 373,24	7,87	47465	157		11858	
98	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 330х380 мм. Установка	решетка	19	6 523,84	98,5	123953	1872	68884	52672	190755
		НР - 98%; СП - 8%			2 799,83	28,98	53197	551		14130	
		Двери наружние									
99	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	13,65	6 269,64	95,19	85581	1300	19473	45158	141198
		НР - 69%; СП - 8%			4 747,87	46,71	64808	638		10459	
100	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	9,45	6 919,88	90	65393	850	16315	33564	106873
		НР - 69%; СП - 8%			5 103,54	43,85	48228	414		7917	
101	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	13,65	70 068	--	956428	--	956428	--	1032942
		СП - 8%			--	--	--	--		76514	
102	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	9,45	55 191	--	521555	--	521555	--	563279
		СП - 8%			--	--	--	--		41724	
103	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3 764	--	18820	--	18820	--	20326
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	

104	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	10	3 507	--	35070	--	35070	--	37876
		СП - 8%			--	--	--	--		2806	
		Двери внутренние									
105	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	168	6 919,88	90	1162540	15120	290025	596685	1899963
		НР - 69%; СП - 8%			5 103,54	43,85	857395	7367		140738	
106	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м^2	168	55 191	--	9272088	--	9272088	--	10013855
		СП - 8%			--	--	--	--		741767	
107	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	80	3 764	--	301120	--	301120	--	325210
		СП - 8%			--	--	--	--		24090	
108	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	80	3 507	--	280560	--	280560	--	303005
		СП - 8%			--	--	--	--		22445	
109	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	571,2	3 783,33	155,93	2161038	89067	658742	1310632	3749403
		НР - 90%; СП - 8%			2 474,14	75,33	1413229	43028		277734	
110	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м^2	571,2	14 746	--	8422915	--	8422915	--	9096748
		СП - 8%			--	--	--	--		673833	
111	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	340	3 764	--	1279760	--	1279760	--	1382141
		СП - 8%			--	--	--	--		102381	
112	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	340	3 507	--	1192380	--	1192380	--	1287770
		СП - 8%			--	--	--	--		95390	
		Полы									
		ТИП-1									
113	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	621,35	702	59,05	436188	36690	--	393756	896339
		НР - 94%; СП - 8%			642,95	31,21	399497	19392		66395	
114	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 изолируемой поверхности	621,35	3 867,93	140,27	2403338	87157	1446807	831989	3494153
		НР - 94%; СП - 8%			1 399,17	25,3	869374	15720		258826	

115	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки легкобетонные толщиной 20/40 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	621,35	1 652,02 920,61	48,83 29,35	1026483 572021	30341 18237	424121	554842 126506	1707831
116	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=4	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	621,35	750,73 36	33,17 19,41	466466 22369	20610 12060	423487	32363 39906	538736
117	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	621,35	5 302,15 837,78	39,51 21,89	3294491 520555	24549 13601	2749387	502107 303728	4100325
118	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	708,8	511,81 252,91	1,61 0,83	362771 179263	1141 588	182367	169060 42546	574377
		ТИП-3									
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	48,23	702 642,95	59,05 31,21	33857 31009	2848 1505	--	30564 5154	69575
120	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	48,23	3 867,93 1 399,17	140,27 25,3	186550 67482	6765 1220	112303	64580 20090	271220
121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	48,23	1 278,52 714,72	48,73 29,35	61663 34471	2351 1416	24841	33733 7632	103028
122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	48,23	582,55 35,32	33,17 19,41	28096 1703	1600 936	24793	2481 2446	33023
123	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	48,23	6 513,9 2 544,95	129,9 70,81	314165 122743	6265 3415	185157	118589 34620	467374
123.1	**287796 С**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	1,02 | 49,1946	3 065				150781		
124	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	118,5	679,19 641,41	3,21 1,66	80484 76007	381 197	4096	71632 12169	164285

125	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²	5,98425	3 065	--	18342	--	18342	--	19809
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
		ТИП-4									
126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	2 485,32	1 252,66	48,73	3113261	121110	1215843	1738297	5239683
		НР - 94%; СП - 8%			714,72	29,35	1776308	72944		388125	
127	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2 485,32	278,34	16,58	691764	41206	606667	63942	816162
		НР - 94%; СП - 8%			17,66	9,71	43891	24132		60456	
128	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	2 485,32	5 302,15	39,51	13177539	98195	10997193	2008362	16400773
		НР - 94%; СП - 8%			837,78	21,89	2082151	54404		1214872	
129	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2 835,2	511,81	1,61	1451084	4564	729470	676239	2297509
		НР - 94%; СП - 8%			252,91	0,83	717050	2353		170186	
		ТИП-5									
130	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. выд. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	192,92	3 867,93	140,27	746201	27061	449212	258320	1084883
		НР - 94%; СП - 8%			1 399,17	25,3	269928	4881		80362	
131	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	192,92	6 513,9	129,9	1256662	25061	740629	474354	1869498
		НР - 94%; СП - 8%			2 544,95	70,81	490972	13661		138481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	287796 С	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	1,02 196,7784	3 065				603126		
132	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	474	679,19	3,21	321936	1522	16386	286526	657139
		НР - 94%; СП - 8%			641,41	1,66	304028	787		48677	
133	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м²	23,937	3 065	--	73367	--	73367	--	79236
		СП - 8%			--	--	--	--		5869	
		ТИП -5									
134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	253,7	1 252,66	48,73	317800	12363	124113	177444	534864
		НР - 94%; СП - 8%			714,72	29,35	181324	7446		39620	

135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	253,7	278,34 17,66	16,58 9,71	70615 4480	4206 2463	61929	6527 6171	83314
136	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Плинтуса цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	358,5	329,53 287,07	2,14 1,1	118137 102915	767 394	14455	97110 17220	232467
		ТИП-6									
137	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м² площади уплотнения	13,89	391,86 151,95	60,12 24,29	5443 2111	835 337	2497	2301 620	8364
138	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	1,1112	32 158,88 7 759,2	13,74 --	35735 8622	15 --	27098	8105 3507	47347
139	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	13,89	1 278,52 714,72	48,73 29,35	17759 9927	677 408	7155	9715 2198	29672
140	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	13,89	6 513,9 2 544,95	129,9 70,81	90478 35349	1805 984	53324	34153 9970	134601
140.1	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,02 14,1678	3 065				43424		
141	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	25,26	679,19 641,41	3,21 1,66	17156 16202	81 42	873	15269 2594	35019
142	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м²	1,27563	3 065 --	-- --	3910 --	-- --	3910	-- 313	4223
		ТИП-7									
143	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	226,39	1 252,66 714,72	48,73 29,35	283590 161805	11032 6645	110753	158343 35355	477288
144	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	226,39	6 513,9 2 544,95	129,9 70,81	1474682 576151	29408 16031	869123	556651 162507	2193840
144.1	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,02 230,9178	3 065				707763		

145	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м плинтусов	292,52	679,19 641,41	3,21 1,66	198677 187625	939 486	10113	176824 30040	405541
146	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 СП - 8%	м²	14,77226	3 065 –	– –	45277 –	– –	45277	– 3622	48899
				Внутренняя отделка							
		Квартиры 1-5 этажи									
		Потолок									
147	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (ТОЛЩ.2ММ) НР - 80%, СП - 8%	м² отделываемой поверхности	2 584,92	1 459,1 1 095,1	7,76 3,17	3771657 2830746	20059 8194	920852	2271152 483425	6526234
148	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (ТОЛЩ.2ММ БАЛКОН) НР - 80%, СП - 8%	м² отделываемой поверхности	253,7	1 459,1 1 095,1	7,76 3,17	370174 277827	1968 804	90379	222905 47446	640525
149	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%, СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	2 584,92	1 440,62 1 221,11	9,3 4,88	3723887 3156472	24039 12614	543376	2535269 500733	6759888
150	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06 прим	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (ПОТОЛОК БАЛКОНА) НР - 80%, СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	253,7	1 426,35 235,97	5,94 3,04	361865 59866	1507 771	300492	48509 32830	443204
		Стены									
151	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%, СП - 8%	м² оштукатуриваемой поверхности	7 512,48	2 581,73 1 977,47	153,32 128,02	19395195 14855704	1151814 961748	3387677	12653961 2563932	34613089
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								312500000
		НДС - 12%	Тенге								37 500 000
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								350 000 000

Заказчик:
ТОО "Alsar Gold"

Директор _____ Д.И. Алимов

Подрядчик:
ТОО "Alsar Gold"

Директор _____ Д.И. Алимов