Заказчик: ТОО «Tengry Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Бинас Инжиниринг»
Авторский надзор: ТОО «Контруктор-80»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов по адресу г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, участок 89/1» (без наружных инженерных сетей)

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	02.02.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство многоэтажных жилых домов по адресу г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, участок 89/1» (без наружных инженерных сетей)	4 453 818 049,00	3 976 623 258,04	3 735 143 501,00	3 735 143 501,00					477 194 790,96	4 453 818 049,00

Заказчик:
Директор ТОО «Tengry Satu»
_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:
Директор ТОО «Бинас Инжиниринг»
_____ **Әжібек Б.М.**
Эксперт технического надзора
_____ **Ермеков Т.Т.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор-80"
_____ **Ториев Б.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Kanfar Building»
_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Tengry Satu», БИН 210940021058**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Бинас Инжиниринг», БИН 010640000429**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов по адресу г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, участок 89/1" (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоэтажных жилых домов по адресу г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, участок 89/1" (без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 02.02.2022 года**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь месяц 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 1-1К-1. Земляные работы											
			Коммерческая часть 19,796%, жилая часть 80,204%									
			Устройство котлована									
1	1	Е11-010102-0345 1101-0102-0345 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Вывоз насыпного грунта/Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	823,8323156	331,79	331,79	273339	273339	–	46670	345614
			НР - 72%; СП - 8%			–	78,68	–	64819		25605	
2	2	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	24097,09523	52,00	–	1253049	–		–	1353293
			СП - 8%			–	–	–	–		100244	
3	3	Е11-010102-0244 1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³**	м³ грунта	18041,28644	184,50	184,50	3328617	3328617	–	448867	4079676
			НР - 72%; СП - 8%			–	34,55	–	623326		302192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1018,459718	63,16	63,16	64326	64325	--	13006	83514
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,74	--	18067		6182	
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	339,4865728	2723,36	--	924544	--	--	665672	1717432
			НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	924544	--		127216	
6	6	Е11-010102-0243 1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	1357,946291	149,59	149,59	203135	203135	--	27390	248966
			НР - 72%; СП - 8%			--	28,01	--	38036		18441	
7	7	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	339486,5728	58,00	--	19690221	--		--	21265439
			СП - 8%			--	--	--	--		1575218	
8	8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м³ уплотненного грунта	245,8657261	126,72	126,72	31156	31156	--	6358	40516
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,92	--	8831		3002	
9	9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	245,8657261	68,49	68,49	16839	16839	--	3860	22356
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,80	--	5360		1657	
			Устройство въезда									
10	10	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	2760,967916	113,27	107,82	312735	297688	--	57456	399816
			НР - 72%; СП - 8%			5,45	23,45	15047	64745		29625	
11	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2760,967916	35,24	35,24	97297	97297	--	19686	126342
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	27334		9360	
12	12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	2760,967916	126,72	126,72	349870	349870	--	71399	454980
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,92	--	99174		33711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	2760,967916	17,12	17,12	47268	47267	–	10823	62729
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,45	–	15047		4638	
14	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2760,967916	106,47	89,83	293960	248018	9939	70129	393217
			НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	36003	61404		29128	
			Устройство грунтовой подушки									
15	15	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	/из временного отвала/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	249114,4526	58,00	–	14448638	–		–	15604529
			СП - 8%			–	–	–	–		1155891	
16	16	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	14235,11158	660,57	658,35	9403288	9371686	1993	2050425	12370028
			НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	29609	2818125		916314	
			Обратная засыпка									
17	17	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	/из временного отвала/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61489,00392	58,00	–	3566362	–		–	3851671
			СП - 8%			–	–	–	–		285309	
18	18	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	3162,29163	35,24	35,24	111439	111439	–	22547	144706
			НР - 72%; СП - 8%			–	9,90	–	31307		10720	
19	19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3162,29163	223,57	108,11	706994	341875	–	371854	1165147
			НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	365118	151347		86299	
20	20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	3162,29163	106,47	89,83	336689	284068	11385	80322	450373
			НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	41236	70329		33362	
21	21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	351,3657367	1184,75	–	416281	–	–	299722	773283
			НР - 72%; СП - 8%			1184,75	–	416281	–		57280	
					Металлические шпунтовые стенки							
22	22	Е11-050101-1402 1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	1,292461	71089,39	14028,49	91880	18131	12556	64090	168447
			НР - 99%; СП - 8%			47346,00	2742,17	61193	3544		12478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	С1214-202-0102 214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	1,292461	509236,00	--	658168	--	658168	--	710821
			СП - 8%			--	--	--	--		52653	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6583289(
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1889031				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15084750			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4100795			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						694040		
			- Перевозка грузов	Тенге				38958270				
			- Накладные расходы	Тенге							4330276	
			- Сметная прибыль	Тенге							4876525	
	Локальная смета 1-1Ж. Земляные работы											
			Коммерческая часть 19,796%, жилая часть 80,204%									
			Устройство котлована									
1	1	Е11-010102-0345 1101-0102-0345 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	/Вывоз насыпного грунта/Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3337,777684	331,79	331,79	1107441	1107441	--	189085	1400264
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,68	--	262616		103738	
2	2	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	97629,99727	52,00	--	5076760	--		--	5482901
			СП - 8%			--	--	--	--		406141	
3	3	Е11-010102-0244 1101-0102-0244 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	73094,73316	184,50	184,50	13485978	13485978	--	1818597	16528912
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,55	--	2525423		1224337	
4	4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	4126,315582	63,16	63,16	260618	260618	--	52693	338358
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,74	--	73201		25047	
5	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1375,438527	2723,36	--	3745814	--	--	2696987	6958219
			НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	3745814	--		515418	
6	6	Е11-010102-0243 1101-0102-0243 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	5501,754109	149,59	149,59	823007	823007	--	110970	1008691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			–	28,01	–	154104		74714	
7	7	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1375438,527	58,00	–	79775435	–		–	86157470
			СП - 8%			–	–	–	–		6382035	
8	8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м³ уплотненного грунта	996,1312739	126,72	126,72	126230	126230	–	25760	164153
			НР - 72%; СП - 8%			–	35,92	–	35781		12163	
9	9	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	996,1312739	68,49	68,49	68225	68225	–	15639	90578
			НР - 72%; СП - 8%			–	21,80	–	21716		6714	
			Устройство въезда									
10	10	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	11186,13208	113,27	107,82	1267053	1206089	–	232783	1619864
			НР - 72%; СП - 8%			5,45	23,45	60964	262315		120027	
11	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11186,13208	35,24	35,24	394199	394200	–	79757	511877
			НР - 72%; СП - 8%			–	9,90	–	110743		37921	
12	12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	11186,13208	126,72	126,72	1417507	1417507	–	289273	1843363
			НР - 72%; СП - 8%			–	35,92	–	401806		136583	
13	13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	11186,13208	17,12	17,12	191507	191506	–	43850	254149
			НР - 72%; СП - 8%			–	5,45	–	60964		18793	
14	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	11186,13208	106,47	89,83	1190987	1004851	40269	284128	1593128
			НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	145867	248780		118014	
			Устройство грунтовой подушки									
15	15	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	/из временного отвала/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1009293,572	58,00	–	58539027	–		–	63222149
			СП - 8%			–	–	–	–		4683122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	57673,91842	660,57	658,35	38097660	37969625	8073	8307351	50117481
			НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	119962	11417706		3712470	
			Обратная засыпка									
17	17	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	/из временного отвала/Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	249124,2711	58,00	–	14449208	–		–	15605145
			СП - 8%			–	–	–	–		1155937	
18	18	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	12812,10537	35,24	35,24	451499	451499	–	91350	586282
			НР - 72%; СП - 8%			–	9,90	–	126840		43433	
19	19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	12812,10537	223,57	108,11	2864402	1385116	–	1506575	4720620
			НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	1479286	613187		349642	
20	20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	12812,10537	106,47	89,83	1364105	1150911	46124	325427	1824700
			НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	167070	284941		135168	
21	21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1423,567263	1184,75	–	1686571	–	–	1214331	3132972
			НР - 72%; СП - 8%			1184,75	–	1686571	–		232070	
					Металлические шпунтовые стенки							
22	22	Е11-050101-1402 1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	5,236439	71089,39	14028,49	372255	73459	50872	259661	682469
			НР - 99%; СП - 8%			47346,00	2742,17	247924	14359		50553	
23	23	С1214-202-0102 214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	5,236439	509236,00	–	2666583	–	2666583	–	2879910
			СП - 8%			–	–	–	–		213327	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								266922535
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7653458				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61116262			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16614482			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2811922		
			- Перевозка грузов	Тенге				157840430				
			- Накладные расходы	Тенге							17544217	
			- Сметная прибыль	Тенге							19757367	
	Блок 1. Коммерческая часть											
	Локальная смета 2-1К-1. Общестроительные работы КЖ, КМ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Коммерческая часть 19,69%, жилая часть 80,31%									
			РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок 1									
1	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/**	м³	12,7985	27269,51	1474,09	349009	18866	308077	23930	402774
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	22066	4230		29835	
2	2	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/**	м³	96,286069	37411,62	2819,95	3602218	271522	2722344	609084	4548206
			НР - 91%; СП - 8%			6318,17	633,23	608352	60971		336904	
3	3	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,0038317	58892,24	2842,75	226	11	2	197	457
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	213	4		34	
4	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/**	т	1,177462	27020,68	1590,07	31816	1873	452	27395	63948
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	29491	614		4737	
5	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	2,3541876	331233,00	–	779785	–	779785	–	842168
			СП - 8%			–	–	–	–		62383	
6	6	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,4367733	345200,00	–	1186374	–	1186374	–	1281284
			СП - 8%			–	–	–	–		94910	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/**	т	2,9393153	27020,68	1590,07	79422	4674	1128	68388	159635
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	73620	1532		11825	
8	8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,8995455	345200,00	–	655723	–	655723	–	708181
			СП - 8%			–	–	–	–		52458	
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0397698	399352,00	–	415234	–	415234	–	448453
			СП - 8%			–	–	–	–		33219	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,5357058	58892,24	2842,75	31549	1523	299	27524	63799
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	29727	519		4726	
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,477959	345200,00	–	164991	–	164991	–	178190
			СП - 8%			–	–	–	–		13199	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0577468	399352,00	–	23061	–	23061	–	24906
			СП - 8%			–	–	–	–		1845	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...20/20и									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...7/	т	1,0973375	58892,24	2842,75	64625	3120	612	56380	130685
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	60893	1063		9680	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,02591	345200,00	–	354144	–	354144	–	382476
			СП - 8%			–	–	–	–		28332	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0714274	399352,00	–	28525	–	28525	–	30807
			СП - 8%			–	–	–	–		2282	
			ПРИЯМОК ПР-1.3									
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,161458	43332,97	4036,11	6996	652	4488	1911	9620
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	1856	244		713	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,3345666	331233,00	–	110819	–	110819	–	119685
			СП - 8%			–	–	–	–		8866	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0054344	1111852,87	1817,03	6042	10	5504	485	7049
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	528	4		522	
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0233957	1097084,39	12784,64	25667	299	23769	1586	29433
			НР - 93%; СП - 8%			68363,57	4539,57	1599	106		2180	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В10/	м³	0,11814	27269,51	1474,09	3222	174	2844	221	3718
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	204	39		275	
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,397738	43332,97	4036,11	17235	1605	11058	4708	23698
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	4572	601		1755	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0073719	481766,00	--	3552	--	3552	--	3836
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,00419	1346560,07	1817,03	5642	7	4244	1269	7463
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1391	3		553	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,000189	333760,07	1817,03	63	--	--	57	130
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	63	--		10	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,07876	1261,00	--	99	--	99	--	107
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
			Козырек пожарка (2 шт.)									
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	0,0063953	32910,11	14030,46	210	90	18	90	324
			НР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	102	28		24	
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0055605	76821,89	38215,19	427	212	37	154	627
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	178	45		46	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0039026	40724,28	12855,21	159	50	22	71	249
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	87	16		18	
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0158583	4204,88	678,40	67	11	6	34	110
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	50	--		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0158583	1018274,00	–	16148	–	16148	–	17440
			СП - 8%			–	–	–	–		1292	
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,3647415	93,16	2,20	34	1	20	9	46
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	13	–		3	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м² кровли	1,22078	5169,15	28,06	6310	34	5138	1059	7959
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	1138	13		590	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	119,3143116	1474,69	26,21	175952	3127	127395	42655	236096
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	45430	435		17489	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9733558				
			Нормативная трудосмкость	чел.-ч								573
			Сметная заработная плата	Тенге					952040			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ.КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
					НА ОТМ.-3,700;-0,100							
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	32,4	42242,79	6275,85	1368666	203337	905828	276816	1777121
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	259501	44692		131639	
35	37	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,00448	345200,00	–	1037146	–	1037146	–	1120118
			СП - 8%			–	–	–	–		82972	
36	38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2285	399352,00	–	490604	–	490604	–	529852
			СП - 8%			–	–	–	–		39248	
					НА ОТМ.-0,100; +3,800;							
37	39	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	35,1	42242,79	6275,85	1482722	220283	981313	299884	1925215
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	281126	48417		142608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	40	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,20226	345200,00	–	1450620	–	1450620	–	1566670
			СП - 8%			–	–	–	–		116050	
39	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,38272	399352,00	–	552192	–	552192	–	596367
			СП - 8%			–	–	–	–		44175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7515342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
			Сметная заработная плата	Тенге					633736			
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ.КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
					НА ОТМ.-0.100							
40	42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	38,6	77607,17	8415,90	2995637	324854	1805407	849321	4152555
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	865376	67944		307596	
41	43	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,88701	345200,00	–	3067796	–	3067796	–	3313220
			СП - 8%			–	–	–	–		245424	
42	44	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,31248	373303,00	–	116650	–	116650	–	125982
			СП - 8%			–	–	–	–		9332	
43	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	1,40886	399352,00	–	562631	–	562631	–	607641
			СП - 8%			–	–	–	–		45010	
44	46	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,11904	1012800,00	–	120564	–	120564	–	130209
			СП - 8%			–	–	–	–		9645	
					НА ОТМ.+3.800							
45	47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	13,28	77607,17	8415,90	1030623	111764	621134	292202	1428651
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	297725	23376		105826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	48	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,61406	345200,00	–	1247574	–	1247574	–	1347380
			СП - 8%			–	–	–	–		99806	
47	49	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,19096	373303,00	–	71286	–	71286	–	76989
			СП - 8%			–	–	–	–		5703	
48	50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,53234	399352,00	–	212591	–	212591	–	229598
			СП - 8%			–	–	–	–		17007	
49	51	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,02976	1012800,00	–	30141	–	30141	–	32552
			СП - 8%			–	–	–	–		2411	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11444776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828
			Сметная заработная плата	Тенге					1254421			
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...17/17н/. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 1									
					НА ОТМ.-3.700...-0.100							
50	52	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	101,661	47031,30	4945,04	4781249	502718	3124093	1145771	6401181
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	1154438	104652		474161	
51	53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,17769	345200,00	–	3858539	–	3858539	–	4167222
			СП - 8%			–	–	–	–		308683	
52	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,955434	399352,00	–	381554	–	381554	–	412078
			СП - 8%			–	–	–	–		30524	
					НА ОТМ.-0.100...+3.800							
53	55	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	67,186	47031,30	4945,04	3159845	332238	2064659	757220	4230430
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	762948	69163		313365	
54	56	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,915644	345200,00	–	2732480	–	2732480	–	2951078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		218598	
55	57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,818746	399352,00	–	326968	–	326968	–	353125
			СП - 8%			–	–	–	–		26157	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18515114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1355
			Сметная заработная плата	Тенге					2091201			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
					ОТМ.-5.100							
56	58	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м³	0,98	73777,56	2458,98	72302	2410	46090	22173	102033
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	23802	564		7558	
57	59	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,09112	345200,00	–	31455	–	31455	–	33971
			СП - 8%			–	–	–	–		2516	
58	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/**	т	0,00238	399352,00	–	950	–	950	–	1026
			СП - 8%			–	–	–	–		76	
					Отм.-0,100							
59	61	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/**	м³	86	73777,56	2458,98	6344870	211472	4044688	1945774	8953896
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2088710	49503		663252	
60	62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	0,06772	20711,63	1922,17	1403	130	3	1206	2817
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	1270	55		209	
61	63	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
62	64	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
63	65	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,2162	345200,00	–	419832	–	419832	–	453419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		33587	
64	66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2618	399352,00	–	104550	–	104550	–	112914
			СП - 8%			–	–	–	–		8364	
					ОТМ.+3.800							
65	67	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон кл.В25/**	м³	98,5	73777,56	2458,98	7267090	242210	4632578	2228590	10255335
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2392302	56699		759655	
66	68	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	0,06772	20711,63	1922,17	1403	130	3	1206	2817
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	1270	55		209	
67	69	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
68	70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
69	71	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,27664	345200,00	–	1476296	–	1476296	–	1594400
			СП - 8%			–	–	–	–		118104	
70	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,957	399352,00	–	382180	–	382180	–	412754
			СП - 8%			–	–	–	–		30574	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				28868164				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3075
			Сметная заработная плата	Тенге					4621248			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6076 [illegible]
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9016939				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2459759			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					535707			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50271169		
			- Накладные расходы	Тенге							8693758	
			- Сметная прибыль	Тенге							5635329	
	Локальная смета 2-1Ж-1. Общестроительные работы КЖ											
			Коммерческая часть 19,69%, жилая часть 80,31%									
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок 1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/	м³	52,2015	27269,51	1474,09	1423509	76950	1256558	97602	1642800
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	90001	17254		121689	
2	2	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/	м³	392,723931	37411,62	2819,95	14692438	1107462	11103679	2484281	18550856
			НР - 91%; СП - 8%			6318,17	633,23	2481297	248685		1374137	
3	3	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,0156283	58892,24	2842,75	920	44	9	803	1861
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	867	15		138	
4	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/	т	4,802538	27020,68	1590,07	129768	7636	1845	111739	260827
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	120287	2502		19321	
5	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6020724	331233,00	–	3180523	–	3180523	–	3434965
			СП - 8%			–	–	–	–		254442	
6	6	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,0176367	345200,00	–	4838888	–	4838888	–	5225999
			СП - 8%			–	–	–	–		387111	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/	т	11,9886447	27020,68	1590,07	323941	19063	4603	278935	651106
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	300275	6247		48230	
8	8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,7477145	345200,00	–	2674511	–	2674511	–	2888472
			СП - 8%			–	–	–	–		213961	
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,2409302	399352,00	–	1693624	–	1693624	–	1829114
			СП - 8%			–	–	–	–		135490	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									
10	10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	2,1849942	58892,24	2842,75	128679	6212	1218	112262	260217
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	121249	2117		19275	
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,949461	345200,00	–	672954	–	672954	–	726790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		53836	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2355332	399352,00	--	94061	--	94061	--	101586
			СП - 8%			--	--	--	--		7525	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...20/20в									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...7/**	т	4,4757325	58892,24	2842,75	263586	12723	2498	229957	533027
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	248365	4335		39483	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,1844	345200,00	--	1444455	--	1444455	--	1560011
			СП - 8%			--	--	--	--		115556	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2913326	399352,00	--	116344	--	116344	--	125652
			СП - 8%			--	--	--	--		9308	
			ПРИЯМОК ПР-1,3									
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	0,658542	43332,97	4036,11	28537	2658	18308	7795	39239
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	7571	995		2907	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	1,3646034	331233,00	--	452002	--	452002	--	488162
			СП - 8%			--	--	--	--		36160	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0221656	1111852,87	1817,03	24645	40	22450	1977	28752
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	2155	17		2130	
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0954243	1097084,39	12784,64	104689	1220	96945	6470	120051
			НР - 93%; СП - 8%			68363,57	4539,57	6524	433		8893	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В10/**	м³	0,48186	27269,51	1474,09	13140	710	11599	901	15164
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	831	159		1123	
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	м³	1,622262	43332,97	4036,11	70297	6548	45099	19203	96660
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	18650	2452		7160	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/**	т	0,0300681	481766,00	--	14486	--	14486	--	15645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1159	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,01709	1346560,07	1817,03	23013	31	17309	5174	30442
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	5673	13		2255	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,000771	333760,07	1817,03	257	2	--	233	530
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	256	1		39	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,32124	1261,00	--	405	--	405	--	437
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
			Козырек приямка (2 шт.)									
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	0,0260847	32910,11	14030,46	858	366	76	366	1322
			НР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	416	115		98	
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0226795	76821,89	38215,19	1742	867	149	628	2559
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	726	184		190	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0159174	40724,28	12855,21	648	205	87	290	1013
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	356	65		75	
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0646817	4204,88	678,40	272	44	24	141	446
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	204	--		33	
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0646817	1018274,00	--	65864	--	65864	--	71133
			СП - 8%			--	--	--	--		5269	
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,4876785	93,16	2,20	139	4	83	36	189
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	52	1		14	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м² кровли	4,97922	5169,15	28,06	25738	140	20956	4321	32463
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	4642	54		2405	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	486,6496884	1474,69	26,21	717657	12755	519605	173977	962967
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	185297	1776		71333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39700458				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2343
			Сметная заработная плата	Тенге					3883114			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
					НА ОТМ.+3,800... +30,200							
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	74,556	42242,79	6275,85	3149453	467902	2084410	636985	4089353
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	597141	102842		302915	
35	37	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	89,28	42563,16	6275,85	3800039	560308	2496058	788810	4955957
			НР - 91%; СП - 8%			8329,67	1379,39	743673	123152		367108	
36	38	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	19,46082	345200,00	–	6717875	–	6717875	–	7255305
			СП - 8%			–	–	–	–		537430	
37	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,46826	399352,00	–	2183761	–	2183761	–	2358462
			СП - 8%			–	–	–	–		174701	
	40	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0112	1346560,07	1817,03	15081	21	11342	3391	19950
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	3718	9		1478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18679027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
			Сметная заработная плата	Тенге					1570535			
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
					НА ОТМ.+7,100							
38	41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	13,28	77607,17	8415,90	1030623	111764	621134	292202	1428651
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	297725	23376		105826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	42	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,61406	345200,00	–	1247574	–	1247574	–	1347380
			СП - 8%			–	–	–	–		99806	
40	43	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,19096	373303,00	–	71286	–	71286	–	76989
			СП - 8%			–	–	–	–		5703	
41	44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,53234	399352,00	–	212591	–	212591	–	229598
			СП - 8%			–	–	–	–		17007	
42	45	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,02976	1012800,00	–	30141	–	30141	–	32552
			СП - 8%			–	–	–	–		2411	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							
43	46	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	27,32	77607,17	8415,90	2120228	229922	1277817	601126	2939062
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	612489	48089		217708	
44	47	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,22812	345200,00	–	2495147	–	2495147	–	2694759
			СП - 8%			–	–	–	–		199612	
45	48	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,22	373303,00	–	82127	–	82127	–	88697
			СП - 8%			–	–	–	–		6570	
46	49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	1,00772	399352,00	–	402435	–	402435	–	434630
			СП - 8%			–	–	–	–		32195	
47	50	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,05952	1012800,00	–	60282	–	60282	–	65105
			СП - 8%			–	–	–	–		4823	
					НА ОТМ.+17,000...+30,500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	51	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	68,3	78503,93	8415,90	5361818	574806	3194541	1558551	7473999
			НР - 91%; СП - 8%			23315,83	1760,21	1592471	120222		553630	
49	52	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,0703	345200,00	–	6237868	–	6237868	–	6736897
			СП - 8%			–	–	–	–		499029	
50	53	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,55	373303,00	–	205317	–	205317	–	221742
			СП - 8%			–	–	–	–		16425	
51	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	2,5193	399352,00	–	1006087	–	1006087	–	1086574
			СП - 8%			–	–	–	–		80487	
52	55	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,1488	1012800,00	–	150705	–	150705	–	162761
			СП - 8%			–	–	–	–		12056	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25019396				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1780
			Сметная заработная плата	Тенге					2694372			
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...16/16н/. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 1									
					НА ОТМ.+3,800...+32,100							
53	56	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	137,82	47031,30	4945,04	6481854	681526	4235277	1553302	8677967
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	1565051	141875		642812	
54	57	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/бетон кл.В25/	м³	209,584	47485,53	4945,04	9952207	1036401	6440621	2448750	13393033
			НР - 91%; СП - 8%			11809,99	1029,42	2475185	215750		992076	
55	58	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	47,560178	345200,00	–	16417773	–	16417773	–	17731195
			СП - 8%			–	–	–	–		1313422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,753846	399352,00	–	1898458	–	1898458	–	2050335
			СП - 8%			–	–	–	–		151877	
57	60	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0028	1346560,07	1817,03	3770	5	2836	848	4987
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	929	2		369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				41857518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2853
			Сметная заработная плата	Тенге					4398792			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ .ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
					НА ОТМ.+7,100							
58	61	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон кл.В25/	м³	98,5	73777,56	2458,98	7267090	242210	4632578	2228590	10255335
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2392302	56699		759655	
59	62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,28294	20711,63	1922,17	5860	543	13	5038	11769
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	5304	231		872	
60	63	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
61	64	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
62	65	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,43147	345200,00	–	1529743	–	1529743	–	1652122
			СП - 8%			–	–	–	–		122379	
63	66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	–	382180	–	382180	–	412754
			СП - 8%			–	–	–	–		30574	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							
64	67	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/бетон кл.В25/	м³	197	73777,56	2458,98	14534179	484419	9265156	4457180	20510668
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	4784604	113397		1519309	
65	68	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,56588	20711,63	1922,17	11720	1088	23	10075	23539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	10609	463		1744	
66	69	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,12432	58892,24	2842,75	7321	353	69	6387	14805
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	6899	120		1097	
67	70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	19,3664	331233,00	–	6414791	–	6414791	–	6927974
			СП - 8%			–	–	–	–		513183	
68	71	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,29694	345200,00	–	3209304	–	3209304	–	3466048
			СП - 8%			–	–	–	–		256744	
69	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,914	399352,00	–	764360	–	764360	–	825509
			СП - 8%			–	–	–	–		61149	
					НА ОТМ.+17,000;+20,300;+23,600							
70	73	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	295,5	74749,05	2458,98	22088344	726629	13897734	6947010	31358182
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	7463981	170096		2322828	
71	74	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	1,14666	21461,52	1922,17	24609	2204	48	21198	49472
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	22357	938		3665	
72	75	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,18648	61111,90	2842,75	11396	530	104	9958	23062
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	10762	181		1708	
73	76	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	29,0496	331233,00	–	9622186	–	9622186	–	10391961
			СП - 8%			–	–	–	–		769775	
74	77	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,65242	345200,00	–	5058015	–	5058015	–	5462656
			СП - 8%			–	–	–	–		404641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,871	399352,00	–	1146540	–	1146540	–	1238263
			СП - 8%			–	–	–	–		91723	
					НА ОТМ.+26,900							
76	79	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	98,5	74749,05	2458,98	7362781	242210	4632577	2315670	10452727
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	2487994	56699		774276	
77	80	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,38222	21461,52	1922,17	8203	735	16	7066	16491
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	7452	313		1222	
78	81	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,06216	61111,90	2842,75	3799	176	36	3319	7688
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	3587	60		569	
79	82	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
80	83	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,96727	345200,00	–	1714702	–	1714702	–	1851878
			СП - 8%			–	–	–	–		137176	
81	84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	–	382180	–	382180	–	412754
			СП - 8%			–	–	–	–		30574	
					НА ОТМ.+30,500							
82	85	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	98,5	74749,05	2458,98	7362781	242210	4632577	2315670	10452727
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	2487994	56699		774276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	86	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,28612	21461,52	1922,17	6141	550	12	5289	12345
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	5579	234		914	
84	87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,03108	61111,90	2842,75	1899	88	17	1660	3843
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	1794	30		285	
85	88	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,5889	1346560,07	1817,03	792989	1070	596438	178303	1048995
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	195481	456		77703	
86	89	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	9,6832	331233,00	–	3207395	–	3207395	–	3463987
			СП - 8%			–	–	–	–		256592	
87	90	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,84631	345200,00	–	1327746	–	1327746	–	1433966
			СП - 8%			–	–	–	–		106220	
88	91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957	399352,00	–	382180	–	382180	–	412754
			СП - 8%			–	–	–	–		30574	
			Выпуски на парапет Ав-1,2,3									
89	92	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,28872	61111,90	2842,75	17644	821	161	15417	35706
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	16662	280		2645	
90	93	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,26208	345200,00	–	90470	–	90470	–	97708
			СП - 8%			–	–	–	–		7238	
91	94	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02664	399352,00	–	10639	–	10639	–	11490
			СП - 8%			–	–	–	–		851	
			Плита над лифтовой шахтой (КЖ-61)НА ОТМ.+32,100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	95	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	1,38	74749,05	2458,98	103154	3393	64904	32443	146445
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	34857	794		10848	
93	96	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	0,12994	331233,00	–	43040	–	43040	–	46483
			СП - 8%			–	–	–	–		3443	
94	97	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1/**	т	0,0034	399352,00	–	1358	–	1358	–	1467
			СП - 8%			–	–	–	–		109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				129468950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13563
			Сметная заработная плата	Тенге					20399417			
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
95	98	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м³	16,4	82133,64	3893,23	1346992	63849	823552	429830	1918968
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	459591	12750		142146	
96	99	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	13,33	83254,59	3893,23	1109784	51896	669388	362966	1590570
			НР - 91%; СП - 8%			29144,79	777,44	388500	10363		117820	
97	100	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/**	т	0,0078	1346560,07	1817,03	10503	14	7900	2362	13894
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	2589	6		1029	
98	101	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,7223	345200,00	–	939738	–	939738	–	1014917
			СП - 8%			–	–	–	–		75179	
99	102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,553	399352,00	–	220842	–	220842	–	238509
			СП - 8%			–	–	–	–		17667	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4776858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
			Сметная заработная плата	Тенге					873799			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								259502207
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32276423				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6983499			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1543606			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						170240224		
			- Накладные расходы	Тенге							30779681	
			- Сметная прибыль	Тенге							19222387	
	Локальная смета 2-1Ж-2. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 1											
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ							
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+3,900							
1	1	E11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/**	м³ кладки	20,481	11471,70	3563,79	234952	72990	43344	125594	389389
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	118618	16429		28844	
2	2	E11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м³ стен (без вычета проемов)	102,263	-255,24	–	-26102	–	–	-24274	-54406
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-26102	–		-4030	
3	3	C1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	18,84252	27404,00	–	516360	–	516360	–	557669
			СП - 8%			–	–	–	–		41309	
4	4	E11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	740,9	1818,86	197,84	1347593	146579	190071	978240	2511903
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1010943	40927		186070	
5	5	C1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	70,3855	27404,00	–	1928844	–	1928844	–	2083152
			СП - 8%			–	–	–	–		154308	
6	6	C1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	25,675	1957,00	–	50246	–	50246	–	54266
			СП - 8%			–	–	–	–		4020	
					Усиление кладки (отм. +3,900)							
7	7	E11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Пм-1/**	т металлических изделий	5,74098	1042318,80	5835,23	5983931	33500	5594900	341156	6831094
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	355531	11304		506007	
8	8	C1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	1091	29,00	–	31639	–	31639	–	34170
			СП - 8%			–	–	–	–		2531	
9	9	E11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/**	т металлических изделий	0,285326	576019,62	3102,20	164353	885	137460	24449	203906
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	26008	281		15104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+7,200...+23,700 (6 шт.)							
10	10	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	127,872	11471,70	3563,79	1466909	455709	270618	784137	2431129
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	740582	102575		180083	
11	11	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	639,36	-255,24	–	-163190	–	–	-151765	-340152
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-163190	–		-25197	
12	12	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	117,64224	27404,00	–	3223868	–	3223868	–	3481777
			СП - 8%			–	–	–	–		257909	
13	13	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	4467,99	1818,86	197,84	8126648	883947	1146218	5899266	15148005
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	6096483	246812		1122091	
14	14	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	424,45905	27404,00	–	11631876	–	11631876	–	12562426
			СП - 8%			–	–	–	–		930550	
15	15	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	161,01	1957,00	–	315097	–	315097	–	340305
			СП - 8%			–	–	–	–		25208	
					Усиление кладки (отм. +7,200...+23,700)							
16	16	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	34,71396	1042318,80	5835,23	36183013	202564	33830663	2062867	41305550
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	2149786	68351		3059670	
17	17	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	6636	29,00	–	192444	–	192444	–	207840
			СП - 8%			–	–	–	–		15396	
18	18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ст-1,2,3,4/	т металлических изделий	1,75389	576019,62	3102,20	1010275	5441	844964	150285	1253404
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	159870	1727		92845	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+27,000							
19	19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	24,804	11471,70	3563,79	284544	88396	52493	152103	471579
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	143655	19897		34932	
20	20	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	124,02	-255,24	–	-31655	–	–	-29439	-65981
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-31655	–		-4888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	22,81968	27404,00	–	625351	–	625351	–	675379
			СП - 8%			–	–	–	–		50028	
22	22	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	823,4	1818,86	197,84	1497649	162902	211234	1087168	2791606
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1123513	45485		206789	
23	23	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	78,223	27404,00	–	2143623	–	2143623	–	2315113
			СП - 8%			–	–	–	–		171490	
24	24	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	29,5	1957,00	–	57732	–	57732	–	62351
			СП - 8%			–	–	–	–		4619	
					Усиление кладки (отм. +27,000)							
25	25	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	6,26095	1042318,80	5835,23	6525906	36534	6101640	372055	7449798
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	387732	12328		551837	
26	26	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1103	29,00	–	31987	–	31987	–	34546
			СП - 8%			–	–	–	–		2559	
27	27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,29231	576019,62	3102,20	168376	907	140825	25047	208897
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	26644	288		15474	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+30,600							
28	28	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	90,7	11471,70	3563,79	1040483	323236	191950	556191	1724407
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	525297	72757		127734	
29	29	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	302,32	-255,24	–	-77164	–	–	-71762	-160840
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-77164	–		-11914	
30	30	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	83,444	27404,00	–	2286699	–	2286699	–	2469635
			СП - 8%			–	–	–	–		182936	
31	31	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	81,18	1818,86	197,84	147655	16060	20827	107185	275228
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	110768	4484		20388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	7,7121	27404,00	–	211342	–	211342	–	228249
			СП - 8%			–	–	–	–		16907	
			Усиление кладки (отм. +30,600)									
33	33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,23289	576019,62	3102,20	134149	722	112199	19956	166433
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	21228	229		12328	
			Монолитные сердечники МС-5,6,7,8,9									
34	34	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	12,2264	39417,03	6275,85	481928	76731	307272	104459	633298
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	97925	16865		46911	
35	35	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,65538	345200,00	–	226237	–	226237	–	244336
			СП - 8%			–	–	–	–		18099	
36	36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19512	399352,00	–	77922	–	77922	–	84156
			СП - 8%			–	–	–	–		6234	
			Пояс обвязки ПО-2,3									
37	37	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	12,51	46509,85	6356,70	581838	79522	332403	169703	811664
			НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	169913	16574		60123	
38	38	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,6263746	345200,00	–	561425	–	561425	–	606339
			СП - 8%			–	–	–	–		44914	
39	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,356088	399352,00	–	541556	–	541556	–	584881
			СП - 8%			–	–	–	–		43325	
			Монолитные перемычки Прм-1,2									
40	40	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	0,117	70176,10	5871,48	8211	687	5138	2303	11355
			НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	2386	144		841	
41	41	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01254	345200,00	–	4329	–	4329	–	4675
			СП - 8%			–	–	–	–		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01143	399352,00	–	4565	–	4565	–	4930
			СП - 8%			–	–	–	–		365	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				110633463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8236
			Сметная заработная плата	Тенге					13646228			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
					ОТМ.+3,900...+30,600							
			Окна									
43	78	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1,2,4,5,9,10,11,12/	м²	614,33	3120,72	226,75	1917152	139299	982314	778307	2911095
			НР - 90%; СП - 8%			1294,97	112,72	795539	69247		215636	
44	79	С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка /Ок-1,2,4,5,9,10,11,12/	м²	614,33	31468,00	–	19331736	–	19331736	–	20878275
			СП - 8%			–	–	–	–		1546539	
45	81	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /Ок-3,6/	м²	19,56	21807,00	–	426545	–	426545	–	460669
			СП - 8%			–	–	–	–		34124	
46	82	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /Ок-13,14/	м²	32,6	39837,00	–	1298686	–	1298686	–	1402581
			СП - 8%			–	–	–	–		103895	
47	84	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	327,2	1238,00	–	405074	–	405074	–	437480
			СП - 8%			–	–	–	–		32406	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26090100				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
			Сметная заработная плата	Тенге					864786			
			РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
					ОТМ.+3,900...+27,000							
			Тип 7 /керамическая плитка/									
48	106	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	53,65	844,47	33,45	45306	1794	18653	24327	75203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	24859	1020		5570	
49	107	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	53,65	-196,08	-11,43	-10520	-613	-9293	-894	-12327
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-614	-337		-913	
50	108	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м² стяжки	53,65	1370,73	33,53	73540	1798	39754	31028	112934
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	31988	1020		8366	
51	109	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	53,65	785,90	22,86	42164	1227	39685	1811	47493
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	1252	675		3518	
52	110	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	53,65	52,44	0,78	2813	42	–	2623	5872
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	2772	19		435	
53	111	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0148074	521019,00	–	7715	–	7715	–	8332
			СП - 8%			–	–	–	–		617	
54	112	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	53,65	844,47	33,45	45306	1794	18653	24327	75203
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	24859	1020		5570	
55	113	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	53,65	196,08	11,43	10520	613	9293	894	12327
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	614	337		913	
			Тип 8 /паркет/									
56	117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	1345,02	844,47	33,45	1135829	44991	467623	609872	1885355
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	623215	25582		139653	
57	118	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1345,02	-196,08	-11,43	-263732	-15373	-232972	-22421	-309046
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-15387	-8460		-22892	
58	119	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм/	м² стяжки	1345,02	1370,73	33,53	1843659	45098	996606	777879	2831267
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	801955	25582		209729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	120	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменении толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м³ стяжки	1345,02	1178,86	34,29	1585590	46121	1492380	68125	1786011
			НР - 94%; СП - 8%			35,01	18,87	47089	25381		132296	
60	121	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1345,02	52,44	0,78	70533	1049	–	65771	147213
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	69484	484		10908	
61	122	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,3712255	521019,00	–	193416	–	193416	–	208889
			СП - 8%			–	–	–	–		15473	
62	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м³ стяжки	1345,02	844,47	33,45	1135829	44991	467623	609872	1885355
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	623215	25582		139653	
63	124	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м³ стяжки	1345,02	196,08	11,43	263732	15373	232972	22421	309046
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	15387	8460		22892	
			Тип 9 /керамическая плитка/									
64	128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м³ стяжки	140,78	844,47	33,45	118884	4709	48945	63834	197335
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	65230	2678		14617	
65	129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м³ стяжки	140,78	-196,08	-11,43	-27604	-1610	-24383	-2347	-32347
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-1611	-886		-2396	
66	130	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /54 мм/	м³ стяжки	140,78	1370,73	33,53	192971	4721	104311	81419	296342
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	83939	2678		21952	
67	131	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м³ стяжки	140,78	1336,03	38,86	188086	5471	177030	8079	211858
			НР - 94%; СП - 8%			39,67	21,38	5585	3010		15693	
68	132	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	140,78	52,44	0,78	7383	110	–	6884	15409
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	7273	51		1142	
69	133	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0388553	521019,00	–	20244	–	20244	–	21864
			СП - 8%			–	–	–	–		1620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	140,78	844,47	33,45	118884	4709	48945	63834	197335
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	65230	2678		14617	
71	135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	140,78	196,08	11,43	27604	1610	24383	2347	32347
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	1611	886		2396	
			Тип 10 /керамогранит/									
72	137	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /10 мм/	м² стяжки	220,08	844,47	33,45	185851	7362	76515	99791	308493
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	101974	4186		22851	
73	138	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	220,08	-196,08	-11,43	-43153	-2515	-38120	-3669	-50567
			НР - 94%; СП - 8%			-11,44	-6,29	-2518	-1384		-3746	
74	139	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /40 мм/	м² стяжки	220,08	1370,73	33,53	301670	7379	163071	127281	463268
			НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	131220	4186		34317	
75	140	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	220,08	785,90	22,86	172961	5031	162793	7430	194822
			НР - 94%; СП - 8%			23,34	12,58	5137	2769		14431	
76	141	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	220,08	52,44	0,78	11541	171	–	10762	24088
			НР - 94%; СП - 8%			51,66	0,36	11369	79		1785	
77	142	С1261-107-0509 261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,3 мм/	т	0,0607421	521019,00	–	31648	–	31648	–	34180
			СП - 8%			–	–	–	–		2532	
78	143	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м² стяжки	220,08	844,47	33,45	185851	7362	76515	99791	308493
			НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	101974	4186		22851	
79	144	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	220,08	196,08	11,43	43153	2515	38120	3669	50567
			НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	2518	1384		3746	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11342610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2281
			Сметная заработная плата	Тенге					2962485			
			РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.ЖИЛАЯ .Блок 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ОТМ. +3,900...+27,000							
			Потолок									
80	149	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	492,714	1387,29	9,10	683537	4484	215286	372285	1140288
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	463767	1587		84466	
			Стены									
81	151	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1552,365	1850,11	103,04	2872046	159956	722501	1694686	4932065
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	1989589	128769		365334	
82	152	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1552,365	726,74	5,81	1128166	9019	473208	519297	1779259
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	645939	3182		131796	
					ОТМ. +3,900...+22,900							
			Потолок									
83	154	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2685,78	1387,29	9,10	3725956	24440	1173526	2029322	6215701
			НР - 80%; СП - 8%			941,25	3,22	2527990	8648		460423	
			Стены									
84	156	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	8249,344	1850,11	103,04	15262194	850012	3839410	9005644	26209238
			НР - 80%; СП - 8%			1281,65	82,95	10572772	684283		1941401	
85	157	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	8249,344	726,74	5,81	5995128	47929	2514647	2759571	9455068
			НР - 80%; СП - 8%			416,10	2,05	3432552	16911		700369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				49731621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12340
			Сметная заработная плата	Тенге					20475989			
			РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 1									
86	164	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	229,5804	31059,00	--	7130538	--	7130538	--	7700981
			СП - 8%			--	--	--	--		570443	
87	165	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м²	1239,24	10842,00	--	13435840	--	13435840	--	14510707
			СП - 8%			--	--	--	--		1074867	
88	166	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1239,24	12672,00	--	15703649	--	15703649	--	16959941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		1256292	
89	169	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	80,80758	31059,00	–	2509803	–	2509803	–	2710587
			СП - 8%			–	–	–	–		200784	
90	171	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	м²	641,33	7629,00	–	4892707	–	4892707	–	5284124
			СП - 8%			–	–	–	–		391417	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				47166340				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								244964134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36226538				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4058381			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1722950			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						153904953		
			- Накладные расходы	Тенге							32628776	
			- Сметная прибыль	Тенге							18145483	
	Локальная смета 2-1Ж-3. Водопровод и канализация											
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой,В1											
1	1	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3742,62	29,07	59882	465	49776	9622	75065
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	9641	177		5560	
2	2	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2466,54	30,22	39465	483	31	38180	83857
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	38951	8		6212	
3	3	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	15,84	527,00	–	8348	–	8348	–	9016
			СП - 8%			–	–	–	–		668	
4	4	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2230,84	25,45	22308	255	24	21592	47412
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	22029	4		3512	
5	5	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	9,9	360,00	–	3564	–	3564	–	3849
			СП - 8%			–	–	–	–		285	
6	6	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2042,83	21,43	10214	107	12	9894	21716
			НР - 98%; СП - 8%			2018,90	0,22	10095	1		1609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	259,00	–	1282	–	1282	–	1385
			СП - 8%			–	–	–	–		103	
8	8	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1012	1893,04	17,69	1915756	17903	5099	1855026	4072449
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	1892754	132		301667	
9	9	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	1001,88	157,00	–	157295	–	157295	–	169879
			СП - 8%			–	–	–	–		12584	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4484628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1126
			Сметная заработная плата	Тенге					1973792			
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2									
10	59	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	39	4553,29	74,44	177578	2903	128042	46571	242081
			НР - 98%; СП - 8%			1195,72	22,79	46633	889		17932	
11	60	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	102	3807,62	61,28	388377	6251	279313	102705	530368
			НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	102813	1988		39286	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				772449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					152323			
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения Т3									
12	77	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	4227,78	51,11	67644	818	54438	12451	86503
			НР - 98%; СП - 8%			774,23	19,85	12388	318		6408	
13	78	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2703,58	34,94	24332	314	281	23269	51409
			НР - 98%; СП - 8%			2637,39	0,78	23737	7		3808	
14	79	С1241-205-2204 241-205-2204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	8,91	1217,00	–	10843	–	10843	–	11710
			СП - 8%			–	–	–	–		867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	80	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	2466,54	30,22	34532	423	27	33408	73375
			НР - 98%; СП - 8%			2434,44	0,52	34082	7		5435	
16	81	С1241-205-2203 241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	13,86	767,00	–	10631	–	10631	–	11481
			СП - 8%			–	–	–	–		850	
17	82	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2230,84	25,45	22308	255	24	21592	47412
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	22029	4		3512	
18	83	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	9,9	537,00	–	5316	–	5316	–	5741
			СП - 8%			–	–	–	–		425	
19	84	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	688	1893,04	17,69	1302412	12170	3469	1261125	2768623
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	1286773	89		205086	
20	85	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	681,12	273,00	–	185946	–	185946	–	200822
			СП - 8%			–	–	–	–		14876	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3257076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								787
			Сметная заработная плата	Тенге					1379434			
			РАЗДЕЛ 4. Водопровод горячего водоснабжения (циркуляционный) Т4									
21	130	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3074,06	29,07	49185	465	39079	9622	63512
			НР - 98%; СП - 8%			602,58	11,09	9641	177		4705	
22	131	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	2230,84	25,45	20078	229	23	19433	42671
			НР - 98%; СП - 8%			2202,89	0,35	19826	3		3161	
23	132	С1241-205-2202 241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	8,91	537,00	–	4785	–	4785	–	5168
			СП - 8%			–	–	–	–		383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	133	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	224	1893,04	17,69	424041	3962	1130	410599	901412
			НР - 98%; СП - 8%			1870,31	0,13	418949	29		66772	
25	134	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	м	221,76	273,00	–	60540	–	60540	–	65383
			СП - 8%			–	–	–	–		4843	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1078147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	Тенге					448625			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9592300
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3950341				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47003			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3833			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1009320		
			- Накладные расходы	Тенге							3875089	
			- Сметная прибыль	Тенге							710549	
	Локальная смета 2-1Ж-4. Отопление и вентиляция											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление жилого этажа											
1	4	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2870	1556,86	14,86	4468188	42648	33292	4304885	9474932
			НР - 98%; СП - 8%			1530,40	0,17	4392248	488		701859	
2	5	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	2841,3	301,00	–	855231	–	855231	–	923650
			СП - 8%			–	–	–	–		68419	
3	6	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	20	1661,23	17,77	33225	355	234	31987	70429
			НР - 98%; СП - 8%			1631,79	0,22	32636	4		5217	
4	7	С1241-205-2302 241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	19,8	296,00	–	5861	–	5861	–	6330
			СП - 8%			–	–	–	–		469	
5	8	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1790,49	20,76	17905	208	129	17220	37935
			НР - 98%; СП - 8%			1756,77	0,35	17568	4		2810	
6	9	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	9,9	435,00	–	4307	–	4307	–	4652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		345	
7	10	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2521,94	25,37	50439	508	39310	10594	65916
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	10621	190		4883	
8	11	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	64	2698,51	25,37	172705	1624	137094	33902	223136
			НР - 98%; СП - 8%			531,05	9,48	33987	607		16529	
9	12	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	3072,43	46,96	215070	3287	165222	46894	282921
			НР - 98%; СП - 8%			665,16	18,42	46561	1289		20957	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11089901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2588
			Сметная заработная плата	Тенге					4536203			
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция Жилых этажей									
10	52	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	149,32	9045,69	72,05	1350702	10758	964368	372247	1860785
			НР - 98%; СП - 8%			2515,24	28,59	375576	4269		137836	
11	53	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	80	8818,44	57,23	705475	4578	516663	182309	958806
			НР - 98%; СП - 8%			2302,92	22,45	184234	1796		71022	
12	54	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	516,56	9903,78	57,23	5115897	29563	4057037	1020077	6626850
			НР - 98%; СП - 8%			1992,60	22,45	1029297	11597		490877	
13	55	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	96,05	9389,16	53,36	901829	5125	752691	143100	1128523
			НР - 98%; СП - 8%			1499,35	20,90	144013	2007		83594	
			Воздуховоды и другие детали вентиляционных систем									
14	69	Е11-200101-0515 1120-0101-0515 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**/450x500, переход/Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	103,67	47300,53	46,86	4903646	4858	4780601	117433	5422765
			НР - 98%; СП - 8%			1140,03	15,85	118187	1643		401686	
15	70	Е11-200101-0518 1120-0101-0518 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**/диам.630 мм/Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	3	47496,68	46,80	142490	141	138312	4001	158211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1345,82	15,21	4037	46		11719	
16	71	Е11-200101-0510 1120-0101-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/440x440/Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,13	43380,56	53,36	135781	167	128661	6878	154071
			НР - 98%; СП - 8%			2221,25	20,90	6953	65		11413	
			Подпор воздуха в лестничную клетку									
17	92	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/350x800,отвод, переход/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	75,53	9389,16	53,36	709163	4031	591886	112528	887427
			НР - 98%; СП - 8%			1499,35	20,90	113246	1579		65735	
18	93	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/250x400/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,6	9903,78	57,23	25750	148	20421	5134	33355
			НР - 98%; СП - 8%			1992,60	22,45	5181	58		2471	
19	94	Е11-200101-0308 1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6,3	9786,61	59,81	61656	377	51833	9373	76712
			НР - 98%; СП - 8%			1499,35	18,86	9446	119		5682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17307504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316
			Сметная заработная плата	Тенге					2013349			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28397405
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6523791				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108376			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25761			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13243153		
			- Накладные расходы	Тенге							6418562	
			- Сметная прибыль	Тенге							2103523	
	Локальная смета 2-1Ж-5. Электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение											
1	41	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.16мм/	м	1772	289,68	2,09	513313	3704	87164	304270	882988
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	422445	142		65405	
2	42	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/	м	2857	294,73	2,09	842044	5972	154963	490575	1439243
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	681109	229		106623	
3	43	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,772	372858,00	–	660704	–	660704	–	713560
			СП - 8%			–	–	–	–		52856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	44	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	2,67285	574495,00	–	1535539	–	1535539	–	1658382
			СП - 8%			–	–	–	–		122843	
5	45	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,26724	494622,00	–	132183	–	132183	–	142758
			СП - 8%			–	–	–	–		10575	
6	46	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	237	489,37	2,90	115981	688	10838	75281	206562
			НР - 72%; СП - 8%			440,74	0,42	104455	100		15301	
7	47	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	км	0,24411	283466,00	–	69197	–	69197	–	74733
			СП - 8%			–	–	–	–		5536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5118226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								750
			Сметная заработная плата	Тенге					1208480			
			РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование									
8	68	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.16мм/**	м	10	289,68	2,09	2897	21	492	1717	4983
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	2384	1		369	
9	69	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.20мм/**	м	123	294,73	2,09	36252	257	6672	21120	61963
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	29323	10		4590	
10	70	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.25мм/**	м	914	312,66	2,09	285771	1910	65963	156943	478131
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	217898	73		35418	
11	71	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах/в трубе диам.32мм/**	м	112	339,87	2,09	38065	234	11130	19232	61881
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	26701	9		4584	
12	72	Е11-210201-0304 1121-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	м	125	260,40	2,28	32550	285	20382	8619	44463
			НР - 72%; СП - 8%			95,06	0,71	11883	89		3294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	73	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Итм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	933	253,82	2,09	236814	1950	12437	160205	428779
			НР - 72%; СП - 8%			238,40	0,08	222427	75		31759	
14	74	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0103	427277,00	–	4401	–	4401	–	4753
			СП - 8%			–	–	–	–		352	
15	75	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,00618	625686,00	–	3867	–	3867	–	4176
			СП - 8%			–	–	–	–		309	
16	76	С1243-107-0504 243-107-0504 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	км	0,52632	1462322,00	–	769649	–	769649	–	831221
			СП - 8%			–	–	–	–		61572	
17	77	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,00515	1073118,00	–	5527	–	5527	–	5969
			СП - 8%			–	–	–	–		442	
18	78	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0459	1646069,00	–	75555	–	75555	–	81599
			СП - 8%			–	–	–	–		6044	
19	79	С1243-202-0103 243-202-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5**	км	0,24888	552600,00	–	137531	–	137531	–	148533
			СП - 8%			–	–	–	–		11002	
20	80	С1243-112-1109 243-112-1109 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х70 (ок)-1**	км	0,1275	4171605,00	–	531880	–	531880	–	574430
			СП - 8%			–	–	–	–		42550	
21	81	С1243-108-0502 243-108-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,12051	826543,00	–	99607	–	99607	–	107576
			СП - 8%			–	–	–	–		7969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	82	С1243-202-1103 243-202-1103 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5**	км	0,70967	764575,00	–	542596	–	542596	–	586004
			СП - 8%			–	–	–	–		43408	
23	83	С1243-108-0902 243-108-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,17613	1306625,00	–	230136	–	230136	–	248547
			СП - 8%			–	–	–	–		18411	
24	84	С1243-108-0903 243-108-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,18054	1941742,00	–	350562	–	350562	–	378607
			СП - 8%			–	–	–	–		28045	
25	85	С1243-108-0903 243-108-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,11424	1941742,00	–	221825	–	221825	–	239571
			СП - 8%			–	–	–	–		17746	
26	86	Е11-210103-0102 1121-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах**	м лотков	54	970,13	4,78	52387	258	13137	28145	86975
			НР - 72%; СП - 8%			722,08	1,82	38992	98		6443	
27	87	С1243-907-1006 243-907-1006 РСНБ РК 2022	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм**	м	54	3937,00	–	212598	–	212598	–	229606
			СП - 8%			–	–	–	–		17008	
28	88	С1243-907-4303 243-907-4303 РСНБ РК 2022	**Кронштейн 300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному**	шт.	54	1236,00	–	66744	–	66744	–	72084
			СП - 8%			–	–	–	–		5340	
29	89	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,96	5671,00	–	5444	–	5444	–	5880
			СП - 8%			–	–	–	–		436	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4685730				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					549963			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9803956**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1757617				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15279			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					826			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6038727		
			- Накладные расходы	Тенге							1266107	
			- Сметная прибыль	Тенге							726230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Блок 2. Коммерческая часть.											
	Локальная смета 2-2К-1. Общестроительные работы КЖ, КМ											
			Коммерческая часть 20,42%, жилая часть 79,58%									
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок 2											
1	**1**	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/**	**м³**	**16,681098**	**27269,51**	**1474,09**	**454885**	**24590**	**401535**	**31189**	**524960**
			НР - 91%; СП - 8%			**1724,11**	**330,53**	**28760**	**5514**		**38886**	
2	**2**	**Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/**	**м³**	**121,731788**	**37411,62**	**2819,95**	**4554183**	**343277**	**3441784**	**770047**	**5750169**
			НР - 91%; СП - 8%			**6318,17**	**633,23**	**769122**	**77084**		**425938**	
3	**3**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	**т**	**0,0040023**	**58892,24**	**2842,75**	**236**	**12**	**2**	**206**	**477**
			НР - 91%; СП - 8%			**55491,49**	**968,66**	**222**	**4**		**35**	
4	**4**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/**	**т**	**1,6420355**	**27020,68**	**1590,07**	**44369**	**2611**	**631**	**38205**	**89179**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**41127**	**856**		**6606**	
5	**5**	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	**т**	**4,2507987**	**331233,00**	**--**	**1408005**	**--**	**1408005**	**--**	**1520645**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**112640**	
6	**6**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**6,8056981**	**345200,00**	**--**	**2349327**	**--**	**2349327**	**--**	**2537273**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**187946**	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	**7**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/**	**т**	**3,1344108**	**27020,68**	**1590,07**	**84694**	**4984**	**1204**	**72927**	**170231**
			НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**78506**	**1633**		**12610**	
8	**8**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**2,1132474**	**345200,00**	**--**	**729493**	**--**	**729493**	**--**	**787852**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**58359**	
9	**9**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,0211634**	**399352,00**	**--**	**407804**	**--**	**407804**	**--**	**440428**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32624**	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									
10	**10**	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/**	**т**	**0,7942318**	**58892,24**	**2842,75**	**46774**	**2257**	**444**	**40807**	**94587**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	44073	769		7006	
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7409111	345200,00	–	255763	–	255763	–	276224
			СП - 8%			–	–	–	–		20461	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0533207	399352,00	–	21294	–	21294	–	22997
			СП - 8%			–	–	–	–		1703	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...19									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...8/	т	1,3968015	58892,24	2842,75	82261	3971	779	71766	166349
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	77511	1353		12322	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3052382	345200,00	–	450568	–	450568	–	486613
			СП - 8%			–	–	–	–		36045	
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0915714	399352,00	–	36569	–	36569	–	39495
			СП - 8%			–	–	–	–		2926	
			ПРИЯМОК ПР-1,3,4									
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,26546	43332,97	4036,11	11503	1071	7380	3142	15817
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	3052	401		1172	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,3508993	331233,00	–	116229	–	116229	–	125527
			СП - 8%			–	–	–	–		9298	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0084539	1111852,87	1817,03	9399	16	8561	754	10965
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	822	7		812	
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0324555	1097084,39	12784,64	35606	415	32972	2200	40831
			НР - 93%; СП - 8%			68363,57	4539,57	2219	147		3025	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/бегон кл.В10/	м³	0,12252	27269,51	1474,09	3341	180	2950	229	3856
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	211	40		286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	0,412484	43332,97	4036,11	17874	1664	11468	4883	24577
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	4742	623		1821	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0076452	481766,00	–	3683	–	3683	–	3978
			СП - 8%			–	–	–	–		295	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0043454	1346560,07	1817,03	5851	8	4401	1316	7740
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	1442	3		573	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,000196	333760,07	1817,03	65	–	–	59	134
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	65	–		10	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,08168	1261,00	–	103	–	103	–	111
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
			Козырек приямка (2 шт.)									
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	0,0066324	32910,11	14030,46	218	93	19	93	336
			НР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	106	29		25	
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0057666	76821,89	38215,19	443	221	37	160	651
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	185	47		48	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0040472	40724,28	12855,21	165	52	22	74	258
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	91	16		19	
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0164463	4204,88	678,40	69	11	6	36	113
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	52	–		8	
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0164463	1018274,00	–	16747	–	16747	–	18087
			СП - 8%			–	–	–	–		1340	
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,3782642	93,16	2,20	35	1	21	9	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	13	–		4	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м² кровли	1,26604	5169,15	28,06	6544	36	5328	1099	8254
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	1180	14		611	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	121,114083	1474,69	26,21	178606	3174	129317	43298	239657
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	46115	442		17753	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13408420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								718
			Сметная заработная плата	Тенге					1188598			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 2									
					НА ОТМ.-3,700;-0,100							
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	28,8	42242,79	6275,85	1216592	180744	805180	246059	1579663
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	230668	39726		117012	
35	37	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,99692	345200,00	–	1379737	–	1379737	–	1490116
			СП - 8%			–	–	–	–		110379	
36	38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,088	399352,00	–	434495	–	434495	–	469255
			СП - 8%			–	–	–	–		34760	
					НА ОТМ.-0,100; +3,800;							
37	39	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	31,2	42242,79	6275,85	1317975	195807	872278	266564	1711302
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	249890	43037		126763	
38	40	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,54105	345200,00	–	1912770	–	1912770	–	2065792
			СП - 8%			–	–	–	–		153022	
39	41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,20768	399352,00	–	482289	–	482289	–	520872
			СП - 8%			–	–	–	–		38583	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7837000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
			Сметная заработная плата	Тенге					563321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 2									
					НА ОТМ.-0,100							
40	**42**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	**м³**	**42,664**	**77607,17**	**8415,90**	**3311032**	**359056**	**1995489**	**938742**	**4589756**
			НР - 91%; СП - 8%			**22419,07**	**1760,21**	**956487**	**75098**		**339982**	
41	**43**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,56094**	**345200,00**	**--**	**3300436**	**--**	**3300436**	**--**	**3564471**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**264035**	
42	**44**	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	**т**	**0,27776**	**373303,00**	**--**	**103689**	**--**	**103689**	**--**	**111984**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8295**	
43	**45**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	**т**	**1,49481**	**399352,00**	**--**	**596955**	**--**	**596955**	**--**	**644711**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47756**	
44	**46**	**С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/**	**т**	**0,13578**	**1012800,00**	**--**	**137518**	**--**	**137518**	**--**	**148519**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11001**	
					НА ОТМ.+3,800							
45	**47**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	**м³**	**16,32**	**77607,17**	**8415,90**	**1266549**	**137348**	**763322**	**359091**	**1755691**
			НР - 91%; СП - 8%			**22419,07**	**1760,21**	**365879**	**28727**		**130051**	
46	**48**	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**4,38219**	**345200,00**	**--**	**1512732**	**--**	**1512732**	**--**	**1633751**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121019**	
47	**49**	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	**т**	**0,1736**	**373303,00**	**--**	**64805**	**--**	**64805**	**--**	**69989**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5184**	
48	**50**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	**т**	**0,60924**	**399352,00**	**--**	**243301**	**--**	**243301**	**--**	**262765**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19464**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	51	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,04464	1012800,00	–	45211	–	45211	–	48828
			СП - 8%			–	–	–	–		3617	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12830465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
			Сметная заработная плата	Тенге					1426191			
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...16/. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.Блок 2									
					НА ОТМ.-3,700...-0,100							
50	52	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	113,592	47031,30	4945,04	5342379	561717	3490739	1280240	7152428
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	1289923	116934		529809	
51	53	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,553902	345200,00	–	6059607	–	6059607	–	6544376
			СП - 8%			–	–	–	–		484769	
52	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,06202	399352,00	–	424120	–	424120	–	458050
			СП - 8%			–	–	–	–		33930	
					НА ОТМ.-0,100...+3,800							
53	55	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	66,074	47031,30	4945,04	3107546	326739	2030487	744688	4160412
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	750320	68018		308178	
54	56	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,737804	345200,00	–	3706690	–	3706690	–	4003225
			СП - 8%			–	–	–	–		296535	
55	57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86611	399352,00	–	345883	–	345883	–	373554
			СП - 8%			–	–	–	–		27671	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22692045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1443
			Сметная заработная плата	Тенге					2225195			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Блок 2									
					ОТМ.-5,100							
56	58	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м³	0,98	73777,56	2458,98	72302	2410	46090	22173	102033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	23802	564		7558	
57	59	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,09112	345200,00	–	31455	–	31455	–	33971
			СП - 8%			–	–	–	–		2516	
58	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/**	т	0,00238	399352,00	–	950	–	950	–	1026
			СП - 8%			–	–	–	–		76	
					Отм.-0,100							
59	61	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/**	м³	118,5	73777,56	2458,98	8742641	291389	5573203	2681096	12337636
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2878049	68211		913899	
60	62	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	0,06168	20711,63	1922,17	1277	118	3	1098	2565
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	1156	50		190	
61	63	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
62	64	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	12,816	331233,00	–	4245082	–	4245082	–	4584689
			СП - 8%			–	–	–	–		339607	
63	65	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,91618	345200,00	–	2732665	–	2732665	–	2951278
			СП - 8%			–	–	–	–		218613	
64	66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,34034	399352,00	–	135915	–	135915	–	146788
			СП - 8%			–	–	–	–		10873	
					ОТМ.+3,800							
65	67	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/**	м³	131	73777,56	2458,98	9664860	322126	6161094	2963912	13639074
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	3181640	75406		1010302	
66	68	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	0,10056	20711,63	1922,17	2083	193	5	1790	4183
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	1885	82		310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	69	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
68	70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	12,816	331233,00	–	4245082	–	4245082	–	4584689
			СП - 8%			–	–	–	–		339607	
69	71	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,10541	345200,00	–	2107588	–	2107588	–	2276195
			СП - 8%			–	–	–	–		168607	
70	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,03904	399352,00	–	414943	–	414943	–	448138
			СП - 8%			–	–	–	–		33195	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				41127071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4150
			Сметная заработная плата	Тенге					6237863			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**97895001**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11036213				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2766643			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					604955			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66246325		
			- Накладные расходы	Тенге							10594340	
			- Сметная прибыль	Тенге							7251479	
						Блок 2. Жилая часть						
						Локальная смета 2-2Ж-1. Общестроительные работы КЖ, КМ						
			Коммерческая часть 20,42%, жилая часть 79,58%									
						РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ. Блок 2						
1	1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В10/	м³	65,008902	27269,51	1474,09	1772761	95829	1564850	121548	2045854
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	112082	21487		151545	
2	2	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл.В25 W4/	м³	474,408212	37411,62	2819,95	17748380	1337808	13413180	3000997	22409327
			НР - 91%; СП - 8%			6318,17	633,23	2997392	300410		1659950	
3	3	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,0155977	58892,24	2842,75	919	44	9	801	1858
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	866	15		138	
4	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1/	т	6,3992745	27020,68	1590,07	172913	10175	2458	148889	347546
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	160280	3334		25744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	16,5660413	331233,00	–	5487220	–	5487220	–	5926198
			СП - 8%			–	–	–	–		438978	
6	6	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	26,5228919	345200,00	–	9155702	–	9155702	–	9888158
			СП - 8%			–	–	–	–		732456	
			КАРКАС КП-1,КП-2									
7	7	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1,КП-2/	т	12,2152992	27020,68	1590,07	330066	19424	4690	284208	663416
			НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	305952	6365		49142	
8	8	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,2356626	345200,00	–	2842951	–	2842951	–	3070387
			СП - 8%			–	–	–	–		227436	
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,9796366	399352,00	–	1589276	–	1589276	–	1716418
			СП - 8%			–	–	–	–		127142	
			ВЫПУСКИ ПОД КОЛОННЫ. ФРАГМЕНТЫ 1,2,3									
10	10	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	3,0952482	58892,24	2842,75	182286	8799	1727	159030	368621
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	171760	2998		27305	
11	11	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,8874489	345200,00	–	996747	–	996747	–	1076487
			СП - 8%			–	–	–	–		79740	
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2077993	399352,00	–	82985	–	82985	–	89624
			СП - 8%			–	–	–	–		6639	
			ВЫПУСКИ ПОД СТЕНЫ. ФРАГМЕНТЫ 4...19									
13	13	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски К-1...8/	т	5,4435585	58892,24	2842,75	320583	15475	3037	279683	648288
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	302071	5273		48021	
14	14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,0867218	345200,00	–	1755936	–	1755936	–	1896411
			СП - 8%			–	–	–	–		140475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3568686	399352,00	–	142516	–	142516	–	153917
			СП - 8%			–	–	–	–		11401	
			ПРИЯМОК ПР-1,3,4									
16	16	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	1,03454	43332,97	4036,11	44830	4176	28761	12246	61642
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	11893	1564		4566	
17	17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	1,3675107	331233,00	–	452965	–	452965	–	489202
			СП - 8%			–	–	–	–		36237	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0329461	1111852,87	1817,03	36631	59	33368	2938	42735
			НР - 91%; СП - 8%			97235,84	773,64	3204	25		3166	
19	19	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1264845	1097084,39	12784,64	138764	1617	128500	8576	159127
			НР - 93%; СП - 8%			68363,57	4539,57	8647	574		11787	
			ПРИЯМОК ПР-2 (2 ШТ.)									
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В10/	м³	0,47748	27269,51	1474,09	13021	704	11494	893	15027
			НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	823	158		1113	
21	21	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	1,607516	43332,97	4036,11	69658	6488	44690	19028	95781
			НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	18480	2430		7095	
22	22	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /С-1/	т	0,0297948	481766,00	–	14354	–	14354	–	15502
			СП - 8%			–	–	–	–		1148	
23	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,0169346	1346560,07	1817,03	22803	31	17151	5127	30165
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	5621	13		2234	
24	24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /сливная труба/	т	0,000764	333760,07	1817,03	255	2	–	231	525
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	254	1		39	
25	25	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	0,31832	1261,00	–	401	–	401	–	433
			СП - 8%			–	–	–	–		32	
			Козырек приямка (2 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки/	т конструкций	0,0258476	32910,11	14030,46	851	363	76	363	1311
			НР - 69%; СП - 8%			15947,36	4399,56	412	114		97	
27	27	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0224734	76821,89	38215,19	1726	859	148	622	2536
			НР - 69%; СП - 8%			32002,68	8107,07	719	182		188	
28	28	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0157728	40724,28	12855,21	642	203	86	288	1004
			НР - 69%; СП - 8%			22362,60	4059,18	353	64		74	
29	29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0640937	4204,88	678,40	270	43	25	139	442
			НР - 69%; СП - 8%			3149,54	1,82	202	--		33	
30	30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0640937	1018274,00	--	65265	--	65265	--	70486
			СП - 8%			--	--	--	--		5221	
31	31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,4741558	93,16	2,20	137	4	81	36	187
			НР - 69%; СП - 8%			35,03	0,36	52	1		14	
32	32	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /С 8-1000-0,5 с покрытием/	м² кровли	4,93396	5169,15	28,06	25504	139	20765	4281	32168
			НР - 92%; СП - 8%			932,31	10,86	4600	54		2383	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	472,000917	1474,69	26,21	696055	12371	503965	168740	933981
			НР - 93%; СП - 8%			380,76	3,65	179719	1723		69186	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52254762				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2798
			Сметная заработная плата	Тенге					4632167			
			РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 2									
					НА ОТМ.+3,800... +30,200							
34	36	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В25/	м³	66,272	42242,79	6275,85	2799514	415913	1852809	566209	3634981
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	530792	91415		269258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	37	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м³	79,36	42563,16	6275,85	3377812	498051	2218718	701165	4405295
			НР - 91%; СП - 8%			8329,67	1379,39	661043	109468		326318	
36	38	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	26,00168	345200,00	–	8975780	–	8975780	–	9693842
			СП - 8%			–	–	–	–		718062	
37	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,58505	399352,00	–	2230401	–	2230401	–	2408833
			СП - 8%			–	–	–	–		178432	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20142951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								895
			Сметная заработная плата	Тенге					1392718			
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛИ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 2									
					НА ОТМ.+7,100							
38	40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м³	16,32	77607,17	8415,90	1266549	137348	763322	359091	1755691
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	365879	28727		130051	
39	41	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,38219	345200,00	–	1512732	–	1512732	–	1633751
			СП - 8%			–	–	–	–		121019	
40	42	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/**	т	0,1736	373303,00	–	64805	–	64805	–	69989
			СП - 8%			–	–	–	–		5184	
41	43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	0,60924	399352,00	–	243301	–	243301	–	262765
			СП - 8%			–	–	–	–		19464	
42	44	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/**	т	0,04464	1012800,00	–	45211	–	45211	–	48828
			СП - 8%			–	–	–	–		3617	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	45	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м³	33,312	77607,17	8415,90	2585250	280350	1558076	732969	3583676
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	746824	58636		265457	
44	46	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,77654	345200,00	–	3029662	–	3029662	–	3272035
			СП - 8%			–	–	–	–		242373	
45	47	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,2	373303,00	–	74661	–	74661	–	80634
			СП - 8%			–	–	–	–		5973	
46	48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	1,22248	399352,00	–	488200	–	488200	–	527256
			СП - 8%			–	–	–	–		39056	
47	49	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,08928	1012800,00	–	90423	–	90423	–	97657
			СП - 8%			–	–	–	–		7234	
					НА ОТМ.+17,000...+30,500							
48	50	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	83,28	78503,93	8415,90	6537807	700876	3895189	1900383	9113245
			НР - 91%; СП - 8%			23315,83	1760,21	1941742	146590		675055	
49	51	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,94135	345200,00	–	7574154	–	7574154	–	8180086
			СП - 8%			–	–	–	–		605932	
50	52	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /ОС-1/	т	0,5	373303,00	–	186652	–	186652	–	201584
			СП - 8%			–	–	–	–		14932	
51	53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	3,0562	399352,00	–	1220500	–	1220500	–	1318140
			СП - 8%			–	–	–	–		97640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	54	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /Ш-1/	т	0,2232	1012800,00	–	226057	–	226057	–	244142
			СП - 8%			–	–	–	–		18085	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30389479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2172
			Сметная заработная плата	Тенге					3288398			
			РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...16/. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 2									
					НА ОТМ.+3,800...+32,100							
53	55	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м³	137,353	47031,30	4945,04	6459890	679216	4220926	1548038	8648562
			НР - 91%; СП - 8%			11355,76	1029,42	1559748	141394		640634	
54	56	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/бетон кл.В25/	м³	210,504	47485,53	4945,04	9995894	1040951	6468893	2459499	13451824
			НР - 91%; СП - 8%			11809,99	1029,42	2486050	216697		996431	
55	57	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	61,537057	345200,00	–	21242592	–	21242592	–	22941999
			СП - 8%			–	–	–	–		1699407	
56	58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,88709	399352,00	–	1951669	–	1951669	–	2107803
			СП - 8%			–	–	–	–		156134	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				47150188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2856
			Сметная заработная плата	Тенге					4403889			
			РАЗДЕЛ 6. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ .ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. Блок 2									
					НА ОТМ.+7,100							
57	59	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/	м³	131	73777,56	2458,98	9664860	322126	6161094	2963912	13639074
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	3181640	75406		1010302	
58	60	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,44736	20711,63	1922,17	9266	860	19	7965	18609
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	8387	366		1378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	61	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,06216	58892,24	2842,75	3661	176	36	3194	7403
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	3449	60		548	
60	62	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	12,816	331233,00	–	4245082	–	4245082	–	4584689
			СП - 8%			–	–	–	–		339607	
61	63	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,43134	345200,00	–	2220099	–	2220099	–	2397707
			СП - 8%			–	–	–	–		177608	
62	64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,03904	399352,00	–	414943	–	414943	–	448138
			СП - 8%			–	–	–	–		33195	
					НА ОТМ.+10,400;+13,700							
63	65	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл. В25/	м³	262	73777,56	2458,98	19329721	644252	12322189	5927823	27278149
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	6363280	150812		2020604	
64	66	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,89472	20711,63	1922,17	18531	1720	37	15930	37218
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	16774	732		2757	
65	67	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,12432	58892,24	2842,75	7321	353	69	6387	14805
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	6899	120		1097	
66	68	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	25,632	331233,00	–	8490164	–	8490164	–	9169377
			СП - 8%			–	–	–	–		679213	
67	69	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,45178	345200,00	–	4298354	–	4298354	–	4642222
			СП - 8%			–	–	–	–		343868	
68	70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,07808	399352,00	–	829885	–	829885	–	896276
			СП - 8%			–	–	–	–		66391	
					НА ОТМ.+17,000;+20,300;+23,600							
69	71	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	393	74749,05	2458,98	29376377	966379	18483282	9239171	41704791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	9926716	226219		3089243	
70	72	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	1,82712	21461,52	1922,17	39213	3512	77	33778	78830
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	35624	1494		5839	
71	73	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,18648	61111,90	2842,75	11396	530	104	9958	23062
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	10762	181		1708	
72	74	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	38,448	331233,00	–	12735246	–	12735246	–	13754066
			СП - 8%			–	–	–	–		1018820	
73	75	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	19,74858	345200,00	–	6817210	–	6817210	–	7362587
			СП - 8%			–	–	–	–		545377	
74	76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,11712	399352,00	–	1244828	–	1244828	–	1344414
			СП - 8%			–	–	–	–		99586	
					НА ОТМ.+26,900							
75	77	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	131	74749,05	2458,98	9792126	322126	6161095	3079724	13901597
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	3308905	75406		1029748	
76	78	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,60904	21461,52	1922,17	13071	1171	25	11259	26277
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	11875	498		1946	
77	79	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,06216	61111,90	2842,75	3799	176	36	3319	7688
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	3587	60		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	80	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	12,816	331233,00	–	4245082	–	4245082	–	4584689
			СП - 8%			–	–	–	–		339607	
79	81	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,72561	345200,00	–	2321681	–	2321681	–	2507415
			СП - 8%			–	–	–	–		185734	
80	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,03904	399352,00	–	414943	–	414943	–	448138
			СП - 8%			–	–	–	–		33195	
					НА ОТМ.+30,500							
81	83	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	131	74749,05	2458,98	9792126	322126	6161095	3079724	13901597
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	3308905	75406		1029748	
82	84	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /обрамление отверстий/	т	0,41262	21461,52	1922,17	8855	793	17	7628	17802
			НР - 91%; СП - 8%			19497,35	817,92	8045	337		1319	
83	85	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /выпуски для лестницы/	т	0,04662	61111,90	2842,75	2849	132	27	2489	5766
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	2690	45		427	
84	86	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,5694	1346560,07	1817,03	766731	1035	576688	172398	1014260
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	189008	441		75130	
85	87	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	12,905	331233,00	–	4274562	–	4274562	–	4616527
			СП - 8%			–	–	–	–		341965	
86	88	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,14938	345200,00	–	1777566	–	1777566	–	1919771
			СП - 8%			–	–	–	–		142205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0518	399352,00	--	420038	--	420038	--	453641
			СП - 8%			--	--	--	--		33603	
			Выпуски на парапет Ав-1,2,3									
88	90	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,37994	61111,90	2842,75	23219	1080	212	20288	46988
			НР - 91%; СП - 8%			57711,15	968,66	21927	368		3481	
89	91	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,35448	345200,00	--	122366	--	122366	--	132155
			СП - 8%			--	--	--	--		9789	
90	92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02546	399352,00	--	10168	--	10168	--	10981
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
			Плита над лифтовой шахтой (КЖ-61)НА ОТМ.+32,100									
91	93	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	1,38	74749,05	2458,98	103154	3393	64904	32443	146445
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	34857	794		10848	
92	94	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	0,12994	331233,00	--	43040	--	43040	--	46483
			СП - 8%			--	--	--	--		3443	
93	95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ф-1/	т	0,0034	399352,00	--	1358	--	1358	--	1467
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				171191101				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17989
			Сметная заработная плата	Тенге					27052075			
			РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦА Л-1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.Блок 2									
94	96	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м³	11,152	82133,64	3893,23	915954	43417	560015	292285	1304898
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	312522	8670		96659	
95	97	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ГЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/	м³	14,848	83254,59	3893,23	1236164	57806	745616	404300	1771701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			29144,79	777,44	432742	11543		131237	
96	98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/**	т	0,0078	1346560,07	1817,03	10503	14	7900	2362	13894
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	2589	6		1029	
97	99	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,08305	345200,00	–	719069	–	719069	–	776595
			СП - 8%			–	–	–	–		57526	
98	100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,58474	399352,00	–	233517	–	233517	–	252198
			СП - 8%			–	–	–	–		18681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4119286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
			Сметная заработная плата	Тенге					768072			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								325217767
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39768643				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7960495			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1768676			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						215623848		
			- Накладные расходы	Тенге							37802355	
			- Сметная прибыль	Тенге							24092425	
	Локальная смета 2-2Ж-2. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ											
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ							
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+3,900							
1	1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/**	м³ кладки	35,1	11471,70	3563,79	402657	125089	74283	215240	667329
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	203285	28156		49432	
2	2	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м³ стен (без вычета проемов)	175,5	-255,24	–	-44795	–	–	-41658	-93370
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-44795	–		-6916	
3	3	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	32,292	27404,00	–	884930	–	884930	–	955724
			СП - 8%			–	–	–	–		70794	
4	4	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	1067,322	1818,86	197,84	1941309	211159	273810	1409228	3618584
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1456340	58959		268047	
5	5	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	101,39559	27404,00	–	2778645	–	2778645	–	3000937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		222292	
6	6	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	23,75	1957,00	–	46479	–	46479	–	50197
			СП - 8%			–	–	–	–		3718	
					Усиление кладки (отм. +3,900)							
7	7	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	8,15575	1042318,80	5835,23	8500892	47590	7948228	484653	9704389
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	505074	16058		718844	
8	8	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1536	29,00	–	44544	–	44544	–	48108
			СП - 8%			–	–	–	–		3564	
9	9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,514904	576019,62	3102,20	296595	1597	248064	44120	367972
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	46934	507		27257	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+7,200...+23,700 (6 шт.)							
10	10	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	214,92	11471,70	3563,79	2465498	765929	454840	1317932	4086104
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	1244729	172402		302674	
11	11	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	1074,48	-255,24	–	-274250	–	–	-255049	-571645
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-274250	–		-42345	
12	12	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	197,7264	27404,00	–	5418494	–	5418494	–	5851974
			СП - 8%			–	–	–	–		433480	
13	13	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м³ перегородок (за вычетом проемов)	6410,16	1818,86	197,84	11659184	1268186	1644463	8463591	21732622
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	8746535	354097		1609848	
14	14	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	608,9652	27404,00	–	16688082	–	16688082	–	18023129
			СП - 8%			–	–	–	–		1335047	
15	15	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	132,45	1957,00	–	259205	–	259205	–	279941
			СП - 8%			–	–	–	–		20736	
					Усиление кладки (отм. +7,200...+23,700)							
16	16	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	47,18424	1042318,80	5835,23	49181020	275331	45983636	2803910	56143724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	2922053	92904		4158794	
17	17	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	9150	29,00	–	265350	–	265350	–	286578
			СП - 8%			–	–	–	–		21228	
18	18	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	2,55762	576019,62	3102,20	1473239	7934	1232174	219153	1827784
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	233131	2518		135391	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+27,000							
19	19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	41,38	11471,70	3563,79	474699	147470	87573	253750	786725
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	239656	33194		58276	
20	20	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	206,57	-255,24	–	-52725	–	–	-49034	-109899
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-52725	–		-8141	
21	21	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	38,0696	27404,00	–	1043259	–	1043259	–	1126720
			СП - 8%			–	–	–	–		83461	
22	22	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	1180,634	1818,86	197,84	2147408	233576	302881	1558838	4002751
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	1610951	65218		296504	
23	23	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	112,16023	27404,00	–	3073639	–	3073639	–	3319530
			СП - 8%			–	–	–	–		245891	
24	24	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	25,135	1957,00	–	49189	–	49189	–	53124
			СП - 8%			–	–	–	–		3935	
					Усиление кладки (отм. +27,000)							
25	25	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов, металлические перемычки Прм-1/	т металлических изделий	8,96722	1042318,80	5835,23	9346702	52326	8739049	532874	10669943
			НР - 93%; СП - 8%			61928,57	1968,97	555327	17656		790366	
26	26	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1533	29,00	–	44457	–	44457	–	48014
			СП - 8%			–	–	–	–		3557	
27	27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,57835	576019,62	3102,20	333141	1794	278630	49557	413314
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	52717	569		30616	
					Кладка стен и перегородок из газобетона на отм.+30,600							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м³ кладки	111,6	11471,70	3563,79	1280242	397719	236182	684354	2121763
			НР - 93%; СП - 8%			5791,59	802,17	646341	89522		157167	
29	29	Е11-080201-0602 1108-0201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	м³ стен (без вычета проемов)	372	-255,24	–	-94949	–	–	-88302	-197911
			НР - 93%; СП - 8%			-255,24	–	-94949	–		-14661	
30	30	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	102,672	27404,00	–	2813623	–	2813623	–	3038713
			СП - 8%			–	–	–	–		225090	
31	31	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	119,4642	1818,86	197,84	217289	23635	30647	157733	405025
			НР - 93%; СП - 8%			1364,48	55,24	163007	6599		30002	
32	32	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	11,349099	27404,00	–	311011	–	311011	–	335892
			СП - 8%			–	–	–	–		24881	
					Усиление кладки (отм. +30,600)							
33	33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2,3,4/	т металлических изделий	0,263264	576019,62	3102,20	151645	817	126831	22558	188139
			НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	23997	259		13936	
			Монолитные сердечники МС-5...12									
34	34	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	25,1574	39417,03	6275,85	991630	157884	632253	214938	1303093
			НР - 91%; СП - 8%			8009,30	1379,39	201493	34702		96525	
35	35	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,95086	345200,00	–	328237	–	328237	–	354496
			СП - 8%			–	–	–	–		26259	
36	36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28265	399352,00	–	112877	–	112877	–	121907
			СП - 8%			–	–	–	–		9030	
			Пояс обвязки ПО-3,4									
37	37	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	5,6	46509,85	6356,70	260455	35597	148798	75966	363335
			НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	76060	7419		26914	
38	38	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1012498	345200,00	–	725351	–	725351	–	783379