Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«10» август 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КАНСУЛком», 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ЕРМЕК СЕРКЕБАЕВ, 8
наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя Сүгірәлі Құрманбек Мәдибайұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Газоснабжение врачебный амбулаотрии "Коктобе" в с. Коктобе, ул. Жамбыл №39/Б, Шуского района Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области», Руководитель Тунгатов Дамир Сейсенбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Bridge Union LTD» ГСЛ№ 22016254 от 05.09.2022г.;
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ШАБЫТ-21» №02-12-2021
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шуская центральная районная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области», приказ № 140 от 15.03.2023года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа	(м3/час)	3,76		3,76	

Сканировано с CamScanner

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В качестве основного топлива для лабораторий предусмотрен природный газ с Qн.р.=7600ккал/час , Y=0,73кг/нм3. Общий потребляемый расход газа - 3,76 м3/час. Внутренний газопровод из водогазопроводных труб О20х2,5 по ГОСТ 3262-75. Газопроводы прокладываются открыто, на подводках к газовым приборам устанавливаются отключающие устройства. При пересечении газопроводами стен и перегородок устанавливаются футляры. В помещении в соответствии СН РК 4.03-01-2011 г. предусмотрена установка система контроля загазованности сигнализатор САКЗ-МК-2. Котел снабжен автоматикой безопасности, регулирования тепловых процессов и прекращения подачи газа к газогорелочным устройствам в аварийных случаях. Потребителями газа в лабораторий является двухконтурный котел VANS ESR 2.35, оборудованные автоматизированными горелками для сжигания природного газа низкого давления 180мм.в.ст. Для измерений расхода газа предусмотрен газовый счетчик G-4. Подземные газопроводы среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,6. Глубина прокладки газопровод до верха трубы 1,2м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10см и присыпается просеяным песком на высоту 20 см с послойной трамбовкой. Надземные газопроводы среднего давления запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Газопровод среднего давления надземным способом предусмотрен для выходов газопровода из земли до ГРПШ. Для выходов газопровода предусмотрены неразъемные узлы соединений «полиэтилен-сталь».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2024 года;
месяц, год

окончание работ август 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: 1;

фактически, месяцев: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,95% и фактически применено 99,95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

Сканировано с CamScanner

коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____нет_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Газоснабжение врачебный амбулаотрии "Коктобе" в с. Коктобе, ул. Жамбыл №39/Б, Шуского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)__ТОО «КАНСУЛком»_____

Руководитель_____Сутірэлі К.М. _____2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ТОО "КАНСУЛком" ЖШС

М.П.

Субподрядные организации:__ТОО «Bridge Union LTD»_____

Директор_____Танатаров Н.Д.__ _____2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

БСН/БИН 220840022272

Сканировано с CamScanner