Заказчик: ТОО «Tengry Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов по адресу г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, участок 89/1»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	26.09.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство многоэтажных жилых домов по адресу г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, участок 89/1»	5 204 269 749,00	407 992 178,57							48 959 061,43	456 951 240,00

Заказчик:

Директор ТОО «Tengry Satu»

Ибраймов Н.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

Баймуханов Т.К.

Заказчик: ТОО «Tengry Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»

Объект: «Строительство многоэтажных жилых домов по адресу г.Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, участок 89/1»

АКТ
о приемке выполненных работ за декабрь 2022 года
Строительно-монтажные работы

N п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость работ по договору, тенге НДС в т.ч.	Предыдущие выполнения		Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала строительства, тенге НДС в т.ч.
			%	тенге	%	тенге	
1	Подготовительные работы	15 242 650	100%	15 242 650	0%	0	15 242 650
2	Земляные работы	165 000 000	100%	165 000 000	0%	0	165 000 000
3	Монолитные фундаменты	495 500 600	100%	495 500 600	0%	0	495 500 600
4	Монолитный каркас	1 451 003 109	100%	1 451 003 109	0%	0	1 451 003 109
5	Кладка стен и перегородок	745 193 025	100%	745 193 025	0%	0	745 193 025
6	Металлоконструкции (ограждения, крыльца и т.п.)	45 900 450	0%	0	100%	45 900 450	45 900 450
7	Окна, витражи	383 000 000	100%	383 000 000	0%	0	383 000 000
8	Двери, ворота	95 401 515	100%	95 401 515	0%	0	95 401 515
9	Внутренняя отделка (черновая)	441 359 500	100%	441 359 500	0%	0	441 359 500
10	Чистовая отделка МОП (полы лестн. клеток, стены)	225 600 000	49%	110 721 950	50,92%	114 878 050	225 600 000
11	Фасады	315 450 000	100%	315 450 000	0%	0	315 450 000
12	Кровля	94 506 000	80%	75 604 800	20%	18 901 200	94 506 000
13	Полы	145 400 600	80%	116 320 480	20%	29 080 120	145 400 600
14	Благоустройство	28 500 600	0%	0	100%	28 500 600	28 500 600
15	Озеленение	12 500 000	0%	0	100%	12 500 000	12 500 000
16	МАФы	15 800 000	0%	0	100%	15 800 000	15 800 000
17	Водопровод и канализация	75 800 600	80%	60 640 480	20%	15 160 120	75 800 600
18	Отопление , тепловой пункт	96 800 000	80%	77 440 000	20%	19 360 000	96 800 000
19	Электроснабжение, фасадное и дворовое освещение	93 400 500	80%	74 720 400	20%	18 680 100	93 400 500
20	Сети связи (телефония)	21 500 000	80%	17 200 000	20%	4 300 000	21 500 000
21	Вентиляция	75 400 000	80%	60 320 000	20%	15 080 000	75 400 000
22	Аудидомофония	12 500 600	0%	0	100%	12 500 600	12 500 600
23	Видеонаблюдение	10 500 000	0%	0	100%	10 500 000	10 500 000
24	Пожарная сигнализация	8 560 000	0%	0	100%	8 560 000	8 560 000
25	Лифты 5 шт	59 000 000	80%	47 200 000	20%	11 800 000	59 000 000
26	Сети НВК	75 450 000	0%	0	100%	75 450 000	75 450 000
27	Тепловые сети						
28	Сети связи						
29	Наружные сети электроснабжения						
	Итого :	**5 204 269 749**		**4 747 318 509**		**456 951 240**	**5 204 269 749**

Заказчик:
Директор ТОО «Tengry Satu»

Ибраймов Н.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «Kanfar Building»

Баймуханов Т.К.