Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Жамбылская область, Тараз г.а., г.Тараз, улица Ермек Серкебаев, дом 8
Субподрядчик: ТОО «Bridge Union LTD» г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Оразбаева, дом 32

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Газоснабжение врачебный амбулаотрии "Коктобе" в с. Коктобе, ул. Жамбыл №39/Б, Шуского района Жамбылской области»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	15.07.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**149 312,12**									
«Газоснабжение врачебный амбулаотрии "Коктобе" в с. Коктобе, ул. Жамбыл №39/Б, Шуского района Жамбылской области»		133 314,39							15 997,73	149 312,12
Итого за отчетный месяц:										**149 312,12**

Подрядчик:
ТОО "КАНСУЛком"

Директор _____ **Сүгірәлі Қ.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Bridge Union LTD»

Директор _____ **Танатаров Н.Д.**

Сканировано с CamScanner

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области»
Ген.подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"
Суб.подрядчик: ТОО «Bridge Union LTD»
Наименование объекта - «Газоснабжение врачебный амбулаотрии "Коктобе" в с. Коктобе, ул. Жамбыл №39/Б, Шуского района Жамбылской области»
Договор подряда (контракт): №15от 15.07.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка газопровода										
1	1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,009	1277792,77	341674.63	11500	3075	723	9075	22221
							855778,56	162746,75	7702	1465		1646	
2	2	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		9,036	585,00	–	5286	–	5286	–	5709
							–	–	–	–		423	
3	3	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2488,35	140,15	2488	140	23	2370	5247
							2324.64	69,67	2325	70		389	
4	4	242-209-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20/прим.	шт.		1	35087,00	–	35087	–	35087	–	37894
							–	–	–	–		2807	
5	5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,00032	1811891,28	750051,13	580	240	62	358	1013
							867980,15	260761,13	278	83		75	
6	6	261-301-0282 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные	шт.		0,00032	–	–	–	–	–	–	–
							–	–	–	–		–	

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	4	186,00	–	744	–	744	–	804
			СП - 8%			–	–	–	–		60	
			Крепление газопровода диам.25х2,5 на опорах диам.32х3,0 Н-2,2м (ГСН-5) - 2шт									
8	8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	$м^3$	0,224	16920,11	1752,98	3790	393	1264	2036	6292
			НР - 91%, СП - 8%			9524,42	464,86	2133	104		466	
9	9	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,22848	24328,00	–	5558	–	5558	–	6003
			СП - 8%			–	–	–	–		445	
10	10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,005412	182308,03	10291,64	987	56	81	589	1702
			НР - 69%, СП - 8%			157068,29	736,51	850	4		126	
11	11	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00536	1089090,00	–	5838	–	5838	–	6305
			СП - 8%			–	–	–	–		467	
12	12	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,052	708,00	–	37	–	37	–	40
			СП - 8%			–	–	–	–		3	
13	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,156948	141,81	3,23	22	–	10	8	33
			НР - 69%, СП - 8%			76,28	0,46	12	–		2	
14	14	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,156948	946,75	1,69	149	–	32	94	262
			НР - 80%, СП - 8%			744,86	0,87	117	–		19	
15	15	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100(диам.25мм) мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,009	1342937,98	1069261,70	12086	9623	318	3968	17339
			НР - 91%, СП - 8%			238278,56	246256,04	2145	2216		1284	

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	1188,15	21,63	10693	195	939	5831	17846
		НР - 61%, СП - 8%				1062,14	–	9559	–		1322	
17	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,12	283,62	6,47	318	7	140	119	471
		НР - 59%, СП - 8%				152,55	0,91	171	1		35	
18	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,12	249,49	4,76	279	5	174	70	377
		НР - 59%, СП - 8%				89,17	0,91	100	1		28	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95442	13734	56316	24518	129558
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								129557
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25392				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13734			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3944			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56317		
			- Накладные расходы	Тенге							24518	
			- Сметная прибыль	Тенге							9597	
			Итого по акту:				129 557					
			в том числе оборудование				0					
			Временные здания и сооружения	%	1,3		1 684					
			Итого с временными зданиями и сооружениями				131 241					
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	%	0,31		407					
			Итого с зимними				131 648					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0		2 633					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 100%, к=1,0450539	k	1,045054		140 331					
			ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,95		0,95		133 314					
			НДС - 12%	%	12		15 998					
			ВСЕГО ПО АКТУ:				149 312,12					

Принял (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"
(наименование организации)

Директор Сүгіралі Қ.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Bridge Union LTD»
(наименование организации)

Директор Танатаров Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Сканировано с CamScanner