Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Есеналина Сәуле Жаңатайқызы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство бани по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Теренозек, ул.З.Лекеров, дом №4**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство бани по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Теренозек, ул.З.Лекеров, дом №4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **3/15** от 19.12.2022 г.

Акт выполненных работ

за Май 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	16	37 515,0 30 272,0	7 242,0 1 675,0	600 240,0 484 352,0	115 872,0 26 800,0	16,0		600 240,0
2	2	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м³	3,84	23 352,0		89 672,0		89 672,0		89 672,0
3	3	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	1000 шт.	6,08	55 000,0		334 400,0		334 400,0		334 400,0
4	4	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	45	5 069,0 4 291,0	321,0 139,0	228 105,0 193 095,0	14 445,0 6 255,0	20 565,0		228 105,0
5	5	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	45	3 907,0 3 026,0	47,0 14,0	175 815,0 136 170,0	2 115,0 630,0	37 530,0		175 815,0
6	6	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	45	2 378,0 2 109,0	15,0 6,0	107 010,0 94 905,0	675,0 270,0	11 430,0		107 010,0
7	7	1110-0106-0204 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	м²	1,68	12 642,0 8 571,0	894,0 212,0	21 239,0 14 399,0	1 502,0 356,0	5 338,0		21 239,0
8	8	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м²	1,68	58 644,0		98 522,0		98 522,0		98 522,0
9	9	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	м²	2	9 510,0 5 260,0	1 853,0 428,0	19 020,0 10 520,0	3 706,0 856,0	4 794,0		19 020,0
10	10	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	2	55 191,0		110 382,0		110 382,0		110 382,0
11	11	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	20	2 091,0 1 552,0	87,0 32,0	41 820,0 31 040,0	1 740,0 640,0	9 040,0		41 820,0
12	12	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		20	6 376,0	410,0	127 520,0	8 200,0	23 960,0		127 520,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² покрытия		4 768,0	135,0	95 360,0	2 700,0			
13	13	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	20,4	3 266,0		66 626,0		66 626,0		66 626,0
14	14	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	25,00018	4 942,0 1 244,0	34,0 10,0	123 551,0 31 100,0	850,0 250,0	91 601,0		123 551,0
15	15	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	20	5 833,0 5 798,0	24,0 8,0	116 660,0 115 960,0	480,0 160,0	220,0		116 660,0
16	16	Прайс-лист	Оборудование для бани	к-т	1	762 815,0 0,0	0,0 0,0	762 815,0 0,0	0,0 0,0	762 815,0		762 815,0
17	17	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	20	14 276,0 9 328,0	3 161,0 1 023,0	285 520,0 186 560,0	63 220,0 20 460,0	35 740,0		285 520,0
18	18	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	20	3 724,0 2 469,0	130,0 29,0	74 480,0 49 380,0	2 600,0 580,0	22 500,0		74 480,0
19	19	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	3,09	46 463,0		143 571,0		143 571,0		143 571,0
20	20	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	20	1 775,0 1 058,0	273,0 60,0	35 500,0 21 160,0	5 460,0 1 200,0	8 880,0		35 500,0
21	21	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	20	448,0 65,0	62,0 14,0	8 960,0 1 300,0	1 240,0 280,0	6 420,0		8 960,0
			ИТОГО по акту					3 571 428	222 105	1 884 022	0	3 571 428
								1 465 301	61 437	0	0	
		Итого по акту										3 571 428,57
			НДС	12%								428571,43
			Итого с учетом НДС									4000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор
Сисенбеков К.Э.

Эксперт по техническому надзору
Сисенбеков Кабылет Әбдірашитұлы
№KZ86VJE00070429
№KZ32VJE00070431
№KZ59VJE00070430

Принял (Заказчик)

Есеналина Сәуле Жаңатайқызы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.