Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ИП "АРТ" Ким Татьяна Викторовна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство бильярдный по адресу: г.Кызылорда, ул.Муратбаева, №33**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство бильярдный по адресу: г.Кызылорда, ул.Муратбаева, №33**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3/16** от **14.11.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **Апрель 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	20	37 515,0	7 242,0	750 300,0	144 840,0	20,0		750 300,0
						30 272,0	1 675,0	605 440,0	33 500,0			
2	2	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	4,8	23 352,0		112 090,0		112 090,0		112 090,0
3	3	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	7,6	55 000,0		418 000,0		418 000,0		418 000,0
4	4	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	55	5 069,0	321,0	278 795,0	17 655,0	25 135,0		278 795,0
						4 291,0	139,0	236 005,0	7 645,0			
5	5	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	55	3 907,0	47,0	214 885,0	2 585,0	45 870,0		214 885,0
						3 026,0	14,0	166 430,0	770,0			
6	6	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	55	2 378,0	15,0	130 790,0	825,0	13 970,0		130 790,0
						2 109,0	6,0	115 995,0	330,0			
7	7	1110-0106-0204 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	$м^2$	1,68	12 642,0	894,0	21 239,0	1 502,0	5 338,0		21 239,0
						8 571,0	212,0	14 399,0	356,0			
8	8	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	1,68	58 644,0		98 522,0		98 522,0		98 522,0
9	9	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	2	9 510,0	1 853,0	19 020,0	3 706,0	4 794,0		19 020,0
						5 260,0	428,0	10 520,0	856,0			
10	10	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2	55 191,0		110 382,0		110 382,0		110 382,0
11	11	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	30	2 091,0	87,0	62 730,0	2 610,0	13 560,0		62 730,0
						1 552,0	32,0	46 560,0	960,0			
12	12	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		30	6 376,0	410,0	191 280,0	12 300,0	35 940,0		191 280,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	53	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	352,0		8 800,0		8 800,0		8 800,0
52	54	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	419 775,0		83 955,0		83 955,0		83 955,0
53	55	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,07	609 368,0		42 656,0		42 656,0		42 656,0
54	56	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	672 135,0		13 443,0		13 443,0		13 443,0
55	57	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	1 041 772,0		12 501,0		12 501,0		12 501,0
56	58	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,014	2 302 613,0		32 237,0		32 237,0		32 237,0
57	59	Прайс	Оборудование для магазина	шт	1	3 712 107,0	0,0	3 712 107,0	0,0	3 712 107,0		3 712 107,0
						0,0	0,0	0,0	0,0			
			Итого по разделу 2: Электроснабжение					4 895 800	150 000	4 372 648	0	4 895 800
								373 152	61 824	0	0	
			Раздел 3: Отопление									
58	60	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	35,2	6 579,0	41,0	231 581,0	1 443,0	96 660,0		231 581,0
						3 792,0	12,0	133 478,0	422,0			
59	62	245-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт	секция	120	1 990,0		238 800,0		238 800,0		238 800,0
60	63	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	140	5 387,0	15,0	754 180,0	2 100,0	3 080,0		754 180,0
						5 350,0	1,0	749 000,0	140,0			
61	64	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	140	1 101,0		154 140,0		154 140,0		154 140,0
62	65	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	5 528,0	4,0	276 400,0	200,0	700,0		276 400,0
						5 510,0	0,0	275 500,0	0,0			
63	66	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	50	396,0		19 800,0		19 800,0		19 800,0
64	67	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	100	5 535,0	5,0	553 500,0	500,0	1 500,0		553 500,0
						5 515,0	0,0	551 500,0	0,0			
65	69	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	100	236,0		23 600,0		23 600,0		23 600,0
66	70	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	11 741,0	182,0	187 856,0	2 912,0	24 576,0		187 856,0
						10 023,0	30,0	160 368,0	480,0			
67	71	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5 751,0		5 751,0		5 751,0		5 751,0
68	72	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		15	5 949,0		89 235,0		89 235,0		89 235,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ покрытия		4 768,0	135,0	143 040,0	4 050,0			
13	13	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	30,6	3 266,0		99 940,0		99 940,0		99 940,0
14	14	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	35	4 942,0	34,0	172 970,0	1 190,0	128 240,0		172 970,0
						1 244,0	10,0	43 540,0	350,0			
15	15	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	30	5 833,0	24,0	174 990,0	720,0	330,0		174 990,0
						5 798,0	8,0	173 940,0	240,0			
16	16	Прайс-лист	Оборудование для бильярдной	к-т	1	786 306,0	0,0	786 306,0	0,0	786 306,0		786 306,0
						0,0	0,0	0,0	0,0			
17	17	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	30	14 276,0	3 161,0	428 280,0	94 830,0	53 610,0		428 280,0
						9 328,0	1 023,0	279 840,0	30 690,0			
18	18	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^3$ утепляемого покрытия	30	3 724,0	130,0	111 720,0	3 900,0	33 750,0		111 720,0
						2 469,0	29,0	74 070,0	870,0			
19	19	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4,635	46 463,0		215 356,0		215 356,0		215 356,0
20	20	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	30	1 775,0	273,0	53 250,0	8 190,0	13 320,0		53 250,0
						1 058,0	60,0	31 740,0	1 800,0			
21	21	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	30	448,0	62,0	13 440,0	1 860,0	9 630,0		13 440,0
						65,0	14,0	1 950,0	420,0			
			ИТОГО по акту					4 464 285	296 713	2 224 103	0	4 464 285,71
								1 943 469	82 837	0	0	
			НДС	12%								535714,29
			Итого с учетом НДС									5000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Сисенбеков К.Э.

М.П.

Эксперт по техническому надзору
Сисенбеков Кабылет Әбдірашитұлы
№KZ86VJE00070429
№KZ32VJE00070431
№KZ59VJE00070430

Принял (Заказчик)

ИП "АРТ" Ким Татьяна Викторовна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.