Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Сулейменов Бахтай**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство непродовольственного магазина по адресу: г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом №100**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство непродовольственного магазина по адресу: г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, дом №100**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12/79 от 05.07.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **Май 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	117,6	43 570,0 36 327,0	7 242,0 1 675,0	5 123 832,0 4 272 055,0	851 659,0 196 980,0	118,0		5 123 832,0
2	2	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	28,224	23 352,0		659 087,0		659 087,0		659 087,0
3	3	261-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	44,688	55 000,0		2 457 840,0		2 457 840,0		2 457 840,0
4	4	1106-0201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	112	18 980,0 15 161,0	1 252,0 312,0	2 125 760,0 1 698 032,0	140 224,0 34 944,0	287 504,0		2 125 760,0
5	5	212-101-2502 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	113,68	24 498,0		2 784 933,0		2 784 933,0		2 784 933,0
6	6	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	260	5 927,0 5 149,0	321,0 139,0	1 541 020,0 1 338 740,0	83 460,0 36 140,0	118 820,0		1 541 020,0
7	7	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	260	4 513,0 3 632,0	47,0 14,0	1 173 380,0 944 320,0	12 220,0 3 640,0	216 840,0		1 173 380,0
8	8	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	260	2 800,0 2 531,0	15,0 6,0	728 000,0 658 060,0	3 900,0 1 560,0	66 040,0		728 000,0
9	9	1110-0106-0204 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	$м^2$	5,04	14 356,0 10 285,0	894,0 212,0	72 354,0 51 836,0	4 505,0 1 068,0	16 013,0		72 354,0
10	10	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	15,9	4 613,0 1 226,0	16,0 5,0	73 347,0 19 493,0	255,0 80,0	53 599,0		73 347,0
11	11	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	5,04	58 644,0		295 566,0		295 566,0		295 566,0
12	12	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		15,9	1 332,0		21 179,0		21 179,0		21 179,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
13	13	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	4,2	10 562,0 6 312,0	1 853,0 428,0	44 360,0 26 510,0	7 783,0 1 798,0	10 067,0		44 360,0
14	14	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	4,2	55 191,0		231 802,0		231 802,0		231 802,0
15	15	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	100	2 401,0 1 862,0	87,0 32,0	240 100,0 186 200,0	8 700,0 3 200,0	45 200,0		240 100,0
16	16	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	100	7 330,0 5 722,0	410,0 135,0	733 000,0 572 200,0	41 000,0 13 500,0	119 800,0		733 000,0
17	17	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м²	102	3 266,0		333 132,0		333 132,0		333 132,0
18	18	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	105	5 191,0 1 493,0	34,0 10,0	545 055,0 156 765,0	3 570,0 1 050,0	384 720,0		545 055,0
19	19	1110-0403-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м² потолка	100	8 449,0 7 109,0	42,0 13,0	844 900,0 710 900,0	4 200,0 1 300,0	129 800,0		844 900,0
20	20	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	103	741,0		76 323,0		76 323,0		76 323,0
21	21	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	100	6 993,0 6 958,0	24,0 8,0	699 300,0 695 800,0	2 400,0 800,0	1 100,0		699 300,0
22	23	1115-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой	м² отделываемой поверхности	280	3 284,0 2 233,0	79,0 24,0	919 520,0 625 240,0	22 120,0 6 720,0	272 160,0		919 520,0
23	24	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	100	16 141,0 11 193,0	3 161,0 1 023,0	1 614 100,0 1 119 300,0	316 100,0 102 300,0	178 700,0		1 614 100,0
24	25	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	100	4 218,0 2 963,0	130,0 29,0	421 800,0 296 300,0	13 000,0 2 900,0	112 500,0		421 800,0
25	26	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	15,45	46 463,0		717 853,0		717 853,0		717 853,0
26	27	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	100	1 987,0 1 270,0	273,0 60,0	198 700,0 127 000,0	27 300,0 6 000,0	44 400,0		198 700,0
27	28	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	100	461,0 78,0	62,0 14,0	46 100,0 7 800,0	6 200,0 1 400,0	32 100,0		46 100,0
			Итого вне раздела					24 722 343 13 506 551	1 548 596 415 380	9 667 196 0	0 0	24 722 343
			Раздел 1: Водопровод и канализация									
28	29	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	190	6 501,0 6 481,0	5,0 0,0	1 235 190,0 1 231 390,0	950,0 0,0	2 850,0		1 235 190,0
29	30	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	190	236,0		44 840,0		44 840,0		44 840,0
30	31	1116-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	6 486,0 6 468,0	4,0 0,0	291 870,0 291 060,0	180,0 0,0	630,0		291 870,0
31	33	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	45	396,0		17 820,0		17 820,0		17 820,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	34	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	30	6 307,0 6 274,0	17,0 1,0	189 210,0 188 220,0	510,0 30,0	480,0		189 210,0
33	35	241-205-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	30	671,0		20 130,0		20 130,0		20 130,0
34	36	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	48	11 831,0 10 023,0	272,0 60,0	567 888,0 481 104,0	13 056,0 2 880,0	73 728,0		567 888,0
35	37	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	9 164,0		45 820,0		45 820,0		45 820,0
36	38	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	13	5 588,0		72 644,0		72 644,0		72 644,0
37	39	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 805,0		28 050,0		28 050,0		28 050,0
38	40	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	70,0		280,0		280,0		280,0
39	41	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	113	24,0		2 712,0		2 712,0		2 712,0
40	42	241-209-2007 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	8	158,0		1 264,0		1 264,0		1 264,0
41	43	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	30	136,0		4 080,0		4 080,0		4 080,0
42	44	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	3	52,0		156,0		156,0		156,0
43	45	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	27,0		81,0		81,0		81,0
44	46	241-211-1403 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	445	279,0		124 155,0		124 155,0		124 155,0
			Итого по разделу 1: Водопровод и канализация					2 646 190 2 191 774	14 696 2 910	439 720 0	0 0	2 646 190
			Раздел 2: Электроснабжение									
45	47	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп. Установка отдельно на штырях	шт.	48	11 167,0 7 774,0	3 125,0 1 288,0	536 016,0 373 152,0	150 000,0 61 824,0	12 864,0		536 016,0
46	48	247-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	48	8 048,0		386 304,0		386 304,0		386 304,0
47	49	247-204-2236 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0
48	50	247-204-4236 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 63А 10 кА	шт.	3	8 906,0		26 718,0		26 718,0		26 718,0
49	51	247-204-4232 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА105, характеристика "С" 3Р 25А 10 кА	шт.	1	8 350,0		8 350,0		8 350,0		8 350,0
50	52	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	467,0		11 675,0		11 675,0		11 675,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
69	73	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	17	11 831,0 10 023,0	272,0 60,0	201 127,0 170 391,0	4 624,0 1 020,0	26 112,0		201 127,0
70	74	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	15	6 193,0		92 895,0		92 895,0		92 895,0
71	75	242-202-0305 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	1	8 020,0		8 020,0		8 020,0		8 020,0
72	76	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	8 759,0		8 759,0		8 759,0		8 759,0
73	77	245-506-0107 *РСНБ РК 2022*	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м³/ч, DN 32**	шт.	12	32 335,0		388 020,0		388 020,0		388 020,0
74	78	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12	11 831,0 10 023,0	272,0 60,0	141 972,0 120 276,0	3 264,0 720,0	18 432,0		141 972,0
75	79	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	12	6 193,0		74 316,0		74 316,0		74 316,0
			Итого по разделу 3: Отопление					3 449 952 2 160 513	15 043 2 782	1 274 396 0	0 0	3 449 952
			ИТОГО по акту					35 714 285 18 231 990	1 728 335 482 896	15 753 960 0	0 0	35 714 285,71
		Итого по акту										35 714 285,71
			НДС	12%								4285714,29
			Итого с учетом НДС									40000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "АМАН-БРиК"

М.П.

Принял (Заказчик)

Сулейменов Бахтай

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.