SANA-2015 23.1Д от 05.01.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Теренкольский район

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл"управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243 БИН 060140006459

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко,21,56

БИН/ИИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Калиновская СОШ" по ул. Женіс, 62 в с.Калиновка, Района Тереңкөл, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2024-01-10

Акт № 16
приемки выполненных работ за август от 14.08.2024 года
(Локальная смета 02-01-02)

Капитальный ремонт кровли и усиление перекрытия подвала

Основание: 127/22-АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Зонт вентиляционной шахты Вш1													
1	42	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	5	1 553,23 1 080,94	70,68 23,58	7 766 5 405	353 118	2 008 -	3 977 939	12 682	Казахстан

2	43	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=72%	т	0,1974	35 961,26 32 374,98	1 807,28 673,60	7 099 6 391	357 133	351 -	4 697 944	12 740	Казахстан
3	44	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,051	550 599,00 -	- -	28 081 -	- -	28 081 -	- 2 246	30 327	Казахстан
4	45	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,098	487 427,00 -	- -	47 768 -	- -	47 768 -	- 3 821	51 589	Казахстан
5	46	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0485	412 494,00 -	- -	20 006 -	- -	20 006 -	- 1 600	21 606	Казахстан
6	47	217-106-0104	Крепления металлического профиля применит.	1 кг	71,4	1 694,00 -	- -	120 952 -	- -	120 952 -	- 9 676	130 628	Казахстан

7	48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	8,3	144,48 78,97	3,21 0,48	1 199 655	27 4	517 -	474 134	1 807	Казахстан
8	49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	8,3	252,67 92,31	4,80 0,94	2 097 766	40 8	1 291 -	557 212	2 866	Казахстан

Итого	**264 245**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 217
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	777
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	220 973
- накладные расходы, тенге	9 705
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 572
Всего	**264 245**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	3 171
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	3 476

Непредвиденные работы и затраты (2%)	5 418
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	276 310
Итого по акту в текущих ценах 2024 г., (Кпер = 1,163000000)	321 349
Понижающий коэффициент 0,98	314 922,02
Налог на добавленную стоимость 12%	37 790,64
Итого	352 712,66

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-ПВ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Короленко, 21 кв. 56 БИН/ИИН 070340014230

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Сулейменов А.А.

(должность, подпись,)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Тех.надзора
ТОО «Восток Инжиниринг»
БИН 050240008477

Эксперт _____ Калышбеков М.Б.
аттестат № KZ 47VJE00031361

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь, ТАУЕЛСИЗДИК, 243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Билялова Ж.К.

(должность, подпись,)

Представитель авторского надзора
ТОО"СП -SELFISH"

БИН 110140009049

Эксперт
авторского надзора _____ Постолатин И.А.