Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Договор: № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»	807 061 358,91	557 098 358,90				127 693 087,80			
2	В том числе НДС 12%	86 470 859,88	59 689 109,88				13 681 402,26			
3	Удержание аванса	128 143 600,00	128 143 600,00				0,00			
4	Удержание 5% гарантия качества	20 237 255,85	20 237 255,85				6 384 654,39			
5	Всего к оплате	658 680 503,06	408 717 503,05				121 308 433,41			
6	В том числе НДС 12%	70 572 911,04	43 791 161,04				12 997 332,15			

209901641,09

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Руководитель: _____ Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «UNISERV»

Генеральный директор _____ Сатбаев Д.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Наименование строительства: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

Договор № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г.

А К Т № 6

выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года.

N п. п.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы на территории строительства														
	01-01	Восстановление и закрепление оси трассы для строительных дорог			1 156 222	1 156 222	100%	**1 156 279**		0	**1 156 279**	**0%**			0	0
		Всего по главе 1	0	0	1 156 222	1 156 222									0	-
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01	Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз	1 332 183 357			1 332 183 357	52%	694 616 670			694 616 670	8%	109 902 111			109 902 111
		Всего по главе 2	**1 332 183 357**			**1 332 183 357**	52%	**694 616 670**			**694 616 670**	**8%**	**109 902 111**			**109 902 111**
	2-1-1	**Общестроительные работы**														
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
		Всего по главе 3				-										
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4	-	-	-	-			-							
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5	-	-	-	-										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6	-	-	-	-										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение строительства														
		Всего по главе 7	-	-	-	-										
		Итого по главам 1-7	**1 332 183 357**	-	**1 156 222**	**1 333 339 579**	**52%**	**694 616 670**		**0**	**694 616 670**	**8%**	**109 902 111**			**109 902 111**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
3	**НДЗ РК 8.02-05-2015**	Временные здания и сооружения 1,3%	17 318 384	-	-	17 318 384		9 030 017			9 030 017		1 428 727			1 428 727
		Всего по главе 8	**17 318 384**	-	-	**17 318 384**		**9 030 017**			**9 030 017**		**1 428 727**			1 428 727
		Итого по главам 1-8	**1 349 501 741**	-	**1 156 222**	**1 350 657 963**		**703 646 686,92**		**0**	**703 646 687**		**111 330 838,93**		**0**	**111 330 839**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
4	**ЭСНРК-8.04-01-2015 Прил.3 Табл.Д3**	Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,4 %	5 398 007	-	-	5 398 007		2 814 587			2 814 587		445 323			445 323
		Всего по главе 9	**5 398 007**		-	**5 398 007**		**2 814 586,75**			**2 814 586,75**		**445 323,36**			**445 323,36**
		Итого по главам 1-9	**1 354 899 748**	-	**1 156 222**	**1 356 055 970**		**706 461 273,55**		**0**	**706 461 273,55**		**111 776 162,29**			**111 776 162,29**
5	**ГН ОССС**	**Непредвиденные работы и затраты 2%**	**27 097 995**	-	-	**27 097 995**		**14 129 225,47**			**14 129 225,47**		**2 235 523,25**			**2 235 523,25**
		Итого сметная стоимость	**1 381 997 743**	-	**1 156 222**	**1 383 153 965**		**720 590 499,02**		**0**	**720 590 499,02**		**114 011 685,53**			**114 011 685,53**

6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			165 978 476	165 978 476				86 470 859,88	86 470 859,88				13 681 402,26	13 681 402,26
		ИТОГО С НДС	1 381 997 743		167 134 698	1 549 132 440,8		720 590 499,02		86 470 859,88	807 061 358,91		114 011 685,53		13 681 402,26	127 693 087,80

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель: _____ **Исабеков Н.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество С ограниченной ответственностью "UNISERV"

Генеральный директор _____ **Сатова Л.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Каз и Мур Строй"

_____ **Усенов Е.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Эксперт (ы) авторского надзора: ТОО «Курылыс инвест жоба»

_____ **Ли С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))