Заказчик: Алмаев Нурмахан Махатович
Подрядчик: ТОО "Сайрамский кирпичный завод"
Наименование стройки: Строительство здания для ведения малого предпринимательства и столовой
по адресу: ул. Мадиходжаева д.3, п. Мырзакент, Мактааральский район, Туркестанскkая область

Акт выполненных работ за июнь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 --Земляные работы										
1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет СУХОЙ ГРУНТ НР = 72 % К=0,970;	м3	145,5873	152,84	147,33	22252	21449	–	4871	29293
					5,52	40,95	803	5962	–	2170	
2	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет МОКРЫЙ ГРУНТ НР = 72 % К=0,970; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3	32,7084	168,12	162,07	5499	5301	–	1203	7238
					6,05	45,03	198	1473	–	536	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3	5,5143	1353,57	–	7464	–	–	5374	13865
					1353,57	–	7464	–	–	1027	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3	92,1053	30,63	30,63	2821	2821	–	695	3797
					–	10,48	–	965	–	281	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3	39,4737	706,65	–	27894	–	–	20084	51816
					706,65	–	27894	–	–	3838	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700	м3	92,1053	131,74	62,84	12134	5788	–	6463	20085
					68,9	28,57	6346	2631	–	1488	
7	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3	32,708	1069,65	1069,65	34986	34986	–	15424	54443
					–	654,95	–	21422	–	4033	
		Итого по разделу 1					180 537				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 705				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					70 345				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 453				
		Накладные расходы, тенге					54 114				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13 373				
	Раздел 2 Фундаменты										
8	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство ГПС НР = 93 %	м3	28,05	3632,51	1454,33	101892	40794	41190	34283	147069
					709,73	604,46	19908	16955	–	10894	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,52	22806,29	1048,01	148697	6833	135157	7274	168449

				1028,68	197,24	6707	1286	–	12478	
10 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020;	м3	6,6504	270		1796		1796	–	1940
				–		–		–	144	
11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15,4	28445,78	1906,75	438065	29364	355257	53387	530768
				3470,39	339,16	53444	5223	–	39316	
12 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	15,631	270		4220		4220	–	4558
				–		–		–	338	
13 2105-0301-3301	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3477	197726		68749		68749	–	74249
				–		–		–	5500	
14 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,3477	16534,37	882,95	5749	307	101	4944	11548
				15360,94	264,6	5341	92	–	855	
15 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	6	1479,83	742,67	8879	4456	1721	5006	14996
				450,33	256,67	2702	1540	–	1111	
16 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт	15	2098,73	1042,13	31481	15632	6370	17586	52992
				631,93	361,6	9479	5424	–	3925	
17 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт	42	3163,05	1648,74	132848	69247	24955	74249	223665
				920,14	578,02	38646	24277	–	16568	
18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,806	18016		410873		410873	–	443743
				–		–		–	32870	
19 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,145	20738		106697		106697	–	115233
				–		–		–	8536	
20 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента /22,806+5,145=27,951/	м3	27,951	270		7547		7547	–	8151
				–		–		–	604	
21 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,535	24336,81	1225,41	37357	1881	31033	4401	45099
				2894,46	256,03	4443	393	–	3341	
22 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	1,55803	270		421		421	–	455
				–		–		–	34	
23 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт	6	424,17	242	2545	1452	253	1323	4177
				140	46,83	840	281	–	309	
24 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,15	68997		10350		10350	–	11178
				–		–		–	828	
25 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,15	270		41		41	–	44
				–		–		–	3	
26 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная насухо в 2 слоя НР = 93 %	м2	28,08	1067,49	17,27	29975	485	24354	4976	37747

				182,91	7,62	5136	214	–	2796	
27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	196,56	822,42	19,14	161654	3763	113262	41903	219842
				227,05	2,18	44629	428	–	16285	
2.1 Фундамент под перегородки										
28 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,44	28009,09	1906,82	12324	839	9958	1525	14957
				3470,45	338,64	1527	149	–	1108	
29 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	0,4466	270		121		121	–	131
				–		–		–	10	
30 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00555	213050		1182		1182	–	1277
				–		–		–	95	
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00646	213050		1376		1376	–	1486
				–		–		–	110	
2.2 Фундаменты под оборудование ФО 1,2,3,4										
32 1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	7	1379,29	–	9655	–	–	6952	17936
				1379,29	–	9655	–	–	1329	
33 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	3	643,33	–	1930	–	–	1390	3586
				643,33	–	1930	–	–	266	
34 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3	0,48	3633,33	1454,17	1744	698	705	587	2517
				710,42	604,17	341	290	–	186	
35 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство кл. В12,5 (ФО1, ФО2, ФО3) НР = 91 %	м3	2,03	26871,43	902,96	54549	1833	45566	7053	66530
				3522,17	296,06	7150	601	–	4928	
36 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство кл. В15 (Ф04) НР = 91 %	м3	1,86	27308,6	903,23	50794	1680	42562	6463	61838
				3522,58	295,7	6552	550	–	4581	
37 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020;	м3	3,9678	270		1071		1071	–	1157
				–		–		–	86	
38 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФО4 НР = 91 % К=0,100;	м3	0,51	22445,1	1049,02	11447	535	10387	570	12978
				1029,41	198,04	525	101	–	961	
39 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01356	213489		2895		2895	–	3127
				–		–		–	232	
2.3 Фундаменты под оборудование-ФОЕ										
40 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт	8	3163,13	1648,75	25305	13190	4754	14142	42603
				920,13	578	7361	4624	–	3156	
41 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	4,344	19782		85933		85933	–	92808

					–		–		–	6875	
42 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2	17,64	822,45	19,16	14508	338	10165	3760	19729
				227,04	2,15	4005	38	–	1461	
43 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ОМ-1 НР = 91 %	м3	1,64	29334,15	1657,93	48108	2719	38808	6463	58937
				4012,8	317,68	6581	521	–	4366	
44 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	4,344	270		1173		1173	–	1267
				–		–		–	94	
2.4 Фундамент под оборудование ФОМ-1										
45 1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3	5,52	1379,17	–	7613	–	–	5481	14142
				1379,17	–	7613	–	–	1048	
46 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	3	643,33	–	1930	–	–	1390	3586
				643,33	–	1930	–	–	266	
47 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3	0,551	5765,88	1455,54	3177	802	1984	673	4158
				709,62	604,36	391	333	–	308	
48 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,459	22442,27	1045,75	10301	480	9349	512	11678
				1028,32	198,26	472	91	–	865	
49 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020;	м3	0,46818	270		126		126	–	136
				–		–		–	10	
50 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	4,5	29334	1657,56	132003	7459	106485	17735	161717
				4013,11	317,78	18059	1430	–	11979	
51 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020;	м3	4,59	270		1239		1239	–	1338
				–		–		–	99	
52 1129-0211-0101	Зазор между фундаментом и полами. Заливка вручную НР = 110 % К=2,000	м2	5	445,2	–	2226	–	77	2364	4957
				429,8	–	2149	–	–	367	
53 2110-0501-0805	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-100 ГОСТ 15836-79	кг	5	254		1270		1270	–	1372
				–		–		–	102	

Итого по разделу 2	2 721 851
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	267 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	204 787
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 721 533
Накладные расходы, тенге	326 392
Сметная прибыль (8 %), тенге	201 623

Раздел 3 Каналы

3.1 Земляные работы

54 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3	38,315	186,3	177,53	7138	6802	–	1314	9128
				8,77	38,86	336	1489	–	676	
55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3;	м3	1,185	1759,49	–	2085	–	–	1501	3873
				1759,49	–	2085	–	–	287	
56 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	5,25	13,14	13,14	69	69	–	19	95
				–	4,95	–	26	–	7	
57 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	2,25	131,56	62,67	296	141	–	158	490
				68,89	28,44	155	64	–	36	
58 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	5,25	643,43	–	3378	–	–	2432	6275
				643,43	–	3378	–	–	465	
59 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3	2,6882	5765,94	1454,5	15500	3910	9682	3286	20289
				709,77	604,49	1908	1625	–	1503	
3.2 Канал 600х450-15м										
60 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,38	41757,99	4970,12	141142	16799	79889	45419	201486
				13152,07	1614,5	44454	5457	–	14925	
61 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10665	213489		22769		22769	–	24591
				–		–		–	1822	
62 2105-0104-0302	Сталь угловая 50х50 мм прим.	т	0,003	311190		934		934	–	1009
				–		–		–	75	
63 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	90	822,42	19,14	74018	1723	51860	19187	100661
				227,06	2,18	20435	196	–	7456	
3.3 Канал 126х50-12,5м										
64 1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР = 118 %	м3	1,48	6989,86	2220,95	10345	3287	2856	6154	17819
				2839,19	684,46	4202	1013	–	1320	
65 2104-0303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	1,48	52733		78045		78045	–	84289
				–		–		–	6244	
66 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,08	41758,17	4970,19	86857	10338	49163	27951	123993
				13151,92	1614,9	27356	3359	–	9185	
67 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06588	213489		14065		14065	–	15190
				–		–		–	1125	
68 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	207	822,42	19,15	170241	3964	119277	44129	231520
				227,05	2,17	47000	450	–	17150	

3.4 плиты перекрытий										
69 1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 118 %	шт	12	6659,08	1242,67	79909	14912	42144	31886	120739
				1904,42	347,42	22853	4169	–	8944	
70 2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,41	51288		174892		174892	–	188883
				–		–		–	13991	
71 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,11	39136,36	1736,36	4305	191	3291	784	5496
				7481,82	345,45	823	38	–	407	
	Итого по разделу 3					1 155 826				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					174 985				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 136				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 886				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					648 867				
	Накладные расходы, тенге					184 220				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					85 618				
Раздел 4 Стены										
72 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	121,7	10657,37	2305,6	1297002	280592	538482	493730	1933991
				3927,1	435,2	477928	52964	–	143259	
73 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	000 шт.	46,246	24767		1145375		1145375	–	1237005
				–		–		–	91630	
74 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	м2	320	-238,27	–	-76246	–	–	-70910	-158928
				-238,27	–	-76247	–	–	-11772	
75 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	16,07	10620,22	2305,6	170667	37051	72732	63127	252498
				3788,67	435,22	60884	6994	–	18704	
76 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	000 шт.	6,1066	24767		151242		151242	–	163341
				–		–		–	12099	
77 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	33,6	1779,14	236,9	59779	7960	14822	35804	103230
				1101,1	44,7	36997	1502	–	7647	
78 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	000 шт.	1,68	24767		41609		41609	–	44938
				–		–		–	3329	
79 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт	29	424,07	241,93	12298	7016	1222	6392	20185
				140	46,79	4060	1357	–	1495	
80 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,229	68997		84797		84797	–	91581
				–		–		–	6784	
81 1146-0302-0402	Стены. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	шт	3	508	219,33	1524	658	–	974	2698
				288,67	97,67	866	293	–	200	

82 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт	2	11455,5	6213	22911	12426	825	14151	40027
				4830	1166	9660	2332	–	2965	
83 2104-0111-0102	Плиты козырьков АК-12.8 СТ РК 961-93	шт.	2	24248		48496		48496	–	52376
				–		–		–	3880	
	Итого по разделу 4					3 782 942				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					514 148				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					345 703				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 442				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 099 602				
	Накладные расходы, тенге					543 268				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					280 220				
Раздел 5 Покрытия										
84 1107-0105-0107	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт	9	8441,11	2557,78	75970	23020	28110	35585	120479
				2760	590,78	24840	5317	–	8924	
85 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	10,35	58554		606034		606034	–	654517
				–		–		–	48483	
86 1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт	3	3311,33	808	9934	2424	1727	7467	18793
				1927,67	181,67	5783	545	–	1392	
87 2104-9999-9917	Блоки опорные, анкерные;стаканы под дефлектор из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=3,000;	м3	0,18	32404		5833		5833	–	6300
				–		–		–	467	
88 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,013	222615,38	1153,85	2894	15	2125	692	3873
				58000	461,54	754	6	–	287	
89 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, карнизы и другие) массой до 0,5 т. Установка АК12-8 НР = 118 %	шт	15	1641,4	55,33	24621	830	8341	18416	46480
				1030	10,47	15450	157	–	3443	
90 2104-0111-9912	Плиты карнизов и парапетов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,08	77939		84174		84174	–	90908
				–		–		–	6734	
91 2105-0301-3002	Анкер АС-2.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01371	208224		2855		2855	–	3083
				–		–		–	228	
92 2105-0106-2403	МНД-2.Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02198	251663		5532		5532	–	5975
				–		–		–	443	
93 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, карнизы,парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ОП4.4 НР = 118 %	шт	11	1641,45	55,36	18056	609	6117	13505	34086
				1030	10,45	11330	115	–	2525	
94 2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	11	1629		17919		17919	–	19353

				–		–		–	1434	
95 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство кл. В12,5 НР = 91 %	м3	1,07	35571,96	4491,59	38062	4806	24587	8659	50459
				8101,87	790,65	8669	846	–	3738	
96 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	213050		4431		4431	–	4785
				–		–		–	354	
97 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0462	198348		9164		9164	–	9897
				–		–		–	733	
98 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР = 91 %	т	0,0563	222611,01	1172,29	12533	66	9202	2995	16770
				57992,9	461,81	3265	26	–	1242	
	Итого по разделу 5					1 085 758				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					70 091				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 770				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 012				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					816 151				
	Накладные расходы, тенге					87 319				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					80 427				
Раздел 6 Кровля										
99 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	167	683,16	25,04	114087	4181	82649	25595	150857
				163,22	3,38	27257	564	–	11175	
100 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	лителя	28,39	12436,17	1626,45	353063	46175	248262	63598	449994
				2065,02	369,92	58626	10502	–	33333	
101 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2	167	625,35	96,47	104434	16110	57401	31692	147016
				185,17	21,11	30923	3525	–	10890	
102 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2	167	192,99	14,26	32229	2382	28702	1555	36487
				6,86	3,26	1145	545	–	2703	
103 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2	167	609,86	41,81	101847	6982	43043	49397	163344
				310,31	4,36	51822	728	–	12100	
104 1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2	167	1633,27	63,71	272756	10639	236443	24488	321024
				153,74	5,65	25674	943	–	23780	
105 1112-0101-0102	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство двух слоев НР = 92 %	м2	167	1957,95	133,4	326977	22277	263375	40504	396879
				247,46	16,17	41325	2701	–	29398	
106 1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м	70,5	2460,68	50,13	173478	3534	139801	28144	217752
				427,56	6,35	30143	448	–	16130	

107 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	16,848	2698,3	13,24	45461	223	30336	13756	63954
				884,5	2,97	14902	50	–	4737	
108 1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2	346,56	121,32	0,25	42046	85	26508	14252	60802
				44,59	0,11	15453	38	–	4504	
	Итого по разделу 6					2 008 109				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					297 270				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					112 588				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 044				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 156 520				
	Накладные расходы, тенге					292 981				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					148 750				
Раздел 7 Лестница										
109 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т	0,12	62833,33	23641,67	7540	2837	1051	3087	11477
				30433,33	6850	3652	822	–	850	
110 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,12	496892		59627		59627	–	64397
				–		–		–	4770	
111 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т	0,012	92916,67	1416,67	1115	17	97	693	1953
				83416,67	333,33	1001	4	–	145	
112 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,012	521272		6255		6255	–	6755
				–		–		–	500	
113 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 % К=29,000	м2	3,828	82,03	2,35	314	9	166	96	443
				36,31	–	139	–	–	33	
114 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,828	165,1	3,13	632	12	457	114	806
				42,58	0,52	163	2	–	60	
	Итого по разделу 7					85 831				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 955				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 875				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					828				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					67 653				
	Накладные расходы, тенге					3 990				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 358				
Раздел 8 Окна										
115 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,8	3369,44	443,89	6065	799	2367	2778	9550
				1610,56	104,44	2899	188	–	707	
116 1110-0106-0202	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	18,9	2438,15	347,35	46081	6565	17214	21556	73048
				1180	87,25	22302	1649	–	5411	
117 2109-0101-9901	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 18-13,5: ОС 18-15 для жилья	м2	18,9	9792		185069		185069	–	199875

				–		–		–	14806	
118 2109-0101-9902	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15: ОС 15-12 для жилья	м2	1,8	14151		25472		25472	–	27510
				–		–		–	2038	
119 1115-0501-0101	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2	20,7	2100,29	29,57	43476	612	35216	6257	53712
				369,47	8,36	7648	173	–	3979	
	Итого по разделу 8					363 695				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 849				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 976				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 010				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					265 338				
	Накладные расходы, тенге					30 591				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 941				
	Раздел 9 Двери									
120 1110-0402-0502	Проемы дверные ДПС. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 % К=3,000;	м2	6,3	1921,59	118,41	12106	746	753	9813	23673
				1683,65	46,98	10607	296	–	1754	
121 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,36	3832,44	96,13	12877	323	8760	3543	17734
				1129,17	42,56	3794	143	–	1314	
122 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012.Двери ДПС К=3,000	т	0,3105	496892		154285		154285	–	166628
				–		–		–	12343	
123 1115-0403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	15,12	129,96	0,93	1965	14	333	1299	3525
				107,01	0,4	1618	6	–	261	
124 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-7ГТП, ДС 21-9 /ДВ21-9/ ГТП СТ РК 943-92	м2	3,36	33413		112268		112268	–	121249
				–		–		–	8981	
	Итого по разделу 9					332 809				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 019				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 083				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					445				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					276 399				
	Накладные расходы, тенге					14 655				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					24 653				
	Раздел 10 Полы									
	10.1 Тип 1									
125 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	12,8232	24402,72	7,17	312921	92	273640	36838	377740
				3056,1	–	39189	–	–	27981	
126 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2	98,64	1095,67	86,19	108077	8502	71408	29205	148265
				285,55	29,42	28167	2902	–	10983	

127 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	м2	98,64	-238,95	-7,42	-23570	-732	-21215	-1846	-27449
				-16,45	-3,46	-1623	-341	–	-2033	
128 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м2	103,572	147,02	0,98	15227	102	3406	11058	28388
				113,15	0,43	11719	45	–	2103	
129 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	6,2808	24402,78	7,16	153269	45	134029	18043	185017
				3056,14	–	19195	–	–	13705	
130 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2	52,34	1439,66	82,16	75352	4300	42202	27610	111199
				551,2	9,97	28850	522	–	8237	
131 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2	52,34	913,14	40,47	47794	2118	28269	16643	69592
				332,58	5,69	17407	298	–	5155	
132 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	52,34	687,31	24,68	35974	1292	20085	14290	54285
				278,89	11,56	14597	605	–	4021	
133 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2	52,34	3631,93	41,69	190095	2182	119306	64821	275309
				1310,79	6,71	68607	351	–	20393	
134 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м	54,957	519,57	1,47	28554	81	14582	13091	44977
				252,76	0,66	13891	36	–	3332	
	Итого по разделу 10					1 267 323				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					239 999				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 982				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 418				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					685 712				
	Накладные расходы, тенге					229 753				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					93 877				
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
135 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2	150,98	577,72	5,66	87224	855	20874	52726	151146
				433,8	2,73	65495	412	–	11196	
136 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /405,35+24,1+17,05=446,5/ НР = 80 %	м2	446,5	1012,18	62,28	451938	27807	133906	249473	757524
				650	48,41	290225	21616	–	56113	
137 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	10,2	2747,06	38,92	28020	397	8726	15270	46753
				1852,65	18,73	18897	191	–	3463	
138 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2	150,98	310,23	2,41	46838	364	23642	18395	70452
				151,23	1,07	22832	162	–	5219	
139 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2	24,1	280,5	2,2	6760	53	3441	2631	10142

				135,52	0,95	3266	23	–	751	
140 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2	405,35	84,99	0,68	34449	277	3033	25011	64217
				76,82	0,31	31139	125	–	4757	
141 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	17,05	4628,33	17,42	78913	297	43902	27879	115335
				2036,01	7,92	34714	135	–	8543	
	Итого по разделу 11					1 215 569				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					466 568				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 050				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 664				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					237 524				
	Накладные расходы, тенге					391 385				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					90 042				
	Раздел 12 Наружная отделка									
142 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2	320	1064,49	26,32	340636	8422	119488	175772	557721
				664,77	21,84	212726	6989	–	41313	
143 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2	9,2	481,2	0,76	4427	7	1217	2562	7548
				348,15	–	3203	–	–	559	
144 1115-0402-0401	Фасады. Окраска фасадной краской /перхлорвиниловая/ с лесов по подготовленной поверхности. НР = 80 %	м2	346,56	623,17	2,75	215966	952	181871	26846	262237
				95,63	1,2	33143	415	–	19425	
	Итого по разделу 12					827 506				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					249 072				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 381				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 404				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					302 576				
	Накладные расходы, тенге					205 180				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					61 297				
	Раздел 13 Отмостка									
145 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3	6,08	4605,26	1454,28	28000	8842	14843	7431	38265
				709,7	604,44	4315	3675	–	2834	
146 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2	60,8	1217,65	60,81	74033	3697	62563	8562	89203
				127,85	21,97	7773	1336	–	6608	
147 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 НР = 94 %	м2	60,8	216,28	3,08	13150	187	11870	1108	15399
				17,98	1,41	1093	86	–	1141	
	Итого по разделу 13					142 867				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 181				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 726				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 097				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					89 276				
	Накладные расходы, тенге					17 101				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 583				
	Раздел 14 Опоры газохода ОП-1,2,3 .ФО6									
148	1101-0205-0401 Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	11,136	1379,22	–	15359	–	–	11058	28530
				1379,22	–	15359	–	–	2113	
149	1101-0205-0501 Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	10,701	643,4	–	6885	–	–	4957	12789
				643,4	–	6885	–	–	947	
150	1108-0101-0203 Основание под фундаменты ГПС. Устройство НР = 93 % К=3,000;	м3	0,243	3629,63	1452,67	882	353	357	297	1273
				707,82	604,94	172	147	–	94	
151	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,192	22807,29	1046,88	4379	201	3980	215	4962
				1031,25	197,92	198	38	–	368	
152	2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,020;	м3	0,19584	270		53		53	–	57
				–		–		–	4	
153	1106-0201-0104 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,552	27012,68	574,28	14911	317	12595	1914	18171
				3621,38	188,41	1999	104	–	1346	
154	2988-8888-8917 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	0,56028	270		151		151	–	163
				–		–		–	12	
155	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	198348		3769		3769	–	4071
				–		–		–	302	
156	2105-0301-3001 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,00375	213050		799		799	–	863
				–		–		–	64	
157	1106-0301-0408 Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-2 НР = 91 % К=3,000;	т	0,057	222631,58	1175,44	12690	67	9317	3032	16980
				58000	456,14	3306	26	–	1258	
158	1109-0302-0112 Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т	0,27795	23137,25	11350,96	6431	3155	1671	1657	8735
				5774,42	2863,82	1605	796	–	647	
159	2105-0203-0802 Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1089	353824		38531		38531	–	41613
				–		–		–	3082	
160	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16905	216670		36628		36628	–	39558
				–		–		–	2930	
161	1113-0301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 % К=29,000	м2	8,062	81,87	2,11	660	17	349	204	933
				36,47	0,25	294	2	–	69	
162	1113-0301-1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,062	165,22	3,1	1332	25	964	239	1697
				42,55	0,5	343	4	–	126	
	Итого по разделу 14					180 395				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 161				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 135				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 164
Накладные расходы, тенге	23 573
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 362
Итого по смете	15 351 018
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 419 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	913 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 661
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 476 315
Накладные расходы, тенге	2 404 522
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 137 124
Временные здания и сооружения (1,5 %)	230 265
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	210 347
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	725 856
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	315 833
Итого по сметному расчету:	16 833 319
Налог на добавленную стоимость	2 035 148
Всего по сметному расчету	18 994 717
ИТОГО к оплате	18 994 717

Заказчик:
Алмаев Н.М.

Подрядчик
ТОО "Сайрамский кирпичный завод"