Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Шымкент»

Форма № 3

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Жилой Дом №5.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 25 декабря 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы		242 001,27							33 000,17	275 001,44
Итого к оплате:		242 001,27							33 000,17	275 001,44

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____А. Турханов

Технадзор:

Директор ТОО "Инженер-Строй"
_____Д. Бердаулетов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____Т. Баймуханов

Инженер:

ТОО "Инженер-Строй"
_____С. Бердаулетов

Заказчик ГУ " Отдел строительства города Шымкент"

Инженер ТОО "Инженер-Строй"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование стройки - Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Дом№5, №6, №7, №8, №9

Наименование объекта - Жилой дом №5

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой толщ.0,2м/**	265,96	26,98	26,98	7176	7176	1879	--	--
		м3 грунта		--	9,61	--	2556	59,1	0,01	3
2	Е11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	265,96	24,98	24,98	6644	6644	1740	--	--
		м3 грунта		--	8,90	--	2367	59,1	0,01	2
3	Е11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /растительный слой толщ.0,2м/**	265,96	112,17	105,45	29832	28047	8106	0,01	3
		м3 грунта		6,71	35,04	1786	9319	59,1	0,03	8

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

4	С341-020101-1005 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	319,152	221,52	--	70699	--	2998	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	753,405563	92,24	84,34	69496	63541	19816	0,01	9
		м3 грунта		7,90	28,44	5955	21428	59,1	0,03	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			183847	105408			11
			Тенге			7740	35669			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183847				
	Всего заработная плата -		Тенге				43410			
	Транспортные расходы -		Тенге			70699				
		Накладные расходы -	Тенге			34538				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25655		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8883		
		Сметная прибыль -	Тенге			17471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				43410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			235856				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			183847	105408			11
			Тенге			7740	35669			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183847				
	Всего заработная плата -		Тенге				43410			
	Транспортные расходы -		Тенге			70699				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8883		
		Сметная прибыль -	Тенге			17471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			235856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				43410			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			235 856				
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			2 123				
		Итого с временными:	Тенге			237 979				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х0,7=0,35 %	Тенге			833				
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			238 812				
		Итого по сметному расчету в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			253 126				
		НДС 12%	Тенге			30 375				

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

		Итого с НДС	Тенге			283 501				
		Кэ=0,970018064	Тенге			275 001,44				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Инженер-Строй"

_____ **Д. Бердаулетов**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Инженер-Строй"

_____ **С. Бердаулетов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**

ПОДРЯДЧИК:
Начальник участка ТОО " Kanfar Building"

_____ **Б. Джиенбаев**