Форма № 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Жилой Дом №5.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 01 марта 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	50 275 001,44	44 000 000							6 000 000	50 000 000
Итого к оплате:		44 000 000							6 000 000	50 000 000

Заказчик:

И.о. Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____ Т. Утенбаев

Технадзор:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
_____ Д. Бердаулетов

Инженер:

ТОО "Инжинер-Строй"
_____ А. Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Е. Кенесов

9

Заказчик ГУ " Отдел строительства города Шымкент"

Инженер ТОО "Инжинер-Строй"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование стройки - Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Дом№5, №6, №7, №8, №9

Наименование объекта - Жилой дом №5

Договор подряда номер 297
дата 09.11.2017

Номер документа	Дата составления
2	01.03.2018

Отчетный период	
с	по
25.12.2017	01.03.2018

А К Т
приемки выполненных работ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1 Строительные работы								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**13486,6301**	**92,24**	**84,34**	**1244042**	**1137449**	**354718**	**0,01**	**155**
		м3 грунта		**7,90**	**28,44**	**106593**	**383573**	**59,1**	**0,03**	**337**
2	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**253,639313**	**1364,90**	**--**	**346191**	**--**	**227953**	**1,85**	**469**
		м3 грунта		**1364,90**	**--**	**346191**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
3	**Е11-010201-1001**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**12101,2165**	**320,36**	**319,07**	**3876739**	**3861117**	**827708**	**--**	**22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	14267	1062473	59,1	0,08	1026
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1669,252	22,10	22,10	36893	36893	9660	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	13141	59,1	0,01	13
5	Е11-010104-0408 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1669,252	43,65	43,65	72870	72870	19080	--	--
		м3 грунта		--	15,55	--	25957	59,1	--	7
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	417,313	652,64	--	272355	--	179334	0,97	406
		м3 грунта		652,64	--	272355	--	59,1	--	--
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1669,252	119,35	50,94	199222	85027	101693	0,11	180
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	114194	37165	59,1	0,03	44
8	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	2086,565	51,49	40,96	107435	85468	27790	0,01	25
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	16125	21591	59,1	0,01	25
9	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	305,8935	112,17	105,45	34312	32258	9323	0,01	3
		м3 грунта		6,71	35,04	2054	10718	59,1	0,03	9
10	С341-020101-1005 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	535,313625	221,52	--	118583	--	5028	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Съезд-выезд								
11	Е11-010101-0314	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	376,8	92,24	84,34	34757	31779	9910	0,01	4
		м3 грунта		7,90	28,44	2978	10717	59,1	0,03	9
12	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	376,8	22,10	22,10	8328	8328	2181	--	--
		м3		--	7,87	--	2966	59,1	0,01	3
13	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	376,8	119,35	50,94	44970	19193	22955	0,11	41
		м3		68,41	22,26	25777	8389	59,1	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**376,8**	**51,49**	**40,96**	**19401**	**15434**	**5018**	**0,01**	**5**
		м3 уплотненного грунта		**7,73**	**10,35**	**2912**	**3899**	**59,1**	**0,01**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6416096**	**5385815**			**1310**
			Тенге			**903446**	**1580590**			**1489**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6416096**				
	Материалы -		Тенге			**8253**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2484036**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**118583**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1802354**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1468065**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**334289**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**657476**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8875926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2799**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2484036**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8875926**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2799**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2484036**			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментная плита								
15	**E11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские В20. Устройство**	**371**	**18443,73**	**1024,15**	**6842625**	**379959**	**588669**	**1,79**	**664**
		м3		**1344,74**	**246,94**	**498898**	**91615**	**48,5**	**0,29**	**107**
16	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/**	**0,06956**	**144002,16**	**--**	**10017**	**--**	**425**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 22 мм/**	**1,3631**	**144002,16**	**--**	**196289**	**--**	**8323**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/**	**23,5643**	**144002,16**	**--**	**3393310**	**--**	**143876**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/**	**3,21594**	**146912,11**	**--**	**472461**	**--**	**20032**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	0,99	151678,18	--	150161	--	6367	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,0018	151678,18	--	273	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,0084	151678,18	--	1274	--	54	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11066410	379959			664
			Тенге			498898	91615			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11066410				
	Материалы -		Тенге			5963768				
	Всего заработная плата -		Тенге				590512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4223785				
		Накладные расходы -	Тенге			767758				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					286399		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					481359		
		Сметная прибыль -	Тенге			946733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12780901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата -	Тенге				590512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12780901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата -	Тенге				590512			
		РАЗДЕЛ 4. Фундаментные балки								
22	Е11-060701-0101	Балки фундаментные В20. Устройство	92,5	30201,62	2483,22	2793650	229697	534114	11,00	1018
		м3		8368,25	520,16	774063	48115	48,5	0,61	56
23	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	10,17184	144002,16	--	1464767	--	62106	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20-22 мм/	2,27048	144002,16	--	326954	--	13863	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	6,62694	144002,16	--	954294	--	40462	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	2,7812	151678,18	--	421847	--	17886	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,76588	151678,18	--	116167	--	4925	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6077679	229697			1018
			Тенге			774063	48115			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6077679				
	Материалы -		Тенге			1789890				
	Всего заработная плата -		Тенге				822178			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3284029				
		Накладные расходы -	Тенге			673357				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					398756		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					274601		
		Сметная прибыль -	Тенге			540083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7291119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				822178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7291119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				822178			
		РАЗДЕЛ 5. Приямок лифта								
28	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	0,5	16707,98	661,24	8354	331	628	1,35	1
		м3		927,81	153,77	464	77	48,5	0,18	--
29	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В20. Устройство	5,7	24138,80	2079,81	137591	11855	23331	6,51	37
		м3		5393,73	678,11	30744	3865	48,5	0,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0325	151678,18	--	4930	--	209	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,65815	146912,11	--	96690	--	4100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			247565	12186			38
			Тенге			31208	3942			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247565				
	Материалы -		Тенге			102551				
	Всего заработная плата -		Тенге				35150			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101620				
		Накладные расходы -	Тенге			28267				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17048		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11219		
		Сметная прибыль -	Тенге			22067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				35150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			297899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				35150			
		РАЗДЕЛ 6. Колонны монолитные								
		КМ-1/6шт/								
32	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,06	30471,82	3824,50	93244	11703	17690	10,40	32
		м3		8017,26	862,16	24533	2638	48,5	1,01	3
33	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,49988	144002,16	--	71984	--	3052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,06408	144002,16	--	9228	--	391	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09396	151678,18	--	14252	--	604	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-1-1/2шт/								
36	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,02	30471,82	3824,50	31081	3901	5897	10,40	11
		м3		8017,26	862,16	8178	879	48,5	1,01	1
37	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,16666	144002,16	--	23999	--	1018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,02136	144002,16	--	3076	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18	--	4751	--	201	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-2/2шт/								
40	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,02	30471,82	3824,50	31081	3901	5897	10,40	11
		м3		8017,26	862,16	8178	879	48,5	1,01	1
41	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,16666	144002,16	--	23999	--	1018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,04066	144002,16	--	5855	--	248	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18	--	4751	--	201	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-3/6шт/								
44	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	3,24	30471,82	3824,50	98729	12391	18731	10,40	34
		м3		8017,26	862,16	25976	2793	48,5	1,01	3
45	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	0,4854	144002,16	--	69899	--	2964	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,06408	144002,16	--	9228	--	391	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09842	151678,18	--	14928	--	633	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-4/4шт/								
48	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,16	30471,82	3824,50	65819	8261	12487	10,40	22
		м3		8017,26	862,16	17317	1862	48,5	1,01	2
49	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	0,40936	144002,16	--	58949	--	2499	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,04272	144002,16	--	6152	--	261	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06558	151678,18	--	9947	--	422	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-5/2шт/								
52	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,02	30471,82	3824,50	31081	3901	5897	10,40	11
		м3		8017,26	862,16	8178	879	48,5	1,01	1
53	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	0,27256	144002,16	--	39249	--	1664	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,0164	144002,16	--	2362	--	100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03132	151678,18	--	4751	--	201	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-6/4шт/								
56	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,04	30471,82	3824,50	62163	7802	11793	10,40	21
		м3		8017,26	862,16	16355	1759	48,5	1,01	2
57	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	0,60326	144002,16	--	86871	--	3683	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06264	151678,18	--	9501	--	403	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-7/2шт/								
59	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,08	30471,82	3824,50	32910	4130	6244	10,40	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		8017,26	862,16	8659	931	48,5	1,01	1
60	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,17292	144002,16	--	24901	--	1056	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,02136	144002,16	--	3076	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03306	151678,18	--	5014	--	213	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КМ-8/2шт/								
63	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,14	30471,82	3824,50	34738	4360	6590	10,40	12
		м3		8017,26	862,16	9140	983	48,5	1,01	1
64	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	0,18672	144002,16	--	26888	--	1140	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,02136	144002,16	--	3076	--	130	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03458	151678,18	--	5245	--	222	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1022775	60351			164
			Тенге			126512	13605			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1022775				
	Материалы -		Тенге			293982				
	Всего заработная плата -		Тенге				140117			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			541930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			114204				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67957		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46247		
		Сметная прибыль -	Тенге			90958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1227937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				140117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1227937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				140117			
		РАЗДЕЛ 8. Диафрагма жесткости								
		ДМ-1 /2шт/								
67	**Е11-060601-0204**	**Диафрагма жесткости В25. Устройство**	**3,74**	**30187,54**	**3334,38**	**112901**	**12471**	**20364**	**9,80**	**37**
		м3		**7554,72**	**683,63**	**28255**	**2557**	**48,5**	**0,80**	**3**
68	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от I4 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/**	**0,094488**	**144002,16**	**--**	**13606**	**--**	**577**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
69	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/**	**0,263524**	**144002,16**	**--**	**37948**	**--**	**1609**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
70	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/**	**0,2472**	**146912,11**	**--**	**36317**	**--**	**1540**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ДМ-2 /4шт/								
71	**Е11-060601-0204**	**Диафрагма жесткости В25. Устройство**	**10**	**30187,54**	**3334,38**	**301875**	**33344**	**54450**	**9,80**	**98**
		м3		**7554,72**	**683,63**	**75547**	**6836**	**48,5**	**0,80**	**8**
72	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/**	**0,188976**	**144002,16**	**--**	**27213**	**--**	**1154**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
73	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/**	**0,964112**	**144002,16**	**--**	**138834**	**--**	**5887**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДМ-3 /1шт/								
74	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	0,51188	30187,54	3334,38	15452	1707	2787	9,80	5
		м3		7554,72	683,63	3867	350	48,5	0,80	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			684148	47521			140
			Тенге			107669	9743			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			684148				
	Материалы -		Тенге			275039				
	Всего заработная плата -		Тенге				117412			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253918				
		Накладные расходы -	Тенге			88367				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					56945		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31422		
		Сметная прибыль -	Тенге			61801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				117412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			834316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				117412			
		РАЗДЕЛ 9. Подвальный этаж								
		Монолитные стены подвала								
75	Е11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25. Устройство	56,2	27558,64	1609,62	1548796	90461	272811	8,99	505
		м3		6930,30	360,17	389483	20241	48,5	0,42	23
76	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	9,04129	144002,16	--	1301965	--	55203	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,53333	146912,11	--	78353	--	3322	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11	151678,18	--	16685	--	707	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитное перекрытие на отм.-0,100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	95,5	29908,90	1108,67	2856300	105878	430047	8,06	770
		м3		6131,65	267,10	585572	25508	48,5	0,31	30
80	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	5,87461	144002,16	--	845957	--	35869	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	13,44848	146912,11	--	1975745	--	83772	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,5678	151678,18	--	237801	--	10083	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-1,5,7. Установка	0,10636	313462,11	847,41	33340	90	9950	198,00	21
		т		158403,96	348,76	16848	37	48,5	0,36	--
84	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг ЗД-6. Установка	0,00862	201459,31	847,41	1737	7	277	58,00	--
		т		46401,16	348,76	400	3	48,5	0,36	--
		Полы								
85	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	28	18977,62	6,26	531373	175	69344	3,66	102
		м3 подстилающего слоя		2633,66	--	73743	--	60,9	--	--
86	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	350	888,28	68,36	310897	23925	74497	0,36	126
		м2 покрытия		252,68	23,28	88437	8149	60,9	0,03	10
87	Е11-110101-1502 к=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	350	-174,47	-5,60	-61064	-1960	-6458	-0,02	-7
		м2 покрытия		-14,56	-2,85	-5096	-999	60,9	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9677883	218576			1518
			Тенге			1149387	52939			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9677883				
	Материалы -		Тенге			3853414				
	Всего заработная плата -		Тенге				1202326			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4456505				
		Накладные расходы -	Тенге			1039424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					603493		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					435931		
		Сметная прибыль -	Тенге			857385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11574691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1581
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11574691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1581
		Сметная заработная плата -	Тенге				1202326			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			35192556	6334105			4851
			Тенге			3591183	1800549			1746
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35192556				
	Материалы -		Тенге			12286898				
	Всего заработная плата -		Тенге				5391732			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12861787				
	Транспортные расходы -		Тенге			118583				
		Накладные расходы -	Тенге			4513731				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2898663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1615068		
		Сметная прибыль -	Тенге			3176503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42882790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6597
		Сметная заработная плата -	Тенге				5391732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			42882790				
		Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			385 945				
		Итого с временными:	Тенге			43 268 735				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х0,7=0,35 %	Тенге			151 441				
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			43 420 176				
		Итого по сметному расчету в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			46 022 707				
		НДС 12%	Тенге			5 522 725				
		Итого с НДС	Тенге			51 545 432				
		Кэ=0,970018064	Тенге			50 000 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Д. Бердаулетов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Инжинер-Строй"

А. Тажиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

Г. Баймуханов