Форма № 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Жилой Дом №5.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 14 марта 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	80 275 001.44	26 400 000							3 600 000	30 000 000
Итого к оплате:		26 400 000							3 600 000	30 000 000

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"
_____ Т. Утенбаев

Технадзор:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"
_____ Д. Бердаулетов

Инженер:

ТОО "Инжинер-Строй"
_____ А. Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Отдел строительства города Шымкент"

Инженер ТОО "Инжинер-Строй"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование стройки - Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Дом№5, №6, №7, №8, №9.

Наименование объекта - Жилой дом №5

Договор подряда

номер	297
дата	09.11.2017

Номер документа	Дата составления
3	14.03.2018

Отчетный период	
с	по
01.03.2018	14.03.2018

А К Т
приемки выполненных работ

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смета 2-1-1 Строительные работы											
РАЗДЕЛ 6. Колонны монолитные											
			КМ-1/6шт/								
1	**49**	**Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**6,12**	**30471,82**	**3824,50**	**186488**	**23406**	**35380**	**10,40**	**64**
			м3		**8017,26**	**862,16**	**49066**	**5276**	**48,5**	**1,01**	**6**
2	**50**	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/**	**1,499544**	**144002,16**	**--**	**215938**	**--**	**9156**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**51**	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/**	**0,192384**	**144002,16**	**--**	**27704**	**--**	**1175**	**--**	**--**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
4	52	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,281898	151678,18	--	42758	--	1813	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-1-1/2шт/								
5	53	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,04	30471,82	3824,50	62163	7802	11793	10,40	21
			м3		8017,26	862,16	16355	1759	48,5	1,01	2
6	54	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,499848	144002,16	--	71979	--	3052	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	55	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,064128	144002,16	--	9235	--	392	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8	56	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093966	151678,18	--	14253	--	604	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-2/2шт/								
9	57	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,04	30471,82	3824,50	62163	7802	11793	10,40	21
			м3		8017,26	862,16	16355	1759	48,5	1,01	2
10	58	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,499848	144002,16	--	71979	--	3052	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	59	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,121848	144002,16	--	17546	--	744	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	60	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093906	151678,18	--	14243	--	604	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-3/6шт/								
13	61	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	6,48	30471,82	3824,50	197457	24783	37462	10,40	67
			м3		8017,26	862,16	51952	5587	48,5	1,01	7
14	62	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	1,4562	144002,16	--	209696	--	8891	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	63	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,192384	144002,16	--	27704	--	1175	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	64	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,295236	151678,18	--	44781	--	1899	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-4/4шт/								
17	65	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4,32	30471,82	3824,50	131638	16522	24974	10,40	45
			м3		8017,26	862,16	34635	3725	48,5	1,01	4
18	66	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	1,228128	144002,16	--	176853	--	7499	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	67	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,128256	144002,16	--	18469	--	783	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	68	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,196824	151678,18	--	29854	--	1266	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-5/2шт/								
21	69	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,04	30471,82	3824,50	62163	7802	11793	10,40	21
			м3		8017,26	862,16	16355	1759	48,5	1,01	2
22	70	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	0,817668	144002,16	--	117746	--	4992	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	71	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,047604	144002,16	--	6855	--	291	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	72	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093966	151678,18	--	14253	--	604	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-6/4шт/								
25	73	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4,08	30471,82	3824,50	124325	15604	23587	10,40	42
			м3		8017,26	862,16	32710	3518	48,5	1,01	4
26	74	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	1,809768	144002,16	--	260611	--	11050	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	75	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,187932	151678,18	--	28505	--	1209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-7/2шт/								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	76	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,16	30471,82	3824,50	65819	8261	12487	10,40	22
			м3		8017,26	862,16	17317	1862	48,5	1,01	2
29	77	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,518856	144002,16	--	74716	--	3168	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	78	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,064128	144002,16	--	9235	--	392	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31	79	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,099258	151678,18	--	15055	--	638	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-8/2шт/								
32	80	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,28	30471,82	3824,50	69476	8720	13181	10,40	24
			м3		8017,26	862,16	18279	1966	48,5	1,01	2
33	81	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	0,560136	144002,16	--	80661	--	3420	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	82	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,064128	144002,16	--	9235	--	392	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	83	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,103704	151678,18	--	15730	--	667	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2587282	120701			328
				Тенге			253025	27210			32

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2587282				
		Материалы -		Тенге			587965				
		Всего заработная плата -		Тенге				280234			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1625592				
			Накладные расходы -	Тенге			251377				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					135914		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					115463		
			Сметная прибыль -	Тенге			227093				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3065752				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
			Сметная заработная плата -	Тенге				280234			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3065752				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
			Сметная заработная плата -	Тенге				280234			
			РАЗДЕЛ 7. Ригели монолитные								
			РМ-1 на отм.+2,700;+5,500; /6шт/								
36	**84**	**Е11-060701-0102**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**5,76**	**37217,26**	**4003,99**	**214371**	**23063**	**43371**	**14,40**	**83**
			м3		**10954,80**	**817,69**	**63100**	**4710**	**48,5**	**0,96**	**6**
37	**85**	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20-22 мм/**	**1,783152**	**144002,16**	**--**	**256778**	**--**	**10887**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**86**	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/**	**0,08928**	**146912,11**	**--**	**13116**	**--**	**556**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**87**	**С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/**	**0,518976**	**151678,18**	**--**	**78717**	**--**	**3338**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**88**	**Е11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /анкерная пластина/**	**0,024624**	**313462,11**	**847,41**	**7719**	**21**	**2304**	**198,00**	**5**
			т		**158403,96**	**348,76**	**3901**	**9**	**48,5**	**0,36**	**--**
			РМ-2 на отм.+2,700;+5,500;+8,300 /3шт/								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41		Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,88	37217,26	4003,99	107186	11532	21686	14,40	41
	99		м3		10954,80	817,69	31550	2355	48,5	0,96	3
42		С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20-22 мм/	0,87588	144002,16	--	126129	--	5348	--	--
	100		т		--	--	--	--	--	--	--
43		С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,053568	146912,11	--	7870	--	334	--	--
	101		т		--	--	--	--	--	--	--
44		С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,248832	151678,18	--	37742	--	1600	--	--
	102		т		--	--	--	--	--	--	--
45		Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /анкерная пластина/	0,012312	313462,11	847,41	3859	10	1152	198,00	2
	103		т		158403,96	348,76	1950	4	48,5	0,36	--
			РМ-3 на отм.+2,700;+5,500; /3шт/								
46		Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,88	37217,26	4003,99	107186	11532	21686	14,40	41
	114		м3		10954,80	817,69	31550	2355	48,5	0,96	3
47		С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	1,561392	144002,16	--	224844	--	9533	--	--
	115		т		--	--	--	--	--	--	--
48		С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,053568	146912,11	--	7870	--	334	--	--
	116		т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,248832	151678,18	--	37742	--	1600	--	--
	117		т		--	--	--	--	--	--	--
50		Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /анкерная пластина/	0,015372	201459,31	847,41	3097	13	495	58,00	1
	118		т		46401,16	348,76	713	5	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1234226	46170			174
				Тенге			132763	9438			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1234226				
		Материалы -		Тенге			264484				
		Всего заработная плата -		Тенге				142201			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			790808				
			Накладные расходы -	Тенге			124223				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68968		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55255		
			Сметная прибыль -	Тенге			108676				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1467125				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
			Сметная заработная плата -	Тенге				142201			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1467125				
			Нормативная трудоемкость -	чел -ч							185
			Сметная заработная плата -	Тенге				142201			
			РАЗДЕЛ 8. Диафрагма жесткости								
			ДМ-1 /2шт/								
51	129	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	7,48	30187,54	3334,38	225803	24941	40728	9,80	73
			м3		7554,72	683,63	56509	5114	48,5	0,80	6
52	130	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,188976	144002,16	--	27213	--	1154	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	131	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	0,527048	144002,16	--	75896	--	3218	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	132	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	0,4944	146912,11	--	72633	--	3080	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	133	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,076824	151678,18	--	11653	--	494	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56	134	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,029568	151678,18	--	4485	--	190	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ДМ-2 /4шт/								
57	135	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	20	30187,54	3334,38	603751	66688	108899	9,80	196
			м3		7554,72	683,63	151094	13673	48,5	0,80	16
58	136	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,377952	144002,16	--	54426	--	2308	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
59	137	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	1,928224	144002,16	--	277668	--	11773	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	138	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	2,08092	146912,11	--	305712	--	12962	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	139	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,153648	151678,18	--	23305	--	988	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	140	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,07392	151678,18	--	11212	--	475	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ДМ-3 /1шт/								
63	141	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	4,7	30187,54	3334,38	141881	15672	25591	9,80	46
			м3		7554,72	683,63	35507	3213	48,5	0,80	4
64	142	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,131556	144002,16	--	18944	--	803	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	143	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	0,576906	144002,16	--	83076	--	3522	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	144	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	0,417522	146912,11	--	61339	--	2601	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
67	145	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,03102	151678,18	--	4705	--	199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
68	146	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,015792	151678,18	--	2395	--	102	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ДМ-4 /1шт/								
69	147	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	1,5	30187,54	3334,38	45281	5002	8167	9,80	15
			м3		7554,72	683,63	11332	1025	48,5	0,80	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	148	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	0,37914	144002,16	--	54597	--	2315	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
71	149	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	0,09594	146912,11	--	14095	--	598	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
72	150	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,0039	151678,18	--	592	--	25	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ДМ-5 /2шт/								
73	151	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	6,9	30187,54	3334,38	208294	23007	37570	9,80	68
			м3		7554,72	683,63	52128	4717	48,5	0,80	6
74	152	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,220002	144002,16	--	31681	--	1343	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
75	153	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	1,48929	144002,16	--	214461	--	9093	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
76	154	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,07371	151678,18	--	11180	--	474	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
77	155	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,016848	151678,18	--	2555	--	108	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ДМ-6 /1шт/								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	156	Е11-060601-0204	**Диафрагма жесткости В25. Устройство**	0,18	30187,54	3334,38	5434	600	980	9,80	2
			м3		7554,72	683,63	1360	123	48,5	0,80	--
79	157	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/**	0,027816	146912,11	--	4087	--	173	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
80	158	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/**	0,000504	151678,18	--	76	--	3	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			2598431	135909			399
				Тенге			307930	27865			33
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2598431				
		Материалы -		Тенге			786604				
		Всего заработная плата -		Тенге				335795			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1367987				
			Накладные расходы -	Тенге			279940				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					162861		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					117079		
			Сметная прибыль -	Тенге			230270				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3108640				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
			Сметная заработная плата -	Тенге				335795			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3108640				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
			Сметная заработная плата -	Тенге				335795			
			РАЗДЕЛ 12. Монолитные перекрытия								
			На отметке +2,700								
81	271	Е11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	95,21	29908,90	1108,67	2847626	105557	428741	8,06	767
			м3		6131,65	267,10	583794	25430	48,5	0,31	30
82	272	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/**	3,50811	144002,16	--	505175	--	21419	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	273	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная нериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	1,14253	144002,16	--	164527	--	6976	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
84	274	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	11,48264	146912,11	--	1686939	--	71526	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
85	275	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,0091	146912,11	--	1337	--	57	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
86	276	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	1,5276	151678,18	--	231704	--	9824	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
87	277	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,11302	313462,11	847,41	35427	96	10573	198,00	22
			т		158403,96	348,76	17903	39	48,5	0,36	--
88	278	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,00862	201459,31	847,41	1737	7	277	58,00	--
			т		46401,16	348,76	400	3	48,5	0,36	--
89	279	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (гильза). Установка	0,00384	159251,37	847,41	612	3	334	198,00	1
			т		158403,96	348,76	608	1	48,5	0,36	--
90	280	С123-010201-0135 прим. в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1,8	446,20	--	803	--	34	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			На отметке +5,500;								
91	281	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	93,55	29908,90	1108,67	2797977	103716	421266	8,06	754
			м3		6131,65	267,10	573615	24987	48,5	0,31	29

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	282	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	6,90958	144002,16	--	994994	--	42188	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
93	283	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	2,23108	144002,16	--	321280	--	13622	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
94	284	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	22,40334	146912,11	--	3291322	--	139552	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
95	285	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,0154	146912,11	--	2262	--	96	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
96	286	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	3,0552	151678,18	--	463407	--	19648	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
97	287	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,22604	313462,11	847,41	70855	192	21146	198,00	45
			т		158403,96	348,76	35806	79	48,5	0,36	--
98	288	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,01724	201459,31	847,41	3473	15	555	58,00	1
			т		46401,16	348,76	800	6	48,5	0,36	--
99	289	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (гильза). Установка	0,00768	159251,37	847,41	1223	7	668	198,00	2
			т		158403,96	348,76	1217	3	48,5	0,36	--
100	290	С123-010201-0135 прим. в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	3,6	446,20	--	1606	--	68	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	292	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	3,45479	144002,16	--	497497	--	21094	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
102	293	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	1,33926	144002,16	--	192856	--	8177	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
103	294	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	4,166593	146912,11	--	612123	--	25954	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			14726764	209592			1592
				Тенге			1214143	50548			59
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14724355				
		Материалы -		Тенге			4335196				
		Всего заработная плата -		Тенге				1264691			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8965424				
			Накладные расходы -	Тенге			1263695				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					613375		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					650320		
			Сметная прибыль -	Тенге			1279044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17267093				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1651
			Сметная заработная плата -	Тенге				1264691			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2409				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2409				
			Накладные расходы -	Тенге			102				
			Сметная прибыль -	Тенге			201				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2713				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			17269806				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1651
			Сметная заработная плата -	Тенге				1264691			
РАЗДЕЛ 19. Лестница											
104	514	Е11-060801-0105	Лестничный марш В25. Устройство	6,912	35981,40	1913,15	248703	13224	46365	13,00	90
			м3		9889,75	360,78	68358	2494	48,5	0,42	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	515	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,028512	151678,18	--	4325	--	183	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
106	516	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,210249	146912,11	--	30888	--	1310	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
107	517	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,575872	144002,16	--	370931	--	15727	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
108	518	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,093636	215174,51	--	20148	--	854	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
109	519	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,044955	313462,11	847,41	14092	38	4206	198,00	9
			т		158403,96	348,76	7121	16	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			689087	13262			99
				Тенге			75479	2509			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			689087				
		Материалы -		Тенге			174054				
		Всего заработная плата -		Тенге				77988			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			426292				
			Накладные расходы -	Тенге			68645				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37824		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30821		
			Сметная прибыль -	Тенге			60619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			818351				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
			Сметная заработная плата -	Тенге				77988			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			818351				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
			Сметная заработная плата -	Тенге				77988			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21835790	525634			2593
				Тенге			1983340	117570			137

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21833380				
		Материалы -		Тенге			6148303				
		Всего заработная плата -		Тенге				2100910			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13176103				
			Накладные расходы -	Тенге			1987880				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1018941		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					968939		
			Сметная прибыль -	Тенге			1905701				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25726961				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2730
			Сметная заработная плата -	Тенге				2100910			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2409				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2409				
			Накладные расходы -	Тенге			102				
			Сметная прибыль -	Тенге			201				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2713				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25729674				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			231 567				
			Итого с временными:	Тенге			25 961 241				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х0,7=0,35 %	Тенге			90 864				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			26 052 105				
			Итого по сметному расчету в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			27 613 624				
			НДС 12%	Тенге			3 313 635				
			Итого с НДС	Тенге			30 927 259				
			Кэ=0,970018064	Тенге			30 000 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Д. Бердаулетов

ИНЖЕНЕР:

А. Тажиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

Т. Баймуханов