Форма № 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Инженер-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Жилой Дом №5.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 24 апреля 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	150 355 151,44	17 670 532							2 409 618	20 080 150
Итого к оплате:		17 670 532							2 409 618	20 080 150

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

_____Б. Утенбаев

Технадзор:

Директор ТОО "Инженер-Строй"

_____Д. Бердаулетов

Инженер:

ТОО "Инженер-Строй"

_____А. Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____Е.Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Отдел строительства города Шымкент"

Инженер ТОО "Инженер-Строй"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование стройки - Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Дом№5, №6, №7, №8, №9.

Наименование объекта - Жилой дом №5

Договор подряда номер 297
дата 09.11.2017

Номер документа	Дата составления
5	24.04.2018

Отчетный период	
с	по
03.04,2018	24.04.2018

А К Т
приемки выполненных работ

N п/п	N позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			РАЗДЕЛ 6.Колонны монолитные										
			КМ-1/6шт/										
1	49	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	4,18	30471,82	3824,50	127372	15986	24165	10,40	43		
			м3		8017,26	862,16	33512	3604	48,5	1,01	4		
2	50	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/**	1,499512	144002,16	--	215933	--	9156	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		
3	51	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/**	0,192432	144002,16	--	27711	--	1175	--	--		
			т		--	--	--	--	--	--	--		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	52	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,281904	151678,18	--	42759	--	1813	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-1-1/2шт/								
5	53	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,06	30471,82	3824,50	32300	4054	6128	10,40	11
			м3		8017,26	862,16	8498	914	48,5	1,01	1
6	54	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,499804	144002,16	--	71973	--	3052	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	55	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,064144	144002,16	--	9237	--	392	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8	56	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,103928	151678,18	--	15764	--	668	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-2/2шт/								
9	57	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,06	30471,82	3824,50	32300	4054	6128	10,40	11
			м3		8017,26	862,16	8498	914	48,5	1,01	1
10	58	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,499804	144002,16	--	71973	--	3052	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
11	59	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,121804	144002,16	--	17540	--	744	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	60	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093888	151678,18	--	14241	--	604	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КМ-3/6шт/								
13	61	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4,72	30471,82	3824,50	143827	18052	27287	10,40	49
			м3		8017,26	862,16	37841	4069	48,5	1,01	5
14	62	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	1,4562	144002,16	--	209696	--	8891	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
15	63	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,192432	144002,16	--	27711	--	1175	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	64	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,295228	151678,18	--	44780	--	1899	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-4/4шт/								
17	65	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,48	30471,82	3824,50	75570	9485	14337	10,40	26
			м3		8017,26	862,16	19883	2138	48,5	1,01	2
18	66	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	1,228144	144002,16	--	176855	--	7499	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	67	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,128288	144002,16	--	18474	--	783	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	68	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,196852	151678,18	--	29858	--	1266	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-5/2шт/								
21	69	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,06	30471,82	3824,50	32300	4054	6128	10,40	11
			м3		8017,26	862,16	8498	914	48,5	1,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	70	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	0,817664	144002,16	--	117745	--	4992	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	71	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,047072	144002,16	--	6778	--	287	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	72	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,108888	151678,18	--	16516	--	700	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-6/4шт/								
25	73	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	2,12	30471,82	3824,50	64600	8108	12256	10,40	22
			м3		8017,26	862,16	16997	1828	48,5	1,01	2
26	74	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	1,809764	144002,16	--	260610	--	11050	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	75	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,187936	151678,18	--	28506	--	1209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-7/2шт/								
28	76	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,24	30471,82	3824,50	37785	4742	7169	10,40	13
			м3		8017,26	862,16	9941	1069	48,5	1,01	1
29	77	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,518888	144002,16	--	74721	--	3168	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	78	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,064144	144002,16	--	9237	--	392	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	79	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,099284	151678,18	--	15059	--	639	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			КМ-8/2шт/								
32	80	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1,42	30471,82	3824,50	43270	5431	8209	10,40	15
			м3		8017,26	862,16	11385	1224	48,5	1,01	1
33	81	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 25-28 мм/	0,560128	144002,16	--	80660	--	3420	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	82	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20 мм/	0,064144	144002,16	--	9237	--	392	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	83	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,103692	151678,18	--	15728	--	667	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2218625	73966			201
				Тенге			155054	16674			19
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2218625				
		Материалы -		Тенге			360305				
		Всего заработная плата -		Тенге				171728			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1629300				
			Накладные расходы -	Тенге			180889				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					83288		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					97601		
			Сметная прибыль -	Тенге			191961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2591475				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
			Сметная заработная плата -	Тенге				171728			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2591475				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
			Сметная заработная плата -	Тенге				171728			
			РАЗДЕЛ 7.Ригели монолитные								
36	89	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4,08	37217,26	4003,99	151846	16336	30721	14,40	59

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		10954,80	817,69	44696	3336	48,5	0,96	4
37	90	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20-22 мм/	1,188192	144002,16	--	171102	--	7255	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	91	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,05952	146912,11	--	8744	--	371	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
39	92	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,35616	151678,18	--	54022	--	2291	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	93	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /анкерная пластина/	0,016416	313462,11	847,41	5146	14	1536	198,00	3
			т		158403,96	348,76	2600	6	48,5	0,36	--
41	104	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,04	37217,26	4003,99	75923	8168	15361	14,40	29
			м3		10954,80	817,69	22348	1668	48,5	0,96	2
42	105	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 20-22 мм/	0,583728	144002,16	--	84058	--	3564	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	106	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,035712	146912,11	--	5247	--	222	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	107	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,16704	151678,18	--	25336	--	1074	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	108	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /анкерная пластина/	0,008208	313462,11	847,41	2573	7	768	198,00	2
			т		158403,96	348,76	1300	3	48,5	0,36	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	119	Е11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	2,04	37217,26	4003,99	75923	8168	15361	14,40	29
			м3		10954,80	817,69	22348	1668	48,5	0,96	2
47	120	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	1,040928	144002,16	--	149896	--	6356	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	121	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,035712	146912,11	--	5247	--	222	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	122	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,16704	151678,18	--	25336	--	1074	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
50	123	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /анкерная пластина/	0,010248	201459,31	847,41	2065	9	330	58,00	1
			т		46401,16	348,76	476	4	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			842464	32702			123
				Тенге			93767	6685			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			842464				
		Материалы -		Тенге			187007				
		Всего заработная плата -		Тенге				100452			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			528988				
			Накладные расходы -	Тенге			86505				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48719		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37786		
			Сметная прибыль -	Тенге			74318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1003287				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
			Сметная заработная плата -	Тенге				100452			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1003287				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
			Сметная заработная плата -	Тенге				100452			
			РАЗДЕЛ 8.Диафрагма жесткости								
			ДМ-1 /2шт/								
51	129	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	7,48	30187,54	3334,38	225803	24941	40728	9,80	73
			м3		7554,72	683,63	56509	5114	48,5	0,80	6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	130	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,377952	144002,16	--	54426	--	2308	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	131	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	1,054096	144002,16	--	151792	--	6436	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	132	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	0,9888	146912,11	--	145267	--	6159	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	133	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,12804	151678,18	--	19421	--	823	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56	134	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,04928	151678,18	--	7475	--	317	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ДМ-2 /4шт/								
57	135	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	20	30187,54	3334,38	603751	66688	108899	9,80	196
			м3		7554,72	683,63	151094	13673	48,5	0,80	16
58	136	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,755904	144002,16	--	108852	--	4615	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
59	137	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	3,856448	144002,16	--	555337	--	23546	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	138	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	3,4682	146912,11	--	509521	--	21604	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	139	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,25608	151678,18	–	38842	–	1647	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
62	140	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,1232	151678,18	–	18687	–	792	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ДМ-3 /1шт/								
63	141	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	4,7	30187,54	3334,38	141881	15672	25591	9,80	46
			м3		7554,72	683,63	35507	3213	48,5	0,80	4
64	142	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,21926	144002,16	–	31574	–	1339	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
65	143	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	0,9619536	144002,16	–	138523	–	5873	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
66	144	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	0,69587	146912,11	–	102232	–	4335	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
67	145	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,0517	151678,18	–	7842	–	332	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
68	146	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,02632	151678,18	–	3992	–	169	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ДМ-4 /1шт/								
69	147	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	0,5	30187,54	3334,38	15094	1667	2722	9,80	5
			м3		7554,72	683,63	3777	342	48,5	0,80	–

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	148	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	0,6319	144002,16	–	90995	–	3858	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
71	149	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	0,1599	146912,11	–	23491	–	996	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
72	150	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,0065	151678,18	–	986	–	42	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ДМ-5 /2шт/								
73	151	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	4,6	30187,54	3334,38	138863	15338	25047	9,80	45
			м3		7554,72	683,63	34752	3145	48,5	0,80	4
74	152	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 28 мм/	0,36667	144002,16	–	52801	–	2239	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
75	153	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 16 мм/	2,48215	144002,16	–	357435	–	15155	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
76	154	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 8 мм/	0,12285	151678,18	–	18634	–	790	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
77	155	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,02808	151678,18	–	4259	–	181	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			ДМ-6 /1шт/								
78	156	Е11-060601-0204	Диафрагма жесткости В25. Устройство	0,06	30187,54	3334,38	1811	200	327	9,80	1
			м3		7554,72	683,63	453	41	48,5	0,80	–

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	157	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	0,04636	146912,11	--	6811	--	289	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
80	158	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,00084	151678,18	--	127	--	5	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3576523	124506			366
				Тенге			282093	25527			30
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3576523				
		Материалы -		Тенге			720604				
		Всего заработная плата -		Тенге				307620			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2449320				
			Накладные расходы -	Тенге			307166				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					149196		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					157970		
			Сметная прибыль -	Тенге			310695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4194385				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
			Сметная заработная плата -	Тенге				307620			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4194385				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
			Сметная заработная плата -	Тенге				307620			
	РАЗДЕЛ 10. Развертки наружных стен, перегородок и парапета										
			Наружные стены из стеновых панелей								
81	209	Е11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из стеновых панелей. Монтаж	330	2479,92	1193,45	818373	393840	365280	1,52	502
			м2		1259,37	318,65	415591	105155	60,9	0,30	100
82	211	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг ЗД-1,2,3. Установка	1,90468	313462,11	847,41	597045	1614	178184	198,00	377
			т		158403,96	348,76	301709	664	48,5	0,36	1
83	212	Е11-060301-0404	Болты распорные. Установка	0,013416	28358,30	1477,15	380	20	199	33,10	--
			т		26480,66	423,13	355	6	48,5	0,37	--
84	213	С121-130201-1103 в ценах III квартала 2017 года	Распорный анкер 6/40	1341,6	27,61	--	37042	--	1571	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	214	Е11-070107-0101	Крепежные элементы из арматуры, арматура под оконными проемами. Установка	0,1767708	325449,20	11596,90	57530	2050	20040	170,00	30

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т стальных элементов		152909,90	907,54	27030	160	62,1	1,07	--
86	215	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	0,043632	146912,11	--	6410	--	272	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
87	216	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 6 мм/	0,086	146912,11	--	12634	--	536	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
88	217	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,0471388	146912,11	--	6925	--	294	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1536340	397523			909
				Тенге			744685	105986			101
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			717967				
		Материалы -		Тенге			322177				
		Всего заработная плата -		Тенге				329925			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63011				
			Накладные расходы -	Тенге			201094				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					163711		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37383		
			Сметная прибыль -	Тенге			73525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			992586				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
			Сметная заработная плата -	Тенге				329925			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			818373				
		Материалы -		Тенге			8943				
		Всего заработная плата -		Тенге				520746			
			Накладные расходы -	Тенге			365280				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					317134		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48146		
			Сметная прибыль -	Тенге			94692				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1278345				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
			Сметная заработная плата -	Тенге				520746			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2270931				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1010
			Сметная заработная плата -	Тенге				850671			
	РАЗДЕЛ 12. Монолитные перекрытия										
89	291	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	92,46	29908,90	1108,67	2765377	102508	416358	8,06	745

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		6131,65	267,10	566932	24696	48,5	0,31	29
90	294	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 12 мм/	12,946305	146912,11	--	1901969	--	80643	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
91	295	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	0,03619	146912,11	--	5317	--	225	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
92	296	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /диаметром 10 мм/	7,17972	151678,18	--	1089007	--	46174	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
93	297	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,531194	313462,11	847,41	166509	450	49693	198,00	105
			т		158403,96	348,76	84143	185	48,5	0,36	--
94	298	Е11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,47084	201459,31	847,41	94855	399	15150	58,00	27
			т		46401,16	348,76	21848	164	48,5	0,36	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			6023033	103357			878
				Тенге			672923	25045			29
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6023033				
		Материалы -		Тенге			2250461				
		Всего заработная плата -		Тенге				697968			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2996293				
			Накладные расходы -	Тенге			608244				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					338514		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					269730		
			Сметная прибыль -	Тенге			530502				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7161780				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							907
			Сметная заработная плата -	Тенге				697968			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			7161780				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							907
			Сметная заработная плата -	Тенге				697968			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14196985	732054			2477
				Тенге			1948522	179917			188
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13378612				
		Материалы -		Тенге			3840554				
		Всего заработная плата -		Тенге				1607692			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7666912				
			Накладные расходы -	Тенге			1383899				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					783429		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					600470		
			Сметная прибыль -	Тенге			1181001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15943512				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2063
			Сметная заработная плата -	Тенге				1607692			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			818373				
		Материалы -		Тенге			8943				
		Всего заработная плата -		Тенге				520746			
			Накладные расходы -	Тенге			365280				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					317134		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48146		
			Сметная прибыль -	Тенге			94692				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1278345				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
			Сметная заработная плата -	Тенге				520746			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17221857				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2665
			Сметная заработная плата -	Тенге				2128438			
			Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге			154 997				
			Итого с временными:	Тенге			17 376 854				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х0,7=0,35 %	Тенге			60 819				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			17 437 673				
			Итого по сметному расчету в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			18 482 857				
			НДС 12%	Тенге			2 217 943				
			Итого с НДС	Тенге			20 700 800				
			Кэ=0,970018064	Тенге			20 080 150				
			Всего:	Тенге			20 080 150				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Инженер-Строй"

Д. Бердаулетов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Инженер-Строй"

А. Тажиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

Т. Баймуханов