Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Инжинер-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Жилой Дом №5.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 13 августа 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	253 130 950,00	44 888 392.86							5 386 607,14	50 275 000,00
Итого к оплате:		44 888 392.86							5 386 607,14	50 275 000,00

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____ Г. Утенбаев

Технадзор:

Директор ТОО "Инжинер-Строй"

_____ Д. Бердаулетов

Инженер:

ТОО "Инжинер-Строй"

_____ А. Тажиев

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ Т. Байжуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"

Инженер ТОО "Инжинер-Строй"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование стройки - Строительство 9-ти этажного жилого дома 4-го класса комфортности между улицами №12 и улицы без названия в АДЦ г.Шымкент. Дом№5, №6, №7, №8, №9.

Наименование объекта - Жилой дом №5

Договор подряда	номер	297
	дата	09.11.2017

Номер документа	Дата составления
8	13.08.2018

Отчетный период	
с	по
22.05.2018	13.08.2018

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета 2-1-2. Отопление и вентиляция										
	РАЗДЕЛ 2.Вентиляция										
1	33	Е11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	10,24	3491,36	28,55	35752	292	8941	1,48	15
			м2 поверхности воздуховодов		1141,30	10,33	11687	106	60,4	0,01	--
2	34	Е11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	46,2	3488,25	28,55	161157	1319	35858	1,28	59
			м2 поверхности воздуховодов		987,51	10,33	45623	477	60,4	0,01	--
3	35	Е11-200101-0311	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	88	3237,10	26,65	284865	2345	53781	0,96	85
			м2 поверхности воздуховодов		743,06	9,62	65389	846	60,4	0,01	1
4	36	Е11-200101-0304	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	0,24	3770,47	36,09	905	9	229	1,62	--
			м2 поверхности воздуховодов		1246,53	13,34	299	3	60,4	0,01	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	37	С123-021104-0405 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	45	511,02	--	22996	--	975	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			653894				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
			Сметная заработная плата -	Тенге				124431			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			505674	3965			160
				Тенге			122998	1432			1
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			505674				
		Материалы -		Тенге			355715				
		Всего заработная плата -		Тенге				124431			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22996				
		Сдача и испытание -		Тенге			6046				
			Накладные расходы -	Тенге			99783				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					75156		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24627		
			Сметная прибыль -	Тенге			48437				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			653894				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
			Сметная заработная плата -	Тенге				124431			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			653894				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
			Сметная заработная плата -	Тенге				124431			
	Смета 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение										
	РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование и материалы, устанавливаемые в квартирах										
1	121	Ц13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	237,749	308,26	12,06	73289	2867	22673	0,22	52
			м		182,28	2,18	43336	519	42,8	--	1
2	123	Ц13-080206-1701	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	1663,963	304,93	39,58	507397	65856	188363	0,26	433
			м		215,42	9,33	358447	15530	42,8	0,01	16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			855060				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
			Сметная заработная плата -	Тенге				417833			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			580686	68723			485
				Тенге			401783	16050			16
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			580686				
		Материалы -		Тенге			110180				
		Всего заработная плата -		Тенге				417833			
			Накладные расходы -	Тенге			211036				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					178832		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32204		
			Сметная прибыль -	Тенге			63338				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			855060				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
			Сметная заработная плата -	Тенге				417833			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			855060				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							501
			Сметная заработная плата -	Тенге				417833			
	Исполнительная смета №1.										
	РАЗДЕЛ 1.Включить										
			Перегородки в подвальном этаже								
1	1	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	47,32	2731,60	150,99	129259	7145	33297	1,43	68
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1074,29	35,79	50835	1694	50,8	0,04	2
2	2	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	0,035925	215174,51	--	7730	--	328	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
3	3	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,0436	28358,30	1477,15	1236	64	645	33,10	1
			т		26480,66	423,13	1155	18	48,5	0,37	--
4	4	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0436	151678,18	--	6613	--	280	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
5	5	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,0225	260577,03	1388,52	5863	31	778	56,40	1
			т металлических изделий		44014,00	458,01	990	10	50,8	0,54	--
6	6	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,0225	146912,11	--	3306	--	140	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
7	7	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Монолитные сердечники В15. Устройство**	2,60089	28965,99	3824,50	75337	9947	14870	10,40	27
			м3		8017,26	862,16	20852	2242	48,5	1,01	3
8	8	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,1648	146912,11	--	24211	--	1027	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08905	151678,18	--	13507	--	573	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,25385	13250,18	1022,48	3364	260	1706	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3034	58	48,5	0,20	--
11	11	Е11-060701-0201	Обвязочный ноясВ12,5. Устройство	3,841	25426,41	3013,24	97663	11574	17991	8,25	32
			м3		6516,59	615,74	25030	2365	48,5	0,72	3
12	12	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,13258	146912,11	--	19478	--	826	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	13	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06554	151678,18	--	9941	--	421	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
14	14	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,19812	13250,18	1022,48	2625	203	1331	14,94	3
			т		11952,30	227,53	2368	45	48,5	0,20	--
15	15	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,89	33425,63	2794,41	29749	2487	6003	13,10	12
			м3		9965,83	571,66	8870	509	48,5	0,67	1
16	16	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0586	146912,11	--	8609	--	365	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	17	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02981	151678,18	--	4522	--	192	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,08841	13250,18	1022,48	1171	90	594	14,94	1
			т		11952,30	227,53	1057	20	48,5	0,20	--
			Подготовка бетонная								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	20	4692,01	1154,54	93840	23091	15416	0,85	17
			м3 основания		611,64	468,30	12233	9366	50,8	0,54	11
20	20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	62,5	16707,98	661,24	1044249	41328	78452	1,35	84
			м3		927,81	153,77	57988	9611	48,5	0,18	11
			Обмазка битумом								
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	227	731,08	14,47	165955	3284	28612	0,21	48
			м2 поверхности		177,80	1,70	40360	385	50,8	--	--
			Вязка каркасов								
			Фундаментная плита								
22	22	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	29,2131	13250,18	1022,48	387079	29870	196297	14,94	436
			т		11952,30	227,53	349164	6647	48,5	0,20	6
			Фундаментные балки								
23	23	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	22,61634	13250,18	1022,48	299670	23125	151970	14,94	338
			т		11952,30	227,53	270317	5146	48,5	0,20	5
24	24	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /накладки/	0,39938	144002,16	--	57512	--	2438	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Приямок лифта								
25	25	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,69065	13250,18	1022,48	9151	706	4641	14,94	10
			т		11952,30	227,53	8255	157	48,5	0,20	--
			Колонны монолитные								
			КМ-1/6шт/								
26	26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,57942	13250,18	1022,48	87178	6727	44210	14,94	98
			т		11952,30	227,53	78639	1497	48,5	0,20	1
			КМ-1-1/2шт/								
27	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,19314	13250,18	1022,48	29059	2242	14737	14,94	33
			т		11952,30	227,53	26213	499	48,5	0,20	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КМ-2/2шт/								
28	28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,38534	13250,18	1022,48	31606	2439	16028	14,94	36
			т		11952,30	227,53	28510	543	48,5	0,20	--
			КМ-3/6шт/								
29	29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,4794	13250,18	1022,48	85853	6625	43538	14,94	97
			т		11952,30	227,53	77444	1474	48,5	0,20	1
			КМ-4/4шт/								
30	30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,17736	13250,18	1022,48	68601	5294	34789	14,94	77
			т		11952,30	227,53	61881	1178	48,5	0,20	1
			КМ-5/2шт/								
31	31	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,19746	13250,18	1022,48	42367	3269	21485	14,94	48
			т		11952,30	227,53	38217	728	48,5	0,20	1
			КМ-6/4шт/								
32	32	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,659	13250,18	1022,48	88233	6809	44745	14,94	99
			т		11952,30	227,53	79590	1515	48,5	0,20	1
			КМ-7/2шт/								
33	33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,27414	13250,18	1022,48	30133	2325	15281	14,94	34
			т		11952,30	227,53	27181	517	48,5	0,20	--
			КМ-8/2шт/								
34	34	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,42656	13250,18	1022,48	32152	2481	16305	14,94	36
			т		11952,30	227,53	29003	552	48,5	0,20	--
			Ригели монолитные								
			РМ-1 на отм.+2,700;+5,500;+8,300 /6шт/								
35	35	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,98568	13250,18	1022,48	52811	4075	26782	14,94	60
			т		11952,30	227,53	47638	907	48,5	0,20	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РМ-1 на отм.+11,100;+13,900;+16,700;+19,500;+22,300 /12шт/								
36	36	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	8,01936	13250,18	1022,48	106258	8200	53886	14,94	120
			т		11952,30	227,53	95850	1825	48,5	0,20	2
			РМ-1 на отм.+25,100 /2шт/								
37	37	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,35568	13250,18	1022,48	17963	1386	9109	14,94	20
			т		11952,30	227,53	16203	308	48,5	0,20	--
			РМ-2 на отм.+2,700;+5,500;+8,300 /3шт/								
38	38	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,9638	13250,18	1022,48	26021	2008	13196	14,94	29
			т		11952,30	227,53	23472	447	48,5	0,20	--
			РМ-2 на отм.+11,100;+13,900;+16,700;+19,500;+22,300 /6шт/								
39	39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,9324	13250,18	1022,48	52105	4021	26424	14,94	59
			т		11952,30	227,53	47001	895	48,5	0,20	1
			РМ-2 на отм.+25,100 /1шт/								
40	40	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,66492	13250,18	1022,48	8810	680	4468	14,94	10
			т		11952,30	227,53	7947	151	48,5	0,20	--
			РМ-3 на отм.+2,700;+5,500;+8,300 /3шт/								
41	41	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,10632	13250,18	1022,48	41159	3176	20873	14,94	46
			т		11952,30	227,53	37128	707	48,5	0,20	1
			РМ-3 на отм.+11,100;+13,900;+16,700;+19,500;+22,300 /5шт/								
42	42	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,2184	13250,18	1022,48	82395	6358	41784	14,94	93
			т		11952,30	227,53	74324	1415	48,5	0,20	1
			РМ-3 на отм.+25,100 /1шт/								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	43	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,05184	13250,18	1022,48	13937	1075	7068	14,94	16
			т		11952,30	227,53	12572	239	48,5	0,20	--
44	44	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /накладки/	1,1112	144002,16	--	160015	--	6785	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Диафрагма жесткости								
			ДМ-1 /2шт/								
45	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	6,40676	13250,18	1022,48	84891	6551	43050	14,94	96
			т		11952,30	227,53	76576	1458	48,5	0,20	1
			ДМ-2 /4шт/								
46	46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	19,22584	13250,18	1022,48	254746	19658	129188	14,94	287
			т		11952,30	227,53	229793	4374	48,5	0,20	4
			ДМ-3 /1шт/								
47	47	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,90932	13250,18	1022,48	51799	3997	26269	14,94	58
			т		11952,30	227,53	46725	889	48,5	0,20	1
			ДМ-4 /1шт/								
48	48	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,5966	13250,18	1022,48	21155	1632	10728	14,94	24
			т		11952,30	227,53	19083	363	48,5	0,20	--
			ДМ-5 /2шт/								
49	49	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,9995	13250,18	1022,48	79494	6134	40314	14,94	90
			т		11952,30	227,53	71708	1365	48,5	0,20	1
			ДМ-6 /1шт/								
50	50	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0944	13250,18	1022,48	1251	97	634	14,94	1
			т		11952,30	227,53	1128	21	48,5	0,20	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	51	С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /накладки/	0,3996	144002,16	--	57543	--	2440	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Подвальный этаж. Фундамент под перегородку								
52	52	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01911	13656,15	699,65	261	13	135	16,88	--
			т		12681,10	193,40	242	4	48,5	0,17	--
			Подвальный этаж. Монолитные стены подвала								
53	53	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	9,68462	13250,18	1022,48	128323	9902	65076	14,94	145
			т		11952,30	227,53	115753	2204	48,5	0,20	2
			Подвальный этаж. Монолитное перекрытие на отм.-0,100								
54	54	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	20,89089	13250,18	1022,48	276808	21360	140376	14,94	312
			т		11952,30	227,53	249694	4753	48,5	0,20	4
			Парапет								
55	55	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ)	0,27816	13250,18	1022,48	3686	284	1869	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3325	63	48,5	0,20	--
56	56	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС)	0,30388	13250,18	1022,48	4026	311	2042	14,94	5
			т		11952,30	227,53	3632	69	48,5	0,20	--
57	57	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (ПЕРЕМЫЧКИ)	0,0984	13250,18	1022,48	1304	101	661	14,94	1
			т		11952,30	227,53	1176	22	48,5	0,20	--
			Вентшахты								
58	58	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ)	0,165968	13250,18	1022,48	2199	170	1115	14,94	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		11952,30	227,53	1984	38	48,5	0,20	--
59	59	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (ПОЯС)	0,12028	13250,18	1022,48	1594	123	808	14,94	2
			т		11952,30	227,53	1438	27	48,5	0,20	--
			Монолитные перекрытия								
			На отметке +2,700								
60	60	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	17,66998	13250,18	1022,48	234130	18067	118733	14,94	264
			т		11952,30	227,53	211197	4020	48,5	0,20	4
			На отметке +5,500;+8,300								
61	61	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	34,6146	13250,18	1022,48	458650	35393	232592	14,94	517
			т		11952,30	227,53	413724	7876	48,5	0,20	7
			На отметке +11,100;+13,900;+16,700;+19,500;+22,300								
62	62	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	87,6551	13250,18	1022,48	1161446	89625	588998	14,94	1310
			т		11952,30	227,53	1047680	19944	48,5	0,20	18
			На отметке +25,100								
63	63	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	14,19518	13250,18	1022,48	188089	14514	95384	14,94	212
			т		11952,30	227,53	169665	3230	48,5	0,20	3
			На отметке +26,300								
64	64	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,19267	13250,18	1022,48	2553	197	1295	14,94	3
			т		11952,30	227,53	2303	44	48,5	0,20	--
			На отметке +28,800								
65	65	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,51686	13250,18	1022,48	20099	1551	10193	14,94	23
			т		11952,30	227,53	18130	345	48,5	0,20	--
			На отметке +27,160								
66	66	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	11,19153	13250,18	1022,48	148290	11443	75201	14,94	167
			т		11952,30	227,53	133765	2546	48,5	0,20	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Лестница								
67	67	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	9,38211	13250,18	1022,48	124315	9593	63043	14,94	140
			т		11952,30	227,53	112138	2135	48,5	0,20	2
			Внутренние перегородки толш.140мм								
68	74	Е11-080101-0301	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100	110,3333333	762,39	7,16	84117	790	20532	0,38	42
			м2 поверхности		286,98	3,39	31663	374	50,8	--	--
69	75	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	162	4434,83	1595,38	718442	258451	305248	3,72	603
			м3 кладки		2829,99	373,19	458458	60458	50,8	0,44	71
70	76	Прайс-лист	Газоблоки автоклавного твердения В3,5, D600	162	18532,08	--	3002196	--	127293	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
71	77	С122-050110-0102 в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	6075	41,35	--	251201	--	10651	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
72	78	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /гнутый профиль/. Установка	5,12324	52188,93	5894,56	267376	30199	141609	42,70	219
			т стальных элементов		38407,37	873,62	196770	4476	62,1	1,03	5
73	79	С121-060801-0201 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	5,12324	364882,58	--	1869381	--	79262	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
74	80	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	148,57396	132,37	1,67	19667	248	3723	0,04	6
			м2		34,08	0,34	5064	50	54,2	--	--
75	81	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	8626	95,74	0,54	825845	4629	557735	0,12	1026
			болт		95,20	0,25	821216	2195	60,9	--	3
76	82	С121-130201-1103 в ценах III квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90	1274	27,61	--	35175	--	1491	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	83	С121-130201-0302 в ценах III квартала 2017 года	Болты самонарезающие оцинкованные диаметром резьбы М8х35	249,968	205,76	--	51433	--	2181	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
78	84	Е11-070516-0101 прим.	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных швов пароизолом	883	122,45	1,79	108121	1580	34015	0,06	56
			м шва		50,64	0,85	44716	749	62,1	--	1
79	85	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,05252	260577,03	1388,52	534840	2850	71013	56,40	116
			т металлических изделий		44014,00	458,01	90340	940	50,8	0,54	1
80	86	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,67164	146912,11	--	245584	--	10413	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
81	87	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,38088	151678,18	--	57771	--	2449	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Внутренние перегородки толщ.90мм								
82	88	Е11-080101-0301	Выравнивающий слой из неметно-песчаного раствора М100	90	762,39	7,16	68615	644	16748	0,38	34
			м2 поверхности		286,98	3,39	25828	305	50,8	--	--
83	89	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	339	4434,83	1595,38	1503407	540833	638760	3,72	1261
			м3 кладки		2829,99	373,19	959367	126513	50,8	0,44	149
84	90	Прайс-лист	Газоблоки автоклавного твердения В3,5, D600	339	18532,08	--	6282374	--	266373	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
85	91	С122-050110-0102 в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	12712,5	41,35	--	525662	--	22288	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
86	92	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /гнутый профиль/. Установка	14,46531	52188,93	5894,56	754929	85267	399830	42,70	618
			т стальных элементов		38407,37	873,62	555574	12637	62,1	1,03	15

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	93	С121-060801-0201 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	14,46531	364882,58	--	5278140	--	223793	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
88	94	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	419,49399	132,37	1,67	55528	699	10512	0,04	18
			м2		34,08	0,34	14297	142	54,2	--	--
89	95	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	19080	95,74	0,54	1826701	10240	1233663	0,12	2271
			болт		95,20	0,25	1816461	4855	60,9	--	6
90	96	С121-130201-1103 в ценах III квартала 2017 года	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90	3528	27,61	--	97408	--	4130	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	97	С121-130201-0302 в ценах III квартала 2017 года	Болты самонарезающие оцинкованные диаметром резьбы М8х35	528,768	205,76	--	108799	--	4613	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
92	98	Е11-070516-0101 прим.	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных швов пароизолом	1433	122,45	1,79	175467	2564	55203	0,06	91
			м шва		50,64	0,85	72569	1215	62,1	--	1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41609691				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12475
			Сметная заработная плата -	Тенге				10008875			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			31613130	1412106			12118
				Тенге			9684503	324372			357
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21813063				
		Материалы -		Тенге			2338410				
		Всего заработная плата -		Тенге				7364148			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11030591				
			Накладные расходы -	Тенге			4819909				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3736603		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1083306		
			Сметная прибыль -	Тенге			2130638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28763610				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9169
			Сметная заработная плата -	Тенге				7364148			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9800067				
		Всего заработная плата -		Тенге				2644727			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7147521				
			Накладные расходы -	Тенге			2094453				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1610639		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					483814		
			Сметная прибыль -	Тенге			951562				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12846081				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3305
			Сметная заработная плата -	Тенге				2644727			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41609691				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12475
			Сметная заработная плата -	Тенге				10008875			
			Итого по Ф2 и Исполнительной смете №1 раздел "Включить" (653894+855060+41609691):				43 118 645				
			Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге			388 068				
			Итого с временными:	Тенге			43 506 713				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5х0,7=0,35 %	Тенге			152 273				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			43 658 986				
			Итого по сметному расчету в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			46 275 832				
			НДС 12%	Тенге			5 553 100				
			Итого с НДС	Тенге			51 828 932				
			Кэ=0,970018064	Тенге			50 275 000				
			Всего:	Тенге			50 275 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Инжинер-Строй"

Д. Бердаулетов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Инжинер-Строй"

А. Тажиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

Б. Баймуханов