исполняющего обязанности МИн нИР РК от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 1
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№178/07/23	от 17.07.2023 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с. Арна, г.Конаев, Алматинской области»	29541000,0	26375892,86	29541000,0						3165107,14	29541000,00
Всего:	29541000,0	26375892,86	29541000,0						3165107,14	29541000,00

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
Директор Анаркулов М.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Руководитель Кулаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Курылыс Сапа":
Тыханов Р.Б
М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание пристройки на 02-01-01 Конструкции железобетонные**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 178/07/23** от **17.07.2023** г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ОБЩИЕ										
1	1	Е11-010104-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1050,96	76,24	76,24	80125	80125	0	17078	104980	
						0	22,57	0	23720		7777		
2	2	Е11-010101-0344 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4077,7248	218,92	218,92	892696	892695	0	159847	1136748	
						0	54,45	0	222032		84205		
3	3	Е11-010205-0802 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	$м^3$ грунта	126,1152	1920,62	197,16	242219	24865	0	163483	438158	
						1723,46	76,96	217355	9706		32456		
4	4	Е11-010102-0327 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2140,3	338,06	322,74	723550	690761	1798	150870	944365	
						14,48	83,42	30992	178544		69945		
5	5	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	72770,2	50		3638510				3929591	
											291081		
6	6	Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	2140,3	714,38	711,94	1528988	1523765	257	344545	2023418	
						2,32	221,27	4965	473584		149885		
7	7	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2724,342	37,38	37,38	101836	101836	0	21686	133411	
						0	11,06	0	30131		9889		
8	8	Е11-010104-0411 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2724,342	16,53	16,53	45033	45033	0	9590	58982	
						0	4,89	0	13322		4359		
9	9	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2724,342	115,51	97,84	314689	266549	8445	77344	423390	
						14,57	24,86	39694	67727		31357		
10	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2724,342	246,46	117,45	671441	319974	0	358006	1111804	
						129,01	53,5	351467	145752		82357		
11	11	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	84,258	1323,75	0	111537	0	0	80306	207191	
						1323,75	0	111537	0		15348		
12	12	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ДЛЯ ВП	$м^3$ грунта	2446,2	66,99	66,99	163871	163871	0	34932	214703	
						0	19,83	0	48508		15900		
13	13	Е11-050101-1402 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждение котлованов шпунтовое стальное.Крепление под опоры мостов	т металлоконструкций крепления	0,2385	77707,22	15048,6	18533	3589	2323	13219	34292	
						52920	3064,92	12621	731		2540		
14	14	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П		0,2385	518842		123744		123744		133644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
15	15	Е11-010205-1002 Ктр и Кзм=1,08	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты устойчивые								9900		
				$м^2$ креплений	18,6	6130,02	38,97	114018	725	106882	4847	128374	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ОБЩИЕ			344,69	17,21	6411	320		9509		
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ УЧЕБНЫЙ БЛОК									11023051	
16	16	Е11-110101-1303 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство										
				$м^2$ покрытия	646	6550,43	482,24	4231578	311527	3398813	581077	5197665	
17	17	Е11-060101-0120 Ктр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство			806,87	150,05	521238	96932		385010		
				$м^3$	174,4224998	38415,36	2985,73	6700503	520778	5045173	1133287	8460494	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ УЧЕБНЫЙ БЛОК			6504,62	635,35	1134552	110819		626704		
			Раздел: 3. РАМЫ									13658159	
			ИТОГО:					19702871	4946093	8687435	3150117	24681210	
			В том числе :					2430832	1421828		1828222		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		370218					
			Итого с временными									25051428	
			Зимние удорожания			0,7 %		175360					
			Итого с зимними удорожаниями									25226788	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		504536					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25731324	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									27764098	
			НДС			12 %		3331692					
			Итого с НДС									31095790	
			Условная тендерная скидка 5%									1554790	
			Всего к оплате									29541000	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Анаркулов М.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора
Место печати

ТОО «СуКорылысПроект» авторского надзора
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Генеральный Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

НЭМЕЕВ С.С
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)