Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ТОО «Техно Снаб 2002» ЭКЗЕМПЛЯР

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, ул.Индустриальная, 16/4**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115**	**020740004090**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп. согл. №3 от 27.02.2024г. к договору №178/07/23 от 17.07.2023 г.

Номер документа	Дата составления
AL000000031	10.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с Арна,г.Конаев, Алматинской области"			работа	1	222 929 414,00	222 929 414,00	23 885 294,36
				Итого	1	x	222 929 414,00	23 885 294,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ж. Даулет / Даулетов Ж.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2024

М.П.

исполняющего обязанности МИи иИР РК от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 6
выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационноправовая форма			
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№178/07/23; Доп соглашение №3	от 17.07.2023 г; от 21.12.2023г; от 27.02.2024 г				ТОО"ТехноСнаб 2002"		17	
Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с. Арна, г.Конаев, Алматинской области»	423412184,0	199044119,64	222929414,0						23885294,36	222929414,0
Всего:	**423412184,0**	**199044119,64**	**222929414,0**						**23885294,36**	**222929414,0**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Даулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа".
Тыханов Р.Б
М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки на 02-01-02 Архитектурно-строительная часть работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ ГАЛЛЕРЕЯ ЛИСТ 13										
1	11	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,28	43108,7	6973,59	55179	8927	34790	12227	72799	
						8955,47	1541,93	11463	1974		5393		
2	13	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	20	689,53	35,52	13791	710	2913	9949	25639	
						508,34	20,87	10167	417		1899		
3	14	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	20	1098,53	42,49	21971	850	20241	1281	25112	
						43,97	24,16	879	483		1860		
4	19	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,06	ПОТОЛКИ. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	86,2	249,44	0	21502	0	0	15482	39942	
						249,44	0	21502	0		2958		
5	22	Е11-150403-0706 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. ЗАТИРКА по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20	338,99	1,94	6780	39	944	4653	12348	
						289,85	0,95	5797	19		915		
	22.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	6,4	116				742,4			
6	25	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,06	СТЕНЫ. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	107	249,44	0	26690	0	0	19217	49579	
						249,44	0	26690	0		3672		
7	26	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	154,8	767,47	6,13	118804	949	47161	56833	189688	
						456,68	2,25	70694	348		14051		
8	32	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	10,2	3293,64	246,69	33595	2516	16310	14449	51888	
						1447,95	125,99	14769	1285		3844		
9	33	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	10,2	34956		356551		356551		385075	
											28524		
10	35	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	6,4	1502,57	7,19	9616	46	7447	1931	12471	
						331,72	3,54	2123	23		924		
11	36	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	6,4	1238		7923		7923		8557	Казахстан
											634		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ ГАЛЛЕРЕЯ ЛИСТ 13									873098	
			Раздел: 2. СТЕНЫ УЧЕБНОГО БЛОКА ЛИСТ 18										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	78	Е11-100402-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	159,8	5191,51	39,69	829603	6342	522450	273151	1190975	
						1882,42	16,83	300811	2689		88221		
13	79	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	8,2297	19969		164339		164339		177486	Казахстан
											13147		
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ УЧЕБНОГО БЛОКА ЛИСТ 18									1368461	
			Раздел: 3. КРОВЛЯ ЛИСТ 26 ЧЕРДАК УЧЕБНЫЙ БЛОК										
14	82	Е11-150203-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	200	1435,78	83,18	287156	16637	66262	174790	498902	
						1021,29	71,15	204258	14230		36956		
	82.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	5,28	910				4804,8			
15	96	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	866,8	1466,7	76,32	1271336	66154	504226	659756	2085582	
						808,67	18,66	700955	16174		154490		
16	97	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	133,9206	31059		4159440		4159440		4492195	Казахстан
											332755		
17	98	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм.Устройство	$м^2$ стяжки	695,277	920,94	157,48	640309	109492	289590	247220	958530	
						346,95	39,54	241226	27491		71002		
18	99	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	866,8	261,11	23,44	226330	20318	194874	15117	260759	
						12,85	6,11	11138	5296		19312		
19	100	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	1,022824	23076,3	2074,96	23603	2122	43	20359	47479	
						20959,34	914,22	21438	935		3517		
20	101	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,022824	455717		466118		466118		503407	
											37289		
21	103	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	11,248	50921,02	7035,1	572760	79131	322854	170564	802790	
						15182,64	1480,99	170774	16658		59466		
22	104	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,6090792	353220		215139		215139		232350	
											17211		
23	107	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,549745	88945,31	3637,05	48897	2000	3183	30443	85687	
						79518,24	736,61	43715	405		6347		
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ ЛИСТ 26 ЧЕРДАК УЧЕБНЫЙ БЛОК									9967681	
			Раздел: 4. КРОВЛЯ УЧЕБНЫЙ БЛОК ЛИСТ 32										
24	110	Е11-100210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	8,23	29833,43	2005,23	245529	16503	63311	155700	433327	
						20135,52	885,1	165715	7284		32098		
25	111	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	6,82	141521		965173		965173		1042387	
											77214		
26	112	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,41	141521		199545		199545		215509	
											15964		
27	113	Е11-100114-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,51	180578,62	1964,04	633831	6894	528222	91575	783438	
						28123,85	864,72	98715	3035		58032		
28	114	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	16,22	201941,64	1632,47	3275493	26479	2647942	551675	4133342	
						37057,5	733,67	601073	11900		306174		
29	115	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		27,96	11842,7	87,19	331122	2438	290739	35132	395554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м³ древесины в конструкции			1357,11	39,01	37945	1091		29300		
30	116	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	1040	1922,84	32,41	1999754	33706	184995	1644833	3936151	
						1712,55	6,55	1781052	6812		291564		
31	117	С1224-101-0301	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	1150,24	3633		4178822		4178822		4513128	
											334306		
32	118	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	6240	3		18720		18720		20218	Казахстан
											1498		
33	119	С1215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	8,83	104858		925896		925896		999968	
											74072		
34	120	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м² обработанной поверхности	1040	413,14	4,05	429666	4212	371966	49837	517858	
						51,43	1,81	53487	1882		38355		
35	121	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	141	263,41	18,34	37141	2586	17202	16577	58016	
						123,07	4,72	17353	666		4298		
36	122	С1235-101-0902	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	м²	155,1	293		45444		45444		49080	
											3636		
37	123	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/ШИР.1М	м² изолируемой поверхности	141	557,11	18,34	78553	2586	58614	16577	102740	
						123,07	4,72	17353	666		7610		
38	124	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	14,7	557,11	18,34	8190	269	6111	1728	10711	
						123,07	4,72	1809	69		793		
39	125	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	94,7	2014		190726		190726		205984	
											15258		
40	126	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены.Устройство карнизов	м² стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	105,6	2503,36	39,49	264355	4170	2505	233655	537851	
						2440,15	18,34	257680	1937		39841		
41	127	С1215-204-0402	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	3,38	144859		489623		489623		528793	Казахстан
											39170		
42	128	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м³	3,38	11842,7	87,19	40028	295	35147	4247	47817	
						1357,11	39,01	4587	132		3542		
43	129	Е11-100114-0508 Кзтр и Кэм=1,08	Настил защитный. Устройство по фермам	м² покрытия	7,24	5135,49	42,19	37181	305	33330	3309	43729	
						489,65	18,23	3545	132		3239		
44	130	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	8,2	5278,4	21,2	43283	174	29508	12554	60304	
						1658,62	5,5	13601	45		4467		
45	133	Е11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые.Укладка	м ходов	115,6	69,15	7,32	7994	846	503	6307	15445	
						57,48	3,14	6645	363		1144		
46	134	С1215-203-0304	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	1,107	104858		116078		116078		125364	
											9286		
47	135	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,4624	138824		64192		64192		69327	
											5135		
48	140	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	12546,96	1249,45	25094	2499	1845	19655	48329	
						10374,91	544,46	20750	1089		3580		
49	141	С1215-204-0503	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,334	125068		41773		41773		45115	Казахстан
											3342		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	142	С1215-204-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	$м^3$	0,196	125068		24513		24513		26474	Казахстан
											1961		
51	143	С1215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3 м до 6,5 м,2 сорта ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,242	83758		20269		20269		21891	Казахстан
											1622		
52	144	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,772	11842,7	87,19	9143	67	8028	970	10922	
						1357,11	39,01	1048	30		809		
53	145	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	11,62	1155,04	30,28	13422	352	960	11271	26668	
						1042,18	12,14	12110	141		1975		
54	146	С1224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,363	3704		49497		49497		53457	Казахстан
											3960		
55	147	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	9,3	5278,4	21,2	49089	197	33467	14238	68393	
						1658,62	5,5	15425	51		5066		
56	148	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
57	149	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4001		8002		8002		8642	
											640		
58	150	С1223-101-0201	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	$м^2$	0,4	30371		12148		12148		13120	
											972		
59	151	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	201941,64	1632,47	8482	69	6857	1429	10704	
						37057,5	733,67	1556	31		793		
60	152	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	11842,7	87,19	497	4	437	53	594	
						1357,11	39,01	57	2		44		
			Итого по разделу: 4. КРОВЛЯ УЧЕБНЫЙ БЛОК ЛИСТ 32									19182627	
			Раздел: 6. План подвала на отм.-2.400.										
61	177	Е11-110101-0204 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	30,688	15813,71	2592,24	485291	79550	255905	171982	709855	
						4882,55	1079,36	149836	33123		52582		
62	178	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	61,376	30852,8	11,48	1893621	705	1554399	318206	2388773	
						5515,47	0	338517	0		176946		
63	179	Е11-110101-1501 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные,толщина 30 мм/ 20 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	767,2	1445,06	140,21	1108650	107569	605605	410030	1640174	
						515,48	53,08	395476	40723		121494		
64	180	Е11-110101-1502 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	767,2	280,72	10,37	-215368	-7956	-184627	-25916	-260587	
						29,7	6,24	-22786	-4787		-19303		
65	182	Е11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	764,8	1478,98	9,59	1131124	7335	333958	634027	1906364	
						1032,73	3,53	789832	2700		141213		
66	184	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	850	1631,62	104,71	1386877	89004	300943	856987	2423376	
						1172,86	87,42	996931	74307		179512		
	184.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	23,545	910				21425,95			
67	187	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	6,4	55181		353158		353158		381411	
											28253		
68	188	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	4	5075		20300		20300		21924	
											1624		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	189	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,69	77617,2	6494,1	131173	10975	81679	37168	181808	
						22792,43	1375,71	38519	2325		13467		
70	190	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,20644	353220		72919		72919		78752	
											5833		
			Итого по разделу: 6. План подвала на отм.-2,400.									9471850	
			Раздел: 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА УЧЕБНЫЙ БЛОК										
71	197	Е11-150403-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. ЗАТИРКА по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	140	255,86	1,52	35821	213	6121	23674	64255	
						210,62	0,75	29487	105		4760		
	197.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	40,6	116				4709,6			
72	198	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1100,0	1974,03	110,48	2171433	121528	503239	1317437	3767984	
						1406,06	91,03	1546666	100133		279114		
	198.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	60,94	910				55455,4			
73	199	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	700,0	767,47	6,13	537229	4291	213262	256998	857766	
						456,68	2,25	319676	1575		63539		
74	201	Е11-150203-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	39,7	1435,78	83,18	57000	3303	13153	34696	99032	
						1021,29	71,15	40545	2825		7336		
	201.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	1,0481	910				953,75			
75	202	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	39,7	5080,54	21,62	201697	859	93980	85808	310506	
						2691,66	10,12	106859	402		23001		
76	205	Е11-150201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	821,1	774	1	635531	821	119068	412512	1131886	
						627,99	0	515643	0		83843		
77	206	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	164,22	4334,98	54,1	711890	8884	153948	443693	1248029	
						3343,43	33,85	549058	5559		92446		
78	207	Е11-150203-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	164,22	2406,16	27,61	395140	4534	146208	196826	639324	
						1488,23	9,96	244397	1636		47358		
79	209	Е11-070112-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Швы антисейсмические.Устройство	м шва	18,9	2024,65	14,82	38266	280	3011	41424	86065	
						1850,5	6,93	34974	131		6375		
80	210	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,35	67633		23672		23672		25566	Казахстан
											1894		
81	211	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	6,6	5278,4	21,2	34837	140	23751	10105	48537	
						1658,62	5,5	10947	36		3595		
82	212	Е11-150203-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,9	1435,78	83,18	5600	324	1292	3408	9729	
						1021,29	71,15	3983	277		721		
	212.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	0,103	910				93,69			
			Итого по разделу: 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА УЧЕБНЫЙ БЛОК									8288678	
			Раздел: 8. ПРОЕМЫ										
83	215	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,46	37497		204734		204734		221113	
											16379		
84	216	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	1,89	27378		51744		51744		55884	
											4140		
85	217	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7		3	5075		15225		15225		16443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1218		
86	218	Е11-100501-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м²/Ф-1. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	0,612	4834,95	242,69	2959	148	1310	1419	4728	
						2451,14	124,29	1500	76		350		
87	219	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,612	25501		15607		15607		16856	
											1249		
88	221	С1223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м²	15,54	102401		1591312		1591312		1718617	
											127305		
89	222	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	4	5075		20300		20300		21924	
											1624		
90	224	С1223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	м²	66,57	11316		753306		753306		813570	
											60264		
91	225	С1223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П,ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	м²	23,667	14584		345160		345160		372773	
											27613		
92	226	Е11-100501-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м²/ОК-2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	16,2	4834,95	242,69	78326	3931	34686	37550	125146	
						2451,14	124,29	39708	2013		9270		
93	227	С1223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м²	16,2	26924		436169		436169		471063	
											34894		
94	228	Е11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	18,8	3713,01	249,49	69805	4691	30995	32865	110884	
						1814,85	127,53	34119	2398		8214		
95	229	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	18,8	36727		690468		690468		745705	
											55237		
96	230	Е11-100501-0103 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м²	9,4	5186,86	248,93	48756	2340	24696	20600	74905	
						2310,69	124,29	21720	1168		5549		
97	231	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	м²	9,4	40016		376150		376150		406242	
											30092		
98	232	Е11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	199,092	3293,64	246,69	655737	49114	318348	282024	1012783	
						1447,95	125,99	288275	25084		75022		
99	233	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	199,092	34956		6959460		6959460		7516217	
											556757		
100	235	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	129,9	1502,57	7,19	195184	934	151159	39195	253129	
						331,72	3,54	43090	460		18750		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	236	С1223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	129,9	1238		160816		160816	12865	173681	Казахстан
102	239	С1223-203-0504	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный,с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13,двупольный	$м^2$	17,52	91128		1596563		1596563	127725	1724288	
103	240	С1223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	39,732	26924		1069744		1069744	85580	1155324	
			Итого по разделу: 8. ПРОЕМЫ									17011275	
			Раздел: 9. ПОЛЫ										
104	247	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	288,1	689,53 508,34	35,52 20,87	198654 146453	10234 6013	41968	143318 27358	369330	
105	248	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 К=7	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	288,1	1098,53 43,97	42,49 24,16	316486 12668	12241 6960	291577	18450 26796	361732	
106	251	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	67	1017,9 508,34	35,52 20,87	68199 34059	2380 1398	31761	33330 8122	109651	
107	252	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	67	130,59 6,28	6,07 3,45	-8750 -421	-407 -231	-7922	-613 -749	-10112	
108	255	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	67	1017,9 508,34	35,52 20,87	68199 34059	2380 1398	31761	33330 8122	109651	
109	264	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	239,6	689,53 508,34	35,52 20,87	165211 121798	8510 5000	34903	119191 22752	307154	
110	265	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04 К=7	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	239,6	1098,53 43,97	42,49 24,16	263208 10535	10181 5789	242492	15344 22285	300837	
111	268	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	35,1	1017,9 508,34	35,52 20,87	35728 17843	1247 733	16639	17461 4255	57444	
112	269	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	35,1	130,59 6,28	6,07 3,45	-4584 -220	-213 -121	-4150	-321 -392	-5297	
113	275	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	13,7292	1902		26113		26113	2089	28202	
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ									1628592	
			Раздел: 10. ФАСАД										
114	276	Е11-150203-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатурниваемой поверхности	162,7	1435,78 1021,29	83,18 71,15	233601 166164	13533 11576	53904	142192 30064	405857	
	276.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	$м^2$	4,2953	910				3908,7			
115	278	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	162,7	6393		1040141		1040141	83211	1123352	
116	279	Е11-080701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1478,1	1282,67 756,84	64,53 30,16	1895915 1118685	95381 44579	681848	1081836 238225	3215976	
117	280	Е11-150213-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	1478,1	6414,06 3996,98	36,38 9,53	9480622 5907936	53773 14086	3518913	4737621 1137457	15355700	
			Итого по разделу: 10. ФАСАД									20100885	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					64799935	1123639	44619860	16582601	87893148	
								19056436	515234		6510611		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1318397					
			Итого с временными									89211545	
			Зимние удорожания			0,7 %		624481					
			Итого с зимними удорожаниями									89836026	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1796721					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									91632747	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									98871734	
			НДС			12 %		11864608					
			Итого с НДС									110736342	
			Условная тендерная скидка 5%									5536817	
			Всего к оплате									105199524	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора:

Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора :

Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курманалиев М.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аметов А. К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Оборудование котельной
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование и материалы										
1	1	Ц13-060103-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Каркас и каркасные конструкции котлов . Монтаж оборудования	т	1,206	402149,25 / 131242,84	261338,2 / 73110,55	484992 / 158279	315174 / 88171	11539	150335 / 50826	686153	
2	2	Ц13-110201-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор, масса до 10 кг. Установка	шт.	2	8609,73 / 8559,71	0 / 0	17219 / 17119	0 / 0	100	12840 / 2405	32464	
3	3	Ц13-060103-0705 Кзтр и Кэм=1,06	Горелка , масса 0,5 т. Монтаж оборудования	комплект	2	320925,37 / 315795,2	4148,98 / 787,37	641851 / 631590	8298 / 1575	1962	386231 / 82247	1110329	
4	4	Ц13-070401-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	58426,49 / 54225,36	2147,43 / 485,8	116853 / 108451	4295 / 972	4107	66748 / 14688	198289	
5	5	Е11-180401-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м^3. Установка	бак	1	16822,85 / 15537,66	1189,52 / 441,82	16823 / 15538	1190 / 442	96	15660 / 2599	35082	
6	6	Ц13-060301-0108 Кзтр и Кэм=1,06	ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА. Монтаж оборудования	т	1,3	1899720,73 / 1336439,52	141899,31 / 37180,97	2469637 / 1737371	184469 / 48335	547796	1089281 / 284713	3843631	
7	9	Ц13-121101-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9616,03 / 6980,77	2449,9 / 991,64	9616 / 6981	2450 / 992	185	4863 / 1158	15637	
8	10	ПЕРЕЧЕНЬ	Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,582 МВт, соответствующая требованиям СТ 70755-1910-ТОО-02-2013	компл.	1	24236135 / 24236135		24236135 / 24236135		24236135		24236135	
			Отпускная цена					*24236135*				30157720	
			Сметная стоимость оборудования					27993126	515876	565785	1725958	30157720	
			Итого по разделу: 1. Оборудование и материалы					2675329	140487	24236135	438636		
			ИТОГО:							24236135		5921585	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		88824				6010409	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			0,7 %		42073				6052482	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		121050				6173531	
			Непредвиденные работы и затраты									32812030	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			12 %		3937444				36749473	
			НДС										
			Итого с НДС										

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Условная тендерная скидка 5%									**1837474**	
			Всего к оплате									**34912000**	

Подрядчик

ТОО "Техно Свай 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетов Ж.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора:

Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора :

Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курманалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыканов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Аметов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауыл,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **на 06-04 Выгреб 10 м3 на дополнительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 178/07/23** от **17.07.2023** г. Доп соглашение от 21.12.2023 г

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18	37,38 0	37,38 11,06	673 0	673 199	0	143 65	881	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									881	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
2	2	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,18368	379988		69796		69796	5584	75380	
3	3	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	5,4	30101,49 3054,46	2533,77 595,09	162548 16494	13682 3213	132372	17934 14439	194921	
4	4	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,482	331233		159654		159654	12772	172426	
5	5	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,124	379988		47119		47119	3769	50888	
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									493615	
			Раздел: 3. ПЕРЕКРЫТИЕ										
6	6	Е11-070505-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	4	11096,08 5134,21	1919,63 460,78	44384 20537	7678 1843	16169	26408 5663	76455	
7	7	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	25,6256	10781		276270		276270	22102	298372	Казахстан
8	8	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,23	50921,02 15182,64	7035,1 1480,99	62633 18675	8654 1822	35305	16786 6354	85773	
9	9	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	0,64	58286,78 22639,71	8529,35 1969,9	37304 14489	5459 1261	17355	12899 4016	54219	
10	10	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,111	353220		39207		39207	3137	42344	
11	11	С1214-210-0302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,018	324570		5842		5842	467	6309	
12	12	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013	331233		4306		4306	344	4650	
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕКРЫТИЕ									568122	
			Раздел: 4. Изоляционные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		23	1482,58	17,44	34099	401	18706	12705	50548	
				м² поверхности		651,84	8,15	14992	187		3744		
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		37,58	1210,48	28,22	45490	1060	28442	13509	63719	
				м² поверхности		425,41	4,08	15987	153		4720		
15	15	Е11-080101-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		39,56	2093,37	6,52	82814	258	75273	6150	96081	
				м² поверхности		184,09	1,65	7283	65		7117		
	15.1	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м²	43,516								
16	16	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		20	240,12	3,92	4802	79	2303	2236	7601	
				м³ емкости		121,04	1,83	2421	37		563		
			Итого по разделу: 4. Изоляционные работы									217949	
			ИТОГО:					1076941	37944	928119	108770	1280567	
								110878	8780		94856		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		19209					
			Итого с временными									1299776	
			Зимние удорожания			0,7 %		9098					
			Итого с зимними удорожаниями									1308874	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26177					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1335051	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1440520	
			НДС			12 %		172862					
			Итого с НДС									1613383	
			Условная тендерная скидка 5%									80669	
			Всего к оплате									1532714	

Подрядчик

ТОО "Техно Сервис 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Курылыс Сапа" технического надзора:
Место печати

ТОО «СуКурылысПроект» авторского надзора :
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аметов А. К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки на 02-01-02 Архитектурно-строительная часть дополнительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г

Акт выполненных работ № 4

за июнь 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ УЧЕБНОГО БЛОКА ЛИСТ 18										
1	1	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство связи гнутосварные профили. Монтаж	т конструкций	2,392	131983,51	28417,06	315705	67973	8065	161999	515920	
						100194,84	8863,84	239666	21202		38216		
	1.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	2,392								
2	2	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,392	652165		1559979		1559979		1684777	
											124798		
3	3	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	5,1968	43108,7	6973,59	224027	36240	141247	49643	295564	
						8955,47	1541,93	46540	8013		21894		
4	4	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 днаметром от 6 до 18 мм	т	0,716416	353220		253052		253052		273296	
											20244		
5	6	С1223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	14,553	14584		212241		212241		229220	Казахстан
											16979		
6	7	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	140	527		73780		73780		79682	
											5902		
7	8	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	27	5075		137025		137025		147987	
											10962		
8	9	С1223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	шт.	27	2951		79677		79677		86051	
											6374		
9	10	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	32	538		17216		17216		18593	
											1377		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ УЧЕБНОГО БЛОКА ЛИСТ 18		-							3331090	
			Раздел: 2. КРОВЛЯ ГАЛЛЕРЕЯ ЛИСТ 32										
10	11	Е11-100210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,47	29833,43	2005,23	14022	942	3616	8892	24747	
						20135,52	885,1	9464	416		1833		
11	12	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,76	141521		107556		107556		116160	
											8604		
12	13	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,15	141521		21228		21228		22926	
											1698		
13	14	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,28	201941,64	1632,47	56544	457	45710	9523	71352	
						37057,5	733,67	10376	205		5285		
14	15	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,75	11842,7	87,19	8882	65	7799	942	10610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^3$ древесины в конструкции			1357,11	39,01	1018	29		786		
15	16	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		95	1922,84	32,41	182670	3079	16899	150249	359552	
				$м^2$ кровли		1712,55	6,55	162692	622		26633		
16	17	С1224-101-0301	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		152,69	3633		554723		554723		599101	
				$м^2$							44378		
17	18	С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		1710	3		5130		5130		5540	Казахстан
				шт.							410		
18	19	С1215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		0,81	104858		84935		84935		91730	
				$м^3$							6795		
19	20	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		95	413,14	4,05	39248	385	33978	4552	47304	
				$м^2$ обработанной поверхности		51,43	1,81	4886	172		3504		
20	21	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление металлических ферм из профнонированных труб 40х40х2 мм		0,345	348879,42	86894,02	120363	29978	1889	55836	190295	
				т конструкций		256510,8	4105,19	88496	1416		14096		
21	22	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство		40	5431,58	32,41	217263	1296	147465	56936	296135	
				$м^2$ кровли		1712,55	6,55	68502	262		21936		
	22.1	224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	44,24	3157				139665,68			Казахстан 100%
22	23	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. #Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		22,08	106,33	2,53	2348	55	1358	586	3169	
				$м^2$		42,28	0,43	934	9		235		
			Итого по разделу: 2. КРОВЛЯ ГАЛЛЕРЕЯ ЛИСТ 32									1838621	
			Раздел: 3. Кровля учебного блока										
23	24	С1235-104-0102	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм		1303	1563		2036589		2036589		2199516	Казахстан
				$м^2$							162927		
24	25	С1214-204-0102	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм		35,2	1415		49808		49808		53793	
				$м^2$							3985		
25	26	Е11-120101-2202 Кзтр и Кэм=1,08	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы		96	2142,2	5,67	205651	544	154164	42359	267851	
				м водосточной трубы		530,66	2,24	50943	215		19841		
	26.1	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	0,0576	122				7,03			Казахстан 100%
26	27	Е11-120101-2101 Кзтр и Кэм=1,08	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		6	4179,8	181,53	25079	1090	22571	1377	28572	
				1 воронка		236,4	40,76	1418	245		2116		
			Итого по разделу: 3. Кровля учебного блока									2549732	
			Раздел: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА УЧЕБНЫЙ БЛОК										
27	32	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		262	4053,08	20,18	1061907	5287	567956	397604	1576271	
				$м^2$ потолка		1865,13	8,41	488664	2204		116761		
28	33	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		262	943,41	2,37	247174	621	45227	145109	423665	
				$м^2$ отделываемой поверхности		768,42	0,81	201326	212		31383		
29	34	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах		277,25	4053,08	20,18	1123717	5595	601014	420747	1668020	
				$м^2$ потолка		1865,13	8,41	517108	2332		123557		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	35	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	277,25	943,41 768,42	2,37 0,81	261561 213045	657 225	47859	153555 33209	448325	
31	36	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Ригел. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	55,5	3353,62 1479,36	20,17 8,41	186126 82105	1120 467	102902	66883 20241	273250	
32	37	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Ригел. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	68,8	3353,62 1479,36	20,17 8,41	230729 101780	1388 579	127562	82910 25092	338731	
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА УЧЕБНЫЙ БЛОК									4728262	
			Раздел: 5. Разные работы										
33	40	Е11-090701-0132 Кзтр и Кэм=1,08	Изготовление металлических ферм из профнонированных труб 40х40х2 мм	т конструкций	0,06605	348879,42 256510,8	86894,02 4105,19	23043 16943	5739 271	362	10690 2699	36432	
34	41	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0308	482071		14848		14848	1188	16036	Казахстан
35	42	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0023	437427		1006		1006	80	1086	Казахстан
36	43	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,033	2123		70		70	6	76	Казахстан
37	44	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. #Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	$м^2$	7,06	106,33 42,28	2,53 0,43	751 298	18 3	434	187 75	1013	
38	45	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2272,3	806,82 496,03	6,13 2,25	1833337 1127129	13930 5113	692279	815210 211892	2860439	
			Итого по разделу: 5. Разные работы									2915082	
			Раздел: 6. ПОЛЫ										
39	46	Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	169	22990,29 5652,61	2340,28 825,65	3885359 955291	395507 139535	2534561	926223 384926	5196508	
40	47	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	422,5	1017,9 508,34	35,52 20,87	430063 214774	15008 8818	200282	189157 49538	668758	
41	48	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	422,5	1730		730925		730925	58474	789399	
42	49	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	422,5	783,54 37,69	36,42 20,7	331046 15924	15388 8746	299734	20872 28155	380073	
43	51	СТОО Спектр Трейд	Коммерческое напольное ПВХ покрытие	$м^2$	430,95	4872,32		2099726		2099726	167980	2267706	
44	54	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	489	1017,9 508,34	35,52 20,87	497753 248578	17369 10205	231806	218930 57335	774018	
45	55	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	489	1730		845970		845970	67678	913648	
46	56	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	489	783,54 37,69	36,42 20,7	383151 18430	17809 10122	346911	24157 32587	439895	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	58	СТОО Спектр Трейд	Коммерческое напольное ПВХ покрытие	$м^2$	498,78	4872,32		2430216		2430216		2624635	
											194419		
			Итого по разделу: 6. ПОЛЫ									14054640	
			Раздел: 7. ФАСАД										
48	63	Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой ассетными панелями и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	920	3962,72	17,22	3645702	15843	912355	1959130	6053222	
						2953,81	3,81	2717506	3506		448390		
49	64	С1231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	968	10842		10495056		10495056		11334661	
											839605		
50	65	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	94,76	58760		5568098		5568098		6013546	Казахстан
											445448		
51	66	С1261-105-0701	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/$м^2$	$м^2$	1012	194		196328		196328		212034	
											15706		
			Итого по разделу: 7. ФАСАД									23613463	
			ИТОГО:					43128400	653383	34871187	5974258	53030890	
								7603832	225142		3928232		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		795463					
			Итого с временными									53826353	
			Зимние удорожания			0,7 %		376784					
			Итого с зимними удорожаниями									54203138	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1084063					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55287201	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									59654889	
			НДС			12 %		7158587					
			Итого с НДС									66813476	
			Условная тендерная скидка 5%									3340674	
			Всего к оплате									63472802	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2007"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Курылыс Сапа" технического надзора:

Место печати

ТОО «СуКурылысПроект» авторского надзора :

Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыханов Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Аметов А. К
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 10-2021 "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Здание пристройки на 02-01-01 Конструкции железобетонные на добавляемые работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г

Акт выполненных работ № 5

за июнь 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ УЧЕБНЫЙ БЛОК										
1	1	211-201-0207 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	229	5749,00		1316521,00		1316521,00		1421843,00	Казахстан
											105322,00		
2	2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	124	28830,25	1651,33	3574951,00	204765,00	3131179,00	233270,00	4112879,00	
						1927,48	369,48	239008,00	45816,00		304658,00		
3	3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,021	329247,00		6914,00		6914,00		7467,00	
											553,00		
4	4	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м³	6,32	45329,52	6973,59	286483,00	44073,00	185811,00	60373,00	374604,00	
						8955,47	1541,93	56599,00	9745,00		27748,00		
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ УЧЕБНЫЙ БЛОК					5184869,00	248838,00	4640425,00	293643,00	5916793,00	
								295607,00	55561,00	0,00	438281,00		
			Раздел 2: ПЕРЕКРЫТИЕ ЛИСТ 27										
5	5	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	49,62	50101,91	7035,10	2486057,00	349082,00	1383613,00	752433,00	3497569,00	
						15182,64	1480,99	753363,00	73487,00		259079,00		
6	6	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,3711	353220,00		837520,00		837520,00		904522,00	
											67002,00		
7	7	1107-0505-0104 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м².Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	1	8763,51	1459,66	8764,00	1460,00	3369,00	5048,00	14917,00	
						3934,98	342,78	3935,00	343,00		1105,00		
8	8	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	6,8068	10781,00		73384,00		73384,00		79255,00	Казахстан
											5871,00		
9	9	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	2	54127,90	3777,87	108256,00	7556,00	68815,00	30599,00	149963,00	
						15942,51	870,01	31885,00	1740,00		11108,00		
10	10	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,256	353220,00		90424,00		90424,00		97658,00	
											7234,00		
			Итого по разделу 2: ПЕРЕКРЫТИЕ ЛИСТ 27					3604405,00	358098,00	2457125,00	788080,00	4743884,00	
								789183,00	75570,00	0,00	351399,00		
			ИТОГО по акту					8789274,00	606936,00	7097550,00	1081723,00	10660677,00	
								1084790,00	131131,00	0,00	789680,00		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		159910					
			Итого с временными									10820587	
			Зимние удорожания			0,7 %		75744					
			Итого с зимними удорожаниями									10896331	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		217927					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11114258**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**11992284**	
			НДС			**12 %**		**1439074**					
			Итого с НДС									**13431358**	
			Условная тендерная скидка 5%									**671568**	
			Всего к оплате									**12759790**	

Подрядчик

ТОО "Техно Свай 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора:

Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора :

Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыканов Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аметов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружние сети водопровода канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г

Акт выполненных работ № 6

за июнь 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	179,951296	209,56	209,56	37711	37711	0	6754	48023	
						0	52,12	0	9379		3558		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	5,565504	2536,38	0	14116	0	0	10164	26222	
						2536,38	0	14116	0		1942		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	80,8188845	1323,75	0	106984	0	0	77028	198733	
						1323,75	0	106984	0		14721		
4	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	98,32099	37,38	37,38	3675	3675	0	783	4815	
						0	11,06	0	1087		357		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	98,32099	246,46	117,45	24232	11548	0	12920	40124	
						129,01	53,5	12684	5260		2972		
6	6	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	6,3769255	54,11	54,11	345	345	0	74	452	
						0	16,01	0	102		33		
7	7	Е11-010104-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	6,3769255	46,83	46,83	299	298	0	64	392	
						0	13,86	0	88		29		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									318761	
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОД В1										
8	8	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,128	696166,05	99230,97	89109	12702	4010	76537	178898	
						565606,8	38379,6	72398	4913		13252		
9	9	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	128,512	2123		272831		272831		294657	Казахстан
											21826		
10	10	Е11-220601-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,128	1300465,67	51757,66	166460	6625	108564	50784	234623	
						400551,48	203,8	51271	26		17379		
11	11	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,128	90281,17	0	11556	0	307	11136	24507	
						87879,6	0	11249	0		1815		
12	12	С1241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	0,8	15995		12796		12796		13820	Казахстан
											1024		
13	13	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0084	1480478,41	693862,98	12436	5829	208	8239	22329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Происхождение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	т фасонных частей	0,0046	761887,3	228887,31	6400	1923		1654		
						2882		5764		5764		6225	
15	15	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	1065		2130		2130	461	2300	
16	16	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0046	118048,83	4577,96	543	21	192	170	950	
						71839,44	2139,86	330	10		337		
17	17	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884		151884		151884	70	164035	
18	18	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4905		24525		24525	12151	26487	
19	19	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504		10016		10016	1962	10817	
20	20	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905		9810		9810	801	10595	
21	21	Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	3874,68	270,27	3875	270	499	785	7633	
						3105,65	119,37	3106	119		3193		
22	22	С1244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	76138		76138		76138	565	82229	Казахстан
23	23	Е11-340201-0804 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	1	1004,67	0	1005	0	0	6091	1910	
						1004,67	0	1005	0		764		
24	24	С1261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152037		1520		1520	141	1642	
25	25	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг/МН. Установка	т стальных элементов	0,0012	1144235,17	9861,06	1373	12	1249	122	1630	
						93753,83	2099,1	113	3		136		
26	26	Е11-220601-0503 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	245241,52	54466,56	490	109	153	121	820	
						114518,88	21388,08	229	43		269		
27	27	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	34869,05	13384,03	49514	19006	8198	61	86050	
						15711,97	5743,4	22311	8156		30162		
28	28	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	27613		27613		27613	6374	29822	Казахстан
29	29	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	41283		41283		41283	2209	44586	Казахстан
30	30	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	22126		22126		22126	3303	23896	Казахстан
31	31	С1225-101-0109 #прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9А	шт.	1	22126		22126		22126	1770	23896	Казахстан
32	32	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	3455		3455		3455	1770	3731	Казахстан
33	33	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12795		12795		12795	276	13819	Казахстан
34	34	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	30852,8	11,48	24713	9	20286	1024	31175	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОД В1			5515,47	0	4418	0		4153		
											2309	1343082	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Канализация К1										
35	35	Е11-231401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	36	3281	25,98	118116	935	112424	5098	133071	
						132,14	10,89	4757	392		9857		
36	36	Е11-250210-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,036	1034153,01	842062,39	37230	30314	451	11965	53131	
						179557,56	185674,9	6464	6684		3936		
37	37	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,38	55918,02	15355,73	77167	21191	20113	44390	131282	
						25987,74	6504	35863	8976		9725		
38	38	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	12400		37200		37200		40176	Казахстан
											2976		
39	39	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	9404		28212		28212		30469	Казахстан
											2257		
40	40	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	11848		35544		35544		38388	Казахстан
											2844		
41	41	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3455		10365		10365		11194	Казахстан
											829		
42	42	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	12795		38385		38385		41456	Казахстан
											3071		
43	43	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0291	994397		28937		28937		31252	Казахстан
											2315		
44	44	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	1,5132	96,67	2,3	146	4	85	41	202	
						38,44	0,39	58	1		15		
45	45	Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	0,33	39729,88	3267,48	13111	1078	8852	3183	17598	
						9639	733,67	3181	242		1304		
46	46	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,403	30852,8	11,48	74139	28	60858	12458	93525	
						5515,47	0	13254	0		6928		
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									621744	
			ИТОГО:					1743800	151710	1221904	370632	2283587	
								370191	47404		169155		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		34254				2317841	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		16225				2334066	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		46681				2380747	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2568826	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12 %		308259				2877085	
			Итого с НДС									143854	
			Условная тендерная скидка 5%									2733231	
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Свар 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "КУ Курылыс Сапа" технического надзора:

Место печати

ТОО «СуКурылысПроект» авторского надзора :

Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аметов А. К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : на 04-01 Наружние сети электроснабжения работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г

Акт выполненных работ № 7

за июнь 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети 10кВ										
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4,464	263,19 / 0	263,19 / 67,84	1175 / 0	1175 / 303	0	218 / 111	1504	
2	2	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	1,116	3112,83 / 3112,83	0 / 0	3474 / 3474	0 / 0	0	2501 / 478	6453	
3	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,976	37,38 / 0	37,38 / 11,06	111 / 0	111 / 33	0	24 / 11	146	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,744	1323,75 / 1323,75	0 / 0	985 / 985	0 / 0	0	709 / 136	1830	
5	5	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	31	333,54 / 120,01	213,53 / 99,81	10340 / 3720	6619 / 3094	0	4906 / 1220	16466	
6	6	Ц13-080201-0603 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	26	447,43 / 160,02	227,6 / 90,85	11633 / 4161	5918 / 2362	1555	4696 / 1306	17635	
7	7	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	821,88 / 380,04	384,54 / 145,79	4109 / 1900	1923 / 729	287	1893 / 480	6482	
8	8	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	31	312,45 / 120,01	192,44 / 84,04	9686 / 3720	5965 / 2605	0	4555 / 1139	15380	
9	9	С1243-101-0307	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	км	0,031	4324410		134057		134057	10725	144782	
10	10	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотельный размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,124	51157		6343		6343	507	6850	Казахстан
11	11	Ц13-080201-1815 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2256,01 / 2000,22	111,24 / 48,58	4512 / 4000	222 / 97	289	2950 / 597	8059	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1243-903-7203	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-70/120	шт.	1	17555		17555		17555	1404	18959	
13	13	С1243-903-0702	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-70/120(Б)	шт.	1	29914		29914		29914	2393	32307	
14	16	Е11-330208-0201 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,4	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Демонтаж. Строительные работы	подстанция	1	6479,14 2128,03	4351,11 2048,64	6479 2128	4351 2049	0	3341 786	10606	
15	17	Е12-170101-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	195	135,36 135,09	0,27 0,17	26395 26343	53 33	0	18991 3631	49017	
			Итого по разделу: 1. Сети 10кВ									336476	
			Раздел: 2. Сети 0,4кВ										
16	29	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	77,4144	263,19 0	263,19 67,84	20375 0	20375 5252	0	3781 1932	26088	
17	30	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	19,3536	3112,83 3112,83	0 0	60245 60245	0 0	0	43376 8290	111910	
18	31	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	52,3296	37,38 0	37,38 11,06	1956 0	1956 579	0	416 190	2562	
19	32	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,0824	1323,75 1323,75	0 0	17318 17318	0 0	0	12469 2383	32170	
20	33	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	345,00	333,54 120,01	213,53 99,81	115071 41403	73668 34435	0	54603 13572	183247	
21	34	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	160,00	101,19 40	61,19 28,6	16190 6400	9790 4576	0	7902 1928	26021	
22	37	С1243-113-0654	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	км	0,19	4909918		908335		908335	72666	981001	Казахстан
23	38	С1243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,32	460314		145459		145459	11637	157096	Казахстан
24	41	Ц13-080201-3417 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	40,00	108,11 96,63	1,28 0,6	4324 3865	51 24	408	2800 570	7695	
25	43	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	40,00	1223		48920		48920	3914	52834	Казахстан
26	44	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	359,00	7,97 7,11	0,86 0,4	2861 2553	309 144	0	1942 384	5187	
27	45	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	359	40		14360		14360	1149	15509	
			Итого по разделу: 2. Сети 0,4кВ									1601320	
			Раздел: 3. Опора со светильником наружного освещения (Н=3,5м)-23 компл.										
			ИТОГО:					1622181	132485	1307482	172073	1937796	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					182213	56314		143539		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		29067				1966863	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		13768				1980631	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39613				2020244	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2179843	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			12 %		261581				2441424	
			НДС									122071	
			Итого с НДС									2319353	
			Условная тендерная скидка 5%										
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2007"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Курылыс Сапа" технического надзора:
Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора :
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыханов Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аметов А. К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)