Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, ул.Индустриальная, 16/4** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115** — **020740004090**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №3 от 27.02.2024г. к договору №178/07/23 от 17.07.2023 г.

Номер документа	Дата составления
AL000000040	23.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с Арна,г.Конаев, Алматинской области"			работа	1	258 573 249,00	258 573 249,00	27 704 276,68
				Итого	1	x	258 573 249,00	27 704 276,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Ж. Даулет / Даулетов Ж.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2024

М.П.

исполняющего обязанности МИи нИР РК от 5 августа 2021 г. №420 Приложение №4

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 8
выполненных работ за июль месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№178/07/23; Доп соглашение №3	от 17.07.2023 г; от 21.12.2023г; от 27.02.2024 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НД С	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с. Арна, г.Конаев, Алматинской области»	711050723,0	230868972,32	258573249,0						27704276,68	258573249,0
Всего:	**711050723,0**	**230868972,32**	**258573249,0**						**27704276,68**	**258573249,0**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Даулетов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель Кумашгалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа": Тыханов Р.Б

М.П. (при наличии)

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки на 02-01-01 Конструкции железобетонные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г, №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ПЕРЕКРЫТИЕ ЛИСТ 27										
1	142	Е11-070505-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	38,0107997	8763,51	1459,66	333108	55483	128054	191869	566976	
						3934,98	342,78	149572	13029		41998		
2	143	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	650,7812996	10781		7016073		7016073	561286	7577359	Казахстан
3	144	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0006	353220		212		212	17	229	
4	189	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00492	1144235,17	9861,06	5630	48	5120	556	6681	
						93753,83	2099,1	461	10		495		
5	190	Е11-100107-0105 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	1	51208,33	1050,87	51208	1051	48119	2080	57551	
						2038,07	272,83	2038	273		4263		
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕКРЫТИЕ ЛИСТ 27									8208796	
			ИТОГО:					7406231	56582	7197578	194505	8208796	
			В том числе :					152071	13312		608059		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		123132					
			Итого с временными									8331928	
			Зимние удорожания			0,7 %		58323					
			Итого с зимними удорожаниями									8390251	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		167805					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8558056	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									9234143	
			НДС			12 %		1108097					
			Итого с НДС									10342240	
			Условная тендерная скидка 5 %									517112	
			Всего к оплате									9825128	

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации)
Главный инженер Толкумбеков А.М.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)
Место печати
ТОО "KZ-Құрылыс Сапа" технического надзора
Место печати
ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора
Место печати

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации)
Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)
Место печати
Тыханов Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Саулембаев К.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу.Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Каскелен Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки на 02-01-02 Архитектурно-строительная часть работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г, №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

Акт выполненных работ № 2

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ ГАЛЛЕРЕЯ ЛИСТ 13										
1	15	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических/КЕРАМОГРАНИТ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	20	8867,09	97,06	177342	1941	139198	34977	229305	
	15.1	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	20,4	1810,14	50,35	36203	1007		16986		
						6393				130417,2			
2	16	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	17,8	2442,83	17,13	43482	305	35922	6931	54446	
						407,6	6,64	7255	118		4033		
3	17	Е11-110101-2702 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических/КЕРАМОГРАНИТ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	86,2	8867,09	97,06	764343	8366	599943	150752	988303	
	17.1	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	87,924	1810,14	50,35	156034	4340		73208		
						6393				562098,13			
4	18	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	35,6	2442,83	17,13	86965	609	71844	13862	108893	
						407,6	6,64	14511	236		8066		
5	27	Е11-150405-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	107	418,04	3,62	44730	387	18175	21082	71077	
						244,56	1,73	26168	185		5265		
6	28	Е11-150403-0705 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	8,5	255,86	1,52	2175	13	372	1437	3901	
	28.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,465	210,62	0,75	1790	6		289		
						116				285,94			
7	29	Е11-150203-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	39,3	1728,64	83,96	67936	3299	16845	40485	117095	
						1216,05	71,64	47791	2815		8674		
	29.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	2,075	910				1888,29			
8	30	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	47,8	767,47	6,13	36685	293	14563	17549	58573	
						456,68	2,25	21829	108		4339		
9	31	Е11-150105-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	47,8	619,68	4,46	29621	213	9840	15735	48984	
						409,36	2,13	19567	102		3628		
10	34	С1223-503-0400	Сетка антимоскитная	м²	1,28	5200		6656		6656		7188	
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ ГАЛЛЕРЕЯ ЛИСТ 13								532		
												1687765	
			Раздел: 2. СТЕНЫ УЧЕБНОГО БЛОКА ЛИСТ 18										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	42	Е11-080201-0701 Ктгр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,4548	561061,92	3439,14	255171	1564	207260	43568	322638	
			т металлических изделий			101905,78	1100,5	46347	501		23699		
12	43	Е11-070107-0103 Ктгр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,0078	1144235,17	7861,06	8925	77	8117	882	10592	
			т стальных элементов			93753,83	2099,1	731	16		785		
13	64	Е11-060701-0109 Ктгр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство		5,775	77617,2	6494,1	448240	37503	279110	127010	621269	
				м³		22792,43	1375,71	131627	7945		46020		
			Итого по разделу: 2. СТЕНЫ УЧЕБНОГО БЛОКА ЛИСТ 18									954499	
			Раздел: 3. КРОВЛЯ ЛИСТ 26 ЧЕРДАК УЧЕБНЫЙ БЛОК										
14	80	Е11-080201-0101 Ктгр и Кзм=1,08	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м/ПАРАПЕТ И МАШ ОТДЕЛЕНИЕ.Кладка		38,2499997	38856,7	4387,77	1486269	167832	942421	388552	2024806	
				м³ кладки		9830,47	1092,35	376016	41783		149985		
	80.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	14,535	51157				743566,99			Казахстан 100%
15	81	Е11-080201-0701 Ктгр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки		0,225	561061,92	3439,14	126239	774	102536	21554	159616	
			т металлических изделий			101905,78	1100,5	22929	248		11823		
16	83	Е11-070107-0103 Ктгр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,2429	1144235,17	9861,06	277935	2395	252767	27474	329842	
			т стальных элементов			93753,83	2099,1	22773	510		24433		
17	92	Е11-100107-0106 Ктгр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		2,88	2486,48	120,16	7161	346	1834	4619	12722	
				м²		1729,56	52,64	4981	152		942		
18	94	Е11-100501-0101 Ктгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих		1,8	4834,95	242,69	8703	437	3854	4172	13905	
				м²		2451,14	124,29	4412	224		1030		
19	105	Е11-060701-0201 Ктгр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство		1,178	50921,02	7035,1	59985	8287	33812	17863	84076	
				м³		15182,64	1480,99	17885	1744		6228		
20	106	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,0803413	353220		28378		28378		30648	
				т							2270		
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ ЛИСТ 26 ЧЕРДАК УЧЕБНЫЙ БЛОК									2655615	
			Раздел: 5. КРОВЛЯ ГАЛЛЕРЕЯ ЛИСТ 29										
21	153	Е11-120101-1501 Ктгр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		27,6	1207,83	37,33	33336	1030	23865	7926	44563	
				м² изолируемой поверхности		305,83	6,32	8441	174		3301		
22	161	Е11-120101-1501 Ктгр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		20,5	1207,83	37,33	24761	766	17726	5887	33100	
				м² изолируемой поверхности		305,83	6,32	6270	130		2452		
23	162	Е11-120101-1402 Ктгр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом		1,845	20581,69	2669,44	37973	4925	25909	7744	49374	
				м³ утеплителя		3869,23	692,91	7139	1278		3657		
24	163	Е11-120101-1701 Ктгр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм.Устройство		20,5	920,94	157,48	18879	3229	8538	7289	28261	
				м² стяжки		346,95	39,54	7112	811		2093		
25	164	Е11-120101-1702 Ктгр и Кзм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		20,5	391,67	35,16	8029	721	6913	536	9250	
				м² стяжки		19,28	9,17	395	188		685		
26	165	Е11-060301-0410 Ктгр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование		0,02419	23076,3	2074,96	558	50	1	482	1123	
				т		20959,34	914,22	507	22		83		
27	166	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02419	455717		11024		11024		11906	
				т							882		
			Итого по разделу: 5. КРОВЛЯ ГАЛЛЕРЕЯ ЛИСТ 29									177577	
			Раздел: 6. План подвала на отм.-2,400.										
28	181	Е11-110101-3902 Ктгр и Кзм=1,04	Плинтуса цементные.Устройство		423,8	244,4	1,68	103577	712	16367	81620	200013	
				м плинтусов		204,1	0,78	86498	331		14816		
29	183	Е11-150401-0201 Ктгр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке		764,8	151,58	1,1	115928	841	9055	85168	217187	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² окрашиваемой поверхности			138,64	0,56	106032	428		16091		
	183.1	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	3,824	740				2829,76			
30	185	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковыми по штукатурке		850	151,58	1,1	128843	935	10064	94656	241383	
			м² окрашиваемой поверхности			138,64	0,56	117844	476		17884		
	185.1	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	4,25	740				3145			
31	186	Е11-090403-0402 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м².Установка в бетонных стенах	м²	6,4	4526,07	68,76	28967	440	4217	16909	49546	
						3798,36	30,65	24310	196		3670		
32	191	С1241-701-0205	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	6,4	6069		38842		38842		41949	
											3107		
33	192	С1214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м²	4	1730		6920		6920		7474	
											554		
			Итого по разделу: 6. План подвала на отм.-2.400.									757552	
			Раздел: 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА УЧЕБНЫЙ БЛОК										
34	198	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	26,6000101	1974,03	110,48	52509	2939	12169	31858	91117	
						1406,06	91,03	37401	2421		6749		
	198.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	1,4736	910				1341,01			
35	199	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1572,300011	767,47	6,13	1206693	9639	479017	577254	1926665	
						456,68	2,25	718038	3538		142718		
36	200	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1098,7	619,68	4,46	680842	4900	226178	361681	1125925	
						409,36	2,13	449764	2340		83402		
37	203	Е11-150403-0308 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1238,2	1127,29	4,88	1395810	6043	344158	838781	2413362	
						844,46	2,32	1045610	2873		178771		
	203.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	631,482	116				73251,91			
38	204	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	169,7	5080,54	21,62	862168	3669	401724	366793	1327278	
						2691,66	10,12	456775	1717		98317		
39	208	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,04	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	164,22	619,68	4,46	101764	733	33806	54060	168290	
						409,36	2,13	67225	350		12466		
			Итого по разделу: 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА УЧЕБНЫЙ БЛОК									7052637	
			Раздел: 8. ПРОЕМЫ										
40	213	Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м².Установка в кирпичных стенах	м²	5,46	3924,21	71,7	21426	391	2913	12627	36777	
						3319,02	32,65	18122	178		2724		
41	214	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	1,89	4294,45	67,85	8117	128	1245	4693	13835	
						3567,65	30,65	6743	58		1025		
42	220	Е11-100501-0801 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей	м²	15,54	3582,52	41,09	55672	638	11943	39010	102257	
						2772,89	16,3	43091	253		7575		
43	223	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	90,237	2486,48	120,16	224372	10843	57459	144738	398639	
						1729,56	52,64	156070	4750		29529		
44	238	Е11-100501-0501 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м²	57,252	2409,92	4,04	137973	231	37252	90440	246686	
						1755,21	0	100489	0		18273		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	241	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг/ИМ-1.Установка	т стальных элементов	1,19893	1144235,17	9861,06	1371858	11823	1247631	135607	1678062	
						93753,83	2099,1	112404	2517		120597		
			Итого по разделу: 8. ПРОЕМЫ									2426256	
			Раздел: 9. ПОЛЫ										
46	246	Е11-110101-4003 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	260,3	305,16	3,05	79433	794	45698	31278	119569	
						126,55	1,28	32941	333		8858		
47	249	Е11-110101-2702 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических/КЕРАМОГРАНИТ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	288,1	8913,46	97,06	2567968	27963	2018504	503847	3317561	
						1810,14	50,35	521501	14506		245746		
48	250	Е11-110101-3905 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	157,4	2442,83	17,13	384501	2696	317649	61290	481455	
						407,6	6,64	64156	1045		35664		
49	253	Е11-110101-0403 Ктр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	67	2944,69	21,79	197294	1460	154646	39363	255590	
						614,75	10,26	41188	687		18933		
50	254	Е11-110101-0404 Ктр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	67	1906,19	14,66	127715	983	97094	28298	168494	
						442,37	6,95	29639	466		12481		
51	256	Е11-110101-2702 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	67	4286,27	97,06	287180	6503	159398	117174	436702	
						1810,14	50,35	121279	3373		32348		
52	257	Е11-110101-3904 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	122,9	493,82	2,52	60690	310	4335	52820	122591	
						456,03	1,18	56046	145		9081		
53	258	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	25,0716	1902		47686		47686		51501	
											3815		
54	263	Е11-110101-4003 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	128,8	305,16	3,05	39305	393	22612	15477	59165	
						126,55	1,28	16300	165		4383		
55	266	Е11-110101-2702 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических/КЕРАМОГРАНИТ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	239,6	8913,46	97,06	2135665	23256	1678700	419027	2759068	
						1810,14	50,35	433710	12064		204376		
56	267	Е11-110101-3905 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	146	2442,83	17,13	356653	2501	294643	56851	446585	
						407,6	6,64	59510	969		33081		
57	270	Е11-110101-0403 Ктр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	35,1	2944,69	21,79	103359	765	81016	20622	133900	
						614,75	10,26	21578	360		9919		
58	271	Е11-110101-0404 Ктр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике.Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	35,1	1906,19	14,66	66907	515	50866	14825	88270	
						442,37	6,95	15527	244		6538		
59	272	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	35,1	1017,9	35,52	35728	1247	16639	17461	57444	
						508,34	20,87	17843	733		4255		
60	273	Е11-110101-2702 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	35,1	4286,27	97,06	150448	3407	83505	61385	228780	
						1810,14	50,35	63536	1767		16947		
	273.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	35,802	1902				68095,4			
61	274	Е11-110101-3904 Ктр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	67,3	493,82	2,52	33234	169	2374	28924	67131	
						456,03	1,18	30691	79		4973		
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ									8793806	
			Раздел: 10. ФАСАД										
62	284	Е11-120101-0902 Ктр и Кзм=1,08	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	161,8	1203,17	17,39	194673	2814	115105	71438	287401	
						474,38	5,53	76755	895		21290		
63	285	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0285415	625266		17846		17846		19274	
											1428		
64	286	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,3051	1144235,17	9861,06	349106	3008	317493	34509	414304	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т стальных элементов			93753,83	2099,1	28604	640		30689		
65	287	Е11-120101-2101 Ктр и Кзм=1,08	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	6	4179,8	181,53	25079	1090	22571	1530	28738	
						236,4	40,76	1418	245		2129		
			Итого по разделу: 10. ФАСАД									749717	
			Раздел: 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
66	306	Е11-110101-0204 Ктр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,76	15813,71	2592,24	12018	1970	6338	4259	17579	
						4882,55	1079,36	3711	820		1302		
67	307	Е11-060101-0115 Ктр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	9,6	28708,91	2533,77	275606	24324	221959	31882	332087	
						3054,46	595,09	29323	5713		24599		
68	308	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06825	455717		31103		31103		33591	
											2488		
69	309	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/10 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	18	994,58	35,52	17902	640	8113	8954	29004	
						508,34	20,87	9150	376		2148		
70	310	Е11-110101-1102 Ктр и Кзм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	18	249,52	12,14	-4491	-218	-4047	-329	-5206	
						12,56	6,9	-226	-124		-386		
71	311	Е11-110101-2707 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	60,8	6001,35	193,82	364882	11785	258059	94373	495995	
						1563,14	88,12	95039	5358		36740		
72	312	Е11-090304-0101 Ктр и Кзм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	1,6176	109056,08	36227,6	176409	58602	25565	77970	274729	
						57024,32	12831,86	92243	20757		20350		
73	313	С1222-503-0101	Косоуры	т	1,399008	981243		1372767		1372767		1482588	Казахстан
											109821		
74	314	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,283296	518842		146986		146986		158745	
											11759		
75	315	Е11-150403-1003 Ктр и Кзм=1,04	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	46,9104	787,13	1,52	36925	71	6735	24122	65931	
						642,03	0,75	30118	35		4884		
76	316	Е11-060801-0102 Ктр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,52	78012,43	2750,1	118579	4180	73143	38433	169573	
						27142,13	643,45	41256	978		12561		
77	317	Е11-060801-0106 Ктр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2	86492,16	4271,95	172984	8544	101805	58580	250089	
						31317,84	869,05	62636	1738		18525		
78	318	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1404	455717		63983		63983		69102	
											5119		
79	319	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,01624	353220		5736		5736		6195	
											459		
80	320	Е11-060101-0105 Ктр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны/ОП-1 объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,24	42286,32	2885,01	10149	692	6860	2508	13670	
						10818,58	664	2596	159		1013		
81	321	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0064	455717		2917		2917		3150	
											233		
82	322	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00113	353220		396		396		428	
											32		
83	323	Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,13024	1187464,03	1961,63	154655	256	106079	44074	214627	
						371012,4	864,72	48321	113		15898		
84	324	Е11-070519-0201 Ктр и Кзм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	22	24564	5,39	540408	119	488142	61534	650097	
						2370,35	0	52148	0		48155		
85	325	Е11-060701-0201 Ктр и Кзм=1,08	Поиск в опалубке.Устройство	$м^3$	1,19	50921,02	7035,1	60596	8371	34157	18045	84932	
						15182,64	1480,99	18067	1762		6291		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	326	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0470072	353220		16604		16604		17932	
											1328		
87	327	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0312	490233		15295		15295		16519	
											1224		
88	328	С1214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	12,7	2261		28715		28715		31012	Казахстан
											2297		
89	329	Е11-060501-0106 Ктгр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м³	2,65	43108,7	6973,59	114238	18480	72026	25314	150716	
						8955,47	1541,93	23732	4086		11164		
90	330	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,12402	353220		43806		43806		47311	
											3505		
91	331	Е11-080801-0501 Ктгр и Кзм=1,08	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	4,83	54113,68	2833,14	261369	13684	145758	100194	390488	
						21102,98	1202,5	101927	5808		28925		
92	332	Е11-080201-0701 Ктгр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,10004	561061,92	3439,14	56129	344	45590	9583	70969	
						101905,78	1100,5	10195	110		5257		
93	333	Е11-100404-0101 Ктгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	3,75	3819,29	20,17	14322	76	8699	5021	20890	
						1479,36	8,41	5548	32		1547		
94	365	Е11-060101-0105 Ктгр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство	м³	1	42778,59	2885,01	42779	2885	29075	10449	57486	
						10818,58	664	10819	664		4258		
95	366	Е11-110101-1702 Ктгр и Кзм=1,04	Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм.Устройство	м² покрытия	4,5	3065,07	141,32	13793	636	637	11947	27799	
						2782,29	42,14	12520	190		2059		
96	367	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,09	23593		2123		2123		2293	Казахстан
											170		
97	368	Е11-060401-0102 Ктгр и Кзм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство	м³	2,92	52399,35	3777,87	153006	11031	95423	44674	213494	
						15942,51	870,01	46552	2540		15814		
98	369	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10725	455717		48876		48876		52786	
											3910		
99	370	Е11-060301-0408 Ктгр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,00375	1146808,03	1961,63	4301	7	3886	374	5049	
						108680,4	864,72	408	3		374		
	370.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0038	1036166				3885,62			Казахстан 100%
100	371	Е11-090301-0201 Ктгр и Кзм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,128644	36172,39	15268,86	4653	1965	395	2019	7206	
						17833,07	4917,55	2294	633		534		
101	372	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,0664	446725		29663		29663		32036	Казахстан
											2373		
102	373	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02032	578162		11748		11748		12688	
											940		
103	374	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00992	349794		3470		3470		3748	
											278		
104	375	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,032004	494640		15830		15830		17096	
											1266		
105	376	Е11-090302-0401 Ктгр и Кзм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,266021	44321,44	13703,81	11790	3646	1493	5422	18589	
						25004,38	4536,75	6652	1207		1377		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	377	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000176	349794		62		62	5	67	
107	378	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04386	437427		19186		19186	1535	20721	Казахстан
108	379	С1214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,04596	501374		23043		23043	1843	24886	
109	380	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,188265	446725		84103		84103	6728	90831	Казахстан
110	381	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,04	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	11,445285	116,65	3,15	1335	36	547	522	2006	
						65,75	0,39	753	4		149		
111	382	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	11,445285	193,34	4,6	2213	53	1280	613	3052	
						76,88	0,78	880	9		226		
112	383	Е11-090401-0201 Ктр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м^2 покрытия	9,8	940,2	219,53	9214	2151	1553	4310	14606	
						562,15	75,22	5509	737		1082		
113	384	С1224-101-0301	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	9,8	3633		35603		35603	2848	38451	
			Итого по разделу: 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									5737633	
			ИТОГО:					22532030	554473	15098048	6165229	30993057	
								6879520	179493		2295797		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		464896				31457953	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		220206				31678159	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		633563				32311722	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34864348	
			Итого в текущих ценах 2023 года										
			НДС			12 %		4183722				39048069	
			Итого с НДС									1952403	
			Условная тендерная скидка 5%									37095666	
			Всего к оплате										

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Главный инженер Толгумбаев А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати
ТОО "KZ Құрылыс Сана"
Место печати
ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора
Место печати

Заказчик
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Курмангалиев М.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Тыканов Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Саулембаев К.Б

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу.Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"

Объект: Здание пристройки на 02-01-03 Водопровод канализация работы

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

(наименование)

Форма по предложению
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного раз
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Акт выполненных работ № 3

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы холодной воды (В1,В2)										
1	6	Е11-161101-0101 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	470	128,31	1,54	60306	724	1100	57312	127027	
						124,43	0	58482	0		9409		
2	7	Е11-220701-0101 Ктгр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,47	90281,17	0	42432	0	1129	40890	89988	
						87879,6	0	41303	0		6666		
3	31	Е11-170201-0103 Ктгр и Кзм=1,04	Смесители. Установка	шт.	4	1409,54	0,16	5638	1	143	5385	11905	
						1373,74	0	5495	0		882		
4	32	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукоятечный, с подводками в разъемных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	70	6577		460390		460390	36831	497221	
5	33	С1261-301-0421	Краны водоразборные настенные полипропиленовые из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1358		5432		5432	435	5867	
6	34	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	280	374		104720		104720	8378	113098	
7	35	С1241-228-0103	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с наружной резьбой	шт.	140	1570		219800		219800	17584	237384	
8	36	Е11-290174-0103 Ктгр и Кзм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	28	1762,27	1,35	49344	38	512	53673	111258	
						1742,63	0	48794	0		8241		
9	37	С1241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	9,8	12388		121402		121402	9712	131114	Казахстан
10	38	Е11-160701-0101 Ктгр и Кзм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка/1Б1р/	кран	12	46434	174,49	557208	2093	533919	21463	624965	
						1766,23	58,87	21195	706		46294		
11	39	Е11-161401-0102 Ктгр и Кзм=1,04	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	12	2726,86	41,48	32722	498	173	31614	69483	
						2670,98	17,27	32052	207		5147		
12	40	С1248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	12	24927		299124		299124	23930	323054	
13	41	С1248-305-0103	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4	шт.	24	6046		145104		145104	11608	156712	
14	44	Е11-161101-0101 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	190	128,31	1,54	24379	293	445	23169	51352	
						124,43	0	23642	0		3804		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	45	Е11-220701-0101 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,19	90281,17	0	17163	0	456	16530	36378	
						87879,6	0	16697	0		2695		
16	50	Е11-170801-0101 Ктр = Кзм=1,04	Подогреватели индивидуальные водоводяные. Установка		38	15643,96	625,62	594470	23774	2459	568317	1255810	
						14953,63	307,31	568238	11678		93023		
17	51	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	24	32550		781200				781200	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			32550		781200		781200			
								781200					
18	52	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	9	48523		436707				436707	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			48523		436707		436707			
								436707					
19	53	513-106-0202 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	5	51818		259090				259090	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			51818		259090		259090			
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы холодной воды (В1,В2)					259090					
			Раздел: 2. Сеть К1, бытовая канализация									5319613	
20	54	Е11-160501-0102 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	165	1153,69	4,8	190359	792	1219	184830	405204	
						1141,5	1,54	188348	254		30015		
21	55	С1241-201-0109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м	164,67	7853		1293154		1293154		1396606	Казахстан
											103452		
22	56	Е11-160501-0101 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	250	1195,13	1,97	298783	493	683	291820	637851	
						1190,43	0,67	297608	168		47248		
23	57	С1241-201-0105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм	м	249,5	2198		548401		548401		592273	Казахстан
											43872		
24	58	Е11-160201-0102 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях	м трубопровода	4	16320,47	62,22	65282	249	59890	5151	76068	
						1285,65	28,34	5143	113		5635		
25	59	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	80	212		16960		16960		18317	Казахстан
											1357		
26	60	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	70	65		4550		4550		4914	Казахстан
											364		
27	61	С1241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	80	279		22320		22320		24106	Казахстан
											1786		
28	62	С1241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	210	85		17850		17850		19278	Казахстан
											1428		
29	63	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	319		7018		7018		7579	Казахстан
											561		
30	64	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	94		5640		5640		6091	Казахстан
											451		
31	65	С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	102	79		8058		8058		8703	Казахстан
											645		
32	66	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	488		20984		20984		22663	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	67	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	147		17640		17640	1679	19051	Казахста
34	68	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	583		12826		12826	1411	13852	Казахста
35	69	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	52	162		8424		8424	1026	9098	Казахстан
36	70	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	73	236		17228		17228	674	18606	Казахстан
37	71	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	846		25380		25380	1378	27410	Казахстан
38	72	Е11-290174-0103 Ктр и Кзм=1,08	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	30	1762,27 1742,63	1,35 0	52868 52279	41 0	549	2030 57507 8830	119205	Казахстан
39	73	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	10,5	18227		191384		191384	15311	206695	Казахстан
40	74	С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	956		3824		3824	306	4130	Казахстан
41	75	С1241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	304		608		608	49	657	Казахстан
42	76	Е11-170101-0106 Ктр и Кзм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	35	4381,59 3826,84	126,82 64,54	153356 133940	4439 2259	14978	133475 22947	309777	Казахстан
43	77	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецневидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	35	9913		346955		346955	27757	374712	Казахстан
44	78	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	комплект	35	5326		186410		186410	14913	201323	Казахстан
45	79	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бадэ СБУ	шт.	37	922		34114		34114	2729	36843	Казахстан
46	80	Е11-170301-0101 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	23,0	3382,36 3016,05	83,13 39,71	77794 69369	1912 913	6513	68877 11734	158405	Казахстан
47	81	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	23,0	19691		452893		452893	36231	489124	Казахстан
48	82	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	23,0	14807		340561		340561	27245	367806	Казахстан
49	83	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	23,0	1783		41009		41009	3281	44290	Казахстан
50	84	Е11-170501-0101 Ктр и Кзм=1,04	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2070,98 1759,87	25,89 11,98	4142 3520	52 24	571	3473 609	8224	Казахстан
51	85	С1244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	2	10086		20172		20172	[redacted]	21786	Казахстан
52	86	Е11-160901-0102 Ктр и Кзм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	44800,92 23637,64	1631,85 465,4	44801 23638	1631 465	19531	1614 23621 5474	73896	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	87	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	1	70049		70049		70049	5604	75653	Казахстан
54	88	Е11-160601-0103 Ктр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5599,23 4691,44	391,84 86,91	11198 9383	784 174	1032	9366 1645	22209	
55	89	С1242-101-1304	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	102577		205154		205154	16412	221566	
56	90	С1241-101-0212	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм/ПАТРУБОК/	м	0,2	3407		681		681	55	736	
57	91	С1241-117-0411	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм	шт.	2	878		1756		1756	140	1896	
58	92	Е11-181001-0104 Ктр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2105,89 1750,72	327,94 105,4	2106 1751	328 105	27	1819 314	4239	
59	93	С1242-404-0506	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	31994		31994		31994	2560	34554	
60	94	С1241-113-0112	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х6,0 мм	шт.	2	4064		8128		8128	650	8778	
61	95	С1241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	808		1616		1616	129	1745	
62	96	С1241-101-0212	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	1,4	3407		4770		4770	382	5152	
63	97	Е11-220601-0102 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	911333,14 232770,24	29219,7 142,66	1276 326	41 0	909	323 128	1727	
64	98	Е11-160601-0103 Ктр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5599,23 4691,44	391,84 86,91	5599 4691	392 87	516	4683 823	11105	
65	99	519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч9066р, 31ч9066р ГОСТ 5762-2002 DN 80/76/										
			Отпускная цена	шт.	1	305741		305741				305741	
			Сметная стоимость оборудования			305741		305741		305741			
66	100	Е11-160501-0102 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка					*305741*					
67	101	С1241-201-0109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м трубопровода	4	1153,69 1141,5	4,8 1,54	4615 4566	19 6	30	4481 729	9824	
68	102	Е11-200701-0301 Ктр и Кэм=1,04	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм/100 мм/. Установка над шахтами	м	3,997	7853		31349		31349	2508	33857	Казахстан
69	103	Е11-260101-1701 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	зонт	7	4389,36 694,25	63,84 20,6	30726 4860	447 144	25419	4904 2850	38490	
70	104	С1234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 108 мм	м трубопровода	4	938,24 446,64	109 50,95	3753 1787	436 204	1530	1513 421	5687	
				м	4,4	1594		7014		7014	561	7575	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Сеть К1, бытовая канализация									6515067	
			ИТОГО:					9475893	39476	6036579	1614196	11834680	
			В том числе :					1617106	17507	1782738	744591		
			Стоимость оборудования, всего							1782738		11657160	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		177520				11834680	
			Итого с временными									11917523	
			Зимние удорожания			0,7 %		82843				12155873	
			Итого с зимними удорожаниями									15039762	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		238350				16844533	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									842227	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									16002306	
			НДС			12 %		1804771					
			Итого с НДС										
			Условная тендерная скидка 5%										
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер _____ Шакумбеков А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора
Место печати

ТОО «СуКурылысПроект» авторского надзора
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Курмангалиев М.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

_____ Тыканов Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

_____ Саулембаев К.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ238560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"

Объект: Здание пристройки на 02-01-04 Отопление Вентиляция работы

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

(наименование)

Акт выполненных работ № 4

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г

за июль 2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	E11-180301-0104 Ктр и Кзм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	87	1024,05	20,67	89092	1798	0	86249	189368	
						1003,38	8,22	87294	715		14027		
2	2	C1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	580	3091		1792780		1792780		1936202	Казахстан
											143422		
3	3	C1241-603-0101	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "II"-"M", T до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	308	427		131516		131516		142037	
											10521		
4	4	C1243-907-6008	пр.Заглушка 3/4	шт.	77	84		6468		6468		6985	
											517		
5	5	C1261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,54	7701		11860		11860		12809	
											949		
6	6	E11-160401-0201 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	285,1	1209,31	66,87	344774	19064	10238	315138	712704	
						1106,53	21,39	315472	6098		52792		
7	7	C1241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	174,1	463		80608		80608		87057	
											6449		
8	8	C1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	85,4	646		55168		55168		59581	
											4413		
9	9	C1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	15,4	926		14260		14260		15401	
											1141		
10	10	C1241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	10,2	1155		11781		11781		12723	Казахстан
											942		
11	11	E11-160501-0201 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	516,9	2082,97	18,47	1076661	9547	6048	1039915	2285902	
						2052,75	0,14	1061066	72		169326		
12	12	C1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	511,731	301		154031		154031		166353	Казахстан
											12322		
13	13	E11-161101-0101 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	802	128,31	1,54	102905	1235	1877	97796	216757	
						124,43	0	99793	0		16056		
14	14	C1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,6	708		23081		23081		24927	
											1846		
15	15	E11-160602-0101 Ктр и Кзм=1,04	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении		77	408,61	0,84	31463	65	751	30064	66449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой В 3/4", DN 20	шт.	77	398,02	0,39	30648	30		4922	612224	
17	17	С1245-502-0301	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	шт.	77	7362		566874		566874	45350	964822	
18	18	Е11-160601-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	77	11602		893354		893354	71468	474174	
19	19	С1245-501-0402	Регулятор ограничитель температуры для теплого пола ГОСТ 30815-2002 угловой, DN 15	шт.	77	3083,3 2652,47	127,16 19,62	237414 204240	9792 1511	23383	201636 35124	853970	
20	20	Е11-181101-0105 Ктр и Кзм=1,04	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	шт.	77	10269		790713		790713	63257	54630	
21	21	Е11-180701-0210 Ктр и Кзм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	комплект	77	400,83 261,33	0 0	30864 20122	0 0	10742	19720 4046	333289	
22	22	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	46	3548,71 3025,24	441,04 199,25	163241 139161	20288 9166	3792	145360 24688	186002	
23	23	Е11-160601-0101 Ктр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	46	3744		172224		172224	13778	283273	
24	24	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	46	3083,3 2652,47	127,16 19,62	141832 122014	5850 903	13969	120458 20983	273588	
25	25	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	шт.	46	5507		253322		253322	20266	10001	
26	26	С1241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	10	926		9260		9260	741	2495	Казахстан
27	27	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1155		2310		2310	185	1945	Казахстан
28	28	Е11-260101-1701 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	1	1801		1801		1801	144	405332	
29	29	С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м трубопровода	285,1	938,24 446,64	109 50,95	267492 127337	31076 14526	109079	107816 30024	59774	Казахстан
30	30	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	191,51	289		55346		55346	4428	29524	Казахстан
31	31	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	93,94	291		27337		27337	2187	6275	Казахстан
32	32	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	16,94	343		5810		5810	465	4641	Казахстан
33	33	Е11-160301-0102 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	11,22	383		4297		4297	344		
				м трубопровода	8,9	2189,34 582,86	27,33 10,4	19485 5187	244 93	14054	5174 1973	26632	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-161101-0101 Ктр н Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,9	128,31	1,54	1142	14	21	1085	2405	
						124,43	0	1107	0		178		
35	35	Е11-220701-0101 Ктр н Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0089	90281,17	0	804	0	21	774	1704	
						87879,6	0	782	0		126		
36	36	Е11-130301-1406 Ктр н Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,56	193,34	4,6	108	2	63	30	149	
						76,88	0,78	43	0		11		
37	37	Е11-130301-0406 Ктр н Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,56	116,65	3,15	65	2	27	26	98	
						65,75	0,39	37	0		7		
38	38	Е11-160401-0201 Ктр н Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1209,31	66,87	4837	268	144	4421	9999	
						1106,53	21,39	4426	86		741		
39	39	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	4	536		2144		2144	172	2316	
40	40	Е11-161101-0101 Ктр н Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	128,31	1,54	513	6	9	488	1081	
						124,43	0	498	0		80		
41	41	С1242-207-1301	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2254		9016		9016	721	9737	
42	42	С1242-207-1302	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3308		6616		6616	529	7145	
43	43	С1242-207-1305	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	11374		11374		11374	910	12284	
44	44	С1242-207-1306	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	17642		35284		35284	2823	38107	
45	45	Е11-160602-0201 Ктр н Кзм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	875,59	2,87	1751	6	172	1544	3559	
46	46	С1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м³/ч, DN 20	шт.	2	786,95	0,86	1574	2		264		
47	47	Е11-160602-0202 Ктр н Кзм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	19824		39648		39648	3172	42820	
48	48	С1245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м³/ч, DN 40	шт.	3	1024,48	2,87	3073	9	408	2606	6133	
						885,68	0,86	2657	3		454		
49	49	С1245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м³/ч, DN 50	шт.	1	35626		35626		35626	2850	38476	
50	50	Е11-180701-0102 Ктр н Кзм=1,04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	44670		89340		89340	7147	96487	
51	51	С1245-404-0102	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 50	шт.	1	16375,41	307,93	16375	308	10988	5026	23113	
						5079,03	49,09	5079	49		1712		
52	52	Е11-181001-0104 Ктр н Кзм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	шт.	1	66129		66129		66129	5290	71419	Казахстан
53	53	С1242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	фильтр	1	2105,89	327,94	2106	328	27	1819	4239	
						1750,72	105,4	1751	105		314		
					1	29945		29945		29945		32341	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-181101-0104 Ктр и Кзм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	шт.							2896		
	54.1	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	комплект	7	5134,33	0	35940	0	31693	4162	43310	
55	55	Е11-181101-0102 Ктр и Кзм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	шт	7	606,69	0	4247	0		3208		
56	56	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	комплект	10	4432			0	31024			
57	57	Е11-260101-1002 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	кг	0,544	3351,4	0	33514	0	28895	4527	41084	
58	58	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$ изоляции	0,067	461,9	0	4619	0		3043		
59	59	Е11-260301-0701 Ктр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^3$	0,09648	708		385		385		416	
60	60	С1234-203-0104	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное ИПС-Т-1000 (1400)	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1,97	45685,6	1679,92	3061	113		31		
			Итого по разделу: 1. Отопление	$м^2$	2,2655	32199,77	774,42	2157	52	791	1679	5119	
			Раздел: 2. Вентиляция естественная			745,26	21,51	1468	42		379		
61	61	Е11-200301-0211 Ктр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка			521,96	8,76	1028	17	398	795	2444	
62	62	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	решетка	17	1021		2313			181		
63	63	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	$м^2$ поверхности воздуховодов	4					2313		2498	
64	64	Е11-200301-0211 Ктр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	кг	3	2612,35	48,51	44410	824		185		
65	65	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	решетка	5	1991,02	20,6	33847	350	9738	33514	84158	
66	66	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	$м^2$ поверхности воздуховодов	8	9046,72	60,21	36187	241		6234		
67	67	Е11-200301-0211 Ктр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	кг	6	2528,22	24,64	10113	99	25833	10007	49890	
68	68	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	решетка	8	790		2370		2370	3696		
69	69	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,6	2612,35	48,51	13062	243		190	2560	Казахстан
70	70	Е11-200301-0211 Ктр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	кг	1,2	1991,02	20,6	9955	103	2864	9857	24753	
71	71	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	решетка	8	9046,72	60,21	72374	482		1834		
72	72	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	$м^2$ поверхности воздуховодов	4	2528,22	24,64	20226	197	51666	20014	99779	
73	73	Е11-200301-0211 Ктр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	кг	3	790		4740		4740	7391		
74	74	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	решетка	4	2612,35	48,51	20899	388		379	5119	Казахстан
75	75	С1246-301-0503	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,92	1991,02	20,6	15928	165	4583	15771	39604	
						9046,72	60,21	14475	96		2934		
						2528,22	24,64	4045	39	10333	4003	19956	
						790		948			1478		
										948		1024	Казахстан
						2612,35	48,51	20899	388		76		
						1991,02	20,6	15928	165	4583	15771	39604	
						9046,72	60,21	36187	241		2934		
						2528,22	24,64	10113	99	25833	10007	49890	
						790		2370			3696		
										2370		2560	Казахстан
						2612,35	48,51	10449	194		190		
						1991,02	20,6	7964	82	2291	7886	19802	
						9046,72	60,21	44510	296		1467		
						2528,22	24,64	12439	121	31775	12309	61364	
					3	790		2370			4545		
										2370		2560	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-200301-0211 Кзтр и Кзн=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	шт	13	2012,35	48,51	33961	631	7447	190 25628	64356	
			Итого по разделу: 2. Вентиляция естественная	решетка		1991,02	20,6	25883	268		4767		
			ИТОГО:									566979	
			В том числе :					8364413	104081	5851556	2363075	11585685	
			Стоимость оборудования, всего					2408780	35116		858197		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		173785					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		82316				11759470	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		236836				11841787	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									12078622	
			НДС			12 %		1563940				13032833	
			Итого с НДС									14596773	
			Условная тендерная скидка 5%									729839	
			Всего к оплате									13866935	

Подрядчик

ТОО "Техно Сана 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер проекта Толкумбеков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сана" технический надзор:
Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторский надзор:
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Тыханов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Сатыбалдиев К.Б.

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауұл,д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"

Объект : Здание пристройки на 02-01-05 Электрооборудование и электроосвещение работы
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г
(наименование)

Форма по приложению
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 1

Акт выполненных работ № 5

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29122,61	958,15	29123	958	16222	8892	41056	
						11942,15	408,35	11942	408		3041		
2	2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1948323		1948323				1948323	
			Отпускная цена							1948323			
			Сметная стоимость оборудования			1948323		1948323					
3	3	С1248-404-0422	прим.Сетевое оборудование PoE сплиттер SMI (12В/КОНДЕНСАТОР ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ/					*1948323*					
4	4	Е11-210502-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шт.	3	4463		13389		13389	1071	14460	
5	5	С1247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шкаф	1	5000,61	81,12	5001	81	1079	2789	8413	
						3840,36	33,66	3840	34		623		
6	6	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	10685		10685		10685	855	11540	
7	7	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	8	2093,86	0	16751	0	130	11967	31015	
						2077,6	0	16621	0		2297		
8	8	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
9	9	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	3627		18135		18135	1451	19586	
10	10	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	536		536		536	43	579	
11	11	Е11-210502-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шт.	1	1669		1669		1669	134	1803	
12	12	С1247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шкаф	1	5000,61	81,12	5001	81	1079	2789	8413	
						3840,36	33,66	3840	34		623		
13	13	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	10685		10685		10685	855	11540	
					10	2093,86	0	20939	0	163	14959	38770	
						2077,6	0	20776	0		2872		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
15	15	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3627		7254		7254	580	7834	
16	16	С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	6	4052		24312		24312	1945	26257	
17	17	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3672		3672		3672	294	3966	
18	18	Е11-210502-0108 Ктгр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5000,61 3840,36	81,12 33,66	5001 3840	81 34	1079	2789 623	8413	
19	19	С1247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	10685		10685		10685	855	11540	
20	20	Ц13-080304-0501 Ктгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2093,86 2077,6	0 0	20939 20776	0 0	163	14959 2872	38770	
21	21	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
22	22	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3627		7254		7254	580	7834	
23	23	С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	6	4052		24312		24312	1945	26257	
24	24	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3672		3672		3672	294	3966	
25	25	Е11-210502-0108 Ктгр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5000,61 3840,36	81,12 33,66	5001 3840	81 34	1079	2789 623	8413	
26	26	С1247-201-1006	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	6638		6638		6638	531	7169	
27	27	Ц13-080304-0501 Ктгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	2093,86 2077,6	0 0	12563 12466	0 0	98	8975 1723	23261	
28	28	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
29	29	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3627		18135		18135	1451	19586	
30	30	Ц13-080303-1001 Ктгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9126,06 3807,52	142,91 48,58	9126 3808	143 49	5176	2776 952	12854	
31	31	С1247-208-2721	Пускатель электромагнитный ПМЛ 3160М, 40А 230В	шт.	1	9376		9376		9376	750	10126	
32	32	Ц13-080304-0501 Ктгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2093,86 2077,6	0 0	2094 2078	0 0	16	1496 287	3877	
33	33	С1247-211-0203	Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 24 В, АС	шт.	1	1565		1565		1565	125	1690	
34	34	Ц13-080104-0201 Ктгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	37446,32 26002,86	8898,91 3886,38	37446 26003	8899 3886	2545	21520 4717	63683	
35	35	515-301-0248 РСНБ РК 2022	Устройство (модуль) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	407756		407756				407756	
			Отпускная цена			407756		407756		407756			
			Сметная стоимость оборудования					*407756*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Ц13-080303-1001 Ктгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу										
37	37	С1247-208-2707	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В	шт.	1	9126,86	142,91	9126	143	5176	2776	12854	
38	38	Ц13-080304-0501 Ктгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	3807,52	48,58	3808	49		952		
39	39	С1247-212-0406	прим.Выключатель/ПВ3-16М3/ кнопочный типа ВК-22 AEAL 22 мм, грибок с фиксатором	шт.	2	2791		2791		2791		3014	
40	40	Ц13-080303-1204 Ктгр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2093,86	0	4188	0	33	223		
41	41	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2/ПКЕ-212-1УЗ/, степень защиты IP 54	шт.	2	2077,6	0	4155	0		2992	7754	
42	42	Е11-210202-0201 Ктгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	1792		3584		3584	574		
43	43	С1247-212-0102	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	6834,03	32,88	41004	197	17173	17016	62662	
44	44	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	6	3938,96	0	23634	0		4642		
45	45	С1247-202-0601	Коробка ответвительная/8251УЗ/ для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	65	1098		6588		6588	527	7115	
46	46	Е11-210201-0105 Ктгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	889,999998	433,42	0,48	28172	31	2879	18199	50081	
47	47	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,6319	388,65	0,22	25262	14		3710		
48	48	С1243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0357	475		950		950	76	1026	
49	49	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,051	500		31500		31500	2520	34020	
50	50	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,1836	170		11050		11050	884	11934	
51	51	С1243-202-0503	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	км	0,0051	192,13	2,26	170996	2011	20461	107209	300464	
52	52	С1243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,0867	166,88	0,43	148523	383		22259		
53	53	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,0153	625686		395371		395371	31630	427001	Казахстан
						687961		24560		24560	1965	26525	Казахстан
						1646069		83950		83950	6716	90666	Казахстан
						4049068		743409		743409	59473	802882	Казахстан
						1803935		9200		9200	736	9936	Казахстан
						552600		47910		47910	3833	51743	Казахстан
						110515		1691		1691	135	1826	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-210101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1099	489,17 420,28	4,23 0,13	533195 513118	4611 142	15467	369543 72223	974961	
55	55	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1050,4	88		92435		92435	7395	99830	
56	56	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	50,5	111		5606		5606	448	6054	
57	57	Е11-210101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	180	575,51 556,88	4,3 0,29	103592 100238	774 52	2579	72209 14063	189864	
58	58	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	181,8	172		31270		31270	2502	33772	
59	59	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования	м	20	995,17 271,13	32,24 10,69	19903 5423	645 214	13836	4058 1917	25878	
60	60	С1243-907-4501	прим.Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм/Держатель шин заземления К188У2/	шт.	33,3	735		24475		24475	1958	26433	
61	61	Ц13-080208-0207 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	44	1062,74 348,59	36,14 12,14	46761 15338	1590 534	29832	11428 4655	62844	
62	62	Ц13-080208-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5419,22 1936,62	377,12 145,74	21677 7746	1509 583	13422	5997 2214	29888	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									6192500	
			Раздел: 2. Электроосвещение										
63	63	Е11-210502-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5000,61 3840,36	81,12 33,66	5001 3840	81 34	1079	2789 623	8413	
64	64	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384		7384		7384	591	7975	
65	65	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	2093,86 2077,6	0 0	29314 29086	0 0	228	20942 4021	54277	
66	66	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
67	67	С1247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	3	4626		13878		13878	1110	14988	
68	68	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	536		5360		5360	429	5789	
69	69	Е11-210502-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5000,61 3840,36	81,12 33,66	5001 3840	81 34	1079	2789 623	8413	
70	70	С1247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384		7384		7384	591	7975	
71	71	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2093,86 2077,6	0 0	25126 24931	0 0	195	17950 3446	46522	
72	72	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
73	73	С1247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	4626		18504		18504	1480	19984	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	536		3752		3752	300	4052	
75	75	Е11-210502-0108 Ктр и Кзм=1,08	Щитки групповые пластмассовые массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5000,61 3840,36	81,12 33,66	5001 3840	81 34	1079	2789 623	8413	
76	76	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31/ЩРь-8/	шт.	1	6287		6287		6287	503	6790	
77	77	Ц13-080304-0501 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка										
78	78	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	4	2093,86 2077,6	0 0	8375 8310	0 0	65	5983 1149	15507	
79	79	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2049		2049		2049	164	2213	
80	87	Е11-210401-0401 Ктр и Кзм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	536		1608		1608	129	1737	
81	88	С1248-304-0141	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"	шт.	11	1055,16 1022,88	23,64 9,9	11607 11252	260 109	95	8180 1583	21370	
82	89	С1247-106-0102	прим.Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20/Лампа люминесцентная/	шт.	11	2196		24156		24156	1932	26088	
83	90	С1247-106-0108	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W/Лампа энергосберегающая/	шт.	500	1107		553500		553500	44280	597780	Казахстан
84	91	С1247-213-0202	прим.Стартер 80с-220	шт.	49	646		31654		31654	2532	34186	Казахстан
85	92	Ц13-080103-2904 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	500	97		48500		48500	3880	52380	
86	93	С1248-306-0316	прим.Блок питания Квант-100 18NB/Блок аварийного питания CONVERSION KIT/	шт.	37	3370,2 2000,22	1223,6 534,38	124697 74008	45273 19772	5416	67522 15378	207597	
87	94	С1247-102-0109	прим.СветильникПереносная лампа РВО-42/ офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	37	27510		1017870		1017870	81430	1099300	
88	95	С1247-106-0105	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W	шт.	2	19369		38738		38738	3099	41837	
89	96	Е11-210502-0201 Ктр и Кзм=1,08	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	553		1106		1106	88	1194	Казахстан
90	97	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	2709,66 2438,82	116,09 49,5	5419 4878	232 99	310	3583 720	9722	
91	98	Е11-210202-0201 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	16379		32758		32758	2621	35379	
92	99	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	510	433,42 388,65	0,48 0,22	221044 198212	245 112	22588	142795 29106	392945	
93	100	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	132	500		66000		66000	5280	71280	
94	101	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	326	475		154850		154850	12388	167238	
95	102	С1247-212-0206	Выключатель/брызгозащищенный/ открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	30	500		15000		15000	1200	16200	
					22	1168		25696		25696		27752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	103	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П/У-195/	шт.	378	203		76734		76734	2056	82873	
97	104	С1247-202-0601	Коробка/Л40/ ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	510	170		86700		86700	6139	93636	
98	105	Е11-210301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	шт.	255	593,32	4	151297	1020	11661	6936	271351	
99	106	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1095	543,59	0,83	138615	212		99955		
100	107	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	0,7599	192,13	2,26	210382	2475	25174	20099	369672	
101	108	С1243-107-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	км	0,2601	166,88	0,43	182734	471		131904		
102	109	С1243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,357	428439		325571		325571	27386	351617	Казахстан
103	110	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	км	1095	599409		155906		155906	26046	168379	Казахстан
104	111	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1105,95	489,17	4,23	535641	4632	15538	12473	262451	Казахстан
						470,75	0,13	515471	142		371238	979434	
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение	м		31		34284		34284	72555	37027	
			ИТОГО:								2743	5636162	
			В том числе :					9540430	76216	4932041	1586546	11828662	
			Стоимость оборудования, всего					2176092	27469	2356079	701686		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							2356079			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		177430				12006092	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		84043				12090135	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		241803				12331937	
			Итого в текущих ценах 2023 года: 1,079									13306160	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		1596739				14902900	
			Условная тендерная скидка 5%									745145	
			Всего к оплате									14157755	

Подрядчик

ТОО "Техно Стаф 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Кумбеков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати
ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора:
Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора:
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыданов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сауленбаев К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҮ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки на 02-01-06 Пожарная сигнализация работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

Акт выполненных работ № 6

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	9	2719,1 2700,88	0,25 0	24472 24308	2 0	162	14828 3144	42444	
2	2	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8/Гранит-9/	шт.	1	37081		37081		37081	2966	40047	
3	3	Ц13-080105-0109 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	1	18149,32 16001,76	0 0	18149 16002	0 0	2148	11521 2374	32044	
4	4	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353	1628	21981	
5	5	С1248-306-0303	прим.Блок питания БИРП 12/1,6/Аккумулятор DELTA DT 1207/	шт.	1	10789		10789		10789	863	11652	
6	6	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	54	4068,84 4000,44	2,54 0	219717 216024	137 0	3556	131775 28119	379611	
7	7	С1248-302-0201	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	54	2334		126036		126036	10083	136119	
8	8	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	6	2042,99 2000,22	0,95 0	12258 12001	6 0	251	7321 1566	21145	
9	9	С1248-302-0501	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	6	1153		6918		6918	553	7471	
10	10	Ц13-100701-0113 Кзтр и Кэм=1,06	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	9	2680,2 2585,98	2,07 0	24122 23274	19 0	829	14197 3065	41384	
11	11	С1248-303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.	9	15627		140643		140643	11251	151894	
12	12	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	594	109,22 98,64	0,85 0,1	64877 58592	505 59	5780	47227 8565	115669	
13	13	С1243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,594	355371		211090		211090	16887	227977	
14	14	Е11-210102-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	594	385,79 370,4	4,12 0,06	229159 220018	2448 36	6694	158438 31007	418604	
15	15	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	605,88	101		61194		61194	4896	66090	
16	16	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		2	4068,84	2,54	8138	5	132	4881	14060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С1248-304-0212	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	4000,44	0	8001	0	2890	1041	3121	
18	18	С1248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"/LD-95/	шт.	1	2890		2890		2349	231	2537	
19	19	Е11-210301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	шт.	80	2349		2349		3658	188	77462	
20	20	С1243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	0,0816	541,53	3,18	43322	255	28998	28402	31318	
						492,62	0,47	39410	38		5738		
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация	км		355371		28998		28998	2320	1842630	
			ИТОГО:					1292555	3377	671551	413590	1842630	
			В том числе :					617630	133		136485		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		27639				1870269	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		13092				1883361	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37667				1921029	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2072790	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12 %		248735				2321525	
			Итого с НДС									116076	
			Условная тендерная скидка 5%									2205448	
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Г наб 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора
Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Саурембаев К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл аул.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"

Объект : Здание пристройки на 02-01-07 Видеонаблюдение работы

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

(наименование)

Акт выполненных работ № 7

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-101001-0101 Ктгр и Кзм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	6	6278,09	6,37	37669	38	0	22955	65474	
						6271,72	0	37630	0		4850		
2	2	С1248-402-0211	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном										
3	3	Ц13-100408-0623 Ктгр и Кзм=1,06	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	6	142816		856896		856896	68552	925448	
4	4	С1248-403-0104	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	4853,22	70,5	4853	71	0	2930	8406	
						4782,72	20	4783	20		623		
5	5	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	71557		71557		71557		77282	
6	6	С1248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Т6	шт.	1	112227		112227		112227	5725	121205	
7	7	521-101-0401009 СпрСЦ 11.2022	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	3	29619		88857		88857	8978	95966	
			Отпускная цена	шт.	1	9031		9031			7109	9031	
			Сметная стоимость оборудования			9031		9031		9031			
8	8	521-101-0401024 СпрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black					*9031*					
			Отпускная цена	шт.	1	23414		23414				23414	
			Сметная стоимость оборудования			23414		23414		23414			
9	9	С1248-306-0303	Блок питания/PW408S-12R					*23414*					
10	10	Е11-210201-0201 Ктгр и Кзм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	шт.	2	10789		21578		21578	1726	23304	
11	11	С1243-304-0213	Кабель сетевой UUTP Cat5e PVC 4p 305m	м	385	109,22	0,85	42050	328	3746	27370	74972	
						98,64	0,1	37976	39		5552		
12	12	Е11-210102-0103 Ктгр и Кзм=1,05	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	км	0,385	455204		175254		175254	14020	189274	
13	13	С1243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	385	659,6	8,28	253946	3188	8678	174467	462686	
						628,78	0,61	242080	235		34273		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение	м	396,55	584		231585		231585	18527	250112	
			ИТОГО:									2326574	
								1928917	3623	1570378	227722	2326574	
								322469	293	32445	169935		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							32445			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		34899				2361473	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		16530				2378003	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47560				2425563	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2617182	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12 %		314062				2931244	
			Итого с НДС									146562	
			Условная тендерная скидка 5%									2784682	
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Спец 2002"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора
Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тоханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Саулембаев К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Каппагай Алматинской области"

Объект : Здание пристройки на 02-01-08 Сети Связи работы
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г
(наименование)

Акт выполненных работ № 8

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонная связь										
1	1	Ц13-100203-0101 Ктр и Кэм=1,06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1695,85	0	1696	0	256	879	2781	
						1440,16	0	1440	0		206		
2	2	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели КХ-TS2350	шт.	1	8752		8752		8752	700	9452	
3	3	Е11-210202-0201 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка										
4	4	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	1	433,42	0,48	433	0	44	280	770	
						388,65	0,22	389	0		57		
5	5	Е11-210201-0201 Ктр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	шт.	1	515		515		515	41	556	
6	6	С1243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	м	100	109,22	0,85	10922	85	973	7109	19473	
						98,64	0,1	9864	10		1442		
7	7	Е11-210102-0101 Ктр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	км	0,1	268465		26847		26847	2148	28995	Казахстан
8	8	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	100	385,79	4,12	38579	412	1127	26673	70472	
						370,4	0,06	37040	6		5220		
			Итого по разделу: 1. Телефонная связь	м	103	101		10403		10403	832	11235	
			Раздел: 2. Электрочасофикация									143734	
9	9	Ц13-100702-0601 Ктр и Кэм=1,06	Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования										
10	10	ПЕРЕЧЕНЬ	Часы электрические вторичные стрелочные, 24В ВЧС-03	шт.	5	3898,66	0	19493	0	127	11813	33811	
						3873,24	0	19366	0		2505		
			Отпускная цена	шт.	5	19178,3		95892				95892	
			Сметная стоимость оборудования			19178		95892		95892			
11	11	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П					95892					
12	12	Е11-210201-0201 Ктр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	шт.	2	203		406		406	32	438	
13	13	С1243-301-0703	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	м	150	109,22	0,85	16383	128	1460	10664	29210	
						98,64	0,1	14796	15		2163		
14	14	Е11-210102-0101 Ктр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	км	0,15	117933		17690		17690	1415	19105	Казахстан
				м	150	385,79	4,12	57869	618	1691	40010	105709	
						370,4	0,06	55560	9		7830		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	154,5	101		15605		15605		16853	
			Итого по разделу: 2. Электрочасофикация								1248		
			Раздел: 3. Звонковая сигнализация									301018	
16	16	Ц13-100408-0505 Ктр и Кзм=1,06	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	4	1866,12	0	7464	0	108	4487	12907	
17	17	С1248-401-1100	Звонок электрический/DNS-212D	шт.	4	1839,1	0	7356	0		956		
18	18	С1247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2	42000		168000		168000		181440	
19	19	Е11-210201-0105 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	шт.	2	170		340		340	13440	367	
20	20	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	150	192,13	2,26	28820	340	3448	27	50641	
						166,88	0,43	25032	65		18069		
21	21	Е11-210101-0201 Ктр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	км	0,15	371741		55761		55761	3752	60222	Казахстан
22	22	С1241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	150	489,17	4,23	73376	635	2129	4461	134169	
						470,75	0,13	70613	20		50854		
			Итого по разделу: 3. Звонковая сигнализация	м	151,5	164		24846		24846	9939	26834	
			Раздел: 4. Радиотрансляционная сеть								1988	466580	
23	23	Ц13-100202-0207 Ктр и Кзм=1,06	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	32884,58	3877,53	32885	3877	311	18176	55146	
24	24	С1248-202-0401	Усилитель ITC T-120D, мощность 120W	шт.	1	28696,32	1100,12	28696	1100		4085		
25	25	Ц13-100411-0207 Ктр и Кзм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	12	137372		137372		137372	10990	148362	
26	26	С1248-202-0301	Громкоговоритель рупорный ITC T-710E	шт.	12	3945,27	0	47343	0	3205	26924	80208	
27	27	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	12	3678,2	0	44138	0		5941		
28	28	С1243-905-0202	Коробка /УК-Р	шт.	12	7693		92316		92316	7385	99701	
29	29	Е11-210202-0101 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	204	203		2436		2436	195	2631	
30	30	С1243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, маркиПТПЖ 2х1.2	км	0,18	144		1728		1728	138	1866	
31	31	С1243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки ПТПЖ 2х0,6	км	0,024	317,95	2,3	64862	469	10035	39152	112335	
			Итого по разделу: 4. Радиотрансляционная сеть			266,46	0,09	54358	18		8321		
			ИТОГО:			34942		6290		6290	503	6793	Казахстан
			В том числе :			47824		1148		1148	92	1240	Казахстан
			Стоимость оборудования, всего									508282	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					1066469	6561	595369	255090	1419614	
			Временные здания и сооружения					368647	1242	95892	98052		
			Итого с временными		1,5 %					95892			
			Зимние удорожания					21294		0			
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %							1440908	
			Непредвиденные работы и затраты					10086					
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %							1450995	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079					29020					
												1480014	
												15969,36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		191632				89428	
			Итого с НДС									1699139	
			Условная тендерная скидка 5%										
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2007"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер _____ Толкумбеков А.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Курылыс Сапа" технического надзора

Место печати

ТОО «СуКурылысПроект» авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Курмангалиев М.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

_____ Тыханов Р.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

_____ Сапсембаев К.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауў,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : на 02-01-09 Технологическое оборудование работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г; №3 от 27.02.2024 г

Акт выполненных работ № 9

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1.										
1	1	522-101-1210001 СпрСЦ 11.2022	Стол двухместный ученический 1200х500х580/760, регулируемый по высоте	шт.	104	20408		2122432				2122432	
			Отпускная цена							2122432			
			Сметная стоимость оборудования			20408		2122432					
								2122432					
2	2	522-101-1221003 СпрСЦ 11.2022	Стул ученический регулируемый по высоте, сиденье и спинка из полипропилена	шт.	210	38393		8062530				8062530	
			Отпускная цена							8062530			
			Сметная стоимость оборудования			38393		8062530					
								8062530					
3	3	522-101-1205001 СпрСЦ 11.2022	Стул учителя с тумбой 1350х600х750 мм	шт.	12	147000		1764000				1764000	
			Отпускная цена							1764000			
			Сметная стоимость оборудования			147000		1764000					
								1764000					
4	4	522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022	Стул полумягкий	шт.	11	10512		115632				115632	
			Отпускная цена							115632			
			Сметная стоимость оборудования			10512		115632					
								115632					
5	5	522-101-1245001 СпрСЦ 11.2022	Доска классная настенная 1500х1000	шт.	10	36270		362700				362700	
			Отпускная цена							362700			
			Сметная стоимость оборудования			36270		362700					
								362700					
6	6	522-101-1229006 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для одежды 1000х450х1800мм	шт.	41	49721		2038561				2038561	
			Отпускная цена							2038561			
			Сметная стоимость оборудования			49721		2038561					
								2038561					
7	7	521-101-0402005 СпрСЦ 11.2022	Экран/Экран пластиковый сворачивающийся. Габаритыдм:1800х1200	шт.	9	54151		487359				487359	
			Отпускная цена							487359			
			Сметная стоимость оборудования			54151		487359					
								487359					
8	8	522-101-1219001 СпрСЦ 11.2022	Стул полумягкий	шт.	38	10512		399456				399456	
			Отпускная цена							399456			
			Сметная стоимость оборудования			10512		399456					
								399456					
9	9	521-103-0301002 СпрСЦ 11.2022	Шкаф для документов 800х450х2000	шт.	8	83000		664000				664000	
			Отпускная цена							664000			
			Сметная стоимость оборудования			83000		664000					
								664000					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	522-101-1205001 СпрСЦ 11.2022	**Стол письменный однотумбовый; Габариты, мм:1200х600х750**	шт.	5	147000		735000				735000	
			Отпускная цена							735000			
			Сметная стоимость оборудования			147000		735000					
								735000					
11	11	522-101-1217029 СпрСЦ 11.2022	**Стол письменный 1500х600х750 мм**	шт.	1	31641		31641				31641	
			Отпускная цена							31641			
			Сметная стоимость оборудования			31641		31641					
								31641					
12	12	522-101-1221003 СпрСЦ 11.2022	**Стул Стул подъемно- поворотный регулируемый по высоте, сиденье и спинка из полипропилена**	шт.	2	38393		76786				76786	
			Отпускная цена							76786			
			Сметная стоимость оборудования			38393		76786					
								76786					
13	13	521-101-0605001 СпрСЦ 11.2022	**Вешалка 600х150х600 (5 крючков)**	шт.	2	16491		32982				32982	
			Отпускная цена							32982			
			Сметная стоимость оборудования			16491		32982					
								32982					
14	14	522-101-1242001 СпрСЦ 11.2022	**Стеллаж библиотечный односторонний 920х250х2100**	шт.	2	71570		143140				143140	
			Отпускная цена							143140			
			Сметная стоимость оборудования			71570		143140					
								143140					
15	15	522-101-1242002 СпрСЦ 11.2022	**Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000х320х2250**	шт.	2	59895		119790				119790	
			Отпускная цена							119790			
			Сметная стоимость оборудования			59895		119790					
								119790					
16	16	522-101-1242003 СпрСЦ 11.2022	**Стеллаж библиотечный 1000х320х2250**	шт.	6	49317		295902				295902	
			Отпускная цена							295902			
			Сметная стоимость оборудования			49317		295902					
								295902					
17	17	521-402-0301002 СпрСЦ 11.2022	**Диван, модель "Илья". Длина: 1920 мм, ширина: 840 мм, высота: 720 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух**	шт.	3	121585		364755				364755	
			Отпускная цена							364755			
			Сметная стоимость оборудования			121585		364755					
								364755					
18	18	522-101-1206001 СпрСЦ 11.2022	**Стол однотумбовый 1200х650х750**	шт.	12	41657		499884				499884	
			Отпускная цена							499884			
			Сметная стоимость оборудования			41657		499884					
								499884					
19	19	521-103-0301001 СпрСЦ 11.2022	**Шкаф для документов 1000х340х1200**	шт.	4	39538		158152				158152	
			Отпускная цена							158152			
			Сметная стоимость оборудования			39538		158152					
								158152					
20	20	521-409-0107006 СпрСЦ 11.2022	**Проектор/Графопроектор. 220в, 1ф.0,25квт**	шт.	8	140032		1120256				1120256	
			Отпускная цена							1120256			
			Сметная стоимость оборудования			140032		1120256					
								1120256					
21	21	522-101-1701001 СпрСЦ 11.2022	**Стол/Габариты,мм: 500х400х470-720**	шт.	8	23062		184496				184496	
			Отпускная цена							184496			
			Сметная стоимость оборудования			23062		184496					
								184496					
22	22	521-301-3017 СпрСЦ 11.2022	**Холодильник**	шт.	2	178393		356786				356786	
			Отпускная цена							356786			
			Сметная стоимость оборудования			178393		356786					
								356786					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	522-101-1201001 СпрСЦ 11.2022	**Столик журнальный**	шт.	1	23062		23062				23062	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			23062		23062		23062			
								23062					
24	24	ПЕРЕЧЕНЬ	**Вешалка напольная для одежды на 16 мест Габариты,мм:1250x600x1930**	шт.	15	29908,95		448634				448634	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			29909		448634		448634			
								448634					
25	25	521-101-0603003 СпрСЦ 11.2022	**Шкаф для уборочного инвентаря 600x500x1656**	шт.	3	77704		233112				233112	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			77704		233112		233112			
								233112					
26	26	Ц13-110401-0201 Ктр и Кзм=1,06	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	2	2359,48	684,68	4719	1369	0	2992	8328	
						1674,8	320,04	3350	640		617		
27	27	521-101-0401001 СпрСЦ 11.2022	**Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)**	шт.	2	446339		892678				892678	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			446339		892678		892678			
								892678					
28	28	521-101-0411002 СпрСЦ 11.2022	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3H DMI,DP**	шт.	2	162633		325266				325266	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			162633		325266		325266			
								325266					
29	29	Ц13-110401-0201 Ктр и Кзм=1,06	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	2	2359,48	684,68	4719	1369	0	2992	8328	
						1674,8	320,04	3350	640		617		
30	30	521-305-0101001 СпрСЦ 11.2022	**Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex**	шт.	1	86695		86695				86695	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			86695		86695		86695			
								86695					
31	31	522-101-0225001 СпрСЦ 11.2022	**Многофункциональное устройство МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB**	шт.	1	85791		85791				85791	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			85791		85791		85791			
								85791					
32	32	522-101-1205001 СпрСЦ 11.2022	**Стол с тумбой 1350x600x750 мм**	шт.	2	147000		294000				294000	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			147000		294000		294000			
								294000					
33	33	521-101-0603002 СпрСЦ 11.2022	**Шкаф медицинский двухстворчатый; Габариты,мм: 1000x540x1850**	шт.	2	198270		396540				396540	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			198270		396540		396540			
								396540					
34	34	522-101-1208003 СпрСЦ 11.2022	**Стол размер 1350x600x750 мм/Стол врача; Габариты,мм:1100x640x700**	шт.	2	100000		200000				200000	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			100000		200000		200000			
								200000					
35	35	525-201-0801001 СпрСЦ 11.2022	**Кушетка**	шт.	2	113890		227780				227780	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			113890		227780		227780			
								227780					
36	36	ПЕРЕЧЕНЬ	**Ширма медицинская**	шт.	2	55583		111166				111166	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			55583		111166		111166			
								111166					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Ц13-340108-0201 Ктр и Кэм=1,06	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**		2	18404,23	0	36808	0	26	22437	63985	
				шт.		18391	0	36782	0		4749		
38	38	ПЕРЕЧЕНЬ	**Облучатель бактерицидный настенно- потолочный Габариты,мм:960х70х135, 220в,1ф, 0,1кВтОБН 150**		2	37408,24		74816				74816	
				шт.		37408		74816		74816			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
39	39	525-201-0104001 СпрСЦ 11.2022	**Ростомер 530х300х2150**		1	41405		41405				41405	
				шт.		41405		41405		41405			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
40	40	521-301-0503 СпрСЦ 11.2022	**Весы электронные**		1	8045		8045				8045	
				шт.		8045		8045		8045			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
41	41	522-101-1224003 СпрСЦ 11.2022	**Кресло, модель "FB-85". Высота: 1160 мм, высота спинки: 700 мм, ширина: 480 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина - хром металл + JL; подлокотники - хром 196/506; обивка - сетка, гобелен**		2	44237		88474				88474	
				шт.		44237		88474		88474			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
42	42	521-301-3004002 СпрСЦ 11.2022	**Столик инструментальный медицинский; Габариты,мм:589х450х650**		1	30548		30548				30548	
				шт.		30548		30548		30548			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
43	43	ПЕРЕЧЕНЬ	**Кварц тубусный; 220в,1ф, 1,0кВт ОУФму (УГН-1)**		1	520892,15		520892				520892	
				шт.		520892		520892		520892			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
44	44	522-101-1217030 СпрСЦ 11.2022	**Стол 1200х600х750 мм**		1	22600		22600				22600	
				шт.		22600		22600		22600			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
45	45	521-101-0417003 СпрСЦ 11.2022	**LED Телевизор Kivi 40F740LB, 40"(102 см), Full HD(1920x1080), 3xHDMI, 2xUSB, Wi-Fi, LAN, Smart, BT**		1	153674		153674				153674	
				шт.		153674		153674		153674			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
46	46	522-101-1237001 СпрСЦ 11.2022	**Тумба под телевизор 640х450х561**		1	25319		25319				25319	
				шт.		25319		25319		25319			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
47	47	ПЕРЕЧЕНЬ	**Электросушилка для рук 240X240X230(U-220В, N-1,8кВт)SBN-1800**		15	24615,33		369230				369230	
				шт.		24615		369230		369230			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
48	48	ПЕРЕЧЕНЬ	**Жалюзи вертикальные; Габариты,мм:1100х1900**		4	30173,63		120695				120695	
				шт.		30174		120695		120695			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
49	49	ПЕРЕЧЕНЬ	**Жалюзи вертикальные; Габариты,мм:1600х1900**		18	39613,92		713051				713051	
				шт.		39614		713051		713051			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										
50	50	ПЕРЕЧЕНЬ	**Жалюзи вертикальные; Габариты,мм:1900х1900**		46	43054,77		1980519				1980519	
				шт.		43055		1980519		1980519			
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	521-101-0410002 СпрСЦ 11.2022	Ноутбук HP 16-d0000ur, Core i5 11400-2.7GHz/16.1"FHD/512GB SSD/8GB/GTX 1650, 4GB/WL/BT/Cam/DOS	шт.	11	415758		4573338					
			Отпускная цена									4573338	
			Сметная стоимость оборудования			415758		4573338		4573338			
								4573338					
52	52	522-101-0205003 СпрСЦ 11.2022	Интерактивная доска INTECH SR8287D (без лотка) 87", 10 касаний	шт.	1	154674		154674					
			Отпускная цена									154674	
			Сметная стоимость оборудования			154674		154674		154674			
								154674					
53	53	522-101-0220001 СпрСЦ 11.2022	Крепление для проектора потолочное	шт.	1	10902		10902					
			Отпускная цена									10902	
			Сметная стоимость оборудования			10902		10902		10902			
								10902					
54	54	ПЕРЕЧЕНЬ	3D Принтер; Габ.:490х500х500мм Anet E2	шт.	1	197540,23		197540					
			Отпускная цена									197540	
			Сметная стоимость оборудования			197540		197540		197540			
								197540					
55	55	ПЕРЕЧЕНЬ	Пластик для 3D-принтера	шт.	5	10675,47		53377					
			Отпускная цена									53377	
			Сметная стоимость оборудования			10675		53377		53377			
								53377					
56	56	ПЕРЕЧЕНЬ	Сетевой фильтр питания 6 розеток	шт.	2	4323,12		8646					
			Отпускная цена									8646	
			Сметная стоимость оборудования			4323		8646		8646			
								8646					
57	57	ПЕРЕЧЕНЬ	Набор mBot Ranger Robot Kit в комплекте	компл.	10	223831,87		2238319					
			Отпускная цена									2238319	
			Сметная стоимость оборудования			223832		2238319		2238319			
								2238319					
58	58	521-301-2911 СпрСЦ 11.2022	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	шт.	1	39259		39259					
			Отпускная цена									39259	
			Сметная стоимость оборудования			39259		39259		39259			
								39259					
59	59	521-301-2950 СпрСЦ 11.2022	Набор сверл по металлу	комплект	1	321		321					
			Отпускная цена									321	
			Сметная стоимость оборудования			321		321		321			
								321					
60	60	521-301-2930 СпрСЦ 11.2022	Молоток слесарный 200 г	шт.	5	2446		12230					
			Отпускная цена									12230	
			Сметная стоимость оборудования			2446		12230		12230			
								12230					
61	61	521-301-2935 СпрСЦ 11.2022	Напильник 300 мм круглый	шт.	5	1455		7275					
			Отпускная цена									7275	
			Сметная стоимость оборудования			1455		7275		7275			
								7275					
62	62	ПЕРЕЧЕНЬ	Набор инструментов школьный (в наборе 10 инструментов тонкогубцы, боковые кусачки, рулетка, нож с сегментированным лезвием 18 мм, клейкая лента ПВХ, комплект из 2 мини-отверток)	компл.	5	10410,78		52054					
			Отпускная цена									52054	
			Сметная стоимость оборудования			10411		52054		52054			
								52054					
63	63	ПЕРЕЧЕНЬ	Защитные очки	шт.	5	617,59		3088					
			Отпускная цена									3088	
			Сметная стоимость оборудования			618		3088		3088			
								3088					
64	64	ПЕРЕЧЕНЬ	Отвертка	шт.	5	705,82		3529					
			Отпускная цена									3529	
			Сметная стоимость оборудования			706		3529		3529			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*3529*					
65	65	ПЕРЕЧЕНЬ	**Фартуки**	шт.	5	5293,62		26468				26468	
			Отпускная цена			5294				26468			
			Сметная стоимость оборудования					26468					
66	66	521-301-2927 СпрСЦ 11.2022	**Линейка металлическая 30 см**	шт.	1	213		213				213	
			Отпускная цена			213				213			
			Сметная стоимость оборудования					213					
67	67	ПЕРЕЧЕНЬ	**Штангенциркуль учебный**	шт.	1	5646,53		5647				5647	
			Отпускная цена			5647				5647			
			Сметная стоимость оборудования					5647					
68	68	ПЕРЕЧЕНЬ	**Диспенсер для туалетной бумаги**	компл.	22	8028,66		176631				176631	
			Отпускная цена			8029				176631			
			Сметная стоимость оборудования					176631					
69	69	ПЕРЕЧЕНЬ	**Дозатор жидкого мыла**	шт.	10	5381,85		53819				53819	
			Отпускная цена			5382				53819			
			Сметная стоимость оборудования					53819					
70	70	ПЕРЕЧЕНЬ	**Диспенсер для бумажных полотенец**	шт.	10	8558,02		85580				85580	
			Отпускная цена			8558				85580			
			Сметная стоимость оборудования					85580					
71	71	ПЕРЕЧЕНЬ	**Ведро мусорное педальное**	шт.	10	8646,25		86463				86463	
			Отпускная цена			8646				86463			
			Сметная стоимость оборудования					86463					
72	72	521-108-0502001 СпрСЦ 11.2022	**Тележка для уборочного инвентаря**	шт.	3	139128		417384				417384	
			Отпускная цена			139128				417384			
			Сметная стоимость оборудования					417384					
73	73	ПЕРЕЧЕНЬ	**Багор пожарный**	шт.	2	3617,31		7235				7235	
			Отпускная цена			3617				7235			
			Сметная стоимость оборудования					7235					
74	74	ПЕРЕЧЕНЬ	**Бочка для воды 200 л**	шт.	2	14381		28762				28762	
			Отпускная цена			14381				28762			
			Сметная стоимость оборудования					28762					
75	75	ПЕРЕЧЕНЬ	**Ведро 12л.**	шт.	4	2205,67		8823				8823	
			Отпускная цена			2206				8823			
			Сметная стоимость оборудования					8823					
76	76	ПЕРЕЧЕНЬ	**Лом**	шт.	2	8205,11		16410				16410	
			Отпускная цена			8205				16410			
			Сметная стоимость оборудования					16410					
77	77	С1248-305-0103	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 4**	шт.	9	6046		54414		54414		58767	
78	78	С1248-305-0202	**Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 3**	шт.	1	13800		13800		13800	4353	14904	
79	79	521-301-3415 СпрСЦ 11.2022	**Малалопата**	шт.	4	3054		12216			1104	12216	
			Отпускная цена			3054				12216			
			Сметная стоимость оборудования					12216					
80	80	ПЕРЕЧЕНЬ	**Топор**	шт.	2	4323,12		8646				8646	
			Отпускная цена			4323				8646			
			Сметная стоимость оборудования					8646					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	ПЕРЕЧЕНЬ	Ящик с песком 3 м³	шт.	2	90432,67		180865				180865	
			Отпускная цена							180865			
			Сметная стоимость оборудования			90433		180865					
			Итого по разделу 1					180865					
			ИТОГО:									36234258	
			В том числе :					36194406	2738	68240	28421	36234258	
			Стоимость оборудования, всего					43482	1280	36079946	11431		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							36079946		154312	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2315		0			
			Итого с временными									156627	
			Зимние удорожания			0,7 %		1096					
			Итого с зимними удорожаниями									157723	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3154					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									160878	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									39103849	
			НДС			12 %		4692462					
			Итого с НДС									43796310	
			Условная тендерная скидка 5%									2189816	
			Всего к оплате									41606495	

Подрядчик

ТОО "Техно Стаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "КZ Курылыс Сапа" технического надзора
Место печати

ТОО «СуКурылысПроект» авторского надзора
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курманалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тасимов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Саулембаев К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
(Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"

Объект : Тепловые сети на 06-02 Тепловые сети работы

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

(наименование)

Акт выполненных работ № 10

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОВ										
1	1	Е11-240101-0201 Кутр и Кзм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,056	1539840,11	645774,85	86231	36163	730	59251	157121	
						881038,08	187697,83	49338	10511		11639		
2	2	Е11-240101-0203 Кутр и Кзм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,022	1600319,27	669900,66	35207	14738	355	24105	64057	
						914284,8	192460,81	20114	4234		4745		
3	3	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	56,56	2123		120077		120077		129683	Казахстан
											9606		
4	4	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	22,22	3903		86725		86725		93663	Казахстан
											6938		
5	5	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658		79316		79316		85661	
											6345		
6	6	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	60535		121070		121070		130756	
											9686		
7	7	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,05248	976733		51259		51259		55360	Казахстан
											4101		
8	8	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,002	976733		1953		1953		2109	Казахстан
											156		
9	9	Е11-220501-0202 Кутр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	57925,4	3923,96	145	10	3	136	303	
						52975,3	1834,16	132	5		22		
10	10	С1241-205-1309	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 110х10,0 мм	м	2,5	5385		13463		13463		14540	
											1077		
11	11	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2527		5054		5054		5458	
											404		
12	12	Е11-130301-1703 Кутр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811/2 раза	м²	17	666,65	4,6	11333	78	10427	581	12867	
						48,71	0,78	828	13		953		
13	13	Е11-260101-0901 Кутр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	1,04	47061,25	2595,51	48944	2699	15990	23944	78719	
						29090,88	1202,4	30255	1250		5831		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м²	1,1232	11573		12999		12999		14039	
15	15	Е11-260301-0701 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	35	745,26	21,51	26084	753	7063	1040	43417	
16	16	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В			521,96	8,76	18269	307		14117		
17	17	Ц13-390201-0404 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы, диаметром до 89 мм. Контроль	1000 м²	0,035	552642		19342		19342	3216	20889	
18	18	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	стык	1	873,59	0	874	0	43	1547	1491	
19	19	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	км трубопровода	0,00202	831,04	0	831	0		507		
						1221868,46	328487,82	2468	663	179	110	4672	
						804816	124465,59	1626	251		1858		
20	20	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	м	2,02808	6935		14065		14065	346	15190	Казахстан
21	21	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	км трубопровода	0,00202	1669470,3	716750,16	3372	1448	227	1125	6016	
						840585,6	258521,21	1698	522		2198		
22	22	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	м	2,02808	15384		31200		31200	446	33696	Казахстан
23	23	С1241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	12708		50832		50832	2496	54899	
24	24	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг/ГРУНДБУКСА/. Установка	шт.	4	22865		91460		91460	4067	98777	
25	25	Е11-161201-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	т стальных элементов	0,02284	1144235,17	9861,06	26134	225	23768	7317	31014	
						93753,83	2099,1	2141	48		2583		
26	26	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг/упоры сальника/. Установка	сальник	4	7584,77	0	30339	0	13306	2297	50795	
						4258,38	0	17034	0		16693		
	26.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01068	1332596,03	1961,63	14232	21	10249	3763	19274	
				т	0,0107	371012,4	864,72	3962	9		3614		
27	27	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5/	м³	2,64	959622				10248,76	1428		Казахстан 100%
28	28	С1261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00368	28150,93	1651,33	74318	4359	64870	5518	86223	
						1927,48	369,48	5089	975		6387		
			Итого по разделу: 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОВ			408199		1502		1502	120	1622	
			Раздел: 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АС									1312311	
29	29	Е11-010101-0367 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	41,1709128	319,67	319,67	13161	13161	0	2443	16852	
						0	82,4	0	3392		1248		
30	30	Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,2733272	2332,15	0	2970	0	0	2138	5517	
						2332,15	0	2970	0		409		
31	31	Е11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	3,018724	46,83	46,83	141	142	0	31	186	
						0	14,08	0	43		14		
32	32	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	0,532716	1205,26	0	642	0	0	462	1192	
						1205,26	0	642	0		88		
33	33	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3,018724	246,46	117,45	744	355	0	397	1232	
						129,01	53,5	389	162		91		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-010107-1304 Ктгр н Кзм=1,08	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	$м^2$ грунта	38,8928	73,09	73,09	2843	2843	0	539	3653	
						0	19,25	0	749		271		
35	35	Е11-070601-0101 Ктгр н Кзм=1,08	Каналы непроходные одночейсовые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	8,552	17980,56	3793,49	153770	32442	67012	77552	249828	
						6351,24	1333,75	54316	11406		18506		
36	36	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,4	95830		517482		517482		558881	Казахстан
											41399		
37	37	С1225-202-0515	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 300.240.20-9	шт.	10	138893		1388930		1388930		1500044	Казахстан
											111114		
38	38	С1225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	8	11845		94760		94760		102341	Казахстан
											7581		
39	39	Е11-060101-0101 Ктгр н Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,1	27354,31	1651,33	112153	6771	97480	8570	130381	
						1927,48	369,48	7903	1515		9658		
40	40	Е11-080101-0307 Ктгр н Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	57,68	1210,48	28,22	69820	1627	43655	23039	100288	
						425,41	4,08	24538	235		7429		
41	41	Е11-070512-0111 Ктгр н Кзм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	58	2744,49	87,13	159180	5053	42186	133428	316017	
						1930,01	19,56	111941	1134		23409		
42	42	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	58	4140		240120		240120		259330	Казахстан
											19210		
43	43	Е11-060801-0113 Ктгр н Кзм=1,08	Перекрытия каналов. Устройство	$м^3$	0,1	52350,43	3733,8	5235	373	3445	1368	7131	
						14162,62	868,9	1416	87		528		
44	44	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0052	455717		2370		2370		2560	
											190		
45	45	Е11-060101-0101 Ктгр н Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,11	27354,31	1651,33	3009	182	2615	230	3498	
						1927,48	369,48	212	41		259		
46	46	Е11-061301-0301 Ктгр н Кзм=1,08	Лотки в сооружениях. Устройства	$м^3$	0,18	104982,19	10132,54	18897	1824	7083	9760	30950	
						55497,31	4089,44	9990	736		2293		
47	47	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005525	455717		2518		2518		2719	
											201		
48	48	Е11-090305-0301 Ктгр н Кзм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03312	158795,68	9688,66	5259	320	371	3166	9099	
						137911,68	646,36	4568	21		674		
49	49	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,03312	518842		17184		17184		18559	
											1375		
50	50	Е11-130301-1406 Ктгр н Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,96048	193,34	4,6	186	5	107	51	256	
						76,88	0,78	74	1		19		
51	51	Е11-070601-0101 Ктгр н Кзм=1,08	Каналы непроходные одночейсовые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^2$ сборных конструкций	0,208	17980,56	3793,49	3740	789	1630	1886	6076	
						6351,24	1333,75	1321	277		450		
52	52	С1225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6	шт.	2	11845		23690		23690		25585	Казахстан
											1895		
53	53	Е11-060101-0101 Ктгр н Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,18	27354,31	1651,33	4924	298	4280	376	5724	
						1927,48	369,48	347	67		424		
54	54	Е11-061301-0301 Ктгр н Кзм=1,08	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	0,28	104699,01	10132,54	29316	2837	10939	15183	48059	
						55497,31	4089,44	15539	1145		3560		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00864	455717		3937		3937	315	4252	
56	56	Е11-060101-0101 Ктр = 1,08 Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,9	27354,31	1651,33	24619	1487	21398	1881	28620	
57	57	Е11-070601-0202 Ктр = 1,08 Кзм=1,08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м³ конструкции	15,92	1927,48	369,48	1735	333		2120		
58	58	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м²	11,322	29115,55	1654,94	463520	26347	209355	277710	800528	
59	59	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4126	14310,17	472,98	227818	7530		59298		
60	60	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,16674	23872		270279		270279		291901	Казахстан
61	61	С1225-202-0902	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6	шт.	2	331233		136667		136667	21622		
62	62	С1225-203-0703	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	2	353220		58896		58896	10933	147600	
63	63	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,3	67576		135152		135152	4712	63608	
64	64	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	24151		48302		48302	10812	145964	Казахстан
65	65	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	64528		19358		19358	3864	52166	Казахстан
66	66	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	6726		13452		13452	1549	20907	Казахстан
67	67	Е11-110101-0209 Ктр = 1,04 Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м² подстилающего слоя	1,068	3455		6910		6910	1076	14528	Казахстан
68	68	Е11-110101-1101 Ктр = 1,04 Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	7,8	36368		72736		72736	553	7463	Казахстан
69	69	Е11-110101-0401 Ктр = 1,04 Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	7,8	31804,46	11,48	33967	12	28064	5819	78555	Казахстан
70	70	Е11-080101-0301 Ктр = 1,08 Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	4,84	5515,47	0	5891	0		5537	42664	
71	71	Е11-090304-0101 Ктр = 1,08 Кзм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,062	1017,9	35,52	7940	277	3698	3160		
72	72	С1222-506-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями	т	0,062	508,34	20,87	3965	163		3850	12766	
73	73	Е11-130301-1406 Ктр = 1,04 К=2 Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,798	2369,98	114,16	18486	890	9834	946		
74	74	Е11-110101-0204 Ктр = 1,04 Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,35	995,07	17,99	7762	140		7428	27987	
75	75	Е11-060101-0101 Ктр = 1,08 Кзм=1,08	Подготовка бетонная/для заделки. Устройство	м²	0,05	1482,58	17,44	7176	84	3936	2073		
76	76	Е11-070201-0201 Ктр = 1,08 Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	1,405	651,84	8,15	3155	39		2971	10959	
77	77	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	109056,08	36227,6	6761	2247	989	812		
78	78	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	57024,32	12831,86	3536	796		2988	10529	
						994397		61653		61653	780	66585	Казахстан
						193,34	4,6	348	8	201	4932		
						76,88	0,78	138	1		96	480	
						15813,71	2592,24	5535	908	2919	36		
						4882,55	1079,36	1709	378		1961	8096	
						28150,93	1651,33	1408	82	1229	600		
						1927,48	369,48	96	18		105	1634	
						20273,17	10287,66	28484	14454	1275	121		
						9078,3	4044,29	12755	5682		21756	54259	
						3455		3455		3455	4019		
						6726		6726			276	3731	Казахстан
										6726		7264	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	25798		25798		25798	538	27862	Казахстан
80	80	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16282		16282		16282	2064	17585	Казахстан
81	81	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22126		44252		44252	1303	47792	Казахстан
82	82	Е11-070512-0111 Ктр н Кзм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2744,49	87,13	10978	348	2909	3540		
83	83	С1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	1930,01	19,56	7720	78		9202	21794	
84	84	Е11-231201-0101 Ктр н Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	комплект	1	3264		13056		13056	1614	14100	Казахстан
85	85	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	шт.	1	3363,78	637,97	3364	638	392	1044		
						2333,88	268,75	2334	269		2577	6416	
86	86	Е11-110101-0209 Ктр н Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,534	46788		46788		46788	475		
						31804,46	11,48	16984	6	14032	3743	50531	
			Итого по разделу: 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АС			5515,47	0	2945	0		2769	21333	
											1580		
			ИТОГО:									5516417	
			В том числе :					5546310	177967	4699305	776585	6828728	
			Стоимость оборудования, всего					669042	54563		505832		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		102431					
			Зимние удорожания									6931159	
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		48518					
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		139594				6979677	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									7119271	
			НДС									7681693	
			Итого с НДС			12 %		921803					
			Условная тендерная скидка 5%									8603496	
			Всего к оплате									430175	
			Подрядчик									8173321	

Подрядчик

ТОО "Техно Сапа 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкамбеков А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Курылыс Сапа" технического надзора

Место печати

ТОО «СуКурылысПроект» авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыхалов Р.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сауленбаев К.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Каншагай Алматинской области"

Объект : Малые архитектурные формы

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

(наименование)

Форма по приложению 3
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 17

Акт выполненных работ № 11

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	У86-010602-0404 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	91,0	175604	664	15979964	60424	13235040	2459291	19914396	
			ИТОГО:			29500	198	2684500	18018		1475140		
			В том числе :					15979964	60424	13235040	2459291	19914396	
			Стоимость оборудования, всего					2684500	18018		1475140		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		298716		0			
			Зимнее удорожание										
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		141492				20213112	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		407092				20354604	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС									20761696	
			Итого с НДС			12 %		2688224				22491870	
			Условная тендерная скидка 0%										
			Всего к оплате									25090094	
			Подрядчик									1254505	
												23835589	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Тоскумбеков А М

(должность, фамилия, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора

Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курманалиев М Н

(должность, фамилия, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыханов Р Б

(должность, фамилия, отчество, квалификационный аттестат, идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сеилембаев К Б

(должность, фамилия, отчество, квалификационный аттестат, идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Капшагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Покрытие
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г, №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

Акт выполненных работ № 12

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие										
1	1	Е11-270401-0102 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		319,47	5877,67	1455,19	1877739	464890	1343394	201579	2245663	
			м³ материала основания в плотном теле			217,41	366,83	69456	117191		166345		
2	2	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,2773	192381,58	3059,34	245729	3908	241821	1949	267493	
			т			0	1413,16	0	1805		19815		
3	3	Е11-270602-0303 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/ 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		1278,00	2039,42	232,89	2606379	297633	2264871	98521	2921291	
			м² покрытия			34,33	37,05	43874	47350		216391		
4	4	Е11-270602-0403 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		1278,00	891	0,09	1138698	115	1123119	16703	1247839	
			м² покрытия			12,1	0	15464	0		92438		
5	5	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		1750,00	2073,44	244,08	3628520	427140	3141302	133193	4062643	
			м² покрытия			34,33	36,14	60077	63245		300930		
6	6	Е11-270201-1001 Ктр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		520,00	2289,37	44,28	1190472	23025	559458	667061	2006135	
			м бортового камня			1169,21	18,58	607989	9662		148601		
7	7	С1255-101-0101	Камень бортовой/БР 300. 30. 15. ГОСТ 6665-91		20,80	62150		1292467		1292467		1395864	Казахстан
			м³								103397		
8	8	Е11-270401-0102 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		21,60	5877,67	1455,19	126958	31432	90830	13629	151834	
			м³ материала основания в плотном теле			217,41	366,83	4696	7923		11247		
9	10	Е11-110101-2501 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		216,0	1887,38	195,75	407674	42282	2510	352387	820865	
			м² покрытия			1680,01	55,54	362882	11997		60804		
10	11	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017		216,0	3670		792720		792720		856138	Казахстан
			м²								63418		
11	12	Е11-270201-1001 Ктр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		611	2124,21	44,28	1297892	27055	556450	783797	2248223	
			м бортового камня			1169,21	18,58	714387	11352		166534		
12	13	С1255-101-0101	Камень бортовой/БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91		9,776	62150		607578		607578		656184	Казахстан
			м³								48606		
13	14	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка.Устройство		45,56	4004,34	1400,58	182438	63811	108722	28015	227289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м³ материала основания в плотном теле			217,41	351,95	9905	16035		16836		
14	15	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		91,12	8934,99	1455,19	814156	132597	661749	57495	941383	
			м³ материала основания в плотном теле			217,41	366,83	19810	33426		69732		
15	16	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		1,403248	23076,3	2074,96	32382	2912	59	27932	65139	
				т		20959,34	914,22	29411	1283		4825		
16	17	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1,403248	455717		639484		639484		690643	
				т							51159		
17	18	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		68,34	30615,25	1651,33	2092246	112852	1847670	142846	2413900	
				м³		1927,48	369,48	131724	25250		178808		
18	19	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		129,6	5877,67	1455,19	761746	188592	544977	81775	911002	
			м³ материала основания в плотном теле			217,41	366,83	28176	47541		67481		
19	20	Е11-270402-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=1,66	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см/20. Устройство		648	843,63	152,83	546672	99033	423481	58812	653922	
			м² основания или покрытия			37,28	46,76	24157	30300		48438		
20	21	Е11-270402-0103 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство		648	797,39	134,48	516709	87143	391878	68636	632169	
			м² основания или покрытия			58,16	39,91	37688	25862		46824		
21	26	Е11-270301-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=1,25	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см/ 20 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %		360	1447,72	724,33	521179	260759	216097	123667	696434	
			м² покрытия и основания			123,12	194,95	44323	70182		51588		
22	27	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,08	192666,89	3059,34	208080	3304	204776	1648	226506	
				т		0	1413,16	0	1526		16778		
23	28	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/5 СМ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		360	2057,72	244,08	740779	87868	640552	27400	829635	
			м² покрытия			34,33	36,14	12359	13010		61456		
24	29	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		360	447,3	0,05	161028	18	158832	2351	176451	
			м² покрытия			6,05	0	2178	0		13072		
25	30	Е11-271301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		360	14507,93	34,16	5222855	12298	4849945	394294	6066523	
			м² покрытия			1001,7	12,43	360612	4475		449374		
26	31	Е11-270301-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=1,25	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см/ 20 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %		360	1447,72	724,33	521179	260759	216097	123667	696434	
			м² покрытия и основания			123,12	194,95	44323	70182		51588		
27	32	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/5 СМ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		360	2057,72	244,08	740779	87868	640552	27400	829635	
			м² покрытия			34,33	36,14	12359	13010		61456		
28	33	Е11-270602-0401 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		360	447,3	0,05	161028	18	158832	2351	176451	
			м² покрытия			6,05	0	2178	0		13072		
			Итого по разделу: 1. Покрытие									35113688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					29172773	2717314	23817430	3437108	35113688	0
			В том числе :					2638029	622608		2608790		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		526705				35640393	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		249483				35889876	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		717798				36607674	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39499680	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079										
			НДС			12 %		4739962				44239641	
			Итого с НДС									2211982	
			Условная тендерная скидка 5%									42027659	
			Всего к оплате										

Подрядчик

ТОО "Техно Сапа 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" авторского надзора

Место печати

ТОО «СуҚұрылысПроект» авторского надзора

Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курмангалиев М.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Тайлаков Р.Б

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись) Саулембаев К.Б

Форма по приложению 3.1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Конаев, ул. Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ93070102KSN0901000,РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки на 200 мест к СШ №11 в с.Арна г.Каппагай Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Здание пристройки на 02-01-02 Архитектурно-строительная дополнительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 178/07/23 от 17.07.2023 г. Доп соглашение от 21.12.2023 г; №2 от 19.02.2024г, №3 от 27.02.2024 г

Акт выполненных работ № 13

за июль 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА УЧЕБНЫЙ БЛОК										
1	28	Е11-150108-1401 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	284,4	2160,66	213,08	614492	60600	0	419763	1116995	
	28.1	261-107-0474	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м²	284,4	1947,58	102,37	553892	29114		82740		
2	29	С1232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м²	298,62	4199		1253905		1253905		1354217	
3	30	Е11-150108-1401 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	239,6	2160,66	213,08	517694	51054	0	100312	941041	
	30.1	261-107-0474	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м²	239,6	1947,58	102,37	466640	24528		69707		
4	31	С1232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м²	251,58	4199		1056384		1056384		1140895	
5	32	Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	262	4053,08	20,18	1061907	5287	567956	84511	1576271	
						1865,13	8,41	488664	2204		397604		
6	33	Е11-150206-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	262	943,41	2,37	247174	621	45227	116761		
						768,42	0,81	201326	212		145109	423665	
7	34	Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	277,25	4053,08	20,18	1123717	5595	601014	31383		
						1865,13	8,41	517108	2332		420747	1668020	
8	35	Е11-150206-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	277,25	943,41	2,37	261561	657	47859	123557		
						768,42	0,81	213045	225		153555	448325	
9	36	Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Ригел. Глухие. Обшивка по однорядному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	55,5	3353,62	20,17	186126	1120	102902	33209		
						1479,36	8,41	82105	467		66883	273250	
10	37	Е11-100404-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Ригел. Глухие. Обшивка по однорядному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	68,8	3353,62	20,17	230729	1388	127562	20241		
						1479,36	8,41	101780	579		82910	338731	
11	38	Е11-150108-1609 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	20	1917,6	11,33	38352	226	125	25092		
						1900,01	4,91	38000	98		27431	71046	
12	39	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м²	21	4122		86562		86562	5263		
											6925	93487	
			Итого по разделу: 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА УЧЕБНЫЙ БЛОК									9445943	
			Раздел: 6. ПОЛЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	50	Е11-110101-3601 Ктгр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	422,5	443,8	60,39	187506	25515	503	146724	359890	
						382,22	25,47	161488	10761		26660		
14	51	СТОО Спектр Трейд	Коммерческое напольное ПВХ покрытие										
15	52	СТОО Абсолют флор	Клей homakol	м²	430,95	4872,32		2099726		2099726	167980	2267706	
16	53	СТОО Спектр Трейд	Сварочный шнур	кг	34,43	1150,23		39602		39602	3168	42770	
17	57	Е11-110101-3601 Ктгр и Кзм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство	мп	289	227,68		65800		65800	5263	71063	
18	59	СТОО Абсолют флор	Клей homakol	м² покрытия	489	443,8	60,39	217018	29531	582	168661	416535	
						382,22	25,47	186906	12455		30856		
19	60	СТОО Спектр Трейд	Сварочный шнур	кг	39,85	1150,23		45837		45837	3667	49504	
20	61	Е11-100404-0101 Ктгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Радиаторы. Обшивка по однорядному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	мп	335	227,68		76273		76273	6100	82373	
21	62	Е11-200302-0102 Ктгр и Кзм=1,04	Решетки в пластиковые шириной 350 мм,размерами 200мм х100 мм. Установка	м² стен (за вычетом проемов)	200	3353,62	20,17	670724	4034	370818	241018	984682	
						1479,36	8,41	295872	1682		72940		
	62.1	246-304-0301	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	решетка	80	2767,77	10,81	221422	865	171046	43930	286580	
				шт	80	618,89	3,71	49511	297		21228		
			Итого по разделу: 6. ПОЛЫ			2131				170480			Казахстан 100%
			Раздел: 7. ФАСАД									4561103	
22	63	Е11-150109-0501 Ктгр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой ассетными панелями и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	230	3962,72	17,22	911426	3961	228089	489783	1513306	
						2953,81	3,81	679376	876		112097		
23	64	С1231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета										
24	65	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м²	242	10842		2623764		2623764	209901	2833665	
25	66	С1261-105-0701	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м²	м²	23,69	58760		1392024		1392024	111362	1503386	Казахстан
26	67	Е11-150105-1901 Ктгр и Кзм=1,04	Откосы оконные наружные из оцинков стали с полимерными покрытием. Устройство	м²	253	194		49082		49082	3927	53009	
27	68	СТОО Окна столичные	Оконное обрамление с аквилоном из оцинкованной стали 0,45 мм с полимерным покрытием, цвет белый рал 9003	м	700	1315,91	5,78	921137	4046	447909	376285	1401218	
						670,26	1,68	469182	1176		103796		
28	69	Е11-150101-0101 Ктгр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м² до 2	м	700	3551,78		2486246		2486246	198898	2685144	
29	70	С1231-201-0109	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, обелесенная, толщина 30 мм	м² поверхности облицовки	7,02	24930,6	145,21	175013	1019	8546	119487	318060	
						23568,06	77,21	165468	507		23560		
30	71	Е11-150105-0101 Ктгр и Кзм=1,04	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными полированными плитами	м²	7,02	17098		120028		120028	9602	129630	Казахстан
31	72	С1231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м² поверхности облицовки	1,95	12904,78	85,29	25164	166	1095	17271	45830	
						12257,96	43,31	23903	84		3395		
32	73	Е11-150101-0101 Ктгр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м² до 2	м²	1,95	17098		33341		33341	2667	36008	Казахстан
					60,82	24930,6	145,21	1516279	8832	74038	1035217	2755616	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² поверхности облицовки			23568,06	72,21	1433409	4392		204120		
33	74	С1231-201-0109	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, обожженная, толщина 30 мм		60,82	17098		1039900		1039900			
				м²							83192	1123092	Казахстан
34	75	Е11-150105-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными полированными плитами										
			м² поверхности облицовки		7,035	12904,78	85,29	90785	600	3950	62308	165341	
35	76	С1231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм			12257,96	43,31	86235	305		12248		
				м²	7,035	17098		120284		120284		129907	Казахстан
36	77	Е11-150101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м² до 2								9623		
			м² поверхности облицовки		5,7	24930,6	145,21	142104	828	6939	97020	258254	
37	78	С1231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм			23568,06	72,21	134338	412		19130		
				м²	5,7	17098		97459		97459		105256	Казахстан
38	79	Е11-150102-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м² до 3								7797		
			м² поверхности облицовки		31,5	40111,62	148,07	1263516	4664	39236	879756	2314734	
39	80	С1231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм			38717,95	72,01	1219615	2268		171462		
				м²	31,5	17098		538587		538587		581674	Казахстан
40	81	Е11-150101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 30 мм при числе плит в 1 м² до 2								43087		
			м² поверхности облицовки		5,12	24930,6	145,21	127645	744	6233	87147	231975	
41	82	С1231-201-0109	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, обожженная, толщина 30 мм			23568,06	72,21	120668	370		17183		
				м²	5,12	17098		87542		87542		94545	Казахстан
42	83	Е11-150105-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Ступени и подступенки. Облицовка гранитными полированными плитами								7003		
			м² поверхности облицовки		1,2	12904,78	85,29	15486	102	674	10628	28203	
43	84	С1231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм			12257,96	43,31	14710	52		2089		
				м²	1,2	17098		20518		20518		22159	Казахстан
44	85	Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. пок. 25	Цоколь. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами								1641		
			м² поверхности облицовки		162,7	20250,49	553,75	3294755	90095	2197283	727843	4343542	
	85.1	231-301-0101	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм			6191,62	14,78	1007377	2405		321744		
45	86	Е11-150402-0603 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м²	165,954	12672				2102969,09			Казахстан 100%
			м² окрашиваемой поверхности		1544	465,88	41,51	719319	64091	196690	331234	1134593	
46	87	Е11-150402-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная			296,98	0,98	458537	1513		84040		
			м² окрашиваемой поверхности		60	293,92	2,16	17635	130	7643	7143	26760	
			Итого по разделу: 7. ФАСАД			164,37	0,98	9862	59		1982		
			ИТОГО:									23834907	
								28131547	365771	18586783	6907297	37841953	
			В том числе :					9178994	99372		2803109		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными		1,5 %			567629				38409582	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями		0,7 %			268867				38678449	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %			773569				39452018	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									42568728	
			НДС		12 %			5108247					
			Итого с НДС									47676975	
			Условная тендерная скидка 5%									2383849	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего к оплате									45293126	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Джумбеков А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО "KZ Құрылыс Сапа" технического надзора
Место печати

ТОО «СуКурылысПроект» авторского надзора
Место печати

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Курманалиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Тыканов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № квитанции, подпись)

Саулембаев К.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № квитанции или приказа, подпись)