Форма 2

Заказчик : ТОО "Құрылыс Кентау"
Технический надзор: ТОО "Кэусар"
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"
Договор № 057 от 28.05.2020г

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Ататюрка 4 в г.Кентау Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
		Проемы									
1	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	3,24	1716,10	171,91	5560	557	--	3807	10116
		НР - 72%; СП - 8%			1544,19	87,54	5003	284		749	
2	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	2,94	1100,72	171,91	3236	505	--	2151	5819
		НР - 72%; СП - 8%			928,82	87,54	2731	257		431	
		Отделка									
3	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	35,904	168,57	--	6052	--	--	4358	11243
		НР - 72%; СП - 8%			168,57	--	6052	--		833	
4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены внутренние. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	103	216,11	--	22259	--	--	16026	41348
		НР - 72%; СП - 8%			216,11	--	22259	--		3063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м 2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	162	2458,03	0,21	398200	33	66676	238673	687824
		НР - 72%; СП - 8%			2046,24	--	331491	--		50950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Разные работы									
6	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	385	168,73	19,71	64961	7587	--	43032	116632
		НР - 72%; СП - 8%			149,02	6,21	57374	2393		8639	
7	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	385	273,91	1,65	105457	635	--	75471	195402
		НР - 72%; СП - 8%			272,26	--	104821	--		14474	
		Вывоз мусора									
8	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	24,58588	97,00	--	2385	--		--	2576
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
9	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	24,58588	117,00	--	2877	--		--	3107
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1074065				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Окна из ПВХ									
10	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	3,24	3294,72	169,66	10675	550	4858	3984	15832
		НР - 72%; СП - 8%			1625,47	82,39	5267	267		1173	
11	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,24	14559,00	--	47171	--	47171	--	50945
		СП - 8%			--	--	--	--		3774	
12	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2,6	1207,25	5,01	3139	13	2503	453	3880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			239,66	2,48	623	6		287	
13	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,6	1387,00	--	3606	--	3606	--	3895
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
14	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,2	3077,32	14,14	6770	31	4320	1747	9199
		НР - 72%; СП - 8%			1099,33	3,65	2419	8		681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Двери наружные металлические									
15	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,94	2679,41	51,50	7877	151	1255	4705	13589
		НР - 72%; СП - 8%			2201,00	21,64	6471	64		1007	
16	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,94	44250,00	--	130095	--	130095	--	140503
		СП - 8%			--	--	--	--		10408	
		Потолки									
17	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз /затирка/. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	35,904	831,37	4,88	29850	175	10066	14159	47529
		НР - 72%; СП - 8%			546,16	1,55	19609	56		3521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	35,904	316,62	2,70	11368	97	4525	4891	17560
		НР - 72%; СП - 8%			187,88	1,33	6746	48		1301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	22,44	2000,85	14,34	44899	322	16840	18055	67990
		НР - 64,8%; СП - 8%			1236,07	5,58	27737	125		5036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	С122-070103-0201 2207-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из пластика шириной от 200 до 250 мм**	м	60	1665,00	--	99900	--	99900	--	107892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Полы			--	--	--	--		7992	
21	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**19,6**	**302,58**	**2,29**	**5930**	**45**	**4176**	**1118**	**7613**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**87,18**	**0,88**	**1709**	**17**		**564**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**44,88**	**3478,70**	**21,52**	**156124**	**966**	**136745**	**12243**	**181836**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**410,27**	**10,71**	**18413**	**481**		**13469**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены внутренние									
23	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**103**	**1233,44**	**60,43**	**127044**	**6224**	**34531**	**65785**	**208256**
		НР - 72%; СП - 8%			**837,76**	**49,31**	**86289**	**5079**		**15426**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**44,29**	**103,35**	**0,77**	**4577**	**34**	**313**	**3057**	**8246**
		НР - 72%; СП - 8%			**95,50**	**0,38**	**4230**	**17**		**611**	
25	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2окрашиваемой поверхности**	**58,71**	**831,63**	**3,25**	**48825**	**191**	**14508**	**24638**	**79340**
		НР - 72%; СП - 8%			**581,26**	**1,60**	**34126**	**94**		**5877**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,12**	**3157,94**	**45,75**	**9853**	**143**	**2528**	**5223**	**16282**
		НР - 72%; СП - 8%			**2301,94**	**23,30**	**7182**	**73**		**1206**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,12**	**660,19**	**4,57**	**2060**	**14**	**562**	**1074**	**3384**
		НР - 72%; СП - 8%			**475,80**	**2,25**	**1484**	**7**		**251**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фасад									
28	**Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**101,25**	**1927,72**	**32,63**	**195181**	**3303**	**48301**	**94819**	**313200**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**1418,04**	**27,14**	**143577**	**2748**		**23200**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей /Аспол 100%/**	**м2**	**405**	**938,24**	**4,02**	**379985**	**1627**	**89101**	**208805**	**635893**
		НР - 72%; СП - 8%			**714,21**	**1,85**	**289257**	**750**		**47103**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**405**	**167,54**	**1,42**	**67852**	**575**	**35090**	**23372**	**98522**
		НР - 72%; СП - 8%			**79,47**	**0,68**	**32187**	**274**		**7298**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	**м3**	**3,2**	**20740,23**	**1010,05**	**66369**	**3232**	**49130**	**9839**	**82304**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**4377,34**	**367,58**	**14007**	**1176**		**6097**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами /цоколь/. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**50**	**3882,37**	**36,84**	**194118**	**1842**	**30776**	**117379**	**336418**
		НР - 72%; СП - 8%			**3230,00**	**30,54**	**161500**	**1527**		**24920**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**448**	**784,76**	**1,92**	**351572**	**862**	**126013**	**145878**	**537245**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**501,56**	**0,95**	**224697**	**424**		**39796**	
		Отмостка									
34	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**16,05**	**20334,25**	**8,16**	**326365**	**131**	**265259**	**43902**	**399888**
		НР - 72%; СП - 8%			**3799,08**	**--**	**60975**	**--**		**29621**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3387240**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
		Устройство крыши									
35	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила.Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**0,972**	**98054,27**	**1428,29**	**95309**	**1388**	**70850**	**15319**	**119478**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**23735,40**	**586,72**	**23071**	**570**		**8850**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,972**	**8850,03**	**58,03**	**8602**	**56**	**7672**	**583**	**9920**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**874**	**25**		**735**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	**м2 кровли**	**390**	**790,25**	**21,51**	**308196**	**8387**	**30363**	**176635**	**523617**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**690,89**	**8,05**	**269446**	**3139**		**38786**	
38	**С121-100104-0208 2110-0104-0208 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм,толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**448,5**	**2088,00**	**--**	**936468**	**--**	**936468**	**--**	**1011385**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**74917**	
39	**С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,548**	**50389,00**	**--**	**78002**	**--**	**78002**	**--**	**84242**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6240**	
40	**Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**390**	**576,85**	**6,87**	**224971**	**2680**	**156430**	**48368**	**295206**
		НР - 72%; СП - 8%			**168,87**	**3,38**	**65861**	**1317**		**21867**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**390**	**308,26**	**2,69**	**120221**	**1050**	**105870**	**9913**	**140545**
		НР - 72%; СП - 8%			**34,10**	**1,20**	**13301**	**468**		**10411**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	10	3077,32	14,14	30773	141	19639	7941	41812
		НР - 72%; СП - 8%			1099,33	3,65	10993	36		3097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа /снегодержатаель/. Устройство**	м планки	54	1628,29	1082,72	87928	58467	14183	20436	117032
		НР - 72%; СП - 8%			282,93	242,68	15278	13105		8669	
44	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	54	1002,00	--	54108	--	54108	--	58437
		СП - 8%			--	--	--	--		4329	
		Водосток									
45	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	76	1986,20	11,70	150951	889	126166	17406	181825
		НР - 72%; СП - 8%			314,42	3,67	23896	279		13469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	76	1512,00	--	114912	--	114912	--	124105
		СП - 8%			--	--	--	--		9193	
47	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	26	955,00	--	24830	--	24830	--	26816
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
48	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	4	3913,00	--	15652	--	15652	--	16904
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
49	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	51	757,00	--	38607	--	38607	--	41696
		СП - 8%			--	--	--	--		3089	
50	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	50	1476,84	90,89	73842	4545	2423	49059	132734
		НР - 72%; СП - 8%			1337,48	25,28	66874	1264		9832	
51	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	50	2005,00	--	100250	--	100250	--	108270
		СП - 8%			--	--	--	--		8020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	8	1833,00 --	-- --	14664 --	-- --	14664	-- 1173	15837
53	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	51	1010,00 --	-- --	51510 --	-- --	51510	-- 4121	55631
54	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	16	1839,00 --	-- --	29424 --	-- --	29424	-- 2354	31778
55	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка водоприемная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм /125 мм/ *СП - 8%*	шт.	8	3989,00 --	-- --	31912 --	-- --	31912	-- 2553	34465
56	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	4	785,00 --	-- --	3140 --	-- --	3140	-- 251	3391
57	С121-130816-3301 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик *СП - 8%*	шт.	38	860,00 --	-- --	32680 --	-- --	32680	-- 2614	35294
		Металлическое ограждение									
58	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	70	101,90 70,68	24,23 6,45	7133 4948	1696 451	489	3887 882	11902
59	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения *СП - 8%*	т	0,22309	540082,00 --	-- --	120487 --	-- --	120487	-- 9639	130126
60	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,010248	571626,00 --	-- --	5858 --	-- --	5858	-- 469	6327
61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,46961	908,30	1,05	5876	7	862	3607	10242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			773,91	0,52	5007	3		759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ходовой настил									
62	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	16	45,37	5,11	726	82	34	463	1284
		НР - 72%; СП - 8%			38,11	2,08	610	33		95	
63	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,128	54851,00	--	7021	--	7021	--	7583
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
64	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,03072	53018,00	--	1629	--	1629	--	1759
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
65	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,15872	8850,03	58,03	1405	9	1253	106	1631
		НР - 72%; СП - 8%			899,34	25,86	143	4		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слуховое окно (2 шт)									
66	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховоеокно	2	8188,50	855,62	16377	1711	913	10422	28943
		НР - 72%; СП - 8%			6876,48	360,91	13753	722		2144	
67	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,488	54851,00	--	26767	--	26767	--	28909
		СП - 8%			--	--	--	--		2141	
68	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,086	50389,00	--	4333	--	4333	--	4680
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
69	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, СО-1, ВЖ-1/**	м3	0,242	33697,21	1047,21	8155	253	1956	4366	13522
		НР - 72%; СП - 8%			24570,00	486,36	5946	118		1002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	0,816	8850,03	58,03	7222	47	6441	544	8386
		НР - 72%; СП - 8%			899,34	25,86	734	21		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
72	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	4	503,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
73	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
74	Е11-150502-0101 1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1744,39	16,71	698	7	578	83	843
		НР - 72%; СП - 8%			282,75	5,40	113	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	11,62	2111,62	100,83	24537	1172	3536	14511	42172
		НР - 72%; СП - 8%			1706,44	28,02	19829	326		3124	
76	С121-100101-0201 2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	12,85172	1565,00	--	20113	--	20113	--	21722
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
77	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,3	3077,32	14,14	28619	132	18263	7386	38885
		НР - 72%; СП - 8%			1099,33	3,65	10224	34		2880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подшивка из досок. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	2,86	834,11	2,42	2386	7	489	1363	4049
		НР - 72%; СП - 8%			660,74	1,19	1890	3		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Разные работы									
79	86-010303-0202	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**2**	**24637,00**	**78,00**	**49274**	**156**	**46420**	**1769**	**55126**
					1349,00	**16,00**	**2698**	**32**		**4083**	
80	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**2**	**41608,00**	**193,00**	**83216**	**386**	**72078**	**7030**	**97465**
					5376,00	**48,00**	**10752**	**96**		**7220**	
81	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м,высотой до 15 м без кранов.Монтаж**	**т конструкций**	**0,3**	**50956,85**	**17338,49**	**15287**	**5202**	**1979**	**6183**	**23188**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**27020,00**	**4785,06**	**8106**	**1436**		**1718**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,3**	**296942,00**	**--**	**89083**	**--**	**89083**	**--**	**96209**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7127**	
83	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	**м2 кровли**	**5,2**	**790,25**	**21,51**	**4109**	**112**	**404**	**2355**	**6982**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**690,89**	**8,05**	**3593**	**42**		**517**	
84	С121-100104-0207 2110-0104-0207 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм,толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5,98**	**1898,00**	**--**	**11350**	**--**	**11350**	**--**	**12258**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**908**	
85	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**11,25**	**667,76**	**29,01**	**7512**	**326**	**3287**	**2631**	**10955**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**346,60**	**14,36**	**3899**	**162**		**811**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**11,25**	**1314,24**	**80,94**	**14785**	**911**	**13124**	**763**	**16792**
		НР - 64,8%; СП - 8%			**66,67**	**38,00**	**750**	**428**		**1244**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3897595**				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**8358900**				
		В том числе оборудование	Тенге								

Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 4. Демонтаж

Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	36	954,79	7,11	34372	256	--	24658	63753
		НР - 72%; СП - 8%			947,68	3,62	34117	130		4722	
		Вывоз мусора									
88	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	0,066	97,00	--	6	--		--	7
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
89	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т	0,066	117,00	--	8	--		--	8
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				63768				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Канализация									
		Канализация К1									
90	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	59	794,86	3,38	46897	200	309	33445	86768
		НР - 72%; СП - 8%			786,24	1,06	46388	63		6427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	58,882	921,00	--	54230	--	54230	--	58569
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
92	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 300 мм /футляр/.Прокладка	м трубопровода	0,5	18788,85	312,00	9394	156	7701	1137	11374
		НР - 72%; СП - 8%			3074,61	83,47	1537	42	*	843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	0,5	1302,45	7,54	651	4	77	411	1148
		НР - 72%; СП - 8%			1140,24	2,30	570	1		85	
94	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	11,06	537,00	--	5939	--	5939	--	6414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
		Фитинги									
95	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100**	**шт.**	**4**	**236,00**	**--**	**944**	**--**	**944**	**--**	**1020**
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
96	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100**	**шт.**	**7**	**545,00**	**--**	**3815**	**--**	**3815**	**--**	**4120**
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
97	С123-020601-1103 2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100**	**шт.**	**3**	**714,00**	**--**	**2142**	**--**	**2142**	**--**	**2313**
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
98	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия /прочистка/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100**	**шт.**	**5**	**553,00**	**--**	**2765**	**--**	**2765**	**--**	**2986**
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				174712				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				238480				
		В том числе оборудование	Тенге								
		Локальная смета 2-1-3. Отопление									
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы									
		Трубопроводы									
99	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**330**	**409,20**	**3,11**	**135038**	**1027**	**11169**	**88715**	**241653**
		НР - 72%; СП - 8%			372,25	1,13	122842	373		17900	
		Вывоз мусора									
100	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,726**	**97,00**	**--**	**70**	**--**		**--**	**76**
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
101	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,726**	**117,00**	**--**	**85**	**--**		**--**	**92**
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				241821				
		В том числе оборудование	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроды									
102	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка**	м трубопровода	68	1858,94	18,33	126408	1246	97877	17996	155956
		НР - 64,8%; СП - 8%			401,25	7,16	27285	487		11552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка**	м трубопровода	76	1574,92	18,33	119694	1393	87806	20113	150992
		НР - 64,8%; СП - 8%			401,25	7,16	30495	544		11185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Арматура									
104	С123-040905-1004 2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	3488,00	--	27904	--	27904	--	30136
		СП - 8%			--	--	--	--		2232	
105	С123-040905-1003 2304-0905-1003 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	36	2060,00	--	74160	--	74160	--	80093
		СП - 8%			--	--	--	--		5933	
106	С123-040905-1001 2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	812,00	--	6496	--	6496	--	7016
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
		Испытание сети									
107	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	302	87,52	1,31	26431	394	164	18628	48664
		НР - 72%; СП - 8%			85,67	--	25873	--		3605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-220701-0201 1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,302	24342,30	--	7351	--	315	5066	13411
		НР - 72%; СП - 8%			23298,60	--	7036	--		993	
		Изоляция									
109	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	1,6	40141,35	1780,78	64226	2849	19847	30898	102734
		НР - 72%; СП - 8%			25956,45	864,64	41530	1383		7610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,464	12112,00	--	29844	--	29844	--	32231
		СП - 8%			--	--	--	--		2388	
		Элеваторный узел №1									
111	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3,15	429,86	18,33	1354	58	32	926	2463
		НР - 72%; СП - 8%			401,25	7,16	1264	23		182	
112	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,15	1035,00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
113	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0003	1037550,09	513822,74	311	154	5	142	489
		НР - 72%; СП - 8%			505010,50	151716,34	152	46		36	
114	С123-020101-0605 2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	628,00	--	628	--	628	--	678
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
115	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	7	1097,00	--	7679	--	7679	--	8293
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
116	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	27268,59	1055,83	27269	1056	12993	9832	40068
		НР - 72%; СП - 8%			13219,54	435,35	13220	435		2968	
117	С123-051206-0601 2305-1206-0601 РСНБ РК 2015	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	шт.	1	14967,00	--	14967	--	14967	--	16164
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
118	С123-051205-0101 2305-1205-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 40	шт.	2	38276,00	--	76552	--	76552	--	82676
		СП - 8%			--	--	--	--		6124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**	**11417,00**	**--**	**45668**	**--**	**45668**	**--**	**49321**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3653**	
120	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**804,00**	**--**	**1608**	**--**	**1608**	**--**	**1737**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**129**	
121	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2**	**2515,11**	**--**	**5030**	**--**	**4394**	**458**	**5927**
		НР - 72%; СП - 8%			**318,15**	**--**	**636**	**--**		**439**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**3**	**477,41**	**--**	**1432**	**--**	**178**	**903**	**2522**
		НР - 72%; СП - 8%			**417,96**	**--**	**1254**	**--**		**187**	
123	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**3**	**1715,00**	**--**	**5145**	**--**	**5145**	**--**	**5557**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**412**	
124	С123-040905-1807 2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5**	**2672,00**	**--**	**13360**	**--**	**13360**	**--**	**14429**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1069**	
125	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**427,64**	**18,33**	**428**	**18**	**9**	**294**	**779**
		НР - 72%; СП - 8%			**401,25**	**7,16**	**401**	**7**		**58**	
126	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**1**	**343,00**	**--**	**343**	**--**	**343**	**--**	**370**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
127	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,01024**	**188480,00**	**--**	**1930**	**--**	**1930**	**--**	**2084**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**154**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С123-021101-1304 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,016**	**60756,00**	**--**	**972**	**--**	**972**	**--**	**1050**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
129	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1**	**125,39**	**3,14**	**125**	**3**	**102**	**15**	**151**
		НР - 72%; СП - 8%			**19,87**	**0,41**	**20**	**--**		**11**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**859515**				
		В том числе оборудование	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**1101335**				
		В том числе оборудование	Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**9 698 714**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**9 698 714**				
Временные здания и сооружения, 0,7%			Тенге			0,72%	69 831				
Итого с временными			Тенге				**9 768 545**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,49%			Тенге			0,49%	47 866				
Итого с дополнительнымы затратами			Тенге				**9 816 411**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	196 328				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге				**10 012 739**				
Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге				-				
Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге				**10 012 739**				
НДС 12%			Тенге			12%	1 201 529				
Стоимость строительства			**Тенге**				**11 214 268**				

Заказчик:
Директор ТОО "Курылыс Кентау"
Искаков Т.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "АрхЮгПроект"
Арапбаев Н.

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Кәусар"
Кожабаев Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ердәуіт-Н Стройтранс"
Танирбергенов С.