Заказчик ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
Инженер ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование стройки - «Строительство тамбура дома культуры в с. Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области, который находится - Байдібек ауданы, Шаян»

Договор подряда номер 33
дата 27.03.2019

Номер документа	Дата составления
1	21.05.2019

Отчетный период	
с	по
13.05.2019	21.05.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 02-01-01. Ремонтные работы											
	РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС-8)											
1	1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	17,08	1554,01	149,85	26542	2559	--	21192	51553
			НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	23983	1245		3819	
2	2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	9,4	71,74	0,03	674	--	--	485	1252
			НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	674	--		93	
3	3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	м2	18,3	923,71	149,85	16904	2742	--	13017	32314
			НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	14162	1334		2394	
4	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м2	21,82	1557,74	510,24	33990	11133	--	20120	58438
			НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	22857	5087		4329	
5	5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Разборка подстилающего бетонного слоя толщиной 80мм**	м3	1,7456	13565,26	5595,76	23680	9768	--	15417	42224
			НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	13912	4442		3128	
6	6	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**	м3	1	21365,28	8828,48	21365	8828	2078	12134	36179
			НР - 84%; СП - 8%			10459,04	3986,04	10459	3986		2680	
7	7	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены бетонные. Разборка**	м3	3,25	15285,30	7031,84	49677	22853	--	31262	87414

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	26824	10393		6475	
8	8	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка крыльца Кр-1**	м3	0,9	29867,28	14003,32	26881	12603	1870	15215	45463
			НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	12408	5705		3368	
9	9	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	20,5	228,11	1,56	4676	32	--	3344	8662
			НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	4644	--		642	
10	10	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	20,5	142,75	18,59	2926	381	--	1909	5222
			НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	2545	106		387	
11	11	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	20,5	204,27	11,72	4188	240	--	2890	7644
			НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	3947	67		566	
12	12	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	20,5	66,03	10,91	1354	224	--	858	2389
			НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	1130	62		177	
13	13	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	5,35	20335,90	4086,53	108797	21863	--	69547	192612
			НР - 72%; СП - 8%			16249,37	1805,53	86934	9660		14268	
14	14	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	68,7	644,75	47,38	44295	3255	--	30625	80913
			НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	41039	1495		5994	
15	15	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен**	м2	30	179,82	--	5395	--	--	4532	10720
			НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	5395	--		794	
			Сопутствующие работы									
16	16	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	17,00739	1688,84	--	28723	--	--	20680	53355
			НР - 72%; СП - 8%			1688,84	--	28723	--		3952	
17	17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	17,00739	71,00	--	1208	--		--	1304
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
18	18	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	17,00739	90,00	--	1531	--		--	1653
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				719314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					343219			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 2. ТАМБУР											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-23,24)									
19	19	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	352,7175	140,57	133,58	49582	47114	--	9658	63980
			НР - 72%; СП - 8%			7,00	31,03	2468	10946		4739	
20	20	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	6,2825	1069,35	117,93	6718	741	--	4495	12111
			НР - 72%; СП - 8%			951,42	42,41	5977	266		897	
21	21	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укаткимЗ	м3 грунтовой подушки	177,9	404,26	402,86	71919	71669	22	15813	94750
			НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	228	21734		7018	
22	22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента/	м3 грунта	42,63	30,99	30,99	1321	1321	--	333	1786
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	462		132	
23	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	42,63	135,12	63,84	5760	2721	--	3095	9564
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	3039	1260		708	
24	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	42,63	77,60	66,55	3308	2837	128	669	4295
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	343	586		318	
25	25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,27	665,52	--	12159	--	--	8755	22587
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	12159	--		1673	
26	26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	81,9	30,99	30,99	2538	2538	--	639	3432
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	888		254	
27	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81,9	135,12	63,84	11066	5228	--	5946	18374
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	5838	2421		1361	
28	28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	81,9	77,60	66,55	6356	5451	246	1285	8252
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	659	1125		611	
29	29	1129-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство стального шпунтового ограждения методом погружения шпунта	т	3,63968	17072,41	11942,01	62138	43465	--	34434	104298
			НР - 110%; СП - 8%			5130,40	3470,34	18673	12631		7726	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	3,63968	310902,00	--	1131584	--	1131584	--	1222110
			СП - 8%			--	--	--	--		90527	
31	31	1101-0205-1104 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	78,78	691,83	33,04	54503	2603	953	37525	99390
			НР - 72%; СП - 8%			646,70	14,86	50947	1171		7362	
32	32	2107-0204-0403 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25-29 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,28462	15258,00	--	34859	--	34859	--	37647
			СП - 8%			--	--	--	--		2789	
33	33	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка лишнего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	38,3	185,92	178,16	7121	6824	--	1479	9287
			НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	297	1757		688	
34	34	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	67,025	90,00	--	6032	--		--	6515
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
			ФУНДАМЕНТЫ (АС-28)									
35	35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 100мм	м2 покрытия	75,3	3249,64	263,11	244698	19812	190031	38856	306239
			НР - 94%; СП - 8%			462,88	86,08	34855	6482		22684	
36	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	6	17405,33	1063,69	104432	6382	91667	6923	120263
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	6383	1225		8908	
37	37	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15,F100,W4	м3	32,8	23107,87	1960,37	757938	64300	575794	117715	945706
			НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	117844	11514		70052	
38	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08064	192860,00	--	15552	--	15552	--	16796
			СП - 8%			--	--	--	--		1244	
39	39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76384	187146,00	--	142950	--	142950	--	154386

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		11436	
40	40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28188	200098,00	--	56404	--	56404	--	60916
			СП - 8%			--	--	--	--		4512	
41	41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ан-1(10шт), Ан-2(2шт)	т	0,27259	36630,35	1947,36	9985	531	115	8646	20122
			НР - 91%; СП - 8%			34258,50	597,89	9339	163		1491	
42	42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27259	16715,34	1252,44	4556	341	--	3915	9150
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	4215	88		678	
43	43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2458	187146,00	--	46000	--	46000	--	49681
			СП - 8%			--	--	--	--		3680	
44	44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00444	192860,00	--	856	--	856	--	925
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
45	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02235	200098,00	--	4472	--	4472	--	4830
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
46	46	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности	17,52	792,42	10,01	13883	175	7404	5937	21405
			НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	6304	79		1586	
47	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	132,12	828,67	20,45	109483	2702	75747	29139	149712
			НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	31034	298		11090	
			МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ К-1(10шт)(АС-20)									
48	48	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В20, F100, W4, ссц	м3	2,72	34900,15	5972,94	94928	16246	50988	28041	132807
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	27694	3121		9838	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5892	17006,34	1252,44	10020	738	171	8463	19962
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	9111	189		1479	
50	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4792	187146,00	--	89680	--	89680	--	96855
			СП - 8%			--	--	--	--		7174	
51	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	200098,00	--	22011	--	22011	--	23772
			СП - 8%			--	--	--	--		1761	
52	52	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	274740,00	--	7693	--	7693	--	8308
			СП - 8%			--	--	--	--		615	
			МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК Мс-1(2шт)(АС-20)									
53	53	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство из бетона кл.В15, F100, W4, ссц	м3	0,182	34432,24	5972,94	6267	1087	3327	1876	8794
			НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	1853	209		651	
54	54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01368	17006,34	1252,44	233	17	4	196	463
			НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	212	4		34	
55	55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	192860,00	--	2160	--	2160	--	2333
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
56	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	200098,00	--	496	--	496	--	536
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
			КЛАДКА СТЕН ИЗ ПЕНОБЛОКОВ (АС-11)									
57	57	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	5,7186	7872,78	2572,24	45021	14710	9867	21647	72002
			НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	20444	2833		5333	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	58	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	5,261112	14302,00	--	75244	--	75244	--	81264
			СП - 8%			--	--	--	--		6020	
59	59	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1(АС-17)	т металлических изделий	0,022005	58407,71	2120,51	1285	47	--	1164	2646
			НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	1239	13		196	
60	60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022005	254401,00	--	5598	--	5598	--	6046
			СП - 8%			--	--	--	--		448	
			МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-19)									
61	61	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	м3	7,85643	34292,75	1769,68	269419	13903	194663	57918	353524
			НР - 91%; СП - 8%			7745,66	355,51	60853	2793		26187	
62	62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,189545	214720,00	--	684859	--	684859	--	739648
			СП - 8%			--	--	--	--		54789	
63	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78257	192860,00	--	150926	--	150926	--	163001
			СП - 8%			--	--	--	--		12074	
64	64	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0036	199188,00	--	717	--	717	--	774
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4444733	333505	3673188	454562	5291244
								432008	84257	--	391943	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4382595				
		Материалы		Тенге				1201126				
		Всего заработная плата		Тенге					484961			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2396818				
		Местные материалы		Тенге				75244				
		Транспортные расходы		Тенге				6032				
			Накладные расходы	Тенге				420131				
			Сметная прибыль	Тенге				384218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5186944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
			Сметная заработная плата	Тенге					484961			
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				62138				
		Всего заработная плата		Тенге					31304			
			Накладные расходы	Тенге				34434				
			Сметная прибыль	Тенге				7726				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				104298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					31304			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5291242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
			Сметная заработная плата	Тенге					516265			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6010556
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строигелей	Тенге				731643				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					429989			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					127841			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3677136		
			- Перевозка грузов	Тенге				8771				
			- Накладные расходы	Тенге							717789	
			- Сметная прибыль	Тенге							445228	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			6 010 556					
			Стоимость оборудования:				0					
			Временные здания и сооружнеия 2,32 %	Тенге			139 445					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			6 150 001					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			43 050					
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			6 193 051					
			Непредвидные работы и затраты 2%	Тенге			123 861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге			6 316 912					
			В том числе на 2018 год 67%	Тенге			4 232 331					
			НДС на 2018год 12%	Тенге			507 880					
			С НДС на 2018 год	Тенге			4 740 211					
			В том числе на 2019 год 33%	Тенге			2 084 581					
			В том числе на 2019 год 33% К=1,0498961	Тенге			2 188 593					
			НДС на 2019 год 12%	Тенге			2 451 225					
			Итого с НДС на 2019 год	Тенге			7 191 435					
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (1,06279198)	Тенге			7 643 000					
			Всего:	Тенге			7 643 000					

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.Нариков

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.Нариков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

Т. Баймуханов