Заказчик ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
Инженер ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование стройки - «Строительство тамбура дома культуры в с. Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области, который находится - Байдібек ауданы, Шаян»

Договор подряда номер 33, дата 27.03.2019

Номер документа	Дата составления
3	01.07.2019

Отчетный период	
с	по
21.06.2019	01.07.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 02-01-01. Ремонтные работы											
	РАЗДЕЛ 2. ТАМБУР											
			ПОЛЫ (АС-15)									
			По типу ТД.382 Покрытие-керамогранит S=127,56м2									
1	108	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита**	м2 покрытия	30,9317	4177,69	66,97	129223	2071	95053	31014	173053
			НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	32099	893		12819	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-15)									
2	109	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	130,53	745,41	4,33	97299	565	37307	47677	156573
			НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	59427	169		11598	
3	110	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	130,53	686,18	4,39	89567	573	24011	52194	153102
			НР - 80%; СП - 8%			497,84	1,99	64983	260		11341	
4	111	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,54	479,97	4,84	26178	264	6158	15908	45452
			НР - 80%; СП - 8%			362,23	2,36	19756	128		3367	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	112	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	25,15	1295,15	69,56	32573	1749	10538	17279	53840
			НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	20286	1312		3988	
6	113	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	133,1	1330,55	10,88	177096	1448	93388	66151	262707
			НР - 80%; СП - 8%			618,03	3,22	82260	429		19460	
7	114	1115-0212-0207 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм ОТДЕЛКА "ЛЕОНАРДО"	м2 отделываемой поверхности	133,1	2961,54	10,87	394181	1447	306623	69405	500672
			НР - 80%; СП - 8%			646,97	4,84	86111	645		37087	
8	115	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	м2 поверхности облицовки	5,3	5032,56	17,83	26673	94	15417	8964	38488
			НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	11162	43		2851	
9	116	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,28	2775,31	39,88	6328	91	1862	3535	10652
			НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	4375	44		789	
10	117	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,28	1264,40	38,14	2883	87	1646	977	4169
			НР - 80%; СП - 8%			504,36	31,53	1150	72		309	
11	118	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,28	280,34	2,20	639	5	314	258	968
			НР - 80%; СП - 8%			140,21	1,00	320	2		72	
			Сечение а-а (АС-11)									
12	133	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл.В12,5,F50, W2, ссц	м3	6,8	17251,12	1145,57	117308	7790	103305	7073	134331
			НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	6213	1559		9950	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	134	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,152152	12860,66	1251,94	1957	190	6	1673	3920
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	1761	77		290	
14	135	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,152152	254401,00	--	38708	--	38708	--	41804
			СП - 8%			--	--	--	--		3097	
15	136	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	46	4177,69	66,97	192174	3081	141357	46120	257358
			НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	47736	1328		19064	
			КРЫЛЬЦО КР-1(АС-30)									
16	137	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта 1 группы вручную под крыльца	м3 грунта	0,664	665,52	--	442	--	--	318	821
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	442	--		61	
17	138	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство крыльца из бетона кл.В12,5,F50, W2, ссц	м3	2	22897,16	1682,50	45794	3365	34121	8159	58270
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	8308	658		4316	
18	139	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02926	12860,66	1251,94	376	37	--	322	754
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	339	15		56	
19	140	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02926	254401,00	--	7444	--	7444	--	8039
			СП - 8%			--	--	--	--		596	
20	141	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2 покрытия	1,74	4177,69	66,97	7269	117	5346	1745	9735
			НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	1806	50		721	
21	142	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлическиебез поручня. Установка	м ограждения	4	594,18	74,10	2377	296	272	2269	5018
			НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	1809	114		372	
22	143	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	4	11091,00	--	44364	--	44364	--	47913
			СП - 8%			--	--	--	--		3549	
23	144	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,0018	369567,08	1183,08	665	2	294	336	1082
			НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	369	1		80	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1968723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
			Сметная заработная плата	Тенге					458512			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1968721
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				450713				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23273			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7799			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						967534		
			- Накладные расходы	Тенге							381368	
			- Сметная прибыль	Тенге							145833	
	Локальная смета 02-01-02. Отопление											
1	1	2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором**	**шт.**	**7**	**20374,00**	**--**	**142618**	**--**	**142618**	**--**	**154027**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11409**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**154027**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**142618**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**11409**	
	Локальная смета 02-01-03. Электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
1	1	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**3**	**4674,83**	**173,76**	**14024**	**521**	**2982**	**7693**	**23455**
			НР - 72%; СП - 8%			**3507,00**	**54,68**	**10521**	**164**		**1737**	
2	2	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-16-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2**	**5559,00**	**--**	**11118**	**--**	**11118**	**--**	**12007**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**889**	
3	3	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-12-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**4762,00**	**--**	**4762**	**--**	**4762**	**--**	**5143**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**381**	
4	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**10**	**2480,30**	**26,21**	**24803**	**262**	**13461**	**7978**	**35403**
			НР - 72%; СП - 8%			**1108,00**	**--**	**11080**	**--**		**2622**	
5	5	2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**	**2626,00**	**--**	**7878**	**--**	**7878**	**--**	**8508**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**630**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
7	7	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3938,00	--	7876	--	7876	--	8506
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
8	8	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	12	4267,86	1000,16	51214	12002	21396	18219	74988
			НР - 72%; СП - 8%			1484,63	624,10	17816	7489		5555	
9	9	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	12	5785,00	--	69420	--	69420	--	74974
			СП - 8%			--	--	--	--		5554	
10	10	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	2	1989,25	572,52	3978	1145	1874	1268	5667
			НР - 72%; СП - 8%			479,29	401,60	959	803		420	
11	11	2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218(CD 218) с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х 18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	17984,00	--	35968	--	35968	--	38845
			СП - 8%			--	--	--	--		2877	
12	12	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ36,ЛБ18	шт.	24	318,00	--	7632	--	7632	--	8243
			СП - 8%			--	--	--	--		611	
13	13	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	2	1297,00	--	2594	--	2594	--	2802
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
14	14	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	355,19	3,24	355	3	13	245	648
			НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	339	1		48	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	306,00	--	306	--	306	--	330
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
16	16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19	3,24	710	6	26	490	1296
			НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	678	2		96	
17	17	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	315,00	--	630	--	630	--	680
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
18	18	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	911,64	17,24	1823	34	199	1149	3210
			НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	1590	5		238	
19	19	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
20	20	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	422,47	3,24	422	3	22	287	766
			НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	397	1		57	
21	21	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	477,00	--	477	--	477	--	515
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
22	22	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1179,79	141,12	2360	282	161	1424	4087
			НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	1917	61		303	
23	23	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"	шт.	2	608,00	--	1216	--	1216	--	1313
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
24	24	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209(Л48), степень защиты IP44	шт.	6	116,00	--	696	--	696	--	752
			СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3(К702)	шт.	20	39,00	--	780	--	780	--	842
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
26	26	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	149	376,72	15,15	56132	2257	18145	26048	88755
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	35730	448		6574	
27	27	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	149	78,00	--	11622	--	11622	--	12552
			СП - 8%			--	--	--	--		930	
28	28	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	471,71	33,36	14151	1001	3667	7023	22868
			НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	9483	271		1694	
29	29	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	128,00	--	3840	--	3840	--	4147
			СП - 8%			--	--	--	--		307	
30	30	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	75	201,92	2,27	15144	170	1437	9752	26887
			НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	13537	7		1992	
31	31	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	75	32,00	--	2400	--	2400	--	2592
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
32	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	86,42	1,62	8642	162	1940	4748	14461
			НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	6540	55		1071	
33	33	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	124	101,78	3,24	12621	402	2758	6910	21093
			НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	9461	136		1562	
34	34	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	39	141,80	6,48	5530	253	1026	3122	9345
			НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	4251	85		692	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	157077,00	--	15708	--	15708	--	16964
			СП - 8%			--	--	--	--		1257	
36	36	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	250762,00	--	25076	--	25076	--	27082
			СП - 8%			--	--	--	--		2006	
37	37	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	686101,00	--	6175	--	6175	--	6669
			СП - 8%			--	--	--	--		494	
38	38	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	444445,00	--	10667	--	10667	--	11520
			СП - 8%			--	--	--	--		853	
39	39	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	986432,00	--	29593	--	29593	--	31960
			СП - 8%			--	--	--	--		2367	
40	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	2480,30	26,21	4961	52	2693	1596	7081
			НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	2216	--		524	
41	41	2307-0204-1806 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	5061,00	--	10122	--	10122	--	10932
			СП - 8%			--	--	--	--		810	
42	42	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	7	422,47	3,24	2957	23	152	2009	5363
			НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	2782	8		397	
43	43	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	387,00	--	2709	--	2709	--	2926
			СП - 8%			--	--	--	--		217	
44	44	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4674,83	173,76	4675	174	994	2564	7818
			НР - 72%; СП - 8%			3507,00	54,68	3507	55		579	
45	45	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4538,00	--	4538	--	4538	--	4901

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
46	46	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	4339,36	111,98	17357	448	8045	6461	25724
			НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	8864	109		1905	
47	47	2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	2626,00	--	7878	--	7878	--	8508
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
48	48	2307-0204-0662 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
			СП - 8%			--	--	--	--		210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				689138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					151369			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								689136
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				141668				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19200			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9701			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						368235		
			- Накладные расходы	Тенге							108986	
			- Сметная прибыль	Тенге							51044	
	Локальная смета 02-01-04. Пожарная сигнализация											
1	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	2	2076,45	0,24	4153	--	178	2425	7104
			НР - 61%; СП - 8%			1987,30	--	3975	--		526	
2	2	2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	шт.	1	9369,00	--	9369	--	9369	--	10119
			СП - 8%			--	--	--	--		750	
3	3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	2550,78	--	2551	--	299	1621	4506
			НР - 72%; СП - 8%			2252,00	--	2252	--		334	
4	4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
5	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3	2355,37	2,40	7066	7	303	4121	12082

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	6756	--		895	
6	6	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	3	911,00	--	2733	--	2733	--	2952
			СП - 8%			--	--	--	--		219	
7	7	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования	шт.	2	1184,01	--	2368	--	116	1374	4041
			НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	2252	--		299	
8	8	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
9	9	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой и световой. Монтаж оборудования	шт.	2	1061,30	--	2123	--	53	1263	3656
			НР - 61%; СП - 8%			1035,00	--	2070	--		271	
10	10	2308-0304-0641 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1006,00	--	2012	--	2012	--	2173
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
11	11	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	135,00	--	540	--	540	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
12	12	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1	376,72	15,15	377	15	122	175	596
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	240	3		44	
13	13	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1	78,00	--	78	--	78	--	84
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
14	14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	80	201,92	2,27	16153	181	1533	10402	28680
			НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	14439	8		2124	
15	15	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм(10 мм х 7 мм)	м	80	32,00	--	2560	--	2560	--	2765
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
16	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95	298,07	139,79	28317	13280	4340	10364	41776
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	10697	3698		3094	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,035	162985,00	--	5704	--	5704	--	6161
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
18	18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,06	18675,00	--	1121	--	1121	--	1210
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								133357
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42681				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13484			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3708			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35569		
			- Накладные расходы	Тенге							31745	
			- Сметная прибыль	Тенге							9878	
	Локальная смета 02-01-05. Технологическое оборудование											
1	1	Прайс-лист ТОО"SHEGEN" стр.2	**Вешалка гардеробная двухсторонняя на 20 крючков, габ.1200х740х1790мм**	шт.	8	28914,29	--	231314	--		--	231314
			Отпускная цена - 28571.43			--	--	--	--	231314	--	
2	2	Прайс-лист ТОО"SHEGEN" стр.2	**Зеркало, габ.1000х1800мм**	шт.	3	24938,57	--	74816	--		--	74816
			Отпускная цена - 24642.86			--	--	--	--	74816	--	
3	3	Прайс-лист ТОО"SHEGEN" стр.2	**Стойка гардеробная, габ.11000х450х900мм**	шт.	1	108428,57	--	108429	--		--	108429
			Отпускная цена - 107142.86			--	--	--	--	108429	--	
4	4	Прайс-лист ТОО"SHEGEN" стр.2	**Стойка гардеробная, габ.3460х300х900мм**	шт.	1	40660,71	--	40661	--		--	40661
			Отпускная цена - 40178.57			--	--	--	--	40661	--	
5	5	Прайс-лист ТОО"SHEGEN" стр.2	**Банкетка 2-х местная со спинкой, габ.1400х600х800мм**	шт.	5	27107,14	--	135536	--		--	135536
			Отпускная цена - 26785.71			--	--	--	--	135536	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								590755
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						590755		
	Локальная смета 07-01. Покрытие											
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	1	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка отмостки толщиной 15см**	м3	4,2	13565,26	5595,76	56974	23502	--	37094	101594
			НР - 84%; СП - 8%			7969,50	2544,76	33472	10688		7525	
2	2	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	1,2	3414,09	1236,11	4097	1483	--	2306	6915

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2177,98	490,89	2614	589		512	
3	3	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные, гравийно-песчаные. Разборка толщиной 15см	м3 конструкции	1,8	467,26	319,56	841	575	--	282	1212
			НР - 72%; СП - 8%			147,69	69,56	266	125		90	
4	4	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит.Разборка	м2 основания	140,4	140,47	--	19722	--	--	14200	36637
			НР - 72%; СП - 8%			140,47	--	19722	--		2714	
5	5	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания песчаные. Разборка толщиной 5см	м3 конструкции	7,02	467,26	319,56	3280	2243	--	1098	4729
			НР - 72%; СП - 8%			147,69	69,56	1037	488		350	
6	6	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	40,818	71,00	--	2898	--		--	3130
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
7	7	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	Тенге за 1 тонну	40,818	104,00	--	4245	--		--	4585
			СП - 8%			--	--	--	--		340	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				158801				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					69001			
	РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы											
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП I S=12 м2									
8	8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15см	м2 основания или покрытия	12	352,68	119,19	4232	1430	2348	924	5569
			НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	454	401		412	
9	9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщиной 6 см	м2 покрытия	12	1273,62	91,09	15283	1093	13736	825	17398
			НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	454	310		1289	
10	10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	12	574,03	0,08	6888	1	6882	5	7445
			НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	5	--		551	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12	1286,57	91,30	15439	1096	13889	827	17567
			НР - 108%: СП - 8%			37,83	25,94	454	311		1301	
			ОТМОСТКА ТАМБУРА S=60м2 ПО СЕРИИ 2.110-3п вып.1 ДЕТ.89									
12	12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	6	19250,27	8,16	115502	49	96480	17835	144004
			НР - 94%: СП - 8%			3162,24	--	18973	--		10667	
13	13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеситолщиной 3 см	м2	60	1069,21	2,66	64152	160	54730	10060	80150
			НР - 108%: СП - 8%			154,37	0,88	9262	53		5937	
			УСТРОЙСТВО БОРДЮРНОГО ПАНДУСА									
14	14	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,21	7721,49	1491,81	1622	313	721	675	2480
			НР - 94%: СП - 8%			2799,36	619,30	588	130		184	
15	15	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	3	1181,02	27,74	3543	83	1523	2125	6122
			НР - 108%: СП - 8%			645,65	10,26	1937	31		453	
16	16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,048	32756,00	--	1572	--	1572	--	1698
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				282431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					33364			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								441235
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89238				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32029			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13127			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						191881		
			- Перевозка грузов	Тенге				7143				
			- Накладные расходы	Тенге							88256	
			- Сметная прибыль	Тенге							32683	
			Итого по акту:									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			**3 386 476**					
			Стоимость оборудования:				**590 755**					
			Временные здания и сооружнеия 2,32 %	Тенге			**78 566**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**3 465 042**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7 %	Тенге			**24 255**					
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			**3 489 298**					
			Непредвиднные работы и затраты 2%	Тенге			**69 786**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге			**3 559 083**					
			В том числе на 2018 год 67%	Тенге			**2 780 392**					
			НДС на 2018 год 12%	Тенге			**333 647**					
			С НДС на 2018 год	Тенге			**3 114 039**					
			В том числе на 2019 год 33%	Тенге			**1 369 447**					
			В том числе на 2019 год 33% К=1,0498961	Тенге			**1 437 777**					
			НДС на 2019 год 12%	Тенге			**1 610 310**					
			Итого с НДС на 2019 год	Тенге			**4 724 349**					
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (1,06279198)	Тенге			**5 021 000**					
			Всего:	Тенге			**5 021 000**					

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.Нариков

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"

М.Нариков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanlar Building"

Т. Баймуханов