Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: **ТОО "Би-М-72"**
Подрядчик: **ТОО "Электроснабстрой Комплект"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт электролинии в п. Коктау Хромтауский район

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2018г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых объектов, комлексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. Текущих ценах 2018г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	6 410 459							
локальная смета № 2-01-01, Электроснабжение		5 723 624	5 723 624				686 835	6 410 459
Итого за отчетный месяц:								**6 410 459**

Заказчик ТОО "Би-М-72": _____

Подрядчик ТОО "Электроснабстрой Комплект": _____

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Би-М-72"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Электроснабстрой Комплект"

Наименование стройки: Капитальный ремонт электролинии в п. Коктау Хромтауский район

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за апрель 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	5300,143	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1623,938	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,327	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах апрель 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Промежуточная опора									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	34	28 094	10 628	955196	361352	31382	--	955196
					16 543	3 533	562462	120122		--	
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 40	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	93,5	4 243	18	396720	1683	275637	--	396720
					1 277	6	119400	561		--	
3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	10,2	19 565	2 947	199563	30060	32986	--	199563
					13 384	879	136517	8966		--	
4	252-204-0910 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3	шт.	10	1 119	--	11190	--	11190	--	11190
					--	--	--	--		--	
5	252-204-1204 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPB 06-25	шт.	14	841	--	11774	--	11774	--	11774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
6	252-204-1704 СпрСЦ 08.2024	Зажим соединительный для токопровода Al 70-95	шт.	8	2 441	--	19528	--	19528	--	19528
					--	--	--	--		--	
7	252-207-2301 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT8.21 сквозной	шт.	34	3 045	--	103530	--	103530	--	103530
					--	--	--	--		--	
8	ПРАЙС	Стойка вибрированная	шт	34	45 814	--	1557676	--	1557676	--	1557676
					--	--	--	--		--	
9	243-701-0117 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 4х16+1х25-0,6/1,0	м	1 258	867	--	1090686	--	1090686	--	1090686
					--	--	--	--		--	
10	1133-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км	км	1,258	758 569	279 872	954280	352079	--	--	954280
					478 697	58 592	602201	73709		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5300143**	**745174**	**3134389**	--	**5300143**
							1420580	**203358**	--	--	
		Стоимость монтажных работ	тенге				**1557676**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1557676**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**1557676**				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**3742467**				
		Материалы	тенге				**340006**				
		Всего заработная плата	тенге					**1623938**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1236708**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**3742467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**327**
		Сметная заработная плата	тенге					**1623938**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**5300143**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**327**
		Сметная заработная плата	тенге					**1623938**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5300143**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1420580**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**745174**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**203358**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**3134390**		
		ИТОГО с коэффициентом договора	тенге								**5 723 624**
		НДС 12 %	тенге								**686 835**
		ВСЕГО ПО СТРОИТЕНЛЬСТВУ	тенге								**6 410 459**

Заказчик ТОО "Би-М-72": _____

Подрядчик ТОО "Электроснабстрой Комплект": _____