«ОСАКАРОВ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 02-08/184
« 02 » 09 2024 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" августа 2024 года

Заказчик ***ТОО «ЕвразияИнвест Ltd», БИН 090440004111, +77015999729 100014, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Можайского, 13/1***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от 27.08.2024г., выданной ТОО «Компания КАрТ», директор Присадков Роман Сергеевич, 050010, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 310В, БИН 010 840 000 258, +77051110505***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от 27.08.2024г. выданного ТОО "KZ Design Nadzor"; Омирзах Жандос, аттестаты эксперта № KZ47VJE00025250 от 18.04.2017г., №KZ32VJE00025035 от 07.04.2017г., № KZ48VJE00025329 от 18.04.2017г.,Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Калинина, 20Б; БИН 170440000473, тел: +7 701 172 56 47***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от 27.08.2024г., выданного ТОО«HalykStroiCompany», исполнительный Директор Терешков Владимир Иванович, приказ №02/02-01 от 02.02.2024г., БИН 120340008981, +7 705 593 77 66***,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Расширение системы орошения сельскохозяйственных угодий в районе села Родниковское, Осакаровского района Карагандинской области для ТОО «ЕвразияИнвест LTD», 2-й нормальный уровень ответственности***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое

перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***101700 Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, с.о. Жансары б/н б/н б/н б/н в районе села Родниковское,***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

- акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) земельного участка площадью 919,0000 га, №0225323 от 15 августа 2013 года (кадастровый номер 09-137-037-081), изготовленный Карагандинским филиалом РГП «НПЦзем»;

- акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) земельного участка площадью 1194,5000 га, №0225313 от 15 августа 2013 года (кадастровый номер 09-137-037-024), изготовленный Карагандинским филиалом РГП «НПЦзем»;

- договор аренды земельного участка №1-12-91 от 20 июня 2013 года;

- постановление «Акимата Осакаровского района» №31/02 от 18 июня 2013 года «О предоставлении права временного возмездного долгосрочного землепользования ТОО«ЕвразияИнвест Ltd» на земельные участки в Дальнем сельском округе.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области" Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления***

деятельности или определенных действий №KZ53REA00390922 от 21.05.2024 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «HalykStroiCompany», проект №03/24

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ТОО «ЕвразияИнвест LTD» 20.05.2024г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***"21" мая 2024*** **года;**

окончание работ ***"1" августа 2024*** **года;**

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,5***;

фактически, месяц: ***2,5***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода:					
- поле №1	***м***	***2977,0***	***2977,0***	***2977,0***	***2977,0***
- поле №2		***3073,0***	***3073,0***	***3073,0***	***3073,0***
- поле №3		***6062,0***	***6062,0***	***6062,0***	***6062,0***
Напряжение	***кВ***	***35/10/0,4***	***35/10/0,4***	***35/10/0,4***	***35/10/0,4***
ТП №1-1600-35/10кВ	***шт***	***1***	***1***	***1***	***1***
КТПН №2-1000-10/0,4кВ		***1***	***1***	***1***	***1***
КТПН №3,4-400-10/0,4кВ		***2***	***2***	***2***	***2***
КТПН №5,6,7-63-10/0,4кВ		***3***	***3***	***3***	***3***

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными ***Расширение системы орошения***

сельскохозяйственных угодий: монтаж оросительных систем на полях №1,2,3 путем установки насосных станций для забора воды и дальнейшей подачи воды по трубопроводам к местам полива с выполнением электроснабжения насосных станций и поливочных машин;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,
канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***1 012 813*** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ ***771 399*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***96 971*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в ***1 012 813*** тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***771 399*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **96 971** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ***не применимо***;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Расширение системы орошения сельскохозяйственных угодий в районе села Родниковское, Осакаровского района Карагандинской области для ТОО «ЕвразияИнвест LTD»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ТОО «ЕвразияИнвест Ltd» ***Директор Ашимов Г.А.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

сельскохозяйственных угодий: монтаж оросительных систем на полях №1,2,3 путем установки насосных станций для забора воды и дальнейшей подачи воды по трубопроводам к местам полива с выполнением электроснабжения насосных станций и поливочных машин;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,
канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***1 012 813*** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ ***771 399*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***96 971*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в ***1 012 813*** тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***771 399*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **96 971** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ***не применимо***;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Расширение системы орошения сельскохозяйственных угодий в районе села Родниковское, Осакаровского района Карагандинской области для ТОО «ЕвразияИнвест LTD»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ТОО «ЕвразияИнвест Ltd» ***Директор Ашимов Г.А.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) экспертов по техническому надзору: ***Омирзах Жандос, аттестаты эксперта: по объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей № KZ47VJE00025250 от 18.04.2017г.; по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций № KZ32VJE00025035 от 07.04.2017г.; по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования № KZ48VJE00025329 от 18.04.2017г.,***

_____ "29" августа 2024_г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***ТОО "KZ Design Nadzor"; свидетельство об аккредитации № KZ50VWC00177981 от 21.09.2023г.; Директор Омирзах Жандос; Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Калинина, 20Б***

_____ "29" августа 2024_г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ТОО «HalykStroiCompany», исполнительный Директор Терешков Владимир Иванович, приказ №02/02-01 от 02.02.2024г.*** «29» августа 2024г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),

подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО «HalykStroiCompany», Директор Терешков Евгений Владимирович*** «29» августа 2024г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный(-ые) эксперт(-ы)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания КАрТ», Директор Присадков Роман Сергеевич «29» августа 2024г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Для кадастрового номера земельного участка: **09-137-037-081**			
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	2,811
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1)Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	км	2,811
11	Муфты соединительные	шт	12
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Продолжение таблицы			
1	2	3	4
Для кадастрового номера земельного участка: **09-137-037-024**			
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,020
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	2
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,020
	2) алюминиевые	км	30,395
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	км	0,030
	2)Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (мк)-1	км	0,020
	3)Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х150 (мк)-1	км	0,010
	4)Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	км	3,155
	5)Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1 м	км	7,6
	6)Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1 м 480	км	0,480
	7)Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв4х185 (мк)-1	км	0,020
	8)Кабель ААШв -10кВ сеч 3*95мм2 4200/1,12	км	13,250
	9)Кабель ААШв-10кВ сеч3*35мм2 3200/1,12	км	5,850
11	Муфты соединительные	шт	19
Продолжение таблицы			
1	2	3	4

Продолжение таблицы

1	2	3	4
12	Муфты концевые	шт	68
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик:

Директор ТОО «ЕвразияИнвест Ltd» _____ ***Ашимов Г.А.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Исполнительный
Директор ТОО «HalykStroiCompany» _____ **Терешков В.И.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Для кадастрового номера земельного участка: **09-137-037-081**				
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	3256	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	3256	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		

	7)	м		

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Для кадастрового номера земельного участка: **09-137-037-024**

Водопровод

1	Водоводы (общая протяженность)	м	8856	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	8856	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентиль d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водоприемный [illegible]	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной фонтан	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		

Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
Продолжение таблицы				
1	2	3	4	5
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Для кадастрового номера земельного участка: **09-137-037-081**						
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	полиэтилен	355x16,9 мм	3256	
2	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, фланцевое	ГОСТ 5762-2002	чугун	DN 250	1шт	
Для кадастрового номера земельного участка: **09-137-037-024**						
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	полиэтилен	225x10,8 мм	1672,56	

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	полиэтилен	450х21,5 мм	921,12	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	полиэтилен	355х16,9 мм	738,55	
4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	полиэтилен	250х11,9 мм	2763,44	
5	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	полиэтилен	400х19,1 мм	438,34	
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения	PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001	полиэтилен	500х23,9 мм	2321,99	
7	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, фланцевое	ГОСТ 5762-2002	чугун	DN 250	2шт	
8	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С	PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015	чугун	DN 250	3шт	
9	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С	PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002	чугун	DN 80	32шт	
10	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С	PN 10/16	чугун	DN 80	15 шт	
11	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С	PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002	чугун	DN 250	3 шт	
12	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM	марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002	чугун	DN 200	14 шт	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:

Директор ТОО «ЕвразияИнвест Ltd» _____ ***Аишмов Г.А.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Исполнительный
Директор ТОО «HalykStroiCompany» _____ **Терешков В.И.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

возникновение право

ҚОҒАМНЫҢ [illegible] ФИЛИАЛЫ	40
ӨТІНІШ № 002262332963	17.09.24 13:15
КАДАСТРЛЫҚ № 09-137-057-024	
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ: с/о Мансарп	
ТІРКЕУШІ МАМАН Москвина А	ҚОЛЫ
БӨЛІМ БАСШЫСЫ	ҚОЛЫ
БАСШЫ Конуспаев АН	ҚОЛЫ

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Азан Кайсар

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2024 ж.« 23 » 09