опечатка в одном экз у заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Технадзор: ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"
Авторский надзор: "SK Best Spec Stroy KZ "
Наименование стройки: " Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 1-этап (жилой дом №3)"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673513	718587	№143	16.06.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2020г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 1-этап (жилой дом №3)	40 000 000,00	35 714 285,71	34 532 481,00	34 532 481,00					4 285 714,29	40 000 000,00

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
_____ **М. Керимжанов**

Технадзор:
Директор ТОО "ON-investKZ"
_____ **К. Алиева**

Подрядчик:
Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ **Т. Баймуханов**

Авторский надзор:
Директор "SK Best Spec Stroy KZ "
_____ **Н. Потаренко**

Заказчик ГУ «Отдел строительства» акимата города Туркестан
Технадзор ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик ТОО «Kanfar Building»
Авторский надзор "SK Best Spec Stroy KZ "

Наименование объекта «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 1-этап (жилой дом №3)»

А К Т № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-3.1.3											
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	2182,9185	184,83	175,42	403463	382930	163	84434	526929
			НР - 72%; СП - 8%			9,33	44,39	20370	96900		39032	
2	2	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	38,8815	3978,37	--	154685	--	--	111373	287343
			НР - 72%; СП - 8%			3978,37	--	154685	--		21285	
3	3	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 / Погрузка разработанного вручную грунта**	м3 грунта	38,8815	184,83	175,42	7186	6821	2	1504	9385
			НР - 72%; СП - 8%			9,33	44,39	363	1726		695	
4	4	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	3621,534	42,00	--	152104	--		--	164273

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		12168	
5	5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2221,8	24,17	20,48	53699	45500	166	18800	78299
			НР - 72%; СП - 8%			3,62	8,14	8033	18078		5800	
6	6	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3/Погрузка грунта для обратной засыпки	м3 грунта	1239,704	184,83	175,42	229131	217470	93	47951	299249
			НР - 72%; СП - 8%			9,33	44,39	11568	55030		22167	
7	7	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2020,71752	42,00	--	84870	--		--	91660
			СП - 8%			--	--	--	--		6790	
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	216,9482	1009,37	--	218982	--	--	157667	406780
			НР - 72%; СП - 8%			1009,37	--	218982	--		30132	
9	9	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1218,00918	43,84	43,84	53402	53402	--	11873	70497
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,54	--	16491		5222	
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1239,704	186,03	87,66	230623	108678	--	124203	383213
			НР - 72%; СП - 8%			98,37	40,78	121945	50559		28386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2317628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								769
			Сметная заработная плата	Тенге					774731			
			РАЗДЕЛ 2. Фундамент Пфм 1 отм.-4,150 лист 2									
11	11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	94,16	5053,43	2003,48	475831	188648	191644	164446	691499
			НР - 93%; СП - 8%			1014,65	863,26	95539	81284		51222	
12	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	70,4	18327,76	1278,26	1290274	89990	1096781	112233	1514708
			НР - 91%; СП - 8%			1470,22	281,68	103503	19830		112201	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	420,509566	23248,27	1964,13	9776121	825934	7971172	1064505	11707876
			НР - 91%; СП - 8%			2328,16	453,67	979015	190771		867250	
14	14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	38,81254	23213,48	1586,68	900974	61583	11178	769352	1803952
			НР - 91%; СП - 8%			21338,80	443,90	828213	17229		133626	
15	15	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	28,65398	18948,24	1092,15	542943	31295	8252	467350	1091116
			НР - 91%; СП - 8%			17568,09	355,12	503396	10176		80823	
16	16	С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	38,81254	214625,00	--	8330141	--	8330141	--	8996553
			СП - 8%			--	--	--	--		666411	
17	17	С121-050301-3302 2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016	т	28,65398	212713,00	--	6095074	--	6095074	--	6582680
			СП - 8%			--	--	--	--		487606	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32388384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2366
			Сметная заработная плата	Тенге					2828956			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34706012
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3045613				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2012250			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					558074			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23704666		
			- Перевозка грузов	Тенге				236974				
			- Накладные расходы	Тенге							3135691	
			- Сметная прибыль	Тенге							2570816	
			Итого по объекту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			34 706 012					
			Стоимость оборудования:	Тенге			0					
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			312 354					
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			35 018 366					

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			171 590					
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			35 189 956					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			703 799					
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге			35 893 755					
			Итого сметная стоимость	Тенге			35 893 755					
			НДС 12% на 2020год	Тенге			4 307 251					
			ИТОГО НДС 12%	Тенге			40 201 006					
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,99499998917)	Тенге			40 000 000					
			Всего:	Тенге			40 000 000					

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ON-investKZ"

_____К. Алиева

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

_____Е. Исаханов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

_____Е. Албаев

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Kanfar Building"

_____Г. Баймуханов

Авторский надзор:
Директор "SK Best Spec Stroy KZ "
_____Н. Потяренко

Эксперт по авторскому надзору "SK Best Spec Stroy KZ "

_____А. Арманов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ