Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Наименование стройки: " Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	718587	№143	16.06.2020	За счет кредитов из областного бюджета и средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17
		Доп.согл №1	26.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)	404 147 997,60	50 449 722,86	347 468 650,00	48 535 705,00					6 053 966,74	56 503 689,60

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

_____ **Ж. Тасов**

Авторский надзор:

Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____ **Н. Потаренко**

Технадзор:

Директор ТОО "ON-investKZ"

_____ **К. Алиева**

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**

Начальник участка ТОО " Темир и К"

_____ **Б. Айботаев**

Форма по приложению 3-4
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Kanfar Building"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 143** от **16.06.2020г., допл.согл. №1 от 26.08.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за ноябрь 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета 2-4.1.3. ЮЖ каркас блок 3												
	РАЗДЕЛ 1.Колонны монолитные												
			Колонны Км1. 4 шт										
1	1	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3		2,045	40828,87	6556,54	83495	13408	44114	26188	118458
			НР - 91%; СП - 8%				12700,80	1371,54	25973	2805		8775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,0757	18652,00				38715		
2	2	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3		5,685	41336,90	6556,54	235000	37274	122634	75429	335264
			НР - 91%; СП - 8%				13208,83	1371,54	75092	7797		24834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	5,7703	18652,00				107627		
			Колонны Км2. 20 шт										
3	9	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство**	м3		24,54	40828,87	6556,54	1001941	160897	529366	314255	1421491
			НР - 91%; СП - 8%				12700,80	1371,54	311678	33657		105296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,015**	**24,908**	**18652,00**				**464586**		
4	10	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		30,32	41336,90	6556,54	1253335	198794	654049	402290	1788075
			НР - 91%; СП - 8%				13208,83	1371,54	400492	41585		132450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	10.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,015**	**30,775**	**18652,00**				**574012**		
5	12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		6,15768	20223,20	1379,72	124528	8496	1773	106138	249120
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	114259	2377		18453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**12.1**	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	**3**	**18,473**	**96,00**				**1773**		
			Колонны Км3. 2 шт										
7	16	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3		2,045	40828,87	6556,54	83495	13408	44114	26188	118458
			НР - 91%; СП - 8%				12700,80	1371,54	25973	2805		8775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,015**	**2,0757**	**18652,00**				**38715**		
8	17	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		3,79	41336,90	6556,54	156667	24849	81757	50286	223509
			НР - 91%; СП - 8%				13208,83	1371,54	50061	5198		16556	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,015**	**3,8469**	**18652,00**				**71751**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4254374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									918
			Сметная заработная плата	Тенге						1099752			
	РАЗДЕЛ 2.Пилоны монолитные												
			Монолитный пилон Пнм1. 2 шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	23	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		8,94	33758,50	3744,64	301801	33477	193048	74707	406629
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	75276	6820		30121	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	23.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	9,0741	18652,00				169250		
10	24	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		12,955	34095,31	3744,64	441705	48512	279747	112229	598249
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	113446	9882		44315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	24.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	13,149	18652,00				245261		
11	26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,279185	20223,20	1379,72	66316	4524	945	56522	132665
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	60847	1266		9827	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	26.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	9,8376	96,00				944		
			Монолитный пилон Пнм2. 4 шт										
12	30	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		12,18	33758,50	3744,64	411179	45610	263011	101782	553998
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	102558	9291		41037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	30.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	12,363	18652,00				230589		
13	31	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		35,3	34095,31	3744,64	1203564	132186	762257	305805	1630118
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	309121	26928		120750	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	31.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	35,83	18652,00				668292		
14	33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		4,3404	20223,20	1379,72	87777	5989	1250	74814	175598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	80538	1675		13007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	33.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	**3**	**13,021**	**96,00**				**1250**		
			Монолитный пилон Пнм3. 4 шт										
15	38	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3		32,04	34095,31	3744,64	1092414	119978	691863	277563	1479575
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	280573	24441		109598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	38.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,015**	**32,521**	**18652,00**				**606574**		
			Монолитный пилон Пнм4. 4 шт										
16	45	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3		4,1288	34095,31	3744,64	140773	15461	89156	35768	190664
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	36156	3150		14123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	45.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,015**	**4,1907**	**18652,00**				**78166**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5167497				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									955
			Сметная заработная плата	Тенге						1141969			
			РАЗДЕЛ 4.Лестницы										
			Лестница Лм-1. 1 шт										
17	57	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		4,3	53157,89	2951,22	228579	12690	126647	83465	337007
			НР - 91%; СП - 8%				20754,00	576,11	89242	2477		24963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	57.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,015**	**4,3645**	**18652,00**				**81407**		
	57.2	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,0074**	**0,0318**	**497904,00**				**15843**		
	57.3	131600 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,0353**	**0,1518**	**50389,00**				**7649**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	58	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,04623	308407,00	--	14258	--	14258	--	15398
			СП - 8%				--	--	--	--		1141	
19	59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,52908	20223,20	1379,72	10700	730	153	9120	21405
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	9817	204		1586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	59.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	1,5872	96,00				152		
20	60	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,50178	219725,00	--	110254	--	110254	--	119074
			СП - 8%				--	--	--	--		8820	
21	61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0273	228894,00	--	6249	--	6249	--	6749
			СП - 8%				--	--	--	--		500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					499633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
			Сметная заработная плата	Тенге						101741			
	РАЗДЕЛ 5.Диафрагмы монолитные												
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм1. 1 шт										
22	74	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		8,565	34095,31	3744,64	292026	32073	184950	74199	395523
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	75003	6534		29298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	74.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	8,6935	18652,00				162151		
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм2, 1 шт										
23	80	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		8,73	34095,31	3744,64	297652	32691	188513	75628	403143
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	76448	6660		29862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	80.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,861	18652,00				165274		
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм3, 1 шт										
24	86	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		10,595	34095,31	3744,64	361240	39674	228786	91785	489266
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	92780	8082		36242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	86.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,754	18652,00				200582		
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм4, 1 шт										
25	91	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		3,146	33758,50	3744,64	106204	11781	67933	26290	143093
			НР - 91%;,СП - 8%				8420,16	762,83	26490	2400		10600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	91.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,1932	18652,00				59559		
26	92	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		11,4	34095,31	3744,64	388687	42689	246169	98758	526441
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	99829	8696		38996	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	92.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,571	18652,00				215822		
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм5, 1 шт										
27	98	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		7,035	34095,31	3744,64	239861	26344	151912	60944	324869
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	61605	5367		24064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	98.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,1405	18652,00				133185		
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм7, ДЖм7н, 2 шт										
28	110	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		10,95	34095,31	3744,64	373344	41004	236451	94860	505660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	95889	8353		37456	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	110.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**11,114**	**18652,00**				**207303**		
29	112	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,88204	20223,20	1379,72	78507	5356	1118	66914	157055
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	72033	1498		11634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	112.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**11,646**	**96,00**				**1118**		
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм8, ДЖм8н, 2 шт										
30	116	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		7,56	34095,31	3744,64	257761	28309	163249	65492	349113
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	66203	5767		25860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	116.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**7,6734**	**18652,00**				**143124**		
31	118	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,569824	20223,20	1379,72	11524	786	165	9822	23053
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	10573	220		1708	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	118.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**1,7095**	**96,00**				**164**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3317216				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									611
			Сметная заработная плата	Тенге						730431			
			РАЗДЕЛ 6.Лифтовые шахты монолитные										
			Лифтовая шахта Лш1, Лш1н, 2 шт										
			Стены										
32	121	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		22,32	33758,50	3744,64	753490	83580	481972	186518	1015208
			НР - 91%; СП - 8%				8420,16	762,83	187938	17026		75201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	121.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**22,655**	**18652,00**				**422557**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	122	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		32,35	34095,31	3744,64	1102983	121139	698556	280249	1493890
			НР - 91%; СП - 8%				8756,97	762,83	283288	24678		110659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	122.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	32,835	18652,00				612443		
34	124	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		11,89231	20223,20	1379,72	240500	16408	3425	204985	481124
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	220667	4590		35639	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	124.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	35,677	96,00				3425		
35	125	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		11,70679	219725,00	--	2572273	--	2572273	--	2778055
			СП - 8%				--	--	--	--		205782	
36	126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1784	228894,00	--	40835	--	40835	--	44101
			СП - 8%				--	--	--	--		3267	
37	127	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00712	228012,00	--	1623	--	1623	--	1753
			СП - 8%				--	--	--	--		130	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5814132				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									611
			Сметная заработная плата	Тенге						738188			
	РАЗДЕЛ 7.Плиты перекрытия монолитные												
38	160	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3		250	47840,49	1851,06	11960122	462766	6820788	4352717	17617866
			НР - 91%; СП - 8%				18706,27	426,55	4676568	106637		1305027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	160.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,015**	**253,75**	**18652,00**				**4732945**		
	160.2	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,006**	**1,5**	**497904,00**				**746856**		
	160.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,0622**	**15,55**	**25051,00**				**389543**		
39	162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		32,27918	20223,20	1379,72	652788	44536	9296	556388	1305910
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	598956	12460		96734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	162.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	**3**	**96,838**	**96,00**				**9296**		
40	163	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,39498	219725,00	--	86787	--	86787	--	93730
			СП - 8%				--	--	--	--		6943	
			Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1										
41	165	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,13376	20223,20	1379,72	43151	2944	614	36779	86325
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	39593	824		6394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	165.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	**3**	**6,4013**	**96,00**				**615**		
42	168	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3		122,9	49279,43	1851,06	6056442	227496	3353099	2300726	9025741
			НР - 91%; СП - 8%				20145,22	426,55	2475847	52423		668573	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	168.1	100615 С	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	**1,015**	**124,74**	**18652,00**				**2326716**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	168.2	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,006**	**0,7374**	**497904,00**				**367154**		
	168.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,0622**	**7,6444**	**25051,00**				**191499**		
43	170	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		15,93668	20223,20	1379,72	322291	21988	4590	274697	644746
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	295713	6152		47759	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	170.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	**3**	**47,81**	**96,00**				**4590**		
			Каркас Кр1. Кр2 лист 60.1										
44	173	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,06688	20223,20	1379,72	21576	1472	308	18390	43162
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	19796	412		3197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	173.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	**3**	**3,2006**	**96,00**				**307**		
45	178	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16,44648	20223,20	1379,72	332600	22692	4736	283484	665371
			НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	305172	6348		49287	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	42.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	**3**	**49,339**	**96,00**				**4737**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					29482852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7347
			Сметная заработная плата	Тенге						8596901			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									48535705
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11941496				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2142011			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						467485			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							19564791		
			- Накладные расходы	Тенге								11292171	
			- Сметная прибыль	Тенге								3595236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту:										
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			48 535 704						
			Стоимость оборудования:	Тенге			0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			436 821						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			48 972 526						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге			239 965						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			49 212 491						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			984 250						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге			50 196 741						
			в том числе на 2020 год 58%	Тенге			29 114 110						
			в том числе на 2021 год 42%	Тенге			21 082 631						
			в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге			29 114 110						
			НДС на 2020 год 12%	Тенге			3 493 693						
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге			22 137 522						
			НДС на 2021 год 12%	Тенге			2 656 503						
			Всего по сметному расчету	Тенге			57 401 827						
			Жилые помещения- 98,93%	Тенге			56 787 628						
			Офисные помещения- 1,07%	Тенге			614 200						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,99499999921)	Тенге			56 503 689,60						
				Тенге									
			Всего:	Тенге			56 503 689,60						

Сдал (Подрядчик)
ТОО " Kanfar Building " БИН 060340004172

Директор _____ **Т. Баймуханов**

Начальник участка ТОО " Kanfar Building"

_____ **Б.Айботаев**

Технический надзор:
ТОО "ON-investKZ"

Директор _____ **Е. Исаханов**

Эксперт технического надзора _____ **Е.Albaev**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

Директор _____ **Н. Потаренко**

Эксперт по авторскому надзору ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____ **А.Арманов**