Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Технадзор: ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"
Авторский надзор: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "
Наименование стройки: " Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	718587	№143	16.06.2020	За счет областного бюджета	467003028431	ТОО	17
		Доп.согл №3	19.02.2021				
		Доп.согл №4	24.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)	588 595 755,30	164 685 497,95	507 176 379,00	159 707 729,00					19 762 259,75	184 447 757,70

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

_____ **Ж. Тасов**

Авторский надзор:

Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____ **Н. Потаренко**

Технадзор:

Директор ТОО "ON-investKZ"

_____ **К. Алиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**

Начальник участка ТОО "Kanfar Building"

_____ **Б. Айботаев**

Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Технадзор ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик ТОО " Kanfar Building"
оский надзор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

Наименование объекта «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 2-этап (жилой дом №3)»

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-4.1.3. КЖ Каркас Блок 3											
	РАЗДЕЛ 1.Колонны монолитные											
			Колонны Км1, 4 шт									
1	3	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,63	42352,97	6556,54	26682	4131	13589	8941	38474
			НР - 91%; СП - 8%			14224,90	1371,54	8962	864		2850	
2	4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,72377	20223,20	1379,72	14637	999	208	12475	29281
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	13430	279		2169	
3	5	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,70324	16514,30	949,70	11614	668	203	9974	23314
			НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	10743	217		1727	
			Колонны Км2, 20 шт									
4	11	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	3,36	42352,97	6556,54	142306	22030	72480	47688	205193
			НР - 91%; СП - 8%			14224,90	1371,54	47796	4608		15199	
			Колонны Км3, 2 шт									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	18	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,92	42352,97	6556,54	38965	6032	19846	13057	56184
			НР - 91%; СП - 8%			14224,90	1371,54	13087	1262		4162	
6	19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,539165	20223,20	1379,72	10904	744	156	9293	21813
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	10004	208		1616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				374259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					111461			
			РАЗДЕЛ 2.Пилоны монолитные									
			Монолитный пилон Пнм1, 2 шт									
7	25	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	1,465	34768,92	3744,64	50936	5486	31634	13589	69688
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	13816	1118		5162	
			Монолитный пилон Пнм2, 4 шт									
8	32	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	3,82	34768,92	3744,64	132817	14305	82487	35434	181712
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	36025	2914		13460	
			Монолитный пилон Пнм3, 4 шт									
9	39	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	3,48	34768,92	3744,64	120996	13031	75147	32280	165538
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	32818	2655		12262	
			Монолитный пилон Пнм4, 4 шт									
10	45	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	10,3912	34095,31	3744,64	354291	38911	224385	90019	479855

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			8756,97	762,83	90995	7927		35545	
11	46	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	1,575	34768,92	3744,64	54761	5898	34010	14610	74920
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	14853	1201		5550	
12	47	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,53382	20223,20	1379,72	51242	3496	730	43675	102510
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	47016	978		7593	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1074224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					252316			
			РАЗДЕЛ 4.Лестницы									
			Лестница Лм-1, 1 шт									
13	57	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	14,62	53157,89	2951,22	777168	43147	430598	283780	1145824
			НР - 91%; СП - 8%			20754,00	576,11	303423	8423		84876	
14	58	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,157182	308407,00	--	48476	--	48476	--	52354
			СП - 8%			--	--	--	--		3878	
15	59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,798872	20223,20	1379,72	36379	2482	518	31007	72776
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	33379	694		5391	
16	60	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,706052	219725,00	--	374862	--	374862	--	404851
			СП - 8%			--	--	--	--		29989	
17	61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09282	228894,00	--	21246	--	21246	--	22946
			СП - 8%			--	--	--	--		1700	
18	62	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,1440472	76472,56	26763,56	11016	3855	1712	4605	16871
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	5449	1225		1250	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	63	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1440472	581954,00	--	83829	--	83829	--	90535
						--	--	--	--		6706	
			СП - 8%									
20	64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,1773688	159,23	3,44	665	14	430	154	885
						52,91	0,54	221	2		66	
			НР - 69%; СП - 8%									
			Лестница Лм-1н, 1 шт									
21	65	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	18,92	53157,89	2951,22	1005747	55837	557244	367245	1482831
						20754,00	576,11	392666	10900		109839	
			НР - 91%; СП - 8%									
22	66	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,203412	308407,00	--	62734	--	62734	--	67752
						--	--	--	--		5019	
			СП - 8%									
23	67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,327952	20223,20	1379,72	47079	3212	671	40126	94181
						18555,48	386,00	43196	899		6976	
			НР - 91%; СП - 8%									
24	68	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,207832	219725,00	--	485116	--	485116	--	523925
						--	--	--	--		38809	
			СП - 8%									
25	69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12012	228894,00	--	27495	--	27495	--	29694
						--	--	--	--		2200	
			СП - 8%									
26	70	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1440472	76472,56	26763,56	11016	3855	1712	4605	16871
						37830,10	8505,60	5449	1225		1250	
			НР - 69%; СП - 8%									
27	71	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1440472	581954,00	--	83829	--	83829	--	90535
						--	--	--	--		6706	
			СП - 8%									
28	72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,1773688	159,23	3,44	665	14	430	154	885
						52,91	0,54	221	2		66	
			НР - 69%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4113718				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691
			Сметная заработная плата	Тенге					807375			
			РАЗДЕЛ 5.Диафрагмы монолитные									
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм1, 1 шт									
29	75	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,93	34768,92	3744,64	32335	3483	20082	8627	44239
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	8770	709		3277	
30	76	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,391823	20223,20	1379,72	28147	1920	401	23991	56309
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	25826	537		4171	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм2, 1 шт									
31	81	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	0,945	34768,92	3744,64	32857	3539	20406	8766	44952
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	8912	721		3330	
32	82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,929466	20223,20	1379,72	18797	1282	268	16021	37603
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	17247	359		2785	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм3, 1 шт									
33	87	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	1,15	34768,92	3744,64	39984	4306	24833	10667	54704
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	10845	877		4052	
34	88	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,960056	20223,20	1379,72	59862	4084	853	51022	119754
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	54925	1143		8871	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм4, 1 шт									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	93	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1,235	34768,92	3744,64	42940	4625	26668	11456	58747
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	11647	942		4352	
36	94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,217804	20223,20	1379,72	105521	7199	1503	89938	211095
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	96819	2014		15637	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм5, 1 шт									
37	99	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	0,765	34768,92	3744,64	26598	2865	16519	7096	36390
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	7214	584		2696	
38	100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,828352	20223,20	1379,72	36975	2523	526	31515	73969
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	33926	706		5479	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм6, ДЖм6н, 2 шт									
39	106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,88619	20223,20	1379,72	220154	15020	3136	187643	440420
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	201998	4202		32624	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм7, ДЖм7н, 2 шт									
40	111	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,49	34768,92	3744,64	86575	9324	53769	23097	118446
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	23482	1899		8774	
			Монолитная диафрагма жесткости ДЖм8, ДЖм8н, 2 шт									
41	117	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	1,72	34768,92	3744,64	59803	6441	37141	15955	81818
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	16221	1312		6061	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	118	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,2791376	20223,20	1379,72	46091	3145	656	39285	92206
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	42290	880		6830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1470652				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					577008			
			РАЗДЕЛ 6.Лифтовые шахты монолитные									
			Лифтовая шахта Лш1, Лш1н, 2 шт									
			Стены									
43	121	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	22,32	33758,50	3744,64	753490	83580	481972	186518	1304510
			НР - 91%; СП - 8%			8420,16	762,83	187938	17026		75201	
44	122	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	32,35	34095,31	3744,64	1102983	121139	698556	280249	1693890
			НР - 91%; СП - 8%			8756,97	762,83	283288	24678		110659	
45	123	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	2,760769	34768,92	3744,64	95989	10338	59615	25609	131326
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	26036	2106		9728	
46	124	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	11,889305	20223,20	1379,72	240440	16404	3424	204933	481003
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	220612	4589		35630	
47	125	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	11,70678	219725,00	--	2572272	--	2572272	--	2778054
			СП - 8%			--	--	--	--		205782	
48	126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1784	228894,00	--	40835	--	40835	--	44101
			СП - 8%			--	--	--	--		3267	
49	127	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00712	228012,00	--	1623	--	1623	--	1753

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
			Плита днища									
50	128	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,07	5835,50	1024,16	6244	1096	4282	1217	8057
			НР - 93%; СП - 8%			809,64	412,91	866	442		597	
51	129	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,6	19853,51	1707,94	31766	2733	25794	3522	38111
			НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	3239	631		2823	
52	130	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0986	20391,27	1011,99	2011	100	29	1742	4053
			НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1882	32		300	
53	131	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,0986	219725,00	--	21665	--	21665	--	23398
			СП - 8%			--	--	--	--		1733	
54	132	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм / 100 мм. Устройство**	м2 стяжки	10,7	670,66	29,75	7176	318	3114	3664	11708
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	3744	154		867	
55	133	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 100 мм**	м2 стяжки	10,7	1480,06	80,94	15837	866	14231	1078	18268
			НР - 94%; СП - 8%			69,20	38,00	740	407		1353	
			Плита покрытия									
56	134	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12**	м3	2,1	49279,43	1851,06	103487	3887	57295	39313	154223
			НР - 91%; СП - 8%			20145,22	426,55	42305	896		11424	
57	135	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,23978	20223,20	1379,72	4849	331	69	4133	9701
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4449	93		719	
58	136	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,23354	219725,00	--	51315	--	51315	--	55420
			СП - 8%			--	--	--	--		4105	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00624	228894,00	--	1428	--	1428	--	1543
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6751062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
			Сметная заработная плата	Тенге					1051468			
			РАЗДЕЛ 7.Плиты перекрытия монолитные									
60	176	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	127,8	49279,43	1851,06	6297911	236566	3486786	2392455	9385596
			НР - 91%; СП - 8%			20145,22	426,55	2574559	54513		695229	
			Каркас Кр1, Кр2 лист 60.1									
61	181	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,06688	20223,20	1379,72	21576	1472	308	18390	43162
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	19796	412		3197	
62	182	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1583	228894,00	--	36234	--	36234	--	39133
			СП - 8%			--	--	--	--		2899	
63	183	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90992	212819,00	--	193648	--	193648	--	209140
			СП - 8%			--	--	--	--		15492	
			Монолитная плита перекрытие Пм7 на отм.+41,370, 1 шт лист 59									
64	184	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	22,3	49279,43	1851,06	1098931	41279	608414	417463	1637706
			НР - 91%; СП - 8%			20145,22	426,55	449238	9512		121312	
65	185	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03866	219725,00	--	8495	--	8495	--	9174
			СП - 8%			--	--	--	--		680	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	186	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,44811	20223,20	1379,72	49509	3378	705	42197	99043
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	45426	945		7336	
67	187	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,12798	219725,00	--	467570	--	467570	--	504976
			СП - 8%			--	--	--	--		37406	
68	188	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32013	228894,00	--	73276	--	73276	--	79138
			СП - 8%			--	--	--	--		5862	
			Монолитный парапет на отм.+38,570, 1 шт									
69	189	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	25,8	34768,92	3744,64	897038	96612	557117	239321	1227268
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	243309	19681		90909	
70	190	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,82602	20223,20	1379,72	77374	5279	1101	65948	154788
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	70994	1477		11466	
71	191	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,79578	219725,00	--	614303	--	614303	--	663447
			СП - 8%			--	--	--	--		49144	
72	192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03024	228894,00	--	235816	--	235816	--	254681
			СП - 8%			--	--	--	--		18865	
			Монолитный парапет на отм.+41,370, 2 шт									
73	193	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	7,3	34768,92	3744,64	253813	27336	157634	67715	347250
			НР - 91%; СП - 8%			9430,58	762,83	68843	5569		25722	
74	194	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,93681	20223,20	1379,72	18945	1293	269	16148	37900

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	17383	362		2807	
75	195	С121-050301-3602 2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,90683	219725,00	--	199253	--	199253	--	215193
			СП - 8%			--	--	--	--		15940	
76	196	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02998	228894,00	--	6862	--	6862	--	7411
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14915007				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3079
			Сметная заработная плата	Тенге					3582018			
			РАЗДЕЛ 8.Крыльца									
			Крыльцо Кр2, 2 шт									
77	197	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	33,2248	139,11	--	4622	--	--	3328	8586
			НР - 72%; СП - 8%			139,11	--	4622	--		636	
78	198	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,7648	877,72	--	14715	--	--	10595	27334
			НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	14715	--		2025	
79	199	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	16,7648	80,80	69,74	1355	1169	24	316	1804
			НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	162	276		134	
80	200	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания	18,352	1378,44	126,31	25297	2318	21975	1824	29291
			НР - 108%; СП - 8%			54,70	37,34	1004	685		2170	
81	201	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	м2 основания	18,352	295,90	7,76	5430	142	5276	76	5947
			НР - 108%; СП - 8%			0,63	3,21	12	59		441	
82	202	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	6,6	32768,24	2578,42	216270	17018	129475	66961	305890
			НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	69777	3806		22658	
83	203	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,78144	247045,00	--	193051	--	193051	--	208495
			СП - 8%			--	--	--	--		15444	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	204	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07172	264576,00	--	18975	--	18975	--	20493
			СП - 8%			--	--	--	--		1518	
85	205	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	5,2	25626,33	2129,04	133257	11071	97845	24371	170238
			НР - 91%; СП - 8%			4681,04	469,24	24341	2440		12610	
86	206	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0693	308407,00	--	21373	--	21373	--	23082
			СП - 8%			--	--	--	--		1710	
87	207	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,19126	247045,00	--	47250	--	47250	--	51030
			СП - 8%			--	--	--	--		3780	
88	208	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	19,794	875,56	19,75	17331	391	11355	5244	24381
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5585	53		1806	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				876571				109
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					127538			
			Сметная заработная плата	Тенге								29590036
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					6289263				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1000428			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					219922			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14177873		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5917156	
			- Накладные расходы	Тенге							2190782	
			- Сметная прибыль	Тенге								
			Версия АВС 2020.2.1:									
			Итого по акту:	Тенге		29 590 036						
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		0						
			Стоимость оборудования:	Тенге		266 310						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		29 856 346						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		146 296						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49 %	Тенге		30 002 642						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		600 053						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		30 602 695						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		17 749 563						
			в том числе на 2020 год 58%	Тенге		12 853 132						
			в том числе на 2021 год 42%	Тенге		17 749 563						
			в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге								

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2020 год 12%	Тенге		2 129 948						
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге		13 496 251						
			НДС на 2021 год 12%	Тенге		1 619 550						
			Всего:	Тенге		34 995 312						
			Жилые помещения- 98,93%	Тенге		34 620 862						
			Офисные помещения- 1,07%	Тенге		374 450						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,99499999921)	Тенге		34 447 757,71						
	Локальная смета 2-3-1. Архитектурные решения											
	РАЗДЕЛ 3. Перемычки лист 11											
			ПР-1									
1	**18**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,41815**	**69824,69**	**2257,49**	**168847**	**5459**	**--**	**153591**	**348233**
			НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**163388**	**1764**		**25795**	
2	**19**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,41815**	**262672,00**	**--**	**635180**	**--**	**635180**	**--**	**685994**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50814**	
			ПР-2									
3	**20**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,97901**	**69824,69**	**2257,49**	**68359**	**2210**	**--**	**62183**	**140985**
			НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**66149**	**714**		**10443**	
4	**21**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,97901**	**262672,00**	**--**	**257159**	**--**	**257159**	**--**	**277732**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20573**	
			ПР-3									
5	**22**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,185488**	**69824,69**	**2257,49**	**152601**	**4933**	**--**	**138813**	**314728**
			НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**147667**	**1594**		**23313**	
6	**23**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,17584**	**262672,00**	**--**	**571532**	**--**	**571532**	**--**	**617255**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45723**	
7	**24**	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,009648**	**271312,00**	**--**	**2618**	**--**	**2618**	**--**	**2827**

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		209	
			ПР-4									
8	25	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,8452	69824,69	2257,49	128841	4165	--	117200	265724
			НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	124675	1346		19683	
9	26	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,834	262672,00	--	481740	--	481740	--	520279
			СП - 8%			--	--	--	--		38539	
10	27	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0112	271312,00	--	3039	--	3039	--	3282
			СП - 8%			--	--	--	--		243	
			ПР-5									
11	28	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,989376	69824,69	2257,49	69083	2234	--	62841	142478
			НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	66849	722		10554	
12	29	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,9816	262672,00	--	257839	--	257839	--	278466
			СП - 8%			--	--	--	--		20627	
13	30	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,005376	271312,00	--	1459	--	1459	--	1576
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
			ПР-6									
14	31	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,041216	69824,69	2257,49	72703	2351	--	66134	149944
			НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	70352	760		11107	
15	32	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,03584	262672,00	--	272086	--	272086	--	293853
			СП - 8%			--	--	--	--		21767	
16	33	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,005376	271312,00	--	1459	--	1459	--	1576

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
			ПР-7									
17	**34**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**7,080688**	**69824,69**	**2257,49**	**494407**	**15985**	**--**	**449737**	**1019675**
			НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**478422**	**5166**		**75531**	
18	**35**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**7,04888**	**262672,00**	**--**	**1851543**	**--**	**1851543**	**--**	**1999666**
			СП - 8%			--	--	--	--		148123	
19	**36**	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,031808**	**271312,00**	**--**	**8630**	**--**	**8630**	**--**	**9320**
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
			ПР-8									
20	**37**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,50965**	**69824,69**	**2257,49**	**175236**	**5666**	**--**	**159403**	**361410**
			НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**169570**	**1831**		**26771**	
21	**38**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,50965**	**262672,00**	**--**	**659215**	**--**	**659215**	**--**	**711952**
			СП - 8%			--	--	--	--		52737	
			ПР-9									
22	**39**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,35814**	**69824,69**	**2257,49**	**25007**	**808**	**--**	**22748**	**51575**
			НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**24199**	**261**		**3820**	
23	**40**	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3568**	**262672,00**	**--**	**93721**	**--**	**93721**	**--**	**101219**
			СП - 8%			--	--	--	--		7498	
24	**41**	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,00134**	**271312,00**	**--**	**364**	**--**	**364**	**--**	**393**
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
			ПР-10									
25	**42**	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**2,138592**	**69824,69**	**2257,49**	**149327**	**4828**	**--**	**135835**	**307975**

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	144499	1560		22813	
26	43	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	2,13216	262672,00	--	560059	--	560059	--	604864
			СП - 8%			--	--	--	--		44805	
27	44	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,006432	271312,00	--	1745	--	1745	--	1885
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
			ПР-11									
28	45	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,030592	69824,69	2257,49	141785	4584	--	128975	292421
			НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	137201	1481		21661	
29	46	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	2,01984	262672,00	--	530555	--	530555	--	572999
			СП - 8%			--	--	--	--		42444	
30	47	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,010752	271312,00	--	2917	--	2917	--	3150
			СП - 8%			--	--	--	--		233	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10083435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1343
			Сметная заработная плата	Тенге					1610170			
			РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки лист 11.1									
			Наружные стены									
31	48	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	803,24	7533,69	2321,80	6051361	1864962	1493585	2887819	9654314
			НР - 93%; СП - 8%			3352,44	513,38	2692814	412367		715134	
32	49	Комм.предложение ИП "АДМ"	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	738,9808	16517,86	--	12206381	--	12206381	--	13182892
			СП - 8%			--	--	--	--		976511	
33	50	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	17,8145	69824,69	2257,49	1243892	40216	--	1131505	2565429
			НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	1203676	12996		190032	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	51	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	17,8145	264576,00	--	4713289	--	4713289	--	5090352
			СП - 8%			--	--	--	--		377063	
			Межквартирные перегородки									
35	52	Е11-080401-0506 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1445,45	3715,78	412,76	5370974	596624	1983967	2783926	8807292
			НР - 93%; СП - 8%			1930,46	140,50	2790383	203086		652392	
36	53	Комм.предложение ИП "АДМ"	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	303,5445	16517,86	--	5013906	--	5013906	--	5415018
			СП - 8%			--	--	--	--		401112	
37	54	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	91,83	11148,00	--	1023721	--	1023721	--	1105619
			СП - 8%			--	--	--	--		81898	
			Утепление лоджий, тамбур, межквартирные перегородки									
38	55	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	68,01	48696,86	2453,15	3311873	166838	1303730	1447575	5140204
			НР - 76%; СП - 8%			27074,04	932,19	1841305	63398		380756	
39	56	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	65,9697	11148,00	--	735430	--	735430	--	794264
			СП - 8%			--	--	--	--		58834	
			Внутренние перегородки									
40	57	Е11-080401-0502 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1720,4	2366,27	244,81	4070931	421171	1184754	2390374	6978210
			НР - 93%; СП - 8%			1432,81	61,20	2465006	105288		516904	
41	58	Комм.предложение ИП "АДМ"	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	180,642	16517,86	--	2983819	--	2983819	--	3222525
			СП - 8%			--	--	--	--		238706	
42	59	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	632,25	23720,29	1594,73	14997153	1008268	10079152	3856014	20361420
			НР - 93%; СП - 8%			6183,84	374,09	3909733	236518		1508253	
			Стены техэтаж									
43	60	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	69,05	7533,69	2321,80	520201	160320	128395	248249	829926

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			3352,44	513,38	231486	35449		61476	
44	61	Комм.предложение ИП "АДМ"	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	63,526	16517,86	--	1049314	--	1049314	--	1133259
			СП - 8%			--	--	--	--		83945	
45	62	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	10,06	38776,74	1261,03	390094	12686	125706	194806	631691
			НР - 76%; СП - 8%			25020,09	459,34	251702	4621		46792	
46	63	С121-110401-0402	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	10,06	25088,00	--	252385	--	252385	--	272576
			СП - 8%			--	--	--	--		20191	
			Утепление по торцам плит перекрытия									
47	64	Е11-061701-0401	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя**	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	731,2	654,44	27,19	478527	19881	--	421865	972424
			НР - 91%; СП - 8%			627,25	6,76	458645	4943		72031	
48	65	С121-110102-0101	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	36,56	11148,00	--	407571	--	407571	--	440177
			СП - 8%			--	--	--	--		32606	
			Наружные стены по торцам колонн и диафрагм									
49	66	Е11-080301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	83,8	7533,69	2321,80	631323	194567	155822	301279	1007210
			НР - 93%; СП - 8%			3352,44	513,38	280934	43021		74608	
50	67	Комм.предложение ИП "АДМ"	**Газоблок**	м3	77,096	16517,86	--	1273461	--	1273461	--	1375338
			СП - 8%			--	--	--	--		101877	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				88980139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14422
			Сметная заработная плата	Тенге					17247371			
	РАЗДЕЛ 5. Устройство внутренних кирпичных стен и перегородок лист 13											
			Каркас арматурный К-1, К-2									
51	68	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,8365	69824,69	2257,49	58408	1888	--	53131	120462
			НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	56520	610		8923	
52	69	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,8365	20391,27	1011,99	17057	846	241	14782	34386
			НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	15970	274		2547	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	70	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,8365	233988,00	--	195731	--	195731	--	211389
			СП - 8%			--	--	--	--		15658	
			Металлическое изделие ММ-1, ММ-2									
54	71	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,63085	273514,37	4490,05	172547	2833	34300	114669	310193
			НР - 84%; СП - 8%			214654,01	1737,00	135414	1096		22977	
55	72	С121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,63085	278688,00	--	175810	--	175810	--	189875
			СП - 8%			--	--	--	--		14065	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				866305				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
			Сметная заработная плата	Тенге					209884			
	РАЗДЕЛ 6.Узлы крепления перегородок пенобетонных лист 14.1											
			Металлическое изделие ММ-4, Деталь 1,2,3									
56	73	Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	2,85392	273514,37	4490,05	780588	12814	155169	518753	1403288
			НР - 84%; СП - 8%			214654,01	1737,00	612605	4957		103947	
57	74	С121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	2,85392	278688,00	--	795353	--	795353	--	858981
			СП - 8%			--	--	--	--		63628	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2262269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								534
			Сметная заработная плата	Тенге					617562			
	РАЗДЕЛ 16. Окна лист 30											
			ОК-1									
58	382	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	256,5	2257,98	173,08	579172	44395	288486	240943	885724
			НР - 90%; СП - 8%			960,20	83,52	246291	21423		65609	
59	383	С121-090201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	256,5	22137,00	--	5678140	--	5678140	--	6132391
			СП - 8%			--	--	--	--		454251	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОК-2									
60	**384**	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**256,5**	**3294,73**	**169,66**	**845098**	**43518**	**384647**	**394259**	**1338506**
			НР - 90%; СП - 8%			**1625,47**	**82,39**	**416933**	**21133**		**99149**	
61	**385**	**С121-090201-0402**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**256,5**	**22137,00**	**--**	**5678140**	**--**	**5678140**	**--**	**6132391**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**454251**	
			ОК-3									
62	**386**	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**82,8**	**3294,73**	**169,66**	**272804**	**14048**	**124167**	**127270**	**432080**
			НР - 90%; СП - 8%			**1625,47**	**82,39**	**134589**	**6822**		**32006**	
63	**387**	**С121-090201-0201**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**124,2**	**16724,00**	**--**	**2077121**	**--**	**2077121**	**--**	**2243291**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**166170**	
			ПД-1									
64	**388**	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**76,8**	**2594,25**	**5,01**	**199238**	**384**	**180448**	**16737**	**233253**
			НР - 90%; СП - 8%			**239,66**	**2,48**	**18406**	**190**		**17278**	
			ПД-2									
65	**389**	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**376**	**2594,25**	**5,01**	**975438**	**1883**	**883443**	**81940**	**1141968**
			НР - 90%; СП - 8%			**239,66**	**2,48**	**90112**	**932**		**84590**	
			ПД-3									
66	**390**	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**69**	**2594,25**	**5,01**	**179003**	**346**	**162120**	**15037**	**209563**
			НР - 90%; СП - 8%			**239,66**	**2,48**	**16537**	**171**		**15523**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**18749167**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**829**
			Сметная заработная плата	Тенге					**973539**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**120941317**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19462032**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4661711**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1196494**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**69120564**		
			- Накладные расходы	Тенге							**18738393**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**8958612**	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ВЕ1-ВЕ22									
1	**52**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**65,44**	**5292,88**	**53,97**	**346366**	**3531**	**218395**	**123337**	**507279**
			НР - 98%; СП - 8%			**1901,59**	**21,60**	**124440**	**1413**		**37576**	
2	**53**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**175,2**	**5121,21**	**42,91**	**897236**	**7518**	**584683**	**301846**	**1295009**
			НР - 98%; СП - 8%			**1741,07**	**16,96**	**305035**	**2971**		**95927**	
3	**54**	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**308,16**	**5461,87**	**42,91**	**1683130**	**13225**	**1205676**	**460066**	**2314652**
			НР - 98%; СП - 8%			**1506,46**	**16,96**	**464229**	**5226**		**171456**	
4	**55**	**Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**63,36**	**5094,43**	**40,01**	**322783**	**2535**	**248426**	**71365**	**425680**
			НР - 98%; СП - 8%			**1133,55**	**15,78**	**71822**	**1000**		**31532**	
5	**56**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасонные изделия класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**186**	**5121,21**	**42,91**	**952545**	**7982**	**620724**	**320453**	**1374838**
			НР - 98%; СП - 8%			**1741,07**	**16,96**	**323839**	**3154**		**101840**	
6	**57**	**Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**434,4251**	**5094,43**	**40,01**	**2213150**	**17379**	**1703329**	**489312**	**2918659**
			НР - 98%; СП - 8%			**1133,55**	**15,78**	**492442**	**6856**		**216197**	
7	**58**	**С123-050301-1802**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**481**	**655,00**	**--**	**315055**	**--**	**315055**	**--**	**340259**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25204**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9176376**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1528**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1802427**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9176376**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1781807**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**52170**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20620**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4896288**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1766379**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**679732**	
			Версия АВС 2020.3.1:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**130 117 693**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружния 0,9 %	Тенге		**1 171 059**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**131 288 753**						

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4%	Тенге		525 155						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		131 813 908						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2 636 278						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		134 450 186						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		134 450 186						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге		77 981 108						
			в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге		0						
			в том числе на 2020 год 42% СМР	Тенге		56 469 078						
			в том числе на 2020 год 42% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге		77 981 108						
			НДС на 2020 год 12%	Тенге		9 357 733						
			Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге		87 338 841						
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге		59 294 565						
			НДС на 2021 год 12%	Тенге		7 115 348						
			Всего по сметному расчету	Тенге		153 748 753						
			в том числе Жильё:	Тенге		151 427 147						
			в том числе ВП:	Тенге		2 321 606						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,99057535440)	Тенге		149 999 999,99						
			Всего:	Тенге		184 447 757,70						

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ON-investKZ"

_____К. Алиев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

_____Е. Исаханов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

_____Е. Албаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

_____Т. Баймуханов

Начальник участка ТОО " Kanfar Building"

_____Б.Айботаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____Н. Потаренко

Эксперт по авторскому надзору ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____А. Арманов