Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Технадзор: ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"
Авторский надзор: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
Наименование стройки: " Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №3)"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	718587	№143	16.06.2020	За счет областного бюджета	467003034431	ТОО	17
		Доп.согл №6	14.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №3)	835 841 755,30	89 285 714,29	721 740 886,00	86 835 776,00					10 714 285,71	100 000 000,00

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

_____ **Н. Жаксылык**

Технадзор:

Директор ТОО "ON-investKZ"

_____ **К. Алиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**

Авторский надзор:

Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

_____ **Н. Потаренко**

Начальник участка ТОО "Kanfar Building"

_____ **Б. Айботаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Технадзор: ТОО "ON-investKZ"
Подрядчик: ТОО " Kanfar Building"
Автоский надзор: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

Наименование объекта «Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №3 (без наружных сетей и без пристроек) 3-этап (жилой дом №3)»

А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-3-1. Архитектурные решения											
	РАЗДЕЛ 1. Кровля лист 10.1											
1	2	Е11-120101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	519,84	352,97	14,78	183488	7684	100183	72044	275975
			НР - 92%; СП - 8%			145,47	5,17	75621	2688		20443	
			Парапет									
2	5	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	28,845	1139,99	14,14	32883	408	765	29270	67125
			НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	31710	105		4972	
3	6	Е11-090606-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж**	т конструкций	0,74681	60620,89	9485,29	45272	7084	1563	27133	78197
			НР - 69%; СП - 8%			49041,30	3612,96	36625	2698		5792	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				421297				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					149447			
	РАЗДЕЛ 2. Лестница пристенная ПЛ-1 лист 10.4											
4	12	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,158854	76472,56	26763,56	12148	4251	1888	5079	18605
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	6009	1351		1378	
5	13	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,158854	581954,00	--	92446	--	92446	--	99842
			СП - 8%			--	--	--	--		7396	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	14	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	4,606766	384,54	--	1771	--	--	1222	3233
			НР - 69%; СП - 8%			384,54	--	1771	--		240	
7	15	Е11-130601-0208	**Поверхности металлические. Протравливание**	м2	4,606766	1177,89	--	5426	--	59	3703	9859
			НР - 69%; СП - 8%			1164,93	--	5367	--		730	
8	16	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой / Краской атмосферостойкой**	м2	4,606766	396,21	6,27	1825	29	1613	129	2110
			НР - 69%; СП - 8%			39,74	0,81	183	4		156	
9	17	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				134150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					14685			
			РАЗДЕЛ 7. Отделка потолков лист 23									
10	75	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	38,14	103,98	0,77	3966	29	295	2925	7443
			НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	3642	14		551	
11	76	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	280,517	831,37	4,88	233213	1369	78637	122914	384617
			НР - 80%; СП - 8%			546,16	1,55	153207	435		28490	
12	77	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4К=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям / за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	6390,38	633,23	5,39	4046580	34444	1610887	1934598	6459672
			НР - 80%; СП - 8%			375,76	2,66	2401249	16998		478494	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6851731				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2097
			Сметная заработная плата	Тенге					2575545			
			РАЗДЕЛ 8. Отделка стен и перегородок лист 23									
13	80	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	12588,078	571,50	4,84	7194087	60927	2894502	3414995	11457808
			НР - 80%; СП - 8%			336,72	2,39	4238658	30086		848726	
14	85	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	627,06	3246,87	34,89	2035982	21879	1080812	755116	3014386

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1488,36	16,91	933291	10604		223288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14472194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4232
			Сметная заработная плата	Тенге					5212639			
	РАЗДЕЛ 9. Полы подвального этажа лист 24											
			Тип 1									
15	89	Е11-110101-1507	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	16,14	933,74	74,08	15071	1196	43	13430	30781
			НР - 94%; СП - 8%			856,98	28,24	13832	456		2280	
16	90	Е11-130301-0905	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 / ПФ-115**	м2	16,14	154,28	1,72	2490	27	2102	252	2961
			НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,27	361	4		219	
			Тип 2									
17	91	Е11-110101-1507	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	500,22	933,74	74,08	467075	37056	1340	416236	953976
			НР - 94%; СП - 8%			856,98	28,24	428679	14126		70665	
18	92	Е11-130301-0905	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 / ПФ-115**	м2	500,22	154,28	1,72	77174	860	65129	7811	91784
			НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,27	11185	135		6799	
			Тип 3									
19	93	Е11-110101-1507	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	20,78	933,74	74,08	19403	1540	55	17291	39630
			НР - 94%; СП - 8%			856,98	28,24	17808	587		2936	
20	94	Е11-130301-0905	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 / ПФ-115**	м2	20,78	154,28	1,72	3206	36	2705	324	3813
			НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,27	465	6		282	
21	95	Е11-130301-0806	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 / Покраска акриловой краской**	м2	20,78	52,74	3,14	1096	66	503	369	1582
			НР - 69%; СП - 8%			25,34	0,41	527	9		117	
			Тип 4									
22	96	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	5,7	4478,78	78,74	25529	449	17495	7316	35473
			НР - 94%; СП - 8%			1330,76	34,66	7585	198		2628	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1159999				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					495963			
	РАЗДЕЛ 10. Полы 1-го этажа лист 24											
			Тип 5									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	97	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	3,906	79276,00	2839,76	309652	11092	166441	103378	446072
			НР - 76%; СП - 8%			33824,56	999,74	132119	3905		33042	
24	98	С121-130207-1204	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	1,953	450,00	--	879	--	879	--	949
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
25	99	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	51,1686	39,57	0,55	2025	28	--	1890	4228
			НР - 94%; СП - 8%			39,02	0,27	1997	14		313	
26	100	С121-100404-0103	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм**	м2	53,72703	91,00	--	4889	--	4889	--	5280
			СП - 8%			--	--	--	--		391	
27	101	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	1,953	19982,41	1173,93	39026	2293	13034	18693	62336
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	23699	897		4617	
28	102	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	1,93347	24174,00	--	46740	--	46740	--	50479
			СП - 8%			--	--	--	--		3739	
29	105	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0484344	15334,38	1406,22	743	68	2	639	1493
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	673	29		111	
30	106	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0484344	308407,00	--	14938	--	14938	--	16133
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
			Тип 6									
31	108	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	5,276	79276,00	2839,76	418260	14983	224819	139637	602529
			НР - 76%; СП - 8%			33824,56	999,74	178458	5275		44632	
32	109	С121-130207-1204	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	2,638	450,00	--	1187	--	1187	--	1282
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
33	110	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	69,1156	39,57	0,55	2735	38	--	2553	5711
			НР - 94%; СП - 8%			39,02	0,27	2697	19		423	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	111	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм	м2	72,57138	91,00	--	6604	--	6604	--	7132
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
35	112	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,1104	19982,41	1173,93	42171	2477	14085	20199	67360
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	25609	969		4990	
36	113	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,089296	24174,00	--	50507	--	50507	--	54548
			СП - 8%			--	--	--	--		4041	
37	116	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0654224	15334,38	1406,22	1003	92	2	863	2016
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	909	40		149	
38	117	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0654224	308407,00	--	20177	--	20177	--	21791
			СП - 8%			--	--	--	--		1614	
			Тип 8									
39	119	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,592	79276,00	2839,76	205483	7360	110450	68601	296011
			НР - 76%; СП - 8%			33824,56	999,74	87673	2591		21927	
40	120	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,296	450,00	--	583	--	583	--	630
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
41	121	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	33,9552	39,57	0,55	1344	19	--	1254	2806
			НР - 94%; СП - 8%			39,02	0,27	1325	9		208	
42	122	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм	м2	35,65296	91,00	--	3244	--	3244	--	3504
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
43	123	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	1,0368	19982,41	1173,93	20718	1217	6920	9923	33093
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	12581	476		2451	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	124	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	1,026432	24174,00	--	24813	--	24813	--	26798
			СП - 8%			--	--	--	--		1985	
45	127	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0321408	15334,38	1406,22	493	45	1	424	991
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	447	19		73	
46	128	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0321408	308407,00	--	9912	--	9912	--	10705
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
			Тип 9									
47	130	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	23,194	79276,00	2839,76	1838728	65865	988336	613863	2648799
			НР - 76%; СП - 8%			33824,56	999,74	784527	23188		196207	
48	131	С121-130207-1204	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	11,597	450,00	--	5219	--	5219	--	5636
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
49	132	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	301,522	39,57	0,55	11931	165	--	11136	24912
			НР - 94%; СП - 8%			39,02	0,27	11765	81		1845	
50	133	С121-100404-0103	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм**	м2	316,5981	91,00	--	28810	--	28810	--	31115
			СП - 8%			--	--	--	--		2305	
51	134	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	9,2776	19982,41	1173,93	185389	10892	61919	88798	296122
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	112578	4262		21935	
52	135	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	9,184824	24174,00	--	222034	--	222034	--	239797
			СП - 8%			--	--	--	--		17763	
53	138	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,2876056	15334,38	1406,22	4410	404	9	3796	8862
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	3997	174		656	
54	139	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2876056	308407,00	--	88700	--	88700	--	95796
			СП - 8%			--	--	--	--		7096	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 10									
55	141	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	5,191	79276,00	2839,76	411522	14742	221197	137387	592822
			НР - 76%; СП - 8%			33824,56	999,74	175583	5190		43913	
56	142	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,5955	450,00	--	1168	--	1168	--	1261
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
57	143	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	67,483	39,57	0,55	2670	37	--	2492	5575
			НР - 94%; СП - 8%			39,02	0,27	2633	18		413	
58	144	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм	м2	70,85715	91,00	--	6448	--	6448	--	6964
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
59	145	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,0764	19982,41	1173,93	41491	2438	13857	19874	66274
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	25196	954		4909	
60	146	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,055636	24174,00	--	49693	--	49693	--	53668
			СП - 8%			--	--	--	--		3975	
61	149	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0643684	15334,38	1406,22	987	91	1	850	1983
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	895	39		147	
62	150	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0643684	308407,00	--	19852	--	19852	--	21440
			СП - 8%			--	--	--	--		1588	
			Тип 11									
63	152	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,617	79276,00	2839,76	207465	7431	111515	69263	298866
			НР - 76%; СП - 8%			33824,56	999,74	88519	2616		22138	
64	153	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,3085	450,00	--	589	--	589	--	636
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
65	154	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34,021	39,57	0,55	1346	19	--	1256	2811
			НР - 94%; СП - 8%			39,02	0,27	1327	9		208	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	155	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм	м2	35,72205	91,00	--	3251	--	3251	--	3511
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
67	156	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	1,0468	19982,41	1173,93	20918	1229	6987	10019	33412
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	12702	481		2475	
68	157	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,036332	24174,00	--	25052	--	25052	--	27056
			СП - 8%			--	--	--	--		2004	
69	160	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0324508	15334,38	1406,22	498	46	1	428	1000
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	451	20		74	
70	161	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0324508	308407,00	--	10008	--	10008	--	10809
			СП - 8%			--	--	--	--		801	
			Тип 14									
71	165	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	7,93	79276,00	2839,76	628659	22519	337911	209879	905621
			НР - 76%; СП - 8%			33824,56	999,74	268229	7928		67083	
72	166	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,965	450,00	--	1784	--	1784	--	1927
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
73	167	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3,172	19982,41	1173,93	63384	3724	21170	30360	101244
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	38490	1457		7500	
74	168	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	3,14028	24174,00	--	75913	--	75913	--	81986
			СП - 8%			--	--	--	--		6073	
75	171	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,098332	15334,38	1406,22	1508	139	2	1298	3030
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1367	60		224	
76	172	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098332	308407,00	--	30326	--	30326	--	32752

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7329560				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1572
			Сметная заработная плата	Тенге					2057166			
	РАЗДЕЛ 11. Полы с 2-го по 4-й этаж лист 25											
			Тип 15									
77	173	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	4,023	19982,41	1173,93	80389	4723	26849	38505	128406
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	48817	1848		9512	
78	174	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	3,98277	24174,00	--	96279	--	96279	--	103981
			СП - 8%			--	--	--	--		7702	
79	177	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0997704	15334,38	1406,22	1530	140	4	1317	3074
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1386	60		228	
80	178	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0997704	308407,00	--	30770	--	30770	--	33232
			СП - 8%			--	--	--	--		2462	
			Тип 16									
81	180	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	5,2392	19982,41	1173,93	104692	6151	34966	50146	167225
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	63575	2407		12387	
82	181	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	5,186808	24174,00	--	125386	--	125386	--	135417
			СП - 8%			--	--	--	--		10031	
83	184	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1624152	15334,38	1406,22	2491	228	6	2143	5005
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	2257	98		371	
84	185	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1624152	308407,00	--	50090	--	50090	--	54097
			СП - 8%			--	--	--	--		4007	
			Тип 18									
85	191	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1101864	15334,38	1406,22	1690	155	4	1454	3396
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1531	67		252	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	192	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1101864	308407,00	--	33982	--	33982	--	36701
			СП - 8%			--	--	--	--		2719	
			Тип 19									
87	194	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	39,2592	19982,41	1173,93	784493	46087	262018	375760	1253074
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	476388	18033		92820	
88	195	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	38,866608	24174,00	--	939561	--	939561	--	1014726
			СП - 8%			--	--	--	--		75165	
89	198	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,2170352	15334,38	1406,22	18662	1712	37	16062	37502
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	16913	738		2778	
90	199	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,2170352	308407,00	--	375342	--	375342	--	405369
			СП - 8%			--	--	--	--		30027	
			Тип 20									
91	201	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	6,4632	19982,41	1173,93	129150	7588	43135	61861	206292
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	78427	2969		15281	
92	202	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	6,398568	24174,00	--	154679	--	154679	--	167053
			СП - 8%			--	--	--	--		12374	
93	205	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,2003592	15334,38	1406,22	3072	281	7	2644	6174
			92			13896,80	606,02	2784	121		457	
94	206	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2003592	308407,00	--	61792	--	61792	--	66735
			СП - 8%			--	--	--	--		4943	
			Тип 21									
	208	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	3,9012	19982,41	1173,93	77955	4580	26036	37339	124518
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	47339	1792		9224	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	209	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	3,862188	24174,00	--	93365	--	93365	--	100834
			СП - 8%			--	--	--	--		7469	
96	212	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1209372	15334,38	1406,22	1854	170	3	1596	3726
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1681	73		276	
97	213	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1209372	308407,00	--	37298	--	37298	--	40282
			СП - 8%			--	--	--	--		2984	
			Тип 22									
98	215	Е11-110101-1507	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	40,44	933,74	74,08	37760	2996	108	33650	77123
			НР - 94%; СП - 8%			856,98	28,24	34656	1142		5713	
99	216	Е11-130301-0905	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 / ПФ-115**	м2	40,44	154,28	1,72	6239	70	5265	631	7420
			НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,27	904	11		550	
100	217	Е11-130301-0806	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 / Покраска акриловой краской**	м2	40,44	52,74	3,14	2133	127	981	719	3080
			НР - 69%; СП - 8%			25,34	0,41	1025	17		228	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4184441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								617
			Сметная заработная плата	Тенге					807059			
			РАЗДЕЛ 12. Полы с 5-го по 10-й этаж лист 26									
			Тип 15									
101	219	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	8,046	19982,41	1173,93	160778	9446	53698	77010	256812
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	97634	3696		19023	
102	220	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	7,96554	24174,00	--	192559	--	192559	--	207964
			СП - 8%			--	--	--	--		15405	
103	223	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1995408	15334,38	1406,22	3060	281	6	2633	6149
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	2773	121		455	
104	224	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1995408	308407,00	--	61540	--	61540	--	66463
			СП - 8%			--	--	--	--		4923	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 16									
105	**226**	**Е11-260201-0502**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**10,5168**	**19982,41**	**1173,93**	**210151**	**12346**	**70190**	**100659**	**335675**
			НР - 76%; СП - 8%			**12134,43**	**459,34**	**127615**	**4831**		**24865**	
106	**227**	**С121-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**10,411632**	**24174,00**	**--**	**251691**	**--**	**251691**	**--**	**271826**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20135**	
107	**230**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3260208**	**15334,38**	**1406,22**	**4999**	**459**	**9**	**4303**	**10046**
			НР - 91%; СП - 8%			**13896,80**	**606,02**	**4531**	**198**		**744**	
108	**231**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3260208**	**308407,00**	**--**	**100547**	**--**	**100547**	**--**	**108591**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8044**	
			Тип 18									
109	**233**	**Е11-260201-0502**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**7,104**	**19982,41**	**1173,93**	**141955**	**8339**	**47413**	**67994**	**226745**
			НР - 76%; СП - 8%			**12134,43**	**459,34**	**86203**	**3263**		**16796**	
110	**234**	**С121-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**7,03296**	**24174,00**	**--**	**170015**	**--**	**170015**	**--**	**183616**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13601**	
111	**237**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,220224**	**15334,38**	**1406,22**	**3377**	**309**	**8**	**2906**	**6786**
			НР - 91%; СП - 8%			**13896,80**	**606,02**	**3060**	**133**		**503**	
112	**238**	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,220224**	**308407,00**	**--**	**67919**	**--**	**67919**	**--**	**73352**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5433**	
			Тип 19									
113	**240**	**Е11-260201-0502**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**74,04**	**19982,41**	**1173,93**	**1479498**	**86918**	**494147**	**708656**	**2363207**
			НР - 76%; СП - 8%			**12134,43**	**459,34**	**898433**	**34010**		**175052**	
114	**241**	**С121-110401-0104**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**73,2996**	**24174,00**	**--**	**1771945**	**--**	**1771945**	**--**	**1913701**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**141756**	
115	**244**	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,29524**	**15334,38**	**1406,22**	**35196**	**3228**	**72**	**30292**	**70727**

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	31896	1391		5239	
116	245	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,29524	308407,00	--	707868	--	707868	--	764497
			СП - 8%			--	--	--	--		56629	
			Тип 20									
117	247	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	15,336	19982,41	1173,93	306450	18003	102353	146785	489494
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	186094	7044		36259	
118	248	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	15,18264	24174,00	--	367025	--	367025	--	396387
			СП - 8%			--	--	--	--		29362	
119	251	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,475416	15334,38	1406,22	7290	668	15	6274	14649
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	6607	288		1085	
120	252	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,475416	308407,00	--	146622	--	146622	--	158352
			СП - 8%			--	--	--	--		11730	
			Тип 21									
121	254	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	7,3776	19982,41	1173,93	147422	8661	49238	70613	235478
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	89523	3389		17443	
122	255	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	7,303824	24174,00	--	176563	--	176563	--	190688
			СП - 8%			--	--	--	--		14125	
123	258	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,2287056	15334,38	1406,22	3507	322	7	3018	7047
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	3178	139		522	
124	259	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2287056	308407,00	--	70534	--	70534	--	76177
			СП - 8%			--	--	--	--		5643	
			Тип 22									
125	261	Е11-110101-1507	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия	80,88	933,74	74,08	75521	5992	216	67301	154248
			НР - 94%; СП - 8%			856,98	28,24	69313	2284		11426	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	262	Е11-130301-0905	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 / ПФ-115**	м2	80,88	154,28	1,72	12478	139	10531	1263	14840
			НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,27	1808	22		1099	
127	263	Е11-130301-0806	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 / Покраска акриловой краской**	м2	80,88	52,74	3,14	4266	254	1963	1437	6159
			НР - 69%; СП - 8%			25,34	0,41	2049	33		456	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8609673				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1283
			Сметная заработная плата	Тенге					1671559			
			РАЗДЕЛ 13. Полы с 11-го по 12-й этаж лист 27									
			Тип 15									
128	265	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	2,682	19982,41	1173,93	53593	3149	17899	25670	85604
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	32545	1232		6341	
129	266	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,65518	24174,00	--	64186	--	64186	--	69321
			СП - 8%			--	--	--	--		5135	
130	269	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0665136	15334,38	1406,22	1020	93	3	878	2050
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	924	40		152	
131	270	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0665136	308407,00	--	20513	--	20513	--	22154
			СП - 8%			--	--	--	--		1641	
			Тип 16									
132	272	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	3,5056	19982,41	1173,93	70050	4115	23397	33553	111891
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	42538	1610		8288	
133	273	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	3,470544	24174,00	--	83897	--	83897	--	90609
			СП - 8%			--	--	--	--		6712	
134	276	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1086736	15334,38	1406,22	1666	153	3	1434	3348
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1510	66		248	
135	277	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1086736	308407,00	--	33516	--	33516	--	36197

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2681	
			Тип 18									
136	279	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	2,368	19982,41	1173,93	47318	2780	15804	22665	75581
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	28734	1088		5599	
137	280	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,34432	24174,00	--	56672	--	56672	--	61206
			СП - 8%			--	--	--	--		4534	
138	283	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,073408	15334,38	1406,22	1126	103	3	969	2262
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1020	44		168	
139	284	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,073408	308407,00	--	22640	--	22640	--	24451
			СП - 8%			--	--	--	--		1811	
			Тип 19									
140	286	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	24,68	19982,41	1173,93	493166	28973	164715	236219	787736
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	299478	11337		58351	
141	287	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	24,4332	24174,00	--	590648	--	590648	--	637900
			СП - 8%			--	--	--	--		47252	
142	290	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,76508	15334,38	1406,22	11732	1076	24	10097	23576
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	10632	464		1746	
143	291	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,76508	308407,00	--	235956	--	235956	--	254832
			СП - 8%			--	--	--	--		18876	
			Тип 20									
144	293	Е11-260201-0502	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	5,112	19982,41	1173,93	102150	6001	34118	48928	163165
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	62031	2348		12086	
145	294	С121-110401-0104	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	5,06088	24174,00	--	122342	--	122342	--	132129
			СП - 8%			--	--	--	--		9787	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	295	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	127,8	693,17	29,75	88587	3802	40061	43765	142940
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	44724	1835		10588	
147	296	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	127,8	438,16	25,29	55997	3232	49998	4028	64827
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	2767	1518		4802	
148	297	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,158472	15334,38	1406,22	2430	223	5	2091	4883
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	2202	96		362	
149	298	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,158472	308407,00	--	48874	--	48874	--	52784
			СП - 8%			--	--	--	--		3910	
			Тип 21									
150	300	Е11-260201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,4592	19982,41	1173,93	49141	2887	16413	23538	78493
			НР - 76%; СП - 8%			12134,43	459,34	29841	1130		5814	
151	301	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,434608	24174,00	--	58854	--	58854	--	63562
			СП - 8%			--	--	--	--		4708	
152	302	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 45 мм	м2 стяжки	61,48	693,17	29,75	42616	1829	19272	21054	68764
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	21515	883		5094	
153	303	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	61,48	438,16	25,29	26938	1554	24053	1938	31186
			НР - 94%; СП - 8%			21,65	11,88	1331	730		2310	
154	304	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0762352	15334,38	1406,22	1169	107	3	1006	2349
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1059	46		174	
155	305	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0762352	308407,00	--	23511	--	23511	--	25392
			СП - 8%			--	--	--	--		1881	
			Тип 22									
156	307	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	26,96	933,74	74,08	25174	1997	73	22434	51416
			НР - 94%; СП - 8%			856,98	28,24	23104	761		3809	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	308	Е11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 / ПФ-115	м2	26,96	154,28	1,72	4159	46	3510	421	4946
			НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,27	603	7		366	
158	309	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 / Покраска акриловой краской	м2	26,96	52,74	3,14	1422	85	654	479	2053
			НР - 69%; СП - 8%			25,34	0,41	683	11		152	
			Тип 23									
159	310	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,3	4478,78	78,74	50610	890	34682	14503	70323
			НР - 94%; СП - 8%			1330,76	34,66	15038	392		5209	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3247930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
			Сметная заработная плата	Тенге					647917			
			РАЗДЕЛ 14. Полы чердак лист 28									
			Тип 24									
160	311	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 50 мм	м2 стяжки	66,64	712,67	29,75	47492	1983	22188	22821	75938
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	23321	957		5625	
161	312	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	66,64	555,05	30,35	36989	2023	33235	2520	42670
			НР - 94%; СП - 8%			25,98	14,25	1731	950		3161	
162	313	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	66,64	933,74	74,08	62224	4937	178	55452	127090
			НР - 94%; СП - 8%			856,98	28,24	57109	1882		9414	
			Тип 22									
163	315	Е11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	13,48	933,74	74,08	12587	999	36	11217	25708
			НР - 94%; СП - 8%			856,98	28,24	11552	381		1904	
164	316	Е11-130301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 / ПФ-115	м2	13,48	154,28	1,72	2080	24	1755	210	2474
			НР - 69%; СП - 8%			22,36	0,27	301	4		183	
165	317	Е11-130301-0806	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 / Покраска акриловой краской	м2	13,48	52,74	3,14	711	43	326	240	1027
			НР - 69%; СП - 8%			25,34	0,41	342	6		76	
			Тип 25									
166	319	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	635,739	39,57	0,55	25156	350	--	23479	52526

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			39,02	0,27	24807	172		3891	
167	320	С121-100404-0103	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 / Пароизоляция Техноэласт Барьер (Б0) толщ.1,5 мм**	м2	667,52595	91,00	--	60745	--	60745	--	65605
			СП - 8%			--	--	--	--		4860	
168	321	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	489,03	345,70	30,94	169058	15130	--	151715	346435
			НР - 94%; СП - 8%			314,76	15,28	153927	7472		25662	
169	322	С121-110102-0101	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	88,0254	11148,00	--	981307	--	981307	--	1059812
			СП - 8%			--	--	--	--		78505	
170	323	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	489,03	1580,42	85,29	772873	41709	396105	320646	1181001
			НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	335059	6054		87482	
171	324	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство / 60 мм**	м2 стяжки	489,03	693,17	29,75	338981	14548	153297	167469	546966
			НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	171136	7022		40516	
172	325	Е11-110101-1102 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	489,03	701,06	40,47	342839	19791	306108	24658	396896
			НР - 94%; СП - 8%			34,64	19,00	16940	9292		29400	
173	326	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,6063972	15334,38	1406,22	9299	852	20	8003	18686
			НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	8427	367		1384	
174	327	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,6063972	308407,00	--	187017	--	187017	--	201978
			СП - 8%			--	--	--	--		14961	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4144812				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
			Сметная заработная плата	Тенге					839211			
			РАЗДЕЛ 18. Витражи лист 31									
			ВН-1									
175	399	Е11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	29,505	7481,12	482,86	220730	14247	186	147068	397222
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	206297	6845		29424	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	400	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	29,505	19857,00	--	585881	--	585881	--	632751
			СП - 8%			--	--	--	--		46870	
			ВН-2									
177	401	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	29,505	7481,12	482,86	220730	14247	186	147068	397222
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	206297	6845		29424	
178	402	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	29,505	19857,00	--	585881	--	585881	--	632751
			СП - 8%			--	--	--	--		46870	
			ВН-3									
179	403	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	29,8515	7481,12	482,86	223323	14415	189	148795	401887
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	208719	6926		29769	
180	404	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	29,8515	19857,00	--	592761	--	592761	--	640182
			СП - 8%			--	--	--	--		47421	
			ВН-4									
181	405	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	29,8515	7481,12	482,86	223323	14415	189	148795	401887
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	208719	6926		29769	
182	406	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	29,8515	19857,00	--	592761	--	592761	--	640182
			СП - 8%			--	--	--	--		47421	
			ВН-5									
183	407	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	37,065	7481,12	482,86	277288	17897	235	184751	499002

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	259156	8599		36963	
184	408	С121-090304-0103	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	м2	37,065	19857,00	--	736000	--	736000	--	794880
			СП - 8%			--	--	--	--		58880	
			ВН-6									
185	409	Е11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	37,065	7481,12	482,86	277288	17897	235	184751	499002
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	259156	8599		36963	
186	410	С121-090304-0103	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	м2	37,065	19857,00	--	736000	--	736000	--	794880
			СП - 8%			--	--	--	--		58880	
			ВН-7									
187	411	Е11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	5,058	7481,12	482,86	37840	2442	33	25212	68096
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	35365	1173		5044	
188	412	С121-090304-0103	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	м2	5,058	19857,00	--	100437	--	100437	--	108472
			СП - 8%			--	--	--	--		8035	
			ВН-8									
189	413	Е11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	5,058	7481,12	482,86	37840	2442	33	25212	68096
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	35365	1173		5044	
190	414	С121-090304-0103	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82**	м2	5,058	19857,00	--	100437	--	100437	--	108472
			СП - 8%			--	--	--	--		8035	
			ВН-9									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	415	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,1174	7481,12	482,86	38284	2471	33	25508	68895
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	35780	1187		5103	
192	416	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	5,1174	19857,00	--	101616	--	101616	--	109745
			СП - 8%			--	--	--	--		8129	
			ВН-10									
193	417	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,1174	7481,12	482,86	38284	2471	33	25508	68895
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	35780	1187		5103	
194	418	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	5,1174	19857,00	--	101616	--	101616	--	109745
			СП - 8%			--	--	--	--		8129	
			ВН-11									
195	419	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	6,354	7481,12	482,86	47535	3068	40	31672	85543
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	44427	1474		6337	
196	420	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	6,354	19857,00	--	126171	--	126171	--	136265
			СП - 8%			--	--	--	--		10094	
			ВН-12									
197	421	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	70,56	7481,12	482,86	527868	34071	447	351707	949941
			НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	493350	16370		70366	
198	422	С121-090304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом ГОСТ 25116-82	м2	70,56	19857,00	--	1401110	--	1401110	--	1513199

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		112089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				10127213				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1502
			Сметная заработная плата	Тенге					2095715			
	РАЗДЕЛ 19. Отделка фасадов лист 35											
			Цоколь									
199	423	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	30,6	8623,58	97,43	263882	2982	91137	136439	432346
			НР - 80%; СП - 8%			5547,80	25,67	169763	786		32026	
200	424	С121-130211-0910	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: сплиттерная плитка**	м2	30,6	7174,00	--	219524	--	219524	--	237086
			СП - 8%			--	--	--	--		17562	
			Наружные стены									
201	425	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4139,49	1211,44	32,39	5014744	134078	1463683	2823463	8465264
			НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	3416983	112346		627057	
202	426	Е11-150402-0603 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	4139,49	336,56	34,20	1393187	141571	405214	679373	2238365
			НР - 80%; СП - 8%			204,47	0,68	846402	2815		165805	
			Откосы окон, витражей, подоконные сливы, накрывочный элемент парапетов									
203	427	Е11-120101-0802	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2 фасада (без вычета проемов)	140	60,56	0,27	8478	38	681	7156	16885
			НР - 92%; СП - 8%			55,42	0,14	7759	20		1251	
204	428	С121-050104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,8792	321359,00	--	282539	--	282539	--	305142
			СП - 8%			--	--	--	--		22603	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				11695089				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3425
			Сметная заработная плата	Тенге					4556874			
	РАЗДЕЛ 20. Ограждение лестниц лист 36											
			ОГ-1									
205	430	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,008474	76472,56	26763,56	648	227	100	271	992
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	321	72		74	
206	431	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,008474	212530,20	19919,22	1801	168	30	1138	3174

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			189140,00	5481,20	1603	46		235	
207	432	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,008474	581954,00	--	4931	--	4931	--	5326
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
			ОГ-2 50 шт									
208	433	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,5354	76472,56	26763,56	193889	67856	30119	81061	296946
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	95914	21565		21996	
209	434	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	2,5354	212530,20	19919,22	538849	50503	8800	340475	949670
			НР - 69%; СП - 8%			189140,00	5481,20	479546	13897		70346	
210	435	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	2,5354	581954,00	--	1475486	--	1475486	--	1593525
			СП - 8%			--	--	--	--		118039	
211	436	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	1200	29,00	--	34800	--	34800	--	37584
			СП - 8%			--	--	--	--		2784	
			ОГ-3 2 шт									
212	437	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,09628	76472,56	26763,56	7363	2577	1144	3078	11277
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	3642	819		835	
213	438	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,09628	212530,20	19919,22	20462	1918	334	12929	36063
			НР - 69%; СП - 8%			189140,00	5481,20	18210	528		2671	
214	439	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,09628	581954,00	--	56031	--	56031	--	60513
			СП - 8%			--	--	--	--		4482	
215	440	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	56	29,00	--	1624	--	1624	--	1754
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
			ОГ-4 4 шт									
216	441	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,1661	76472,56	26763,56	12702	4446	1972	5310	19453
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	6284	1413		1441	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	442	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1661	212530,20	19919,22	35301	3308	577	22305	62215
			НР - 69%; СП - 8%			189140,00	5481,20	31416	910		4609	
218	443	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1661	581954,00	--	96663	--	96663	--	104396
			СП - 8%			--	--	--	--		7733	
219	444	С123-010301-0114	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 / д=40х2,5	м	25,2	1513,00	--	38128	--	38128	--	41178
			СП - 8%			--	--	--	--		3050	
220	445	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29,00	--	2320	--	2320	--	2506
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
			ОГ-5 4 шт									
221	446	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,031478	76472,56	26763,56	2407	843	373	1006	3686
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1191	268		273	
222	447	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,031478	212530,20	19919,22	6690	627	109	4227	11791
			НР - 69%; СП - 8%			189140,00	5481,20	5954	173		873	
223	448	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,031478	581954,00	--	18319	--	18319	--	19784
			СП - 8%			--	--	--	--		1465	
224	449	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	96	29,00	--	2784	--	2784	--	3007
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				3264838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
			Сметная заработная плата	Тенге					683772			
			РАЗДЕЛ 21. Ограждение лестниц лист 39									
			ОГБ-1 22 шт									
225	450	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,34134	76472,56	26763,56	26103	9135	4055	10913	39978
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	12913	2903		2961	
226	451	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,34134	212530,20	19919,22	72545	6799	1185	45838	127854

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			189140,00	5481,20	64561	1871		9471	
227	452	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,34134	581954,00	--	198644	--	198644	--	214536
			СП - 8%			--	--	--	--		15892	
			ОГБ-2 8 шт									
228	453	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,44864	76472,56	26763,56	34309	12007	5330	14344	52545
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	16972	3816		3892	
229	454	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,44864	212530,20	19919,22	95350	8936	1558	60247	168045
			НР - 69%; СП - 8%			189140,00	5481,20	84856	2459		12448	
230	455	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,44864	581954,00	--	261088	--	261088	--	281975
			СП - 8%			--	--	--	--		20887	
			ОГБ-3 16 шт									
231	456	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,71552	76472,56	26763,56	54718	19150	8500	22876	83802
			НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	27068	6086		6208	
232	457	Е11-090701-0129 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,71552	212530,20	19919,22	152070	14253	2484	96086	268009
			НР - 69%; СП - 8%			189140,00	5481,20	135333	3922		19852	
233	458	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,71552	581954,00	--	416400	--	416400	--	449712
			СП - 8%			--	--	--	--		33312	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1686454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
			Сметная заработная плата	Тенге					362760			
			РАЗДЕЛ 22. Вентшахты лист 45									
234	459	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	19,4	25207,04	2199,60	489017	42672	322373	124069	662133
			НР - 93%; СП - 8%			6390,30	486,36	123972	9435		49047	
235	460	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,10095	378231,69	2257,49	38182	228	31133	6412	48161
			НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	6821	74		3568	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	461	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,491	179451,13	12197,88	88111	5989	2521	55865	155494
			НР - 69%; СП - 8%			162120,00	2775,34	79601	1363		11518	
237	462	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,491	75345,24	14138,05	36995	6942	1124	21285	62942
			НР - 69%; СП - 8%			58917,60	3908,31	28929	1919		4662	
238	463	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,491	262672,00	--	128972	--	128972	--	139290
			СП - 8%			--	--	--	--		10318	
239	464	С121-130208-0109	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой окрашенные ГОСТ 1147-80	кг	1,3896	1274,00	--	1770	--	1770	--	1912
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
240	465	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	221796,00	--	7985	--	7985	--	8624
			СП - 8%			--	--	--	--		639	
241	466	С121-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	21	931,00	--	19551	--	19551	--	21115
			СП - 8%			--	--	--	--		1564	
242	467	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	193	631,09	167,52	121800	32331	17521	56284	192331
			НР - 69%; СП - 8%			372,79	49,86	71948	9623		14247	
243	468	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,060535	339882,00	--	360457	--	360457	--	389294
			СП - 8%			--	--	--	--		28837	
244	469	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	14,239	384,54	--	5475	--	--	3778	9993
			НР - 69%; СП - 8%			384,54	--	5475	--		740	
245	470	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,239	96,23	2,44	1370	35	691	447	1963
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	644	4		145	
246	471	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,239	79,61	1,72	1134	25	732	263	1508
			НР - 69%; СП - 8%			26,45	0,27	377	4		112	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1694761				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
			Сметная заработная плата	Тенге					340189			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								79024142
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21952421				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1454371			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					558080			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32060744		
			- Накладные расходы	Тенге							17702967	
			- Сметная прибыль	Тенге							5853639	
	Локальная смета 2-3-2. Отопление и вентиляция.											
	РАЗДЕЛ 1. Система отопления 1											
1	11	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	381	472,83	0,55	180148	210	6842	169735	377873
			НР - 98%; СП - 8%			454,32	0,27	173096	103		27991	
2	15	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	381	288,92	--	110079	--	41514	67194	191455
			НР - 98%; СП - 8%			179,96	--	68565	--		14182	
3	16	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	69	1188,59	162,96	82013	11244	996	71806	166124
			НР - 98%; СП - 8%			1011,20	50,70	69773	3498		12305	
4	17	С123-041013-1901	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	69	882,00	--	60858	--	60858	--	65727
			СП - 8%			--	--	--	--		4869	
5	18	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	24	613,82	2,31	14732	55	1671	12760	29691
			НР - 98%; СП - 8%			541,92	0,59	13006	14		2199	
6	19	С123-051310-0112	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	29422,00	--	29422	--	29422	--	31776
			СП - 8%			--	--	--	--		2354	
7	20	С123-051310-0111	**Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	23	27175,00	--	625025	--	625025	--	675027
			СП - 8%			--	--	--	--		50002	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1537674				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					328055			
	РАЗДЕЛ 3.ДУ1,ДУ2											

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	61	Е11-201601-0101	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	2	10008,36	1134,50	20017	2269	3477	14895	37705
			НР - 98%; СП - 8%			7135,31	464,07	14271	928		2793	
9	62	51-050202-0705	**Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки /VSDV-DU-718/, Р /11/ кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81**	комплект	2	752178,00	--	1504356	--		--	1504356
						--	--	--	--	1504356	--	
10	63	С123-041012-3207	**Гибкая вставка, ГОСТ 27036-86**	шт.	24	17415,00	--	417960	--	417960	--	451397
			СП - 8%			--	--	--	--		33437	
11	66	Е11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	5,42	22610,22	1408,79	122547	7635	11754	81238	220088
			НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	103158	3734		16303	
12	69	Е11-200501-0301	**Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	24	5495,70	267,69	131897	6425	34268	91668	241450
			НР - 98%; СП - 8%			3800,16	97,27	91204	2335		17885	
13	70	С123-050308-1155	**Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60**	шт.	24	34263,00	--	822312	--	822312	--	888097
			СП - 8%			--	--	--	--		65785	
14	71	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным огнезащитным материалом**	м2 изолируемой поверхности	173	1924,07	118,21	332864	20451	166678	118396	487361
			НР - 76%; СП - 8%			842,40	58,09	145735	10050		36101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3830454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
			Сметная заработная плата	Тенге					371415			
			РАЗДЕЛ 4.ПД1,ПД2,ПД3									
15	73	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	4	5447,63	221,56	21791	886	194	20598	45781
			НР - 98%; СП - 8%			5177,71	77,01	20711	308		3391	
16	74	С123-050403-0501	**Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки/VLDK 80/ ГОСТ 11442-90**	комплект	4	64511,00	--	258044	--	258044	--	278688
			СП - 8%			--	--	--	--		20644	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	78	Е11-200501-0301	**Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	4	5495,70	267,69	21983	1071	5711	15278	40242
			НР - 98%; СП - 8%			3800,16	97,27	15201	389		2981	
18	79	С123-050308-1155	**Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ, размерами 800 мм х 400 мм, с электромагнитным приводом, настенный, предел огнестойкости EI 60**	шт.	4	34263,00	--	137052	--	137052	--	148016
			СП - 8%			--	--	--	--		10964	
19	80	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным огнезащитным материалом**	м2 изолируемой поверхности	40	1924,07	118,21	76963	4729	38538	27375	112685
			НР - 76%; СП - 8%			842,40	58,09	33696	2324		8347	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				625411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					72629			
			РАЗДЕЛ 5.В1,В2									
20	82	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	2	8032,33	169,66	16065	339	1475	14033	32506
			НР - 98%; СП - 8%			7125,30	34,45	14251	69		2408	
21	83	С123-050412-0204	**Вентилятор канальный вытяжной марки /VK/ 100**	шт.	2	3042,00	--	6084	--	6084	--	6571
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				39077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					14320			
			РАЗДЕЛ 6.Тепловой узел/л.17/.									
22	118	С123-040902-1701	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	10118,00	--	10118	--	10118	--	10927
			СП - 8%			--	--	--	--		809	
23	119	С123-040902-1702	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	12594,00	--	75564	--	75564	--	81609
			СП - 8%			--	--	--	--		6045	
24	120	С123-040905-2903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2542,00	--	5084	--	5084	--	5491
			СП - 8%			--	--	--	--		407	
25	136	С123-040902-1701	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	10118,00	--	40472	--	40472	--	43710
			СП - 8%			--	--	--	--		3238	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	137	С123-040905-2904	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	4383,00	--	4383	--	4383	--	4734
			СП - 8%			--	--	--	--		351	
27	138	С123-040905-2901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	876,00	--	876	--	876	--	946
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				147417				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6180033
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				762667				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55314			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23752			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2806372		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1504356		
			- Накладные расходы	Тенге							704976	
			- Сметная прибыль	Тенге							346348	
	Локальная смета 2-3-4. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 1.Низковольтное комплектное оборудование											
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	3	18774,77	659,14	56324	1977	30580	17697	79943
			НР - 72%; СП - 8%			7922,46	270,68	23767	812		5922	
2	2	51-080401-0303	**Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	271734,00	--	271734	--		--	271734
						--	--	--	--	271734	--	
3	3	51-080401-0508	**Распределительная панель ВРУ-1-50-02/прим, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	147704,00	--	147704	--		--	147704
						--	--	--	--	147704	--	
4	4	51-080401-0502	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-42**	шт.	1	194841,00	--	194841	--		--	194841
						--	--	--	--	194841	--	
			ШАВР									
5	24	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	18774,77	659,14	18775	659	10194	5899	26648
			НР - 72%; СП - 8%			7922,46	270,68	7922	271		1974	
6	25	51-080401-0740	**Пункт распределительный ПР 11-3067-21У3 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	123377,00	--	123377	--		--	123377
						--	--	--	--	123377	--	
			АВР									
7	42	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	шт	1	21967,43	2592,00	21967	2592	15163	3718	27740

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			4212,00	951,49	4212	951		2055	
8	43	Коммерческое предложение ТОО "Алматинский электротехнически й завод"	**Устройство АВР на 3 ввода,100А ШАВР3-100-3**									
				шт	1	243766,96	--	243767	--		--	243767
9	44	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Компенсатор реактивной**			--	--	--	--	243767	--	
				шт	2	21967,43	2592,00	43935	5184	30327	7435	55480
			НР - 72%; СП - 8%			4212,00	951,49	8424	1903		4110	
10	45	51-080401-0241	**Компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4-50-5-УЗ/прим**									
				шт.	1	156788,00	--	156788	--		--	156788
11	46	51-080401-0242	**Компенсатор реактивной мощности КРМ-0,4-40-5-УЗ/прим**			--	--	--	--	156788	--	
				шт.	1	170480,00	--	170480	--		--	170480
12	47	С124-040206-0111	**Зажимы ответвительные/У870М УЗ**			--	--	--	--	170480	--	
				шт.	120	1027,00	--	123240	--	123240	--	133099
			СП - 8%			--	--	--	--		9859	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1631601				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					48262			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1631601
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44325				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10412			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3937			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						209504		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1308691		
			- Накладные расходы	Тенге							34749	
			- Сметная прибыль	Тенге							23920	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		84 022 729						
			Стоимость оборудования:	Тенге		2 813 047						
			Временные здания и сооружния 0,9 %	Тенге		756 205						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		84 778 934						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,4%	Тенге		339 116						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		85 118 049						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		1 702 361						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		86 820 410						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		86 820 410						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		2 813 047						
			в том числе на 2020 год 58% СМР	Тенге		50 355 838						
			в том числе на 2020 год 58% оборудование	Тенге		1 631 567						
			в том числе на 2020 год 42% СМР	Тенге		36 464 572						
			в том числе на 2020 год 42% оборудование	Тенге		1 181 480						
			в том числе в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге		51 987 405						

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2020 год 12%	Тенге		6 238 489						
			Итого в текущих ценах на 2020 год 58% К=1	Тенге		58 225 894						
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 42% К=1,050036	Тенге		39 529 710						
			НДС на 2021 год 12%	Тенге		4 743 565						
			Всего:	Тенге		102 499 169						
			в том числе Жильё:	Тенге		100 951 432						
			в том числе ВП:	Тенге		1 547 737						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,99057535440)	Тенге		100 000 000						
			Всего:	Тенге		100 000 000						

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ON-investKZ"

К. Алиев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

Е. Исаханов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ON-investKZ"

Е. Азбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

Т. Баймуханов

Начальник участка ТОО " Kanfar Building"

Б. Айнитаев

Авторский надзор:
Директор ТОО "SK Best Spec Stroy KZ "

Н. Потаренко

Эксперт по авторскому надзору ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

А. Арманов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Страниц - 32