Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Шаңырақ ордасы"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 06 марта 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	70 984 491,20	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
Итого к оплате:		17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Г. Утенбаев

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Ш. Мухтаров

Технадзор:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
_____ И. Куралбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"

Технадзор ТОО "Шаңырақ ордасы"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

Договор подряда номер 41, дата 26.10.2018

Номер документа	Дата составления
3	06.03.2019

Отчетный период с	Отчетный период по
19.02.2019	06.03.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. КЖ												
	РАЗДЕЛ 1.Фундаменты												
1	2	11-060101-0118 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх В25/Н3. Устройство**	303,23644	23856,49	1328,77	7234157	402932	808734	3,64	1104		
			м3		2981,27	293,28	904029	88932	48,5	0,34	103		
			Накладные расходы -		*2667,01*		*808734*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1588,15*				*481586*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1078,85*				*327147*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2121,88*		*643431*						
			Сметная стоимость				*8686322*						
2	3	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	825,06	732,47	14,47	604335	11936	104044	0,21	175		
			м2 поверхности		177,80	1,70	146692	1400	50,8	--	2		
			Накладные расходы -		*126,11*		*104044*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*75231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,92*				*28814*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*56670*						
			Сметная стоимость				*765050*						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9451371						
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1383		
			Сметная заработная плата -	Тенге				1141053					
	РАЗДЕЛ 2.Приямок ПР-1 /1шт/												
3	129	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство приямка**	0,65	21496,69	419,61	13973	273	1630	4,05	3		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		3016,93	141,80	1961	92	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2508,40*		*1630*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,98*				*996*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,42*				*635*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,41*		*1248*				
			Сметная стоимость				*16852*				
4	130	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	0,0984	207596,39	--	20427	--	866	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*866*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*866*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*1703*				
			Сметная стоимость				*22997*				
5	131	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0171	201459,31	847,41	3445	14	550	58,00	1
			т		46401,16	348,76	793	6	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*32176,95*		*550*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*388*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*320*				
			Сметная стоимость				*4315*				
6	132	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,05941	40423,87	2355,00	2402	140	1433	46,60	3
			т конструкций		35008,25	297,67	2080	18	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*1433*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*1277*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*156*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*307*				
			Сметная стоимость				*4142*				
7	133	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	0,05941	2187,15	521,10	130	31	58	1,34	--
			т		1395,42	0,85	83	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*979,12*		*58*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*51*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*15*				
			Сметная стоимость				*203*				
8	134	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01552	196728,18	--	3053	--	129	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8341,27*		*129*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8341,27*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16405,56*		*255*				
			Сметная стоимость				*3437*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	135	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,04389	185807,57	--	8155	--	346	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7878,24*		*346*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*				*346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15494,86*		*680*				
			Сметная стоимость				*9181*				
10	136	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,72289	66,83	0,83	115	1	22	0,02	--
			м2		17,04	0,17	29	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,56*		*22*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*16*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*11*				
			Сметная стоимость				*148*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61274				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата -	Тенге				5063			
				РАЗДЕЛ 3.Колоны							
					Колона К1-12шт						
11	137	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство	7,704	30802,56	3824,50	237303	29464	44646	10,40	80
			м3		8017,26	862,16	61765	6642	48,5	1,01	8
			Накладные расходы -		*5795,14*		*44646*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*33177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*11468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*22556*				
			Сметная стоимость				*304505*				
12	138	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2,161056	10773,02	657,38	23281	1421	11937	12,30	27
			т		9840,25	182,02	21265	393	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*11937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*10504*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1433*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2817*				
			Сметная стоимость				*38035*				
13	139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,711588	13250,18	1022,48	9429	728	4782	14,94	11
			т		11952,30	227,53	8505	162	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*4782*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*578*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1137*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*15347*				
14	140	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,161056	187651,39	--	405525	--	17194	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*17194*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*17194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*33818*				
			Сметная стоимость				*456537*				
15	141	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,215472	187651,39	--	40434	--	1714	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1714*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1714*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3372*				
			Сметная стоимость				*45520*				
16	142	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,261288	187651,39	--	49031	--	2079	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2079*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2079*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*4089*				
			Сметная стоимость				*55199*				
17	143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,07272	194893,74	--	14173	--	601	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*601*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*601*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1182*				
			Сметная стоимость				*15956*				
18	144	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,162108	199642,46	--	32364	--	1372	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1372*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1372*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2699*				
			Сметная стоимость				*36435*				
19	145	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,016848	129916,38	--	2189	--	93	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*183*				
			Сметная стоимость				*2464*				
					Колона К2-18шт						
20	**146**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство**	**11,556**	**30802,56**	**3824,50**	**355954**	**44196**	**66969**	**10,40**	**120**
			м3		**8017,26**	**862,16**	**92647**	**9963**	**48,5**	**1,01**	**12**
			Накладные расходы -		*5795,14*		*66969*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*49766*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*17203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*33834*				
			Сметная стоимость				*456756*				
21	**147**	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**2,039112**	**10773,02**	**657,38**	**21967**	**1340**	**11263**	**12,30**	**25**
			т		**9840,25**	**182,02**	**20065**	**371**	**48,5**	**0,16**	**--**
			Накладные расходы -		*5523,67*		*11263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*9912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2658*				
			Сметная стоимость				*35889*				
22	**148**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,994158**	**13250,18**	**1022,48**	**13173**	**1017**	**6680**	**14,94**	**15**
			т		**11952,30**	**227,53**	**11882**	**226**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*6680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*5873*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*808*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1588*				
			Сметная стоимость				*21441*				
23	**149**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**2,039112**	**187651,39**	**--**	**382642**	**--**	**16224**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*16224*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*16224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*31909*				
			Сметная стоимость				*430775*				
24	**150**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,53964**	**187651,39**	**--**	**101264**	**--**	**4294**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4294*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4294*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8445*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*114002*				
25	151	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,102276	187651,39	--	19192	--	814	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*814*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*814*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1600*				
			Сметная стоимость				*21606*				
26	152	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,10908	194893,74	--	21259	--	901	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*901*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*901*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1773*				
			Сметная стоимость				*23933*				
27	153	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,243162	199642,46	--	48545	--	2058	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*2058*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*2058*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*4048*				
			Сметная стоимость				*54652*				
28	154	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,013608	129916,38	--	1768	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*75*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*147*				
			Сметная стоимость				*1990*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2131045				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
			Сметная заработная плата -	Тенге				233888			
			РАЗДЕЛ 4.на отм. -0,100; +2,700								
					Ригель монолитный РМ-1 /2шт/						
29	155	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,4	37548,00	4003,99	127663	13614	25649	14,40	49
			м3		10954,80	817,69	37246	2780	48,5	0,96	3
			Накладные расходы -		*7543,78*		*25649*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*19413*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*6236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*12265*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*165577*				
30	**156**	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**0,62984**	**10773,02**	**657,38**	**6785**	**414**	**3479**	**12,30**	**8**
			т		**9840,25**	**182,02**	**6198**	**115**	**48,5**	**0,16**	**--**
			Накладные расходы -		*5523,67*		*3479*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3062*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*821*				
			Сметная стоимость				*11085*				
31	**157**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,26255**	**13250,18**	**1022,48**	**3479**	**268**	**1764**	**14,94**	**4**
			т		**11952,30**	**227,53**	**3138**	**60**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1764*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1551*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*419*				
			Сметная стоимость				*5663*				
32	**158**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**0,72539**	**187651,39**	**--**	**136120**	**--**	**5772**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5772*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11351*				
			Сметная стоимость				*153243*				
33	**159**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,035**	**194893,74**	**--**	**6821**	**--**	**289**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*289*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*569*				
			Сметная стоимость				*7679*				
34	**160**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,132**	**199642,46**	**--**	**26353**	**--**	**1117**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2198*				
			Сметная стоимость				*29668*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	161	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*72*				
			Сметная стоимость				*974*				
					Ригель монолитный РМ-2 /2шт/						
36	162	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,4	37548,00	4003,99	127663	13614	25649	14,40	49
			м3		10954,80	817,69	37246	2780	48,5	0,96	3
			Накладные расходы -		*7543,78*		*25649*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*19413*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*6236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*12265*				
			Сметная стоимость				*165577*				
37	163	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,62984	10773,02	657,38	6785	414	3479	12,30	8
			т		9840,25	182,02	6198	115	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*3479*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3062*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*821*				
			Сметная стоимость				*11085*				
38	164	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,26255	13250,18	1022,48	3479	268	1764	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3138	60	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1764*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1551*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*419*				
			Сметная стоимость				*5663*				
39	165	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,72539	187651,39	--	136120	--	5772	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5772*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11351*				
			Сметная стоимость				*153243*				
40	166	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,035	194893,74	--	6821	--	289	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*289*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*569*				
			Сметная стоимость				*7679*				
41	167	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,132	199642,46	--	26353	--	1117	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2198*				
			Сметная стоимость				*29668*				
42	168	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*72*				
			Сметная стоимость				*974*				
					Ригель монолитный РМ-3 /2шт/						
43	169	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,2	37548,00	4003,99	120154	12813	24140	14,40	46
			м3		10954,80	817,69	35055	2617	48,5	0,96	3
			Накладные расходы -		*7543,78*		*24140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*18271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*5869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*11543*				
			Сметная стоимость				*155838*				
44	170	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,61433	10773,02	657,38	6618	404	3393	12,30	8
			т		9840,25	182,02	6045	112	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*3393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*2986*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*407*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*801*				
			Сметная стоимость				*10812*				
45	171	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24153	13250,18	1022,48	3200	247	1623	14,94	4
			т		11952,30	227,53	2887	55	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1427*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*386*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*5209*				
46	172	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,70718	187651,39	--	132703	--	5627	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5627*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5627*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11066*				
			Сметная стоимость				*149396*				
47	173	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,028	194893,74	--	5457	--	231	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*455*				
			Сметная стоимость				*6143*				
48	174	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,12068	199642,46	--	24093	--	1022	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1022*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2009*				
			Сметная стоимость				*27124*				
49	175	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*72*				
			Сметная стоимость				*974*				
					Ригель монолитный РМ-4 /2шт/						
50	176	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,2	37548,00	4003,99	120154	12813	24140	14,40	46
			м3		10954,80	817,69	35055	2617	48,5	0,96	3
			Накладные расходы -		*7543,78*		*24140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*18271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*5869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*11543*				
			Сметная стоимость				*155838*				
51	177	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,61433	10773,02	657,38	6618	404	3393	12,30	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		9840,25	182,02	6045	112	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*3393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*2986*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*407*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*801*				
			Сметная стоимость				*10812*				
52	178	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24153	13250,18	1022,48	3200	247	1623	14,94	4
			т		11952,30	227,53	2887	55	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1427*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*386*				
			Сметная стоимость				*5209*				
53	179	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,70718	187651,39	--	132703	--	5627	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5627*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5627*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11066*				
			Сметная стоимость				*149396*				
54	180	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,028	194893,74	--	5457	--	231	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*455*				
			Сметная стоимость				*6143*				
55	181	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,12068	199642,46	--	24093	--	1022	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1022*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2009*				
			Сметная стоимость				*27124*				
56	182	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*72*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*974*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1458771				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
			Сметная заработная плата -	Тенге				192615			
	РАЗДЕЛ 5.Плита низа лифта шахты на отм. -1,450										
57	239	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	10	5450,17	1187,59	54502	11876	19433	3,10	31
			м3 подстилающего слоя		2230,70	466,49	22307	4665	60,9	0,55	6
			Накладные расходы -		*1943,32*		*19433*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1642,59*				*16426*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,73*				*3007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,48*		*5915*				
			Сметная стоимость				*79850*				
58	240	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	0,85	19825,05	1024,15	16851	871	1398	1,79	2
			м3		1344,74	246,94	1143	210	48,5	0,29	--
			Накладные расходы -		*1645,28*		*1398*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*771,96*				*656*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873,31*				*742*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1717,63*		*1460*				
			Сметная стоимость				*19709*				
59	241	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012**	0,14706	207596,39	--	30529	--	1294	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*1294*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*1294*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*2546*				
			Сметная стоимость				*34369*				
					Монолитное перекрытие на отм. -0,100						
					Каркас КП-1,2,3,4						
60	244	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	2,804	187651,39	--	526174	--	22310	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*22310*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*22310*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*43879*				
			Сметная стоимость				*592363*				
61	245	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,40646	199642,46	--	81147	--	3441	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6767*				
			Сметная стоимость				*91355*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	246	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014	0,179469	199642,46	--	35830	--	1519	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1519*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1519*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2988*				
			Сметная стоимость				*40337*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			857983				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
			Сметная заработная плата -	Тенге				28325			
			РАЗДЕЛ 6.Монолитные стены диафрагмы								
					Монолитная стена вид-1,2,3,4,5,6,7,8,9						
63	360	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	26,538	36079,41	4448,05	957475	118042	197380	14,00	372
			м3		10792,46	893,24	286410	23705	48,5	1,05	28
			Накладные расходы -		*7437,64*		*197380*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*150406*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*46974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*92388*				
			Сметная стоимость				*1247243*				
64	361	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,377885	13250,18	1022,48	71258	5499	36137	14,94	80
			т		11952,30	227,53	64278	1224	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*36137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*31768*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*4368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*8592*				
			Сметная стоимость				*115986*				
65	362	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,528836	187651,39	--	99237	--	4208	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8276*				
			Сметная стоимость				*111720*				
66	363	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,6882	187651,39	--	316793	--	13432	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*13432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*13432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*26418*				
			Сметная стоимость				*356643*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	364	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,25202	187651,39	--	47292	--	2005	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2005*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2005*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3944*				
			Сметная стоимость				*53241*				
68	365	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,198682	187651,39	--	37283	--	1581	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1581*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3109*				
			Сметная стоимость				*41973*				
69	366	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,913847	194893,74	--	372997	--	15815	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*15815*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*15815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*31105*				
			Сметная стоимость				*419917*				
70	367	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,303435	199642,46	--	60579	--	2569	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*2569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*2569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*5052*				
			Сметная стоимость				*68199*				
71	368	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,008082	199642,46	--	1614	--	68	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*135*				
			Сметная стоимость				*1817*				
					Монолитная стена вид-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21						
72	369	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	3,105	36079,41	4448,05	112027	13811	23094	14,00	43
			м3		10792,46	893,24	33511	2774	48,5	1,05	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*7437,64*		*23094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*17598*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*5496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*10810*				
			Сметная стоимость				*145930*				
73	370	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,655816	13250,18	1022,48	8690	671	4407	14,94	10
			т		11952,30	227,53	7839	149	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*4407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3874*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1048*				
			Сметная стоимость				*14144*				
74	371	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,086856	187651,39	--	16299	--	691	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*691*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1359*				
			Сметная стоимость				*18349*				
75	372	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,030992	187651,39	--	5816	--	247	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*247*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*485*				
			Сметная стоимость				*6548*				
76	373	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,138902	187651,39	--	26065	--	1105	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1105*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2174*				
			Сметная стоимость				*29344*				
77	374	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,076334	187651,39	--	14324	--	607	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*607*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1195*				
			Сметная стоимость				*16126*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	375	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,298053	194893,74	--	58089	--	2463	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*2463*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*2463*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*4844*				
			Сметная стоимость				*65396*				
79	376	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,000834	199642,46	--	167	--	7	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*14*				
			Сметная стоимость				*188*				
80	377	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,023853	199642,46	--	4762	--	202	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*397*				
			Сметная стоимость				*5361*				
81	378	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,37	732,47	14,47	7596	150	1308	0,21	2
			м2 поверхности		177,80	1,70	1844	18	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*126,11*		*1308*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,92*				*362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*712*				
			Сметная стоимость				*9616*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2727739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
			Сметная заработная плата -	Тенге				421750			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13835433	699931			2338
				Тенге			1870269	152425			176
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13832901				
		Материалы -		Тенге			7382348				
		Всего заработная плата -		Тенге				2020514			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3551573				
		Местные материалы -		Тенге			331114				
			Накладные расходы -	Тенге			1615097				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					986744		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					628353		
			Сметная прибыль -	Тенге			1235840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16683838				

13835433

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2512
			Сметная заработная плата -	Тенге				2020514			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2532				
		Материалы -		Тенге			198				
		Всего заработная плата -		Тенге				2180			
			Накладные расходы -	Тенге			1492				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1328		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					164		
			Сметная прибыль -	Тенге			322				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4345				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				2180			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16688183				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2515
			Сметная заработная плата -	Тенге				2022694			
			Итого по акту:	Тенге			16 688 183				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			150 194				
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			16 838 377				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге			58 934				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			16 897 311				
			Итого в ценах 2017 года				16 897 311				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			17 910 107				
			НДС 12%	Тенге			2 149 213				
			Итого с НДС	Тенге			20 059 320				
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9970427861)	Тенге			20 000 000				
			Всего:	Тенге			20 000 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____**И. Куралбеков**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____**Е. Джуматаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____**Е. Жанбирбаев**