Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Шаңырақ ордасы"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 14 марта 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	95 984 491,20	22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00
Итого к оплате:		22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Г. Утенбаев

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Ш. Мухтаров

Технадзор:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
_____ А. Кистауов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"

Технадзор ТОО "Шаңырақ ордасы"

Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

Договор подряда номер 41, дата 26.10.2018

Номер документа	Дата составления
4	14.03.2019

Отчетный период	
с	по
07.03.2019	14.03.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за март 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. КЖ												
	РАЗДЕЛ 3.Колоны												
					Колона К1-12шт								
1	137	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство**	7,704	30802,56	3824,50	237303	29464	44646	10,40	80		
			м3		8017,26	862,16	61765	6642	48,5	1,01	8		
			Накладные расходы -		*5795,14*		*44646*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*33177*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*11468*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*22556*						
			Сметная стоимость				*304505*						
2	138	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	2,161056	10773,02	657,38	23281	1421	11937	12,30	27		
			т		9840,25	182,02	21265	393	48,5	0,16	--		
			Накладные расходы -		*5523,67*		*11937*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*10504*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1433*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2817*						
			Сметная стоимость				*38035*						
3	139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,711588	13250,18	1022,48	9429	728	4782	14,94	11		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		11952,30	227,53	8505	162	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*4782*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*578*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1137*				
			Сметная стоимость				*15347*				
4	140	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,161056	187651,39	--	405525	--	17194	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*17194*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*17194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*33818*				
			Сметная стоимость				*456537*				
5	141	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,215472	187651,39	--	40434	--	1714	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1714*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1714*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3372*				
			Сметная стоимость				*45520*				
6	142	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,261288	187651,39	--	49031	--	2079	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2079*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2079*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*4089*				
			Сметная стоимость				*55199*				
7	143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,07272	194893,74	--	14173	--	601	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*601*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*601*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1182*				
			Сметная стоимость				*15956*				
8	144	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,162108	199642,46	--	32364	--	1372	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1372*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1372*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2699*				
			Сметная стоимость				*36435*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	145	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,016848	129916,38	--	2189	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*183*				
			Сметная стоимость				*2464*				
					Колона К2-18шт						
10	146	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство	11,556	30802,56	3824,50	355954	44196	66969	10,40	120
			м3		8017,26	862,16	92647	9963	48,5	1,01	12
			Накладные расходы -		*5795,14*		*66969*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*49766*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*17203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*33834*				
			Сметная стоимость				*456756*				
11	147	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2,039112	10773,02	657,38	21967	1340	11263	12,30	25
			т		9840,25	182,02	20065	371	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*11263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*9912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2658*				
			Сметная стоимость				*35889*				
12	148	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,994158	13250,18	1022,48	13173	1017	6680	14,94	15
			т		11952,30	227,53	11882	226	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*6680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*5873*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*808*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1588*				
			Сметная стоимость				*21441*				
13	149	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,039112	187651,39	--	382642	--	16224	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*16224*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*16224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*31909*				
			Сметная стоимость				*430775*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	150	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,53964	187651,39	--	101264	--	4294	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4294*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4294*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8445*				
			Сметная стоимость				*114002*				
15	151	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,102276	187651,39	--	19192	--	814	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*814*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*814*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1600*				
			Сметная стоимость				*21606*				
16	152	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,10908	194893,74	--	21259	--	901	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*901*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*901*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1773*				
			Сметная стоимость				*23933*				
17	153	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,243162	199642,46	--	48545	--	2058	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*2058*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*2058*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*4048*				
			Сметная стоимость				*54652*				
18	154	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	0,013608	129916,38	--	1768	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*75*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*147*				
			Сметная стоимость				*1990*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2131045				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
			Сметная заработная плата -	Тенге				233888			
	РАЗДЕЛ 4.на отм. -0,100; +2,700										
					Ригель монолитный РМ-1 /2шт/						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	155	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,4	37548,00	4003,99	127663	13614	25649	14,40	49
			м3		10954,80	817,69	37246	2780	48,5	0,96	3
			Накладные расходы -		*7543,78*		*25649*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*19413*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*6236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*12265*				
			Сметная стоимость				*165577*				
20	156	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,62984	10773,02	657,38	6785	414	3479	12,30	8
			т		9840,25	182,02	6198	115	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*3479*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3062*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*821*				
			Сметная стоимость				*11085*				
21	157	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,26255	13250,18	1022,48	3479	268	1764	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3138	60	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1764*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1551*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*419*				
			Сметная стоимость				*5663*				
22	158	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,72539	187651,39	--	136120	--	5772	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5772*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11351*				
			Сметная стоимость				*153243*				
23	159	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,035	194893,74	--	6821	--	289	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*289*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*569*				
			Сметная стоимость				*7679*				
24	160	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,132	199642,46	--	26353	--	1117	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2198*				
			Сметная стоимость				*29668*				
25	161	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*72*				
			Сметная стоимость				*974*				
					Ригель монолитный РМ-2 /2шт/						
26	162	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	3,4	37548,00	4003,99	127663	13614	25649	14,40	49
			м3		10954,80	817,69	37246	2780	48,5	0,96	3
			Накладные расходы -		*7543,78*		*25649*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*19413*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*6236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*12265*				
			Сметная стоимость				*165577*				
27	163	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	0,62984	10773,02	657,38	6785	414	3479	12,30	8
			т		9840,25	182,02	6198	115	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*3479*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3062*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*418*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*821*				
			Сметная стоимость				*11085*				
28	164	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,26255	13250,18	1022,48	3479	268	1764	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3138	60	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1764*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1551*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*419*				
			Сметная стоимость				*5663*				
29	165	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,72539	187651,39	--	136120	--	5772	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5772*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5772*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11351*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*153243*				
30	166	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,035	194893,74	--	6821	--	289	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*289*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*569*				
			Сметная стоимость				*7679*				
31	167	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,132	199642,46	--	26353	--	1117	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2198*				
			Сметная стоимость				*29668*				
32	168	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*72*				
			Сметная стоимость				*974*				
					Ригель монолитный РМ-3 /2шт/						
33	169	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	3,2	37548,00	4003,99	120154	12813	24140	14,40	46
			м3		10954,80	817,69	35055	2617	48,5	0,96	3
			Накладные расходы -		*7543,78*		*24140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*18271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*5869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*11543*				
			Сметная стоимость				*155838*				
34	170	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,61433	10773,02	657,38	6618	404	3393	12,30	8
			т		9840,25	182,02	6045	112	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*3393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*2986*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*407*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*801*				
			Сметная стоимость				*10812*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	171	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,24153	13250,18	1022,48	3200	247	1623	14,94	4
			т		11952,30	227,53	2887	55	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1427*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*386*				
			Сметная стоимость				*5209*				
36	172	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,70718	187651,39	--	132703	--	5627	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5627*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5627*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11066*				
			Сметная стоимость				*149396*				
37	173	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,028	194893,74	--	5457	--	231	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*455*				
			Сметная стоимость				*6143*				
38	174	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,12068	199642,46	--	24093	--	1022	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1022*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2009*				
			Сметная стоимость				*27124*				
39	175	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*72*				
			Сметная стоимость				*974*				
					Ригель монолитный РМ-4 /2шт/						
40	176	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	3,2	37548,00	4003,99	120154	12813	24140	14,40	46
			м3		10954,80	817,69	35055	2617	48,5	0,96	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*7543,78*		*24140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*18271*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*5869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*11543*				
			Сметная стоимость				*155838*				
41	**177**	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**0,61433**	**10773,02**	**657,38**	**6618**	**404**	**3393**	**12,30**	**8**
			т		**9840,25**	**182,02**	**6045**	**112**	**48,5**	**0,16**	**--**
			Накладные расходы -		*5523,67*		*3393*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*2986*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*407*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*801*				
			Сметная стоимость				*10812*				
42	**178**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,24153**	**13250,18**	**1022,48**	**3200**	**247**	**1623**	**14,94**	**4**
			т		**11952,30**	**227,53**	**2887**	**55**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1427*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*386*				
			Сметная стоимость				*5209*				
43	**179**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**0,70718**	**187651,39**	**--**	**132703**	**--**	**5627**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5627*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5627*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11066*				
			Сметная стоимость				*149396*				
44	**180**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,028**	**194893,74**	**--**	**5457**	**--**	**231**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*231*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*231*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*455*				
			Сметная стоимость				*6143*				
45	**181**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,12068**	**199642,46**	**--**	**24093**	**--**	**1022**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1022*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2009*				
			Сметная стоимость				*27124*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	182	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	0,00666	129916,38	--	865	--	37	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*72*				
			Сметная стоимость				*974*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1458771				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
			Сметная заработная плата -	Тенге				192615			
			РАЗДЕЛ 5.Плита низа лифта шахты на отм. -1,450								
					Монолитное перекрытие на отм. -0,100						
47	242	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	113,79	30239,64	1108,67	3440969	126156	514005	8,06	917
			м3		6131,65	267,10	697720	30393	48,5	0,31	35
			Накладные расходы -		*4517,13*		*514005*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*353135*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*160870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*316398*				
			Сметная стоимость				*4271372*				
					Каркас КП-1,2,3,4						
48	243	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	3,21046	13250,18	1022,48	42539	3283	21573	14,94	48
			т		11952,30	227,53	38372	730	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*21573*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*18965*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*2608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*5129*				
			Сметная стоимость				*69241*				
49	246	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014**	1,583451	199642,46	--	316124	--	13404	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*13404*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*13404*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*26362*				
			Сметная стоимость				*355890*				
					Обрамление отверстий						
50	247	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,57696	13250,18	1022,48	7645	590	3877	14,94	9
			т		11952,30	227,53	6896	131	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*3877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3408*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*922*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*12444*				
51	248	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,57696	187651,39	--	108267	--	4591	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4591*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4591*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*9029*				
			Сметная стоимость				*121886*				
					Закладные детали						
52	249	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,10292	313462,11	847,41	32262	87	9628	198,00	20
			т		158403,96	348,76	16303	36	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*9628*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*7924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*3351*				
			Сметная стоимость				*45241*				
					Нижняя основная арматура						
53	250	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	5,0641	207596,39	--	1051289	--	44575	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*44575*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*44575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*87669*				
			Сметная стоимость				*1183533*				
54	251	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
			т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
55	252	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14099	194893,74	--	27478	--	1165	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1165*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2291*				
			Сметная стоимость				*30935*				
					Верхняя основная арматура						
56	253	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	5,21718	207596,39	--	1083068	--	45922	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*45922*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*45922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*90319*				
			Сметная стоимость				*1219309*				
57	254	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
			т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
58	255	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,38769	194893,74	--	75558	--	3204	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*3204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*3204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*6301*				
			Сметная стоимость				*85063*				
					Монолитное перекрытие на отм. +2,700						
59	256	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	87,83619	30239,64	1108,67	2656135	97381	396768	8,06	708
			м3		6131,65	267,10	538580	23461	48,5	0,31	27
			Накладные расходы -		*4517,13*		*396768*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*272590*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*124178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*244232*				
			Сметная стоимость				*3297135*				
					Каркас КП-1,2,3,4,5						
60	257	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	3,19695	13250,18	1022,48	42360	3269	21482	14,94	48
			т		11952,30	227,53	38211	727	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*21482*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*18885*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*2597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*5107*				
			Сметная стоимость				*68949*				
61	258	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	2,79296	187651,39	--	524103	--	22222	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*22222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*22222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*43706*				
			Сметная стоимость				*590031*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	259	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,40399	199642,46	--	80654	--	3420	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3420*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3420*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6726*				
			Сметная стоимость				*90800*				
63	260	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014	1,76292	199642,46	--	351954	--	14923	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*14923*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*14923*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*29350*				
			Сметная стоимость				*396227*				
					Обрамление отверстий						
64	261	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,57696	13250,18	1022,48	7645	590	3877	14,94	9
			т		11952,30	227,53	6896	131	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*3877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3408*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*922*				
			Сметная стоимость				*12444*				
65	262	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,57696	187651,39	--	108267	--	4591	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4591*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4591*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*9029*				
			Сметная стоимость				*121886*				
					Закладные детали						
66	263	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,10292	313462,11	847,41	32262	87	9628	198,00	20
			т		158403,96	348,76	16303	36	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*9628*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*7924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*3351*				
			Сметная стоимость				*45241*				
					Нижняя основная арматура						
67	264	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	5,0641	207596,39	--	1051289	--	44575	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*44575*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*44575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*87669*				
			Сметная стоимость				*1183533*				
68	**265**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**0,0333**	**28358,30**	**1477,15**	**944**	**49**	**493**	**33,10**	**1**
			т		**26480,66**	**423,13**	**882**	**14**	**48,5**	**0,37**	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
69	**266**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,14099**	**194893,74**	--	**27478**	--	**1165**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1165*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2291*				
			Сметная стоимость				*30935*				
					Верхняя основная арматура						
70	**267**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	**5,21718**	**207596,39**	--	**1083068**	--	**45922**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*45922*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*45922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*90319*				
			Сметная стоимость				*1219309*				
71	**268**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**0,0333**	**28358,30**	**1477,15**	**944**	**49**	**493**	**33,10**	**1**
			т		**26480,66**	**423,13**	**882**	**14**	**48,5**	**0,37**	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
72	**269**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,38769**	**194893,74**	--	**75558**	--	**3204**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*3204*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*3204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*6301*				
			Сметная стоимость				*85063*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**14542673**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1848
			Сметная заработная плата -	Тенге				1418511			
			РАЗДЕЛ 6.Монолитные стены диафрагмы								
					Монолитная стена вид-1,2,3,4,5,6,7,8,9						
73	360	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	26,538	36079,41	4448,05	957475	118042	197380	14,00	372
			м3		10792,46	893,24	286410	23705	48,5	1,05	28
			Накладные расходы -		*7437,64*		*197380*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*150406*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*46974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*92388*				
			Сметная стоимость				*1247243*				
74	361	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	5,377885	13250,18	1022,48	71258	5499	36137	14,94	80
			т		11952,30	227,53	64278	1224	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*36137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*31768*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*4368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*8592*				
			Сметная стоимость				*115986*				
75	362	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,528836	187651,39	--	99237	--	4208	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8276*				
			Сметная стоимость				*111720*				
76	363	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	1,6882	187651,39	--	316793	--	13432	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*13432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*13432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*26418*				
			Сметная стоимость				*356643*				
77	364	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,25202	187651,39	--	47292	--	2005	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2005*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2005*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3944*				
			Сметная стоимость				*53241*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	365	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,198682	187651,39	--	37283	--	1581	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1581*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3109*				
			Сметная стоимость				*41973*				
79	366	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,913847	194893,74	--	372997	--	15815	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*15815*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*15815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*31105*				
			Сметная стоимость				*419917*				
80	367	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,303435	199642,46	--	60579	--	2569	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*2569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*2569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*5052*				
			Сметная стоимость				*68199*				
81	368	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,008082	199642,46	--	1614	--	68	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*135*				
			Сметная стоимость				*1817*				
					Монолитная стена вид-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21						
82	369	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	3,105	36079,41	4448,05	112027	13811	23094	14,00	43
			м3		10792,46	893,24	33511	2774	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*7437,64*		*23094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*17598*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*5496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*10810*				
			Сметная стоимость				*145930*				
83	370	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,655816	13250,18	1022,48	8690	671	4407	14,94	10
			т		11952,30	227,53	7839	149	48,5	0,20	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*6719,49*		*4407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3874*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1048*				
			Сметная стоимость				*14144*				
84	**371**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**0,086856**	**187651,39**	**--**	**16299**	**--**	**691**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*691*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1359*				
			Сметная стоимость				*18349*				
85	**372**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,030992**	**187651,39**	**--**	**5816**	**--**	**247**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*247*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*485*				
			Сметная стоимость				*6548*				
86	**373**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,138902**	**187651,39**	**--**	**26065**	**--**	**1105**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1105*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2174*				
			Сметная стоимость				*29344*				
87	**374**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,076334**	**187651,39**	**--**	**14324**	**--**	**607**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*607*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1195*				
			Сметная стоимость				*16126*				
88	**375**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,298053**	**194893,74**	**--**	**58089**	**--**	**2463**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*2463*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*2463*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*4844*				
			Сметная стоимость				*65396*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	376	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,000834	199642,46	--	167	--	7	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*14*				
			Сметная стоимость				*188*				
90	377	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,023853	199642,46	--	4762	--	202	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*397*				
			Сметная стоимость				*5361*				
91	378	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	10,37	732,47	14,47	7596	150	1308	0,21	2
			м2 поверхности		177,80	1,70	1844	18	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*126,11*		*1308*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,92*				*362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*712*				
			Сметная стоимость				*9616*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2727739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
			Сметная заработная плата -	Тенге				421750			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17429957	503497			2804
				Тенге			2153960	112804			130
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17429957				
		Материалы -		Тенге			5630975				
		Всего заработная плата -		Тенге				2266764			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8810412				
		Местные материалы -		Тенге			331114				
			Накладные расходы -	Тенге			1885069				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1099423		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					785646		
			Сметная прибыль -	Тенге			1545202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20860228				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2934
			Сметная заработная плата -	Тенге				2266764			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20860229				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2934
			Сметная заработная плата -	Тенге				2266764			
			Итого по акту:	Тенге			20 860 229				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			187 742				
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			21 047 971				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге			73 668				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			21 121 638				
			Итого в ценах 2017 года				21 121 638				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			22 387 634				
			НДС 12%	Тенге			2 686 516				
			Итого с НДС	Тенге			25 074 150				
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9970427861)	Тенге			25 000 000				
			Всего:	Тенге			25 000 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ **А. Кистауов**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ **Е. Джуматаев**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ **Е. Жанбирбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

_____ **Т. Баймуханов**