Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Шаңырақ ордасы"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 01 апреля 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	150 110 704,20	48 326 975,89							5 799 237,11	54 126 213,00
Итого к оплате:		48 326 975,89							5 799 237,11	54 126 213,00

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Г. Утенбаев

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Ш. Мухтаров

Технадзор:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
_____ А. Кистауов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Заказчик	ГУ " Управление строительства города Шымкент"
Технадзор	ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик	ТОО "Kanfar Building"
Наименование объекта	"Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

Договор подряда

номер	41
дата	26.10.2018

Номер документа	Дата составления
5	01.04.2019

Отчетный период	
с	по
15.03.2019	01.04.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. КЖ												
	РАЗДЕЛ 3.Колоны												
					Колона К1-12шт								
1	137	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство	23,112	30802,56	3824,50	711909	88392	133937	10,40	240		
			м3		8017,26	862,16	185295	19926	48,5	1,01	23		
			Накладные расходы -		*5795,14*		*133937*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*99532*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*34405*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*67668*						
			Сметная стоимость				*913514*						
2	138	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	6,483168	10773,02	657,38	69843	4262	35811	12,30	80		
			т		9840,25	182,02	63796	1180	48,5	0,16	1		
			Накладные расходы -		*5523,67*		*35811*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*31513*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*4298*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*8452*						
			Сметная стоимость				*114106*						
3	139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,134764	13250,18	1022,48	28286	2183	14345	14,94	32		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		11952,30	227,53	25515	486	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*14345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*12611*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3410*				
			Сметная стоимость				*46041*				
4	140	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,483168	187651,39	--	1216575	--	51583	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*51583*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*51583*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*101453*				
			Сметная стоимость				*1369610*				
5	141	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,646416	187651,39	--	121301	--	5143	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10116*				
			Сметная стоимость				*136560*				
6	142	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,783864	187651,39	--	147093	--	6237	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6237*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6237*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*12266*				
			Сметная стоимость				*165596*				
7	143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,21816	194893,74	--	42518	--	1803	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1803*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1803*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3546*				
			Сметная стоимость				*47866*				
8	144	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,486324	199642,46	--	97091	--	4117	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*4117*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*4117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*8097*				
			Сметная стоимость				*109304*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	145	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,050544	129916,38	--	6566	--	278	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*278*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*278*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*548*				
			Сметная стоимость				*7392*				
10	146	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство		Колона К2-18шт						
				34,668	30802,56	3824,50	1067863	132588	200906	10,40	361
			м3		8017,26	862,16	277942	29889	48,5	1,01	35
			Накладные расходы -		*5795,14*		*200906*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*149298*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*51608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*101502*				
			Сметная стоимость				*1370270*				
11	147	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм								
				6,117336	10773,02	657,38	65902	4021	33790	12,30	75
			т		9840,25	182,02	60196	1113	48,5	0,16	1
			Накладные расходы -		*5523,67*		*33790*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*29735*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*4055*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*7975*				
			Сметная стоимость				*107668*				
12	148	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
				2,982474	13250,18	1022,48	39518	3050	20041	14,94	45
			т		11952,30	227,53	35647	679	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*20041*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*17618*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*2423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*4765*				
			Сметная стоимость				*64323*				
13	149	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014								
				6,117336	187651,39	--	1147927	--	48672	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*48672*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*48672*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*95728*				
			Сметная стоимость				*1292327*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	150	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,61892	187651,39	--	303793	--	12881	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*12881*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*12881*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*25334*				
			Сметная стоимость				*342008*				
15	151	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,306828	187651,39	--	57577	--	2441	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2441*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*4801*				
			Сметная стоимость				*64820*				
16	152	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,32724	194893,74	--	63777	--	2704	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*2704*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*2704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*5318*				
			Сметная стоимость				*71800*				
17	153	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,729486	199642,46	--	145636	--	6175	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*6175*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*6175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*12145*				
			Сметная стоимость				*163956*				
18	154	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,040824	129916,38	--	5304	--	225	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*225*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*225*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*442*				
			Сметная стоимость				*5971*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6393134				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							894
			Сметная заработная плата -	Тенге				701665			
			РАЗДЕЛ 4. Ригель на отм. +5,500;+8,300;+11,100								
					Ригель монолитный РМ-1 /3шт/						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	183	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	10,38	37548,00	4003,99	389748	41561	78304	14,40	149
			м3		10954,80	817,69	113711	8488	48,5	0,96	10
			Накладные расходы -		*7543,78*		*78304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*59266*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*19038*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*37444*				
			Сметная стоимость				*505497*				
20	184	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1,97376	10773,02	657,38	21263	1298	10902	12,30	24
			т		9840,25	182,02	19422	359	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*10902*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*9594*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1308*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2573*				
			Сметная стоимость				*34739*				
21	185	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,79347	13250,18	1022,48	10514	811	5332	14,94	12
			т		11952,30	227,53	9484	181	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*5332*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4687*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*645*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1268*				
			Сметная стоимость				*17113*				
22	186	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,25927	187651,39	--	423955	--	17976	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*17976*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*17976*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*35354*				
			Сметная стоимость				*477285*				
23	187	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,105	194893,74	--	20464	--	868	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*868*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*868*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1707*				
			Сметная стоимость				*23038*				
24	188	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,40296	199642,46	--	80448	--	3411	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3411*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6709*				
			Сметная стоимость				*90568*				
25	189	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,01998	129916,38	--	2596	--	110	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*110*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*216*				
			Сметная стоимость				*2923*				
26	190	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		Ригель монолитный РМ-2 /3шт/						
			м3	10,38	37548,00	4003,99	389748	41561	78304	14,40	149
			Накладные расходы -		*10954,80*	*817,69*	*113711*	*8488*	*48,5*	*0,96*	*10*
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7543,78*		*78304*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5709,66*				*59266*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1834,12*				*19038*		
			Сметная стоимость		*3607,34*		*37444*				
27	191	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм				*505497*				
			т	1,97376	10773,02	657,38	21263	1298	10902	12,30	24
			Накладные расходы -		*9840,25*	*182,02*	*19422*	*359*	*48,5*	*0,16*	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5523,67*		*10902*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4860,80*				*9594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,87*				*1308*		
			Сметная стоимость		*1303,74*		*2573*				
28	192	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				*34739*				
			т	0,79347	13250,18	1022,48	10514	811	5332	14,94	12
			Накладные расходы -		*11952,30*	*227,53*	*9484*	*181*	*48,5*	*0,20*	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6719,49*		*5332*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5907,22*				*4687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,27*				*645*		
			Сметная стоимость		*1597,57*		*1268*				
29	193	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014				*17113*				
			т	2,25927	187651,39	--	423955	--	17976	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*		*17976*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7956,42*				*17976*		
					15648,62		*35354*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*477285*				
30	194	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,105	194893,74	--	20464	--	868	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*868*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*868*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1707*				
			Сметная стоимость				*23038*				
31	195	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,40296	199642,46	--	80448	--	3411	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3411*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3411*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6709*				
			Сметная стоимость				*90568*				
32	196	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,01998	129916,38	--	2596	--	110	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*110*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*216*				
			Сметная стоимость				*2923*				
33	197	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		Ригель монолитный РМ-3 /3шт/						
			м3	9,9	37548,00	4003,99	371725	39640	74683	14,40	143
			Накладные расходы -		10954,80	817,69	108453	8095	48,5	0,96	9
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7543,78*		*74683*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5709,66*				*56526*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1834,12*				*18158*		
			Сметная стоимость		*3607,34*		*35713*				
34	198	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм				*482121*				
			т	1,83867	10773,02	657,38	19808	1209	10156	12,30	23
			Накладные расходы -		9840,25	182,02	18093	335	48,5	0,16	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5523,67*		*10156*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4860,80*				*8937*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*662,87*				*1219*		
			Сметная стоимость		*1303,74*		*2397*				
							32361				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	199	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,73329	13250,18	1022,48	9716	750	4927	14,94	11
			т		11952,30	227,53	8765	167	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*4927*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4332*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1171*				
			Сметная стоимость				*15815*				
36	200	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,11722	187651,39	--	397299	--	16845	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*16845*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*16845*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*33132*				
			Сметная стоимость				*447276*				
37	201	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,084	194893,74	--	16371	--	694	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*694*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*694*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1365*				
			Сметная стоимость				*18430*				
38	202	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,37074	199642,46	--	74015	--	3138	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6172*				
			Сметная стоимость				*83326*				
39	203	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,01998	129916,38	--	2596	--	110	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*110*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*216*				
			Сметная стоимость				*2923*				
40	204	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		Ригель монолитный РМ-4 /3шт/						
			м3	10,38	37548,00	4003,99	389748	41561	78304	14,40	149
					10954,80	317,69	113711	8488	48,5	0,96	10

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*7543,78*		*78304*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*59266*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*19038*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*37444*				
			Сметная стоимость				*505497*				
41	205	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1,83867	10773,02	657,38	19808	1209	10156	12,30	23
			т		9840,25	182,02	18093	335	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*10156*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*8937*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2397*				
			Сметная стоимость				*32361*				
42	206	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,73329	13250,18	1022,48	9716	750	4927	14,94	11
			т		11952,30	227,53	8765	167	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*4927*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4332*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1171*				
			Сметная стоимость				*15815*				
43	207	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,11722	187651,39	--	397299	--	16845	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*16845*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*16845*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*33132*				
			Сметная стоимость				*447276*				
44	208	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,084	194893,74	--	16371	--	694	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*694*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*694*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1365*				
			Сметная стоимость				*18430*				
45	209	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,37074	199642,46	--	74015	--	3138	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6172*				
			Сметная стоимость				*83326*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	210	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	0,01998	129916,38	--	2596	--	110	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*110*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*216*				
			Сметная стоимость				*2923*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4490206				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							772
			Сметная заработная плата -	Тенге				596753			
			РАЗДЕЛ 5. Плита перекрытия								
47	256	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**		**Монолитное перекрытие на отм. +2,700**						
				25,95381	30239,64	1108,67	784834	28774	117237	8,06	209
			м3		6131,65	267,10	159140	6932	48,5	0,31	8
			Накладные расходы -		*4517,13*		*117237*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*80545*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*36692*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*72166*				
			Сметная стоимость				*974236*				
48	270	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**		**Монолитное перекрытие на отм. +5,500**						
				113,79	30239,64	1108,67	3440969	126156	514005	8,06	917
			м3		6131,65	267,10	697720	30393	48,5	0,31	35
			Накладные расходы -		*4517,13*		*514005*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*353135*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*160870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*316398*				
			Сметная стоимость				*4271372*				
49	271	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**Каркас КП-1,2,3,4,5**						
				3,19695	13250,18	1022,48	42360	3269	21482	14,94	48
			т		11952,30	227,53	38211	727	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*21482*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*18885*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*2597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*5107*				
			Сметная стоимость				*68949*				
50	272	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
				2,79296	187651,39	--	524103	--	22222	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*22222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*22222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*43706*				
			Сметная стоимость				*590031*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	273	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,40399	199642,46	--	80654	--	3420	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		*3420*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8464,84*				*3420*		
			Сметная стоимость		*16648,58*		*6726*				
52	274	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014				*90800*				
			т	1,76292	199642,46	--	351954	--	14923	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		*14923*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8464,84*				*14923*		
			Сметная стоимость		*16648,58*		*29350*				
53	275	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		Обрамление отверстий		*396227*				
			т	0,57696	13250,18	1022,48	7645	590	3877	14,94	9
			Накладные расходы -		11952,30	227,53	6896	131	48,5	0,20	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6719,49*		*3877*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5907,22*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,27*				*3408*		
			Сметная стоимость		*1597,57*		*922*		*469*		
54	276	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014				*12444*				
			т	0,57696	187651,39	--	108267	--	4591	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*		*4591*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7956,42*				*4591*		
			Сметная стоимость		*15648,62*		*9029*				
55	277	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		Закладные детали		*121886*				
			т	0,10292	313462,11	847,41	32262	87	9628	198,00	20
			Накладные расходы -		158403,96	348,76	16303	36	48,5	0,36	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*93550,45*		*9628*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76995,07*				*7924*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16555,38*				*1704*		
			Сметная стоимость		*32561,00*		*3351*				
					Нижняя основная арматура		*45241*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	278	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	5,0641	207596,39	--	1051289	--	44575	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*44575*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*44575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*87669*				
			Сметная стоимость				*1183533*				
57	279	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
			т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
58	280	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14099	194893,74	--	27478	--	1165	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1165*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*2291*				
			Сметная стоимость				*30935*				
59	281	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012		Верхняя основная арматура						
				5,21718	207596,39	--	1083068	--	45922	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*45922*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*45922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*90319*				
			Сметная стоимость				*1219309*				
60	282	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
			т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
61	283	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,38769	194893,74	--	75558	--	3204	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*3204*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*3204*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*6301*				
			Сметная стоимость				*85063*				
					Монолитное перекрытие на отм						
62	284	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	113,79	30239,64	1108,67					
			м3		6131,65	267,10	40969	126156	514005	8,06	917
			Накладные расходы -		*4517,13*		7720	30393	48,5	0,31	35
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*		4005				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*353135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*				*160870*		
			Сметная стоимость				198				
					Каркас КП-1,2,3,4,5		172				
63	285	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	3,19695	13250,18	1022,48					
			т		11952,30	227,53	360	3269	21482	14,94	48
			Накладные расходы -		*6719,49*		211	727	48,5	0,20	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*		482				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*18885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*				*2597*		
			Сметная стоимость				107				
							49				
64	286	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	2,79296	187651,39	--					
			т		--	--	103	--	22222	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*		72				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*				*22222*		
			Сметная стоимость				96				
							11				
65	287	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,40399	199642,46	--					
			т		--	--	4	--	3420	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		0				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*				*3420*		
			Сметная стоимость								
							0				
66	288	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014**	1,76292	199642,46	--					
			т		--	--	1	--	14923	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*			--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*				*14923*		
			Сметная стоимость								
					Обрамление отверстий						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	289	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,57696	13250,18	1022,48	7645	590	3877	14,94	9
			т		11952,30	227,53	6896	131	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*3877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3408*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*922*				
			Сметная стоимость				*12444*				
68	290	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,57696	187651,39	--	108267	--	4591	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4591*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4591*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*9029*				
			Сметная стоимость				*121886*				
69	291	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		Закладные детали						
				0,10292	313462,11	847,41	32262	87	9628	198,00	20
			т		158403,96	348,76	16303	36	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*9628*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*7924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*3351*				
			Сметная стоимость				*45241*				
70	292	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012		Нижняя основная арматура						
				5,0641	207596,39	--	1051289	--	44575	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*44575*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*44575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*87669*				
			Сметная стоимость				*1183533*				
71	293	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
			т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
72	294	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18779	194893,74	--	36599	--	1552	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1552*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1552*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3052*				
			Сметная стоимость				*41203*				
73	295	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**		**Верхняя основная арматура**						
			т	5,21718	207596,39	--	1083068	--	45922	--	--
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*		*45922*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8802,09*				*45922*		
			Сметная стоимость		*17311,88*		*90319*				
74	296	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**				*1219309*				
			т	0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
			Накладные расходы -		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13048,34*				*435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1755,64*				*58*		
			Сметная стоимость		*3452,98*		*115*				
75	297	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**				*1552*				
			т	0,54049	194893,74	--	105338	--	4466	--	--
			Накладные расходы -		*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*	*--*
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*		*4466*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8263,49*				*4466*		
			Сметная стоимость		*16252,58*		*8784*				
							118589				
76	298	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**		**Монолитное перекрытие на отм. +11,100**						
			м3	113,79	30239,64	1108,67	3440969	126156	514005	8,06	917
			Накладные расходы -		6131,65	267,10	697720	30393	48,5	0,31	35
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4517,13*		*514005*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3103,39*				*353135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1413,74*				*160870*		
			Сметная стоимость		*2780,54*		*316398*				
							4271372				
77	299	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**Каркас КП-1,2,3,4,5**						
			т	3,19695	13250,18	1022,48	42360	3269	21482	14,94	48
			Накладные расходы -		11952,30	227,53	38211	727	48,5	0,20	1
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6719,49*		*21482*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5907,22*				*18885*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,27*				*2597*		
			Сметная стоимость		*1597,57*		*5107*				
							68949				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	300	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,79296	187651,39	--	524103	--	22222	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*22222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*22222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*43706*				
			Сметная стоимость				*590031*				
79	301	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,40399	199642,46	--	80654	--	3420	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3420*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3420*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6726*				
			Сметная стоимость				*90800*				
80	302	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,76292	199642,46	--	351954	--	14923	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*14923*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*14923*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*29350*				
			Сметная стоимость				*396227*				
81	303	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		Обрамление отверстий						
				0,57696	13250,18	1022,48	7645	590	3877	14,94	9
			т		11952,30	227,53	6896	131	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*3877*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3408*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*922*				
			Сметная стоимость				*12444*				
82	304	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,57696	187651,39	--	108267	--	4591	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4591*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4591*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*9029*				
			Сметная стоимость				*121886*				
83	305	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		Закладные детали						
				0,10292	313462,11	847,41	32262	87	9628	198,00	20
			т		158403,96	348,76	16303	36	48,5	0,36	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*93550,45*		*9628*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*7924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*3351*				
			Сметная стоимость				*45241*				
					Нижняя основная арматура						
84	**306**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	**5,0641**	**207596,39**	**--**	**1051289**	**--**	**44575**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*44575*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*44575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*87669*				
			Сметная стоимость				*1183533*				
85	**307**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**0,0333**	**28358,30**	**1477,15**	**944**	**49**	**493**	**33,10**	**1**
			т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
86	**308**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,18779**	**194893,74**	**--**	**36599**	**--**	**1552**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1552*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1552*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3052*				
			Сметная стоимость				*41203*				
					Верхняя основная арматура						
87	**309**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	**5,21718**	**207596,39**	**--**	**1083068**	**--**	**45922**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*45922*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*45922*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*90319*				
			Сметная стоимость				*1219309*				
88	**310**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**0,0333**	**28358,30**	**1477,15**	**944**	**49**	**493**	**33,10**	**1**
			т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	311	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,54049	194893,74	--	105338	--	4466	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*4466*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*4466*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*8784*				
			Сметная стоимость				*118589*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25418502				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3314
			Сметная заработная плата -	Тенге				2542698			
			РАЗДЕЛ 6.Монолитные стены диафрагмы								
					Монолитная стена вид-1,2,3,4,5,6,7,8,9						
90	360	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	79,614	36079,41	4448,05	2872426	354127	592140	14,00	1115
			м3		10792,46	893,24	859231	71114	48,5	1,05	83
			Накладные расходы -		*7437,64*		*592140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*451218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*140923*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*277165*				
			Сметная стоимость				*3741731*				
91	361	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	16,133655	13250,18	1022,48	213774	16496	108410	14,94	241
			т		11952,30	227,53	192834	3671	48,5	0,20	3
			Накладные расходы -		*6719,49*		*108410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*95305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*13105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*25775*				
			Сметная стоимость				*347959*				
92	362	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,586508	187651,39	--	297710	--	12623	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*12623*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*12623*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*24827*				
			Сметная стоимость				*335160*				
93	363	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	5,0646	187651,39	--	950379	--	40296	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*40296*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*40296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*79254*				
			Сметная стоимость				*1069929*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	364	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,75606	187651,39	--	141876	--	6016	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6016*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6016*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11831*				
			Сметная стоимость				*159723*				
95	365	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,596046	187651,39	--	111849	--	4742	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4742*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4742*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*9327*				
			Сметная стоимость				*125919*				
96	366	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	5,741541	194893,74	--	1118990	--	47445	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*47445*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*47445*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*93315*				
			Сметная стоимость				*1259750*				
97	367	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,910305	199642,46	--	181736	--	7706	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*7706*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*7706*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*15155*				
			Сметная стоимость				*204597*				
98	368	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,024246	199642,46	--	4841	--	205	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*404*				
			Сметная стоимость				*5450*				
99	369	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		Монолитная стена вид-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21						
			м3	9,315	36079,41	4448,05	336080	41434	69282	14,00	130
			Накладные расходы -		10792,46	893,24	100532	8321	48,5	1,05	10
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7437,64*		*69282*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*52793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*16488*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*32429*				
			Сметная стоимость				*437790*				
100	370	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,967448	13250,18	1022,48	26069	2012	13220	14,94	29
			т		11952,30	227,53	23516	448	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*13220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*11622*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1598*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3143*				
			Сметная стоимость				*42432*				
101	371	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,260568	187651,39	--	48896	--	2073	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2073*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2073*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*4078*				
			Сметная стоимость				*55047*				
102	372	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,092976	187651,39	--	17447	--	740	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*740*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*740*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1455*				
			Сметная стоимость				*19642*				
103	373	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,416706	187651,39	--	78195	--	3315	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*3315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*3315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*6521*				
			Сметная стоимость				*88031*				
104	374	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,229002	187651,39	--	42973	--	1822	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1822*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1822*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3584*				
			Сметная стоимость				*48379*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	375	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,894159	194893,74	--	174266	--	7389	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*		*7389*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8263,49*				*7389*		
			Сметная стоимость		*16252,58*		*14532*				
106	376	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014				*196187*				
			т	0,002502	199642,46	--	500	--	21	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		*21*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8464,84*				*21*		
			Сметная стоимость		*16648,58*		*42*				
107	377	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014				*563*				
			т	0,071559	199642,46	--	14286	--	606	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*		*606*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8464,84*				*606*		
			Сметная стоимость		*16648,58*		*1191*				
108	378	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*16083*				
			м2 поверхности	31,11	732,47	14,47	22787	450	3923	0,21	7
			Накладные расходы -		177,80	1,70	5531	53	50,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*126,11*		*3923*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,18*				*2837*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,92*				*1086*		
			Сметная стоимость		*68,69*		*2137*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				*28847*				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			8183218				
			Сметная заработная плата -	чел.-ч							
				Тенге				1265250			1619
			РАЗДЕЛ 8.Лестница Л-1								
109	388	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м								
			м3	5,096	36312,15	1913,15	185047	9749	34255	13,00	66
			Накладные расходы -		9889,75	360,78	50398	1839	48,5	0,42	2
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6721,93*		*34255*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4971,51*				*25335*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1750,43*				*8920*		
			Сметная стоимость		*3442,73*		*17544*				
							236846				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	389	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	9,410328	13656,15	699,65	128509	6584	66700	16,88	159
			т		12681,10	193,40	119333	1820	48,5	0,17	2
			Накладные расходы -		*7087,90*		*66700*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*58759*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*7940*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*15617*				
			Сметная стоимость				*210825*				
111	390	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,809104	194893,74	--	157689	--	6686	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*6686*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*6686*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*13150*				
			Сметная стоимость				*177525*				
112	391	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,236488	199642,46	--	47213	--	2002	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*2002*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*2002*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3937*				
			Сметная стоимость				*53152*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			678348				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
			Сметная заработная плата -	Тенге				173390			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			37556198	1257180			6507
				Тенге			5002699	277058			320
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37556198				
		Материалы -		Тенге			11538573				
		Всего заработная плата -		Тенге				5279756			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18764405				
		Местные материалы -		Тенге			993341				
			Накладные расходы -	Тенге			4261771				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2560810		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1700961		
			Сметная прибыль -	Тенге			3345438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45163407				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6827
			Сметная заработная плата -	Тенге				5279756			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45163407				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6827
			Сметная заработная плата -	Тенге				5279756			
			Итого по акту:	Тенге			45 163 407				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			406 471				
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			45 569 878				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге			159 495				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			45 729 372				
			Итого в ценах 2017 года				45 729 372				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			48 470 313				
			НДС 12%	Тенге			5 816 438				
			Итого с НДС	Тенге			54 286 751				
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9970427861)	Тенге			54 126 213				
			Всего:	Тенге			54 126 213				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____А. Кистауов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____Е. Джуматаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____Е. Жанбирбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

_____Т. Баймуханов