Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Шаңырақ ордасы"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 11 апреля 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	160 984 491,20	9 708 738,39							1 165 048,61	10 873 787,00
Итого к оплате:		9 708 738,39							1 165 048,61	10 873 787,00

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Г. Утенбаев

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Ш. Мухтаров

Технадзор:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
_____ А. Кистауов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"
Технадзор ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

Договор подряда номер 41, дата 26.10.2018

Номер документа	Дата составления
6	11.04.2019

Отчетный период	
с	по
02.04.2019	11.04.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. КЖ										
	РАЗДЕЛ 3.Колоны										
					Колона К1-12шт						
1	137	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство**	7,704	30802,56	3824,50	237303	29464	44646	10,40	80
			м3		8017,26	862,16	61765	6642	48,5	1,01	8
			Накладные расходы -		*5795,14*		*44646*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*33177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*11468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*22556*				
			Сметная стоимость				*304505*				
2	138	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	2,161056	10773,02	657,38	23281	1421	11937	12,30	27
			т		9840,25	182,02	21265	393	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*11937*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*10504*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1433*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2817*				
			Сметная стоимость				*38035*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,711588	13250,18	1022,48	9429	728	4782	14,94	11
			т		11952,30	227,53	8505	162	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*4782*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4204*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*578*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1137*				
			Сметная стоимость				*15347*				
4	140	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,161056	187651,39	--	405525	--	17194	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*17194*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*17194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*33818*				
			Сметная стоимость				*456537*				
5	141	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,215472	187651,39	--	40434	--	1714	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1714*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1714*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3372*				
			Сметная стоимость				*45520*				
6	142	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,261288	187651,39	--	49031	--	2079	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2079*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2079*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*4089*				
			Сметная стоимость				*55199*				
7	143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,07272	194893,74	--	14173	--	601	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*601*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*601*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1182*				
			Сметная стоимость				*15956*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	144	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,162108	199642,46	--	32364	--	1372	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1372*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1372*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2699*				
			Сметная стоимость				*36435*				
9	145	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,016848	129916,38	--	2189	--	93	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*183*				
			Сметная стоимость				*2464*				
					Колона К2-18шт						
10	146	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство	11,556	30802,56	3824,50	355954	44196	66969	10,40	120
			м3		8017,26	862,16	92647	9963	48,5	1,01	12
			Накладные расходы -		*5795,14*		*66969*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*49766*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*17203*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*33834*				
			Сметная стоимость				*456756*				
11	147	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2,039112	10773,02	657,38	21967	1340	11263	12,30	25
			т		9840,25	182,02	20065	371	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*11263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*9912*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1352*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2658*				
			Сметная стоимость				*35889*				
12	148	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,994158	13250,18	1022,48	13173	1017	6680	14,94	15
			т		11952,30	227,53	11882	226	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*6680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*5873*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*808*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1588*				
			Сметная стоимость				*21441*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	149	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,039112	187651,39	--	382642	--	16224	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*16224*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*16224*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*31909*				
			Сметная стоимость				*430775*				
14	150	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,53964	187651,39	--	101264	--	4294	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4294*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4294*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8445*				
			Сметная стоимость				*114002*				
15	151	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,102276	187651,39	--	19192	--	814	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*814*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*814*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1600*				
			Сметная стоимость				*21606*				
16	152	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,10908	194893,74	--	21259	--	901	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*901*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*901*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1773*				
			Сметная стоимость				*23933*				
17	153	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,243162	199642,46	--	48545	--	2058	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*2058*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*2058*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*4048*				
			Сметная стоимость				*54652*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	154	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,013608	129916,38	--	1768	--	75	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*75*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*147*				
			Сметная стоимость				*1990*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2131045				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
			Сметная заработная плата -	Тенге				233888			
					на отм. +13,900;						
					Ригель монолитный РМ-1 /6шт/						
19	211	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4,224	37548,00	4003,99	158603	16913	31865	14,40	61
			м3		10954,80	817,69	46273	3454	48,5	0,96	4
			Накладные расходы -		*7543,78*		*31865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*24118*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*7747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*15237*				
			Сметная стоимость				*205705*				
20	212	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,75	10773,02	657,38	8080	493	4143	12,30	9
			т		9840,25	182,02	7380	137	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*4143*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3646*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*978*				
			Сметная стоимость				*13201*				
21	213	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,299412	13250,18	1022,48	3967	306	2012	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3579	68	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*2012*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1769*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*478*				
			Сметная стоимость				*6457*				
22	214	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,863748	187651,39	--	162084	--	6872	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6872*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*13516*				
			Сметная стоимость				*182473*				
23	215	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,03	194893,74	--	5847	--	248	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*488*				
			Сметная стоимость				*6582*				
24	216	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,155664	199642,46	--	31077	--	1318	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1318*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2592*				
			Сметная стоимость				*34986*				
25	217	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,007992	129916,38	--	1038	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
					Ригель монолитный РМ-2 /6шт/						
26	218	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4,224	37548,00	4003,99	158603	16913	31865	14,40	61
			м3		10954,80	817,69	46273	3454	48,5	0,96	4
			Накладные расходы -		*7543,78*		*31865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*24118*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*7747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*15237*				
			Сметная стоимость				*205705*				
27	219	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,75	10773,02	657,38	8080	493	4143	12,30	9
			т		9840,25	182,02	7380	137	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*4143*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3646*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*497*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*978*				
			Сметная стоимость				*13201*				
28	220	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,299412	13250,18	1022,48	3967	306	2012	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3579	68	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*2012*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1769*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*478*				
			Сметная стоимость				*6457*				
29	221	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,863748	187651,39	--	162084	--	6872	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6872*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*13516*				
			Сметная стоимость				*182473*				
30	222	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,03	194893,74	--	5847	--	248	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*488*				
			Сметная стоимость				*6582*				
31	223	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,155664	199642,46	--	31077	--	1318	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1318*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2592*				
			Сметная стоимость				*34986*				
32	224	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	0,007992	129916,38	--	1038	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
					Ригель монолитный РМ-3 /6шт/						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	225	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4,032	37548,00	4003,99	151394	16144	30417	14,40	58
			м3		10954,80	817,69	44170	3297	48,5	0,96	4
			Накладные расходы -		*7543,78*		*30417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*23021*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*7395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*14545*				
			Сметная стоимость				*196355*				
34	226	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,73374	10773,02	657,38	7905	482	4053	12,30	9
			т		9840,25	182,02	7220	134	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*4053*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3567*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*957*				
			Сметная стоимость				*12915*				
35	227	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,282084	13250,18	1022,48	3738	288	1895	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3372	64	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1895*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*229*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*451*				
			Сметная стоимость				*6084*				
36	228	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,84516	187651,39	--	158595	--	6724	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*13226*				
			Сметная стоимость				*178545*				
37	229	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,024	194893,74	--	4677	--	198	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*198*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*390*				
			Сметная стоимость				*5265*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	230	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,146664	199642,46	--	29280	--	1241	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2442*				
			Сметная стоимость				*32963*				
39	231	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,007992	129916,38	--	1038	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
					Ригель монолитный РМ-4 /6шт/						
40	232	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4,032	37548,00	4003,99	151394	16144	30417	14,40	58
			м3		10954,80	817,69	44170	3297	48,5	0,96	4
			Накладные расходы -		*7543,78*		*30417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*23021*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*7395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*14545*				
			Сметная стоимость				*196355*				
41	233	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,73374	10773,02	657,38	7905	482	4053	12,30	9
			т		9840,25	182,02	7220	134	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*4053*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3567*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*957*				
			Сметная стоимость				*12915*				
42	234	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,282084	13250,18	1022,48	3738	288	1895	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3372	64	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1895*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*229*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*451*				
			Сметная стоимость				*6084*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	235	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**0,84516**	**187651,39**	--	**158595**	--	**6724**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*13226*				
			Сметная стоимость				*178545*				
44	236	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,024**	**194893,74**	--	**4677**	--	**198**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*198*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*390*				
			Сметная стоимость				*5265*				
45	237	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,146664**	**199642,46**	--	**29280**	--	**1241**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2442*				
			Сметная стоимость				*32963*				
46	238	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	**0,007992**	**129916,38**	--	**1038**	--	**44**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1767739**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**308**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**238293**			
	РАЗДЕЛ 5. Плита перекрытия										
					Монолитное перекрытие на отм. +13.900,						
					Каркас КП-1,2,3,4,5						
47	314	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**10,778733**	**187651,39**	--	**2022644**	--	**85760**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*7956,42*		*85760*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*85760*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*168672*				
			Сметная стоимость				*2277076*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2277077				
			РАЗДЕЛ 6.Монолитные стены диафрагмы								
					Монолитная стена вид-1,2,3,4,5,6,7,8,9						
48	**360**	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**26,538**	**36079,41**	**4448,05**	**957475**	**118042**	**197380**	**14,00**	**372**
			м3		**10792,46**	**893,24**	**286410**	**23705**	**48,5**	**1,05**	**28**
			Накладные расходы -		*7437,64*		*197380*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*150406*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*46974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*92388*				
			Сметная стоимость				*1247243*				
49	**361**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**5,377885**	**13250,18**	**1022,48**	**71258**	**5499**	**36137**	**14,94**	**80**
			т		**11952,30**	**227,53**	**64278**	**1224**	**48,5**	**0,20**	**1**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*36137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*31768*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*4368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*8592*				
			Сметная стоимость				*115986*				
50	**362**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**0,528836**	**187651,39**	**--**	**99237**	**--**	**4208**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8276*				
			Сметная стоимость				*111720*				
51	**363**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**1,6882**	**187651,39**	**--**	**316793**	**--**	**13432**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*13432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*13432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*26418*				
			Сметная стоимость				*356643*				
52	**364**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,25202**	**187651,39**	**--**	**47292**	**--**	**2005**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2005*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2005*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3944*				
			Сметная стоимость				*53241*				
53	**365**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,198682**	**187651,39**	**--**	**37283**	**--**	**1581**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1581*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3109*				
			Сметная стоимость				*41973*				
54	**366**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**1,913847**	**194893,74**	**--**	**372997**	**--**	**15815**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*15815*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*15815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*31105*				
			Сметная стоимость				*419917*				
55	**367**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,303435**	**199642,46**	**--**	**60579**	**--**	**2569**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8464,84*		*2569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*2569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*5052*				
			Сметная стоимость				*68199*				
56	**368**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,008082**	**199642,46**	**--**	**1614**	**--**	**68**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8464,84*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*135*				
			Сметная стоимость				*1817*				
					Монолитная стена вид-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21						
57	**369**	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**3,105**	**36079,41**	**4448,05**	**112027**	**13811**	**23094**	**14,00**	**43**
			м3		**10792,46**	**893,24**	**33511**	**2774**	**48,5**	**1,05**	**3**
			Накладные расходы -		*7437,64*		*23094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*17598*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*5496*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*10810*				
			Сметная стоимость				*145930*				
58	370	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,655816	13250,18	1022,48	8690	671	4407	14,94	10
			т		11952,30	227,53	7839	149	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*4407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3874*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1048*				
			Сметная стоимость				*14144*				
59	371	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,086856	187651,39	--	16299	--	691	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*691*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1359*				
			Сметная стоимость				*18349*				
60	372	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,030992	187651,39	--	5816	--	247	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*247*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*485*				
			Сметная стоимость				*6548*				
61	373	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,138902	187651,39	--	26065	--	1105	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1105*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2174*				
			Сметная стоимость				*29344*				
62	374	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,076334	187651,39	--	14324	--	607	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*607*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1195*				
			Сметная стоимость				*16126*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	375	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,298053	194893,74	--	58089	--	2463	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*2463*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*2463*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*4844*				
			Сметная стоимость				*65396*				
64	376	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,000834	199642,46	--	167	--	7	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*14*				
			Сметная стоимость				*188*				
65	377	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,023853	199642,46	--	4762	--	202	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*397*				
			Сметная стоимость				*5361*				
66	378	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	10,37	732,47	14,47	7596	150	1308	0,21	2
			м2 поверхности		177,80	1,70	1844	18	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*126,11*		*1308*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,92*				*362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*712*				
			Сметная стоимость				*9616*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2727739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
			Сметная заработная плата -	Тенге				421750			
	РАЗДЕЛ 8.Лестница Л-1										
67	388	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	1,274	36312,15	1913,15	46262	2437	8564	13,00	17
			м3		9889,75	360,78	12600	460	48,5	0,42	1
			Накладные расходы -		*6721,93*		*8564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*6334*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1750,43*				*2230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3442,73*		*4386*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*59212*				
68	**389**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**2,352582**	**13656,15**	**699,65**	**32127**	**1646**	**16675**	**16,88**	**40**
			т		**12681,10**	**193,40**	**29833**	**455**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087,90*		*16675*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*14690*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*1985*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*3904*				
			Сметная стоимость				*52706*				
69	**390**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,202276**	**194893,74**	**--**	**39422**	**--**	**1672**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1672*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1672*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3288*				
			Сметная стоимость				*44381*				
70	**391**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,059122**	**199642,46**	**--**	**11803**	**--**	**500**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8464,84*		*500*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*984*				
			Сметная стоимость				*13288*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			169587				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
			Сметная заработная плата -	Тенге				43347			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7604758**	**289675**			**1133**
				Тенге			**876432**	**60848**			**70**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7604758				
		Материалы -		Тенге			1066692				
		Всего заработная плата -		Тенге				937279			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5040845				
		Местные материалы -		Тенге			331114				
			Накладные расходы -	Тенге			796341				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					454623		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					341718		
			Сметная прибыль -	Тенге			672088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9073187				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1203
			Сметная заработная плата -	Тенге				937279			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9073187				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1203
			Сметная заработная плата -	Тенге				937279			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по акту:	Тенге			**9 073 187**				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			**81 659**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**9 154 846**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге			**32 042**				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			**9 186 888**				
			Итого в ценах 2017 года				**9 186 888**				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			**9 737 534**				
			НДС 12%	Тенге			**1 168 504**				
			Итого с НДС	Тенге			**10 906 038**				
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9970427861)	Тенге			**10 873 787**				
			Всего:	Тенге			**10 873 787**				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____А. Кистауов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____Е. Джуматаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____Е. Жанбирбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ Т. Баймуханов