Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Шаңырақ ордасы"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 02 мая 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	230 984 491,20	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Итого к оплате:		62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Г. Утенбаев

Гл. специалист
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Ш. Мухтаров

Технадзор:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
_____ А. Кистауов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"
Технадзор ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

Договор подряда номер 41, дата 26.10.2018

Номер документа	Дата составления
7	02.05.2019

Отчетный период	
с	по
12.04.2019	02.05.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда,чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. КЖ										
	РАЗДЕЛ 3.Колоны										
					Колона К1-12шт						
1	**137**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство**	**24,6528**	**30802,56**	**3824,50**	**759369**	**94285**	**142866**	**10,40**	**256**
			м3		**8017,26**	**862,16**	**197648**	**21255**	**48,5**	**1,01**	**25**
			Накладные расходы -		***5795,14***		***142866***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306,52***				***106168***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1488,62***				***36699***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2927,82***		***72179***				
			Сметная стоимость				***974414***				
2	**138**	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**6,9153792**	**10773,02**	**657,38**	**74500**	**4546**	**38198**	**12,30**	**85**
			т		**9840,25**	**182,02**	**68049**	**1259**	**48,5**	**0,16**	**1**
			Накладные расходы -		***5523,67***		***38198***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4860,80***				***33614***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***662,87***				***4584***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1303,74***		***9016***				
			Сметная стоимость				***121714***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,2770816	13250,18	1022,48	30172	2328	15301	14,94	34
			т		11952,30	227,53	27216	518	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*15301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*13451*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1850*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3638*				
			Сметная стоимость				*49111*				
4	140	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,9153792	187651,39	--	1297681	--	55022	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*55022*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*55022*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*108216*				
			Сметная стоимость				*1460919*				
5	141	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,6895104	187651,39	--	129388	--	5486	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*5486*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*5486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*10790*				
			Сметная стоимость				*145664*				
6	142	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,8361216	187651,39	--	156899	--	6653	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6653*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6653*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*13084*				
			Сметная стоимость				*176636*				
7	143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,232704	194893,74	--	45353	--	1923	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1923*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1923*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3782*				
			Сметная стоимость				*51058*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	144	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,5186634	199642,46	--	103547	--	4390	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*4390*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*4390*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*8635*				
			Сметная стоимость				*116572*				
9	145	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,0539136	129916,38	--	7004	--	297	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*297*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*297*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*584*				
			Сметная стоимость				*7885*				
					Колона К2-18шт						
10	146	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство	36,9792	30802,56	3824,50	1139054	141427	214300	10,40	385
			м3		8017,26	862,16	296472	31882	48,5	1,01	37
			Накладные расходы -		*5795,14*		*214300*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*159252*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*55048*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*108268*				
			Сметная стоимость				*1461622*				
11	147	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	6,5251584	10773,02	657,38	70296	4290	36043	12,30	80
			т		9840,25	182,02	64209	1188	48,5	0,16	1
			Накладные расходы -		*5523,67*		*36043*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*31717*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*4325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*8507*				
			Сметная стоимость				*114846*				
12	148	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,1813056	13250,18	1022,48	42153	3253	21377	14,94	48
			т		11952,30	227,53	38024	724	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*21377*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*18793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*2584*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*5082*				
			Сметная стоимость				*68612*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	149	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	6,5251584	187651,39	--	1224455	--	51917	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*51917*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*51917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*102110*				
			Сметная стоимость				*1378482*				
14	150	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,726848	187651,39	--	324045	--	13740	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*13740*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*13740*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*27023*				
			Сметная стоимость				*364807*				
15	151	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,3272832	187651,39	--	61415	--	2604	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2604*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2604*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5122*				
			Сметная стоимость				*69141*				
16	152	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,349056	194893,74	--	68029	--	2884	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*2884*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*2884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*5673*				
			Сметная стоимость				*76586*				
17	153	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,7781184	199642,46	--	155345	--	6587	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*6587*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*6587*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*12955*				
			Сметная стоимость				*174886*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	154	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,0435456	129916,38	--	5657	--	240	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*472*				
			Сметная стоимость				*6369*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6819324				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							953
			Сметная заработная плата -	Тенге				748443			
			РАЗДЕЛ 4. Ригель								
					на отм. +13,900; +16,700; +19,500; +22,300						
					Ригель монолитный РМ-1 /6шт/						
19	211	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12,672	37548,00	4003,99	475808	50739	95595	14,40	182
			м3		10954,80	817,69	138819	10362	48,5	0,96	12
			Накладные расходы -		*7543,78*		*95595*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*72353*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*23242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*45712*				
			Сметная стоимость				*617115*				
20	212	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2,25	10773,02	657,38	24239	1479	12428	12,30	28
			т		9840,25	182,02	22141	410	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*12428*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*10937*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1491*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2933*				
			Сметная стоимость				*39601*				
21	213	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,898236	13250,18	1022,48	11902	918	6036	14,94	13
			т		11952,30	227,53	10736	204	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*6036*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*5306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1435*				
			Сметная стоимость				*19373*				
22	214	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,591244	187651,39	--	486251	--	20617	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*20617*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*20617*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*40549*				
			Сметная стоимость				*547417*				
23	**215**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,09**	**194893,74**	**--**	**17540**	**--**	**744**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*744*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1463*				
			Сметная стоимость				*19746*				
24	**216**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,466992**	**199642,46**	**--**	**93231**	**--**	**3953**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3953*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3953*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*7775*				
			Сметная стоимость				*104959*				
25	**217**	**21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	**0,023976**	**129916,38**	**--**	**3115**	**--**	**132**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*260*				
			Сметная стоимость				*3507*				
					Ригель монолитный РМ-2 /6шт/						
26	**218**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**12,672**	**37548,00**	**4003,99**	**475808**	**50739**	**95595**	**14,40**	**182**
			м3		**10954,80**	**817,69**	**138819**	**10362**	**48,5**	**0,96**	**12**
			Накладные расходы -		*7543,78*		*95595*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*72353*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*23242*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*45712*				
			Сметная стоимость				*617115*				
27	**219**	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**2,25**	**10773,02**	**657,38**	**24239**	**1479**	**12428**	**12,30**	**28**
			т		**9840,25**	**182,02**	**22141**	**410**	**48,5**	**0,16**	**--**
			Накладные расходы -		*5523,67*		*12428*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*10937*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1491*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2933*				
			Сметная стоимость				*39601*				
28	**220**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,898236**	**13250,18**	**1022,48**	**11902**	**918**	**6036**	**14,94**	**13**
			т		**11952,30**	**227,53**	**10736**	**204**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*6036*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*5306*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*730*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1435*				
			Сметная стоимость				*19373*				
29	**221**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**2,591244**	**187651,39**	**--**	**486251**	**--**	**20617**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*20617*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*20617*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*40549*				
			Сметная стоимость				*547417*				
30	**222**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,09**	**194893,74**	**--**	**17540**	**--**	**744**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*744*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1463*				
			Сметная стоимость				*19746*				
31	**223**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,466992**	**199642,46**	**--**	**93231**	**--**	**3953**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3953*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3953*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*7775*				
			Сметная стоимость				*104959*				
32	**224**	**21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	**0,023976**	**129916,38**	**--**	**3115**	**--**	**132**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5508,45*		*132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*132*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*260*				
			Сметная стоимость				*3507*				
					Ригель монолитный РМ-3 /6шт/						
33	**225**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**12,096**	**37548,00**	**4003,99**	**454181**	**48432**	**91250**	**14,40**	**174**
			м3		**10954,80**	**817,69**	**132509**	**9891**	**48,5**	**0,96**	**12**
			Накладные расходы -		*7543,78*		*91250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*69064*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*22186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*43634*				
			Сметная стоимость				*589065*				
34	**226**	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**2,20122**	**10773,02**	**657,38**	**23714**	**1447**	**12159**	**12,30**	**27**
			т		**9840,25**	**182,02**	**21661**	**401**	**48,5**	**0,16**	**--**
			Накладные расходы -		*5523,67*		*12159*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*10700*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1459*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2870*				
			Сметная стоимость				*38743*				
35	**227**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,846252**	**13250,18**	**1022,48**	**11213**	**865**	**5686**	**14,94**	**13**
			т		**11952,30**	**227,53**	**10115**	**193**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*5686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4999*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18251*				
36	**228**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**2,53548**	**187651,39**	**--**	**475786**	**--**	**20173**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*20173*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*20173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*39677*				
			Сметная стоимость				*535636*				
37	**229**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,072**	**194893,74**	**--**	**14032**	**--**	**595**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*595*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*595*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1170*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*15797*				
38	230	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,439992	199642,46	--	87841	--	3724	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*7325*				
			Сметная стоимость				*98891*				
39	231	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,023976	129916,38	--	3115	--	132	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*260*				
			Сметная стоимость				*3507*				
					Ригель монолитный РМ-4 /6шт/						
40	232	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	12,096	37548,00	4003,99	454181	48432	91250	14,40	174
			м3		10954,80	817,69	132509	9891	48,5	0,96	12
			Накладные расходы -		*7543,78*		*91250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*69064*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*22186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*43634*				
			Сметная стоимость				*589065*				
41	233	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	2,20122	10773,02	657,38	23714	1447	12159	12,30	27
			т		9840,25	182,02	21661	401	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*12159*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*10700*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1459*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2870*				
			Сметная стоимость				*38743*				
42	234	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,846252	13250,18	1022,48	11213	865	5686	14,94	13
			т		11952,30	227,53	10115	193	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*5686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4999*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18251*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	235	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	2,53548	187651,39	--	475786	--	20173	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*20173*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*20173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*39677*				
			Сметная стоимость				*535636*				
44	236	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,072	194893,74	--	14032	--	595	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*595*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*595*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1170*				
			Сметная стоимость				*15797*				
45	237	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,439992	199642,46	--	87841	--	3724	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*7325*				
			Сметная стоимость				*98891*				
46	238	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,023976	129916,38	--	3115	--	132	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*132*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*132*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*260*				
			Сметная стоимость				*3507*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5303217				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							925
			Сметная заработная плата -	Тенге				714880			
			РАЗДЕЛ 5.Плиты перекрытия								
					Монолитное перекрытие на отм. +13.900,+16.700,+19.500,+22.300						
47	312	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	454,76	30239,64	1108,67	13751781	504179	2054212	8,06	3665
			м3		6131,65	267,10	2788427	121464	48,5	0,31	142
			Накладные расходы -		*4517,13*		*2054212*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*1411297*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*642915*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*1264479*				
			Сметная стоимость				*17070472*				
					Каркас КП-1,2,3,4,5						
48	**313**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**12,77308**	**13250,18**	**1022,48**	**169246**	**13060**	**85829**	**14,94**	**191**
			т		**11952,30**	**227,53**	**152668**	**2906**	**48,5**	**0,20**	**3**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*85829*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*75453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*10375*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*20406*				
			Сметная стоимость				*275481*				
49	**314**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,367507**	**187651,39**	**--**	**68963**	**--**	**2924**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2924*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2924*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*5751*				
			Сметная стоимость				*77638*				
50	**315**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**1,61228**	**199642,46**	**--**	**321880**	**--**	**13648**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8464,84*		*13648*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*13648*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*26842*				
			Сметная стоимость				*362370*				
51	**316**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**7,0446**	**199642,46**	**--**	**1406401**	**--**	**59631**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8464,84*		*59631*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*59631*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*117283*				
			Сметная стоимость				*1583315*				
					Обрамление отверстий						
52	**317**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2,99712**	**13250,18**	**1022,48**	**39712**	**3064**	**20139**	**14,94**	**45**
			т		**11952,30**	**227,53**	**35822**	**682**	**48,5**	**0,20**	**1**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*20139*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*17705*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*2434*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*4788*				
			Сметная стоимость				*64639*				
53	**318**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**2,99712**	**187651,39**	**--**	**562414**	**--**	**23846**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*23846*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*23846*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*46901*				
			Сметная стоимость				*633161*				
					Закладные детали						
54	**319**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**0,79888**	**313462,11**	**847,41**	**250419**	**677**	**74736**	**198,00**	**158**
			т		**158403,96**	**348,76**	**126546**	**279**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*93550,45*		*74736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*61510*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*13226*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*26012*				
			Сметная стоимость				*351167*				
					Нижняя основная арматура						
55	**320**	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	**20,2386**	**207596,39**	**--**	**4201460**	**--**	**178142**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8802,09*		*178142*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*178142*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*350368*				
			Сметная стоимость				*4729970*				
56	**321**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**0,1332**	**28358,30**	**1477,15**	**3777**	**197**	**1972**	**33,10**	**4**
			т		**26480,66**	**423,13**	**3527**	**56**	**48,5**	**0,37**	**--**
			Накладные расходы -		*14803,98*		*1972*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*1738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*460*				
			Сметная стоимость				*6209*				
57	**322**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,93916**	**194893,74**	**--**	**183036**	**--**	**7761**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*7761*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*7761*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*15264*				
			Сметная стоимость				*206061*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Верхняя основная арматура						
58	323	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	20,84736	207596,39	--	4327837	--	183500	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*183500*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*183500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*360907*				
			Сметная стоимость				*4872244*				
59	324	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,1332	28358,30	1477,15	3777	197	1972	33,10	4
			т		26480,66	423,13	3527	56	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*1972*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*1738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*460*				
			Сметная стоимость				*6209*				
60	325	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,16196	194893,74	--	421352	--	17865	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*17865*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*17865*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*35137*				
			Сметная стоимость				*474355*				
					Монолитное перекрытие на отм. +25,100						
					Каркас КП-1,2,3,4,5						
61	328	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,78656	187651,39	--	522902	--	22171	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*22171*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*22171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*43606*				
			Сметная стоимость				*588679*				
62	329	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,40307	199642,46	--	80470	--	3412	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3412*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3412*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6711*				
			Сметная стоимость				*90592*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	330	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,76115	199642,46	--	351600	--	14908	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*14908*		*14908*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*29321*				
			Сметная стоимость		*395829*						
					Обрамление отверстий						
64	332	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,4767	187651,39	--	89453	--	3793	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*3793*		*3793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*7460*				
			Сметная стоимость		*100706*						
					Нижняя основная арматура						
65	333	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	5,20686	207596,39	--	1080925	--	45831	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*45831*		*45831*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*90141*				
			Сметная стоимость				*1216897*				
66	335	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,23479	194893,74	--	45759	--	1940	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1940*		*1940*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3816*				
			Сметная стоимость				*51515*				
					Верхняя основная арматура						
67	336	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	5,28322	207596,39	--	1096777	--	46503	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*46503*		*46503*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*91462*				
			Сметная стоимость				*1234743*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	338	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,54049	194893,74	--	105338	--	4466	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*4466*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*4466*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*8784*				
			Сметная стоимость				*118589*				
					Монолитная плита лифта на отм. +26,000						
69	340	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 22 мм ГОСТ 23279-2012	0,55774	207596,39	--	115785	--	4909	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*4909*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*4909*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*9656*				
			Сметная стоимость				*130350*				
70	341	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0197	187651,39	--	3697	--	157	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*157*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*157*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*308*				
			Сметная стоимость				*4162*				
71	342	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0348	187651,39	--	6530	--	277	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*277*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*277*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*545*				
			Сметная стоимость				*7351*				
72	343	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,01728	194893,74	--	3368	--	143	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*143*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*281*				
			Сметная стоимость				*3792*				
					Монолитное перекрытие на отм. +28,150						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	346	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,72	187651,39	--	510412	--	21641	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*21641*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*21641*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*42564*				
			Сметная стоимость				*574618*				
74	347	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,39376	199642,46	--	78611	--	3333	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*3333*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*3333*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*6556*				
			Сметная стоимость				*88500*				
75	348	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 /Ф-1/ мм СТ РК 2591-2014	1,81425	199642,46	--	362201	--	15357	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*15357*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*15357*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*30205*				
			Сметная стоимость				*407763*				
					Обрамление отверстий						
76	350	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,52902	187651,39	--	99271	--	4209	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4209*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4209*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8278*				
			Сметная стоимость				*111759*				
					Нижняя основная арматура						
77	352	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	3,3334	207596,39	--	692002	--	29341	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*29341*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*29341*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*57707*				
			Сметная стоимость				*779050*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			36618185				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4213

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				3235961			
	РАЗДЕЛ 6.Монолитные стены диафрагмы										
					Монолитная стена вид-1,2,3,4,5,6,7,8,9						
78	360	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	79,614	36079,41	4448,05	2872426	354127	592140	14,00	1115
			м3		10792,46	893,24	859231	71114	48,5	1,05	83
			Накладные расходы -		*7437,64*		*592140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*451218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*140923*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*277165*				
			Сметная стоимость				*3741731*				
79	361	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	16,133655	13250,18	1022,48	213774	16496	108410	14,94	241
			т		11952,30	227,53	192834	3671	48,5	0,20	3
			Накладные расходы -		*6719,49*		*108410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*95305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*13105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*25775*				
			Сметная стоимость				*347959*				
80	362	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	1,586508	187651,39	--	297710	--	12623	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*12623*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*12623*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*24827*				
			Сметная стоимость				*335160*				
81	363	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	5,0646	187651,39	--	950379	--	40296	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*40296*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*40296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*79254*				
			Сметная стоимость				*1069929*				
82	364	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,75606	187651,39	--	141876	--	6016	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6016*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6016*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*11831*				
			Сметная стоимость				*159723*				
83	365	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,596046	187651,39	--	111849	--	4742	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4742*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4742*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*9327*				
			Сметная стоимость				*125919*				
84	366	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	5,741541	194893,74	--	1118990	--	47445	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*47445*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*47445*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*93315*				
			Сметная стоимость				*1259750*				
85	367	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,910305	199642,46	--	181736	--	7706	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*7706*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*7706*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*15155*				
			Сметная стоимость				*204597*				
86	368	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,024246	199642,46	--	4841	--	205	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*205*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*404*				
			Сметная стоимость				*5450*				
					Монолитная стена вид-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21						
87	369	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	9,315	36079,41	4448,05	336080	41434	69282	14,00	130
			м3		10792,46	893,24	100532	8321	48,5	1,05	10
			Накладные расходы -		*7437,64*		*69282*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*52793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*16488*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*32429*				
			Сметная стоимость				*437790*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	370	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,967448	13250,18	1022,48	26069	2012	13220	14,94	29
			т		11952,30	227,53	23516	448	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*13220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*11622*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1598*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*3143*				
			Сметная стоимость				*42432*				
89	371	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,260568	187651,39	--	48896	--	2073	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2073*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2073*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*4078*				
			Сметная стоимость				*55047*				
90	372	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,092976	187651,39	--	17447	--	740	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*740*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*740*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1455*				
			Сметная стоимость				*19642*				
91	373	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,416706	187651,39	--	78195	--	3315	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*3315*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*3315*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*6521*				
			Сметная стоимость				*88031*				
92	374	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,229002	187651,39	--	42973	--	1822	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1822*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1822*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3584*				
			Сметная стоимость				*48379*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	375	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,894159	194893,74	--	174266	--	7389	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*7389*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*7389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*14532*				
			Сметная стоимость				*196187*				
94	376	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,002502	199642,46	--	500	--	21	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*21*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*21*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*42*				
			Сметная стоимость				*563*				
95	377	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,071559	199642,46	--	14286	--	606	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*606*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*606*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*1191*				
			Сметная стоимость				*16083*				
96	378	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	31,11	732,47	14,47	22787	450	3923	0,21	7
			м2 поверхности		177,80	1,70	5531	53	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*126,11*		*3923*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*2837*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,92*				*1086*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*2137*				
			Сметная стоимость				*28847*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8183218				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1619
			Сметная заработная плата -	Тенге				1265250			
			РАЗДЕЛ 7.Усиление кладки стен на отм. 0,000 +22,300								
97	379	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	15,7536	6184,27	1595,38	97425	25133	30852	3,72	59
			м3 кладки		2829,99	373,19	44583	5879	50,8	0,44	7
			Накладные расходы -		*1958,42*		*30852*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*25635*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*5218*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*10262*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*138539*				
98	380	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89**	14,493312	14091,13	--	204227	--	8659	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*597,46*		*8659*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,46*				*8659*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,09*		*17031*				
			Сметная стоимость				*229917*				
99	381	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	40,5812736	41,35	--	1678	--	71	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,75*		*71*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*140*				
			Сметная стоимость				*1889*				
100	382	11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	63,018	303,27	0,05	19112	3	4797	0,16	10
			м стыка		119,45	0,03	7527	2	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*76,13*		*4797*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*60,69*				*3825*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,43*				*973*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,35*		*1913*				
			Сметная стоимость				*25822*				
101	383	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	1,245924	18364,26	8832,20	22880	11004	6347	5,88	7
			т конструкций		4644,55	2153,18	5787	2683	60,9	2,21	3
			Накладные расходы -		*5093,99*		*6347*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4139,82*				*5158*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,17*				*1189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,66*		*2338*				
			Сметная стоимость				*31565*				
102	384	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	1,245924	2187,15	521,10	2725	649	1220	1,34	2
			т		1395,42	0,85	1739	1	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*979,12*		*1220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*1059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*160*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*316*				
			Сметная стоимость				*4261*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	385	21-050204-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	1,245924	232883,53	--	290155	--	12303	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9874,26*		*12303*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9874,26*				*12303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19420,62*		*24197*				
			Сметная стоимость				*326654*				
104	386	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0729	313462,11	847,41	22851	62	6820	198,00	14
			т		158403,96	348,76	11548	25	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*6820*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*5613*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1207*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*2374*				
			Сметная стоимость				*32045*				
105	387	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,044388	290695,66	1388,52	12903	62	1592	56,40	3
			т металлических изделий		44014,00	458,01	1954	20	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*1592*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1003*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*1160*				
			Сметная стоимость				*15655*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			806348				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
			Сметная заработная плата -	Тенге				81747			
			РАЗДЕЛ 8.Лестница Л-1								
106	388	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,096	36312,15	1913,15	185047	9749	34255	13,00	66
			м3		9889,75	360,78	50398	1839	48,5	0,42	2
			Накладные расходы -		*6721,93*		*34255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*25335*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1750,43*				*8920*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3442,73*		*17544*				
			Сметная стоимость				*236846*				
107	389	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	9,410328	13656,15	699,65	128509	6584	66700	16,88	159
			т		12681,10	193,40	119333	1820	48,5	0,17	2
			Накладные расходы -		*7087,90*		*66700*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*58759*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*7940*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*15617*				
			Сметная стоимость				*210825*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	**390**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,809104**	**194893,74**	**--**	**157689**	**--**	**6686**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***8263,49***		***6686***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8263,49***				***6686***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16252,58***		***13150***				
			Сметная стоимость				***177525***				
109	**391**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,236488**	**199642,46**	**--**	**47213**	**--**	**2002**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***8464,84***		***2002***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8464,84***				***2002***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***16648,58***		***3937***				
			Сметная стоимость				***53152***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**678348**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**229**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**173390**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**48862952**	**1447030**			**7672**
				Тенге			**5898607**	**321063**			**371**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48837347**				
		Материалы -		Тенге			**13887329**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**6209462**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**26563995**				
		Местные материалы -		Тенге			**1059564**				
			Накладные расходы -	Тенге			**5211555**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3013097**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2198458**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**4323912**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58372814**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8031**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6209462**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**25605**				
		Материалы -		Тенге			**6427**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**10209**			
			Накладные расходы -	Тенге			**7567**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6217**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1350**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**2654**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35826**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**10209**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**58408640**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8043**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**6219671**			
			Итого по акту:	Тенге			**58 408 640**				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			**525 678**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**58 934 318**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге			**206 270**				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			**59 140 588**				
			Итого в ценах 2017 года				**59 140 588**				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			**62 685 374**				
			НДС 12%	Тенге			**7 522 245**				
			Итого с НДС	Тенге			**70 207 619**				
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9970427861)	Тенге			**70 000 000**				
			Всего:	Тенге			**70 000 000**				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____А. Кистауов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____Е. Джуматаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____Е. Жанбирбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"

_____ Т. Баймуханов