Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Шаңырақ ордасы"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 20 мая 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	260 984 491,20	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Итого к оплате:		26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Г. Утенбаев

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкента"
_____ Ш. Мухтаров

Технадзор:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
_____ А. Кистауов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"
_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"
Технадзор ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

Договор подряда

номер	41
дата	26.10.2018

Номер документа	Дата составления
8	20.05.2019

Отчетный период	
с	по
03.05.2019	20.05.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. КЖ										
	РАЗДЕЛ 3.Колоны										
					Колона К1-12шт						
1	137	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство**	6,1632	30802,56	3824,50	189842	23571	35717	10,40	64
			м3		8017,26	862,16	49412	5314	48,5	1,01	6
			Накладные расходы -		*5795,14*		*35717*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*26542*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*9175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*18045*				
			Сметная стоимость				*243603*				
2	138	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	1,7288448	10773,02	657,38	18625	1137	9550	12,30	21
			т		9840,25	182,02	17012	315	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*9550*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*8404*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2254*				
			Сметная стоимость				*30429*				
3	139	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,5692704	13250,18	1022,48	7543	582	3825	14,94	9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		11952,30	227,53	6804	130	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*3825*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3363*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*462*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*909*				
			Сметная стоимость				*12278*				
4	140	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,7288448	187651,39	--	324420	--	13755	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*13755*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*13755*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*27054*				
			Сметная стоимость				*365229*				
5	141	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1723776	187651,39	--	32347	--	1372	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1372*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1372*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2697*				
			Сметная стоимость				*36416*				
6	142	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2090304	187651,39	--	39225	--	1663	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1663*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1663*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3271*				
			Сметная стоимость				*44159*				
7	143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,058176	194893,74	--	11338	--	481	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*481*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*946*				
			Сметная стоимость				*12764*				
8	144	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1296658	199642,46	--	25887	--	1098	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1098*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1098*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2159*				
			Сметная стоимость				*29143*				
9	145	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,0134784	129916,38	--	1751	--	74	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*146*				
			Сметная стоимость				*1971*				
					Колона К2-18шт						
10	146	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/из бетона В25. Устройство	9,2448	30802,56	3824,50	284764	35357	53575	10,40	96
			м3		8017,26	862,16	74118	7970	48,5	1,01	9
			Накладные расходы -		*5795,14*		*53575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*39813*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1488,62*				*13762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2927,82*		*27067*				
			Сметная стоимость				*365406*				
11	147	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	1,6312896	10773,02	657,38	17574	1072	9011	12,30	20
			т		9840,25	182,02	16052	297	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*9011*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*7929*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*1081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*2127*				
			Сметная стоимость				*28711*				
12	148	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,7953264	13250,18	1022,48	10538	813	5344	14,94	12
			т		11952,30	227,53	9506	181	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*5344*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*4698*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*646*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1271*				
			Сметная стоимость				*17153*				
13	149	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,6312896	187651,39	--	306114	--	12979	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*12979*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*12979*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*25527*				
			Сметная стоимость				*344621*				
14	150	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,431712	187651,39	--	81011	--	3435	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*3435*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*3435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*6756*				
			Сметная стоимость				*91202*				
15	151	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0818208	187651,39	--	15354	--	651	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*651*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*651*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1280*				
			Сметная стоимость				*17285*				
16	152	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,087264	194893,74	--	17007	--	721	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*721*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*721*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*1418*				
			Сметная стоимость				*19146*				
17	153	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1945296	199642,46	--	38836	--	1647	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1647*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1647*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*3239*				
			Сметная стоимость				*43721*				
18	154	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,0108864	129916,38	--	1414	--	60	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*60*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*60*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*118*				
			Сметная стоимость				*1592*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1704831				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
			Сметная заработная плата -	Тенге				187111			
				РАЗДЕЛ 4.на отм. -0,100; +2,700							
					на отм. +13,900; +16,700; +19,500; +22,300, +25,100, +27,050						
					Ригель монолитный РМ-1 /6шт/						
19	**211**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**4,224**	**37548,00**	**4003,99**	**158603**	**16913**	**31865**	**14,40**	**61**
			м3		**10954,80**	**817,69**	**46273**	**3454**	**48,5**	**0,96**	**4**
			Накладные расходы -		*7543,78*		*31865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*24118*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*7747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*15237*				
			Сметная стоимость				*205705*				
20	**212**	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**0,75**	**10773,02**	**657,38**	**8080**	**493**	**4143**	**12,30**	**9**
			т		**9840,25**	**182,02**	**7380**	**137**	**48,5**	**0,16**	**--**
			Накладные расходы -		*5523,67*		*4143*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3646*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*978*				
			Сметная стоимость				*13201*				
21	**213**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,299412**	**13250,18**	**1022,48**	**3967**	**306**	**2012**	**14,94**	**4**
			т		**11952,30**	**227,53**	**3579**	**68**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*2012*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1769*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*478*				
			Сметная стоимость				*6457*				
22	**214**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**0,863748**	**187651,39**	**--**	**162084**	**--**	**6872**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6872*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*13516*				
			Сметная стоимость				*182473*				
23	**215**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,03**	**194893,74**	**--**	**5847**	**--**	**248**	**--**	**--**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*488*				
			Сметная стоимость				*6582*				
24	216	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,155664	199642,46	--	31077	--	1318	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1318*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2592*				
			Сметная стоимость				*34986*				
25	217	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,007992	129916,38	--	1038	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
					Ригель монолитный РМ-2 /6шт/						
26	218	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4,224	37548,00	4003,99	158603	16913	31865	14,40	61
			м3		10954,80	817,69	46273	3454	48,5	0,96	4
			Накладные расходы -		*7543,78*		*31865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*24118*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*7747*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*15237*				
			Сметная стоимость				*205705*				
27	219	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,75	10773,02	657,38	8080	493	4143	12,30	9
			т		9840,25	182,02	7380	137	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*4143*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3646*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*497*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*978*				
			Сметная стоимость				*13201*				
28	220	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,299412	13250,18	1022,48	3967	306	2012	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3579	68	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*2012*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1769*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*478*				
			Сметная стоимость				*6457*				
29	221	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,863748	187651,39	--	162084	--	6872	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6872*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6872*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*13516*				
			Сметная стоимость				*182473*				
30	222	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,03	194893,74	--	5847	--	248	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*248*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*248*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*488*				
			Сметная стоимость				*6582*				
31	223	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,155664	199642,46	--	31077	--	1318	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1318*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2592*				
			Сметная стоимость				*34986*				
32	224	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012**	0,007992	129916,38	--	1038	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
					Ригель монолитный РМ-3 /6шт/						
33	225	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	4,032	37548,00	4003,99	151394	16144	30417	14,40	58
			м3		10954,80	817,69	44170	3297	48,5	0,96	4
			Накладные расходы -		*7543,78*		*30417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*23021*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*7395*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*14545*				
			Сметная стоимость				*196355*				
34	226	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,73374	10773,02	657,38	7905	482	4053	12,30	9
			т		9840,25	182,02	7220	134	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*4053*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3567*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*957*				
			Сметная стоимость				*12915*				
35	227	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,282084	13250,18	1022,48	3738	288	1895	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3372	64	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1895*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*229*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*451*				
			Сметная стоимость				*6084*				
36	228	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,84516	187651,39	--	158595	--	6724	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*13226*				
			Сметная стоимость				*178545*				
37	229	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,024	194893,74	--	4677	--	198	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*198*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*390*				
			Сметная стоимость				*5265*				
38	230	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,146664	199642,46	--	29280	--	1241	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2442*				
			Сметная стоимость				*32963*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	231	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,007992	129916,38	--	1038	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
					Ригель монолитный РМ-4 /6шт/						
40	232	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	4,032	37548,00	4003,99	151394	16144	30417	14,40	58
			м3		10954,80	817,69	44170	3297	48,5	0,96	4
			Накладные расходы -		*7543,78*		*30417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5709,66*				*23021*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,12*				*7395*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,34*		*14545*				
			Сметная стоимость				*196355*				
41	233	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	0,73374	10773,02	657,38	7905	482	4053	12,30	9
			т		9840,25	182,02	7220	134	48,5	0,16	--
			Накладные расходы -		*5523,67*		*4053*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4860,80*				*3567*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,87*				*486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1303,74*		*957*				
			Сметная стоимость				*12915*				
42	234	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,282084	13250,18	1022,48	3738	288	1895	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3372	64	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1895*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*229*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*451*				
			Сметная стоимость				*6084*				
43	235	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,84516	187651,39	--	158595	--	6724	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*6724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*6724*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*13226*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*178545*				
44	236	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,024	194893,74	--	4677	--	198	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*198*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*390*				
			Сметная стоимость				*5265*				
45	237	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,146664	199642,46	--	29280	--	1241	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*1241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*1241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*2442*				
			Сметная стоимость				*32963*				
46	238	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно /полоса/ ГОСТ 10922-2012	0,007992	129916,38	--	1038	--	44	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5508,45*		*44*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*44*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*87*				
			Сметная стоимость				*1169*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1767739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
			Сметная заработная плата -	Тенге				238293			
			РАЗДЕЛ 5.Плита низа лифта шахты на отм. -1,450								
					Монолитное перекрытие на отм. +25,100						
47	326	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	113,69	30239,64	1108,67	3437945	126045	513553	8,06	916
			м3		6131,65	267,10	697107	30366	48,5	0,31	35
			Накладные расходы -		*4517,13*		*513553*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*352824*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*160729*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*316120*				
			Сметная стоимость				*4267618*				
					Каркас КП-1,2,3,4,5						
48	327	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,19327	13250,18	1022,48	42311	3265	21457	14,94	48
			т		11952,30	227,53	38167	727	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*21457*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*18863*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*2594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*5101*				
			Сметная стоимость				*68870*				
					Обрамление отверстий						
49	331	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,4767	13250,18	1022,48	6316	487	3203	14,94	7
			т		11952,30	227,53	5698	108	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*3203*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*762*				
			Сметная стоимость				*10281*				
					Нижняя основная арматура						
50	334	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
			т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
					Верхняя основная арматура						
51	337	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0333	28358,30	1477,15	944	49	493	33,10	1
			т		26480,66	423,13	882	14	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*14803,98*		*493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*115*				
			Сметная стоимость				*1552*				
					Монолитная плита лифта на отм. +26,000						
52	339	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,22	30239,64	1108,67	36892	1353	5511	8,06	10
			м3		6131,65	267,10	7481	326	48,5	0,31	--
			Накладные расходы -		*4517,13*		*5511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*3786*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*1725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*3392*				
			Сметная стоимость				*45795*				
					Монолитное перекрытие на отм. +28,150						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	344	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	117,15	30239,64	1108,67	3542574	129881	529182	8,06	944
			м3		6131,65	267,10	718322	31290	48,5	0,31	37
			Накладные расходы -		*4517,13*		*529182*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*363562*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1413,74*				*165620*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2780,54*		*325741*				
			Сметная стоимость				*4397497*				
					Каркас КП-1,2						
54	345	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	3,1174	13250,18	1022,48	41306	3187	20947	14,94	47
			т		11952,30	227,53	37260	709	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*20947*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*18415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*2532*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*4980*				
			Сметная стоимость				*67234*				
					Обрамление отверстий						
55	349	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,52902	13250,18	1022,48	7010	541	3555	14,94	8
			т		11952,30	227,53	6323	120	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*3555*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*430*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*845*				
			Сметная стоимость				*11410*				
56	351	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0153	201459,31	847,41	3082	13	492	58,00	1
			т		46401,16	348,76	710	5	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*32176,95*		*492*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*347*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*286*				
			Сметная стоимость				*3860*				
					Нижняя основная арматура						
57	352	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	1,87933	207596,39	--	390142	--	16542	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*16542*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*16542*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*32535*				
			Сметная стоимость				*439219*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	353	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,20149	194893,74	--	39269	--	1665	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*1665*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*1665*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*3275*				
			Сметная стоимость				*44209*				
					Верхняя основная арматура						
59	354	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	5,35335	207596,39	--	1111336	--	47121	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8802,09*		*47121*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8802,09*				*47121*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17311,88*		*92677*				
			Сметная стоимость				*1251133*				
60	355	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,50719	194893,74	--	98848	--	4191	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*4191*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*4191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*8243*				
			Сметная стоимость				*111282*				
					Парапет на отм. +27,050						
61	356	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	7,11	28205,84	3013,24	200544	21424	34141	8,25	59
			м3		6516,59	615,74	46333	4378	48,5	0,72	5
			Накладные расходы -		*4801,78*		*34141*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*24595*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1342,60*				*9546*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2640,61*		*18775*				
			Сметная стоимость				*253459*				
62	357	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,60918	13250,18	1022,48	21322	1645	10813	14,94	24
			т		11952,30	227,53	19233	366	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*10813*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*9506*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*1307*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*2571*				
			Сметная стоимость				*34706*				
63	358	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,56616	194893,74	--	305235	--	12942	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8263,49*		*12942*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*12942*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*25454*				
			Сметная стоимость				*343631*				
64	359	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,04302	199642,46	--	8589	--	364	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*364*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*716*				
			Сметная стоимость				*9669*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11362978				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2145
			Сметная заработная плата -	Тенге				1646822			
			РАЗДЕЛ 6.Монолитные стены диафрагмы								
					Монолитная стена вид-1,2,3,4,5,6,7,8,9						
65	360	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	26,538	36079,41	4448,05	957475	118042	197380	14,00	372
			м3		10792,46	893,24	286410	23705	48,5	1,05	28
			Накладные расходы -		*7437,64*		*197380*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*150406*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*46974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*92388*				
			Сметная стоимость				*1247243*				
66	361	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	5,377885	13250,18	1022,48	71258	5499	36137	14,94	80
			т		11952,30	227,53	64278	1224	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*6719,49*		*36137*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*31768*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*4368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*8592*				
			Сметная стоимость				*115986*				
67	362	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	0,528836	187651,39	--	99237	--	4208	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*4208*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*4208*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*8276*				
			Сметная стоимость				*111720*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	363	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,6882	187651,39	--	316793	--	13432	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*13432*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*13432*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*26418*				
			Сметная стоимость				*356643*				
69	364	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,25202	187651,39	--	47292	--	2005	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*2005*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*2005*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3944*				
			Сметная стоимость				*53241*				
70	365	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,198682	187651,39	--	37283	--	1581	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1581*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1581*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*3109*				
			Сметная стоимость				*41973*				
71	366	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,913847	194893,74	--	372997	--	15815	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*15815*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*15815*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*31105*				
			Сметная стоимость				*419917*				
72	367	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,303435	199642,46	--	60579	--	2569	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*2569*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*2569*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*5052*				
			Сметная стоимость				*68199*				
73	368	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,008082	199642,46	--	1614	--	68	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*8464,84*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*135*				
			Сметная стоимость				*1817*				
					Монолитная стена вид-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21						
74	369	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	3,105	36079,41	4448,05	112027	13811	23094	14,00	43
			м3		10792,46	893,24	33511	2774	48,5	1,05	3
			Накладные расходы -		*7437,64*		*23094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5667,56*				*17598*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1770,07*				*5496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3481,36*		*10810*				
			Сметная стоимость				*145930*				
75	370	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,655816	13250,18	1022,48	8690	671	4407	14,94	10
			т		11952,30	227,53	7839	149	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*4407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*3874*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*1048*				
			Сметная стоимость				*14144*				
76	371	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,086856	187651,39	--	16299	--	691	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*691*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1359*				
			Сметная стоимость				*18349*				
77	372	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	0,030992	187651,39	--	5816	--	247	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*247*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*485*				
			Сметная стоимость				*6548*				
78	373	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,138902	187651,39	--	26065	--	1105	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*7956,42*		*1105*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*1105*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*2174*				
			Сметная стоимость				*29344*				
79	374	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,076334	187651,39	--	14324	--	607	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7956,42*		*607*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7956,42*				*607*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15648,62*		*1195*				
			Сметная стоимость				*16126*				
80	375	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,298053	194893,74	--	58089	--	2463	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*2463*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*2463*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*4844*				
			Сметная стоимость				*65396*				
81	376	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,000834	199642,46	--	167	--	7	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*14*				
			Сметная стоимость				*188*				
82	377	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,023853	199642,46	--	4762	--	202	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*202*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*397*				
			Сметная стоимость				*5361*				
83	378	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,37	732,47	14,47	7596	150	1308	0,21	2
			м2 поверхности		177,80	1,70	1844	18	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*126,11*		*1308*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*946*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,92*				*362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,69*		*712*				
			Сметная стоимость				*9616*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2727739				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
			Сметная заработная плата -	Тенге				421750			
	РАЗДЕЛ 7.Усиление кладки стен на отм. 0,000 +22,300										
84	379	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	31,5072	6184,27	1595,38	194849	50266	61704	3,72	117
			м3 кладки		2829,99	373,19	89165	11758	50,8	0,44	14
			Накладные расходы -		*1958,42*		*61704*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*51269*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*10435*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*20524*				
			Сметная стоимость				*277078*				
85	380	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89**	28,986624	14091,13	--	408454	--	17318	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*597,46*		*17318*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,46*				*17318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,09*		*34062*				
			Сметная стоимость				*459834*				
86	381	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	81,1625472	41,35	--	3356	--	142	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,75*		*142*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*142*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*280*				
			Сметная стоимость				*3778*				
87	382	11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стыки. Заделка монтажной пеной**	126,036	303,27	0,05	38224	7	9595	0,16	20
			м стыка		119,45	0,03	15055	3	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*76,13*		*9595*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*60,69*				*7649*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,43*				*1945*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,35*		*3825*				
			Сметная стоимость				*51644*				
88	383	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	2,491848	18364,26	8832,20	45761	22008	12693	5,88	15
			т конструкций		4644,55	2153,18	11574	5365	60,9	2,21	6
			Накладные расходы -		*5093,99*		*12693*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4139,82*				*10316*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,17*				*2378*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1876,66*		*4676*				
			Сметная стоимость				*63131*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	384	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,491848	2187,15	521,10	5450	1298	2440	1,34	3
			т		1395,42	0,85	3477	2	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*979,12*		*2440*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*2119*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*321*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*631*				
			Сметная стоимость				*8521*				
90	385	21-050204-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	2,491848	232883,53	--	580310	--	24605	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9874,26*		*24605*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9874,26*				*24605*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19420,62*		*48393*				
			Сметная стоимость				*653308*				
91	386	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1458	313462,11	847,41	45703	124	13640	198,00	29
			т		158403,96	348,76	23095	51	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*13640*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*11226*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*2414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*4747*				
			Сметная стоимость				*64090*				
92	387	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,088776	290695,66	1388,52	25807	123	3185	56,40	5
			т металлических изделий		44014,00	458,01	3907	41	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*3185*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*2006*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*1179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*2319*				
			Сметная стоимость				*31311*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1612695				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
			Сметная заработная плата -	Тенге				163494			
				РАЗДЕЛ 13.Веншахты							
					Вентиляционная шахта ВШ-1-5шт, ВВ-1-5шт /+ отм.0,000/						
93	444	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	0,7247	91748,61	29693,95	66490	21519	29889	63,90	46
			т конструкций		54198,06	4641,67	39277	3364	60,9	4,79	3
			Накладные расходы -		*41242,88*		*29889*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*25968*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5409,48*				*3920*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10639,32*		*7710*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*104089*				
94	445	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,7247	301187,11	--	218270	--	9255	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12770,33*		*9255*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12770,33*				*9255*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*18202*				
			Сметная стоимость				*245727*				
95	446	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	13,5	6184,27	1595,38	83488	21538	26439	3,72	50
			м3 кладки		2829,99	373,19	38205	5038	50,8	0,44	6
			Накладные расходы -		*1958,42*		*26439*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*21967*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*4471*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*8794*				
			Сметная стоимость				*118721*				
96	447	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	12,42	14091,13	--	175012	--	7421	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*597,46*		*7421*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,46*				*7421*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,09*		*14595*				
			Сметная стоимость				*197027*				
97	448	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	34,776	41,35	--	1438	--	61	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,75*		*61*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*61*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*120*				
			Сметная стоимость				*1619*				
98	449	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	5,62	1564,41	23,19	8792	130	3397	1,15	6
			м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	5232	62	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*604,38*		*3397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*2901*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,22*				*496*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,50*		*975*				
			Сметная стоимость				*13164*				
99	450	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,02132	245293,14	--	5230	--	222	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*222*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*436*				
			Сметная стоимость				*5888*				
100	451	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,07874	290695,66	1388,52	22889	109	2825	56,40	4
			т металлических изделий		44014,00	458,01	3466	36	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*2825*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*1779*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*1046*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*2057*				
			Сметная стоимость				*27771*				
101	452	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0018	206864,42	1477,15	372	3	40	33,10	--
			т		26480,66	423,13	48	1	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*22372,64*		*40*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*23*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*17*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*33*				
			Сметная стоимость				*445*				
102	453	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами.	2	1467,80	17,89	2936	36	1839	1,93	4
			колпак		1449,91	8,48	2900	17	56,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*919,64*		*1839*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*1645*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,11*				*194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,00*		*382*				
			Сметная стоимость				*5157*				
103	454	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0121	301187,11	--	3644	--	155	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12770,33*		*155*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12770,33*				*155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*304*				
			Сметная стоимость				*4102*				
104	455	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,00608	185807,57	--	1130	--	48	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7878,24*		*48*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*				*48*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15494,86*		*94*				
			Сметная стоимость				*1272*				
105	456	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,3509	66,83	0,83	23	--	4	0,02	--
			м2		17,04	0,17	6	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,56*		*4*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*3*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*2*				
			Сметная стоимость				*30*				
					Пояс обвязки						
106	**457**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**0,12**	**26637,34**	**3013,24**	**3196**	**362**	**568**	**8,25**	**1**
			м3		**6516,59**	**615,74**	**782**	**74**	**48,5**	**0,72**	**--**
			Накладные расходы -		*4735,28*		*568*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*301*				
			Сметная стоимость				*4065*				
107	**458**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,01584**	**13250,18**	**1022,48**	**210**	**16**	**106**	**14,94**	**--**
			т		**11952,30**	**227,53**	**189**	**4**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*6719,49*		*106*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*94*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*25*				
			Сметная стоимость				*342*				
108	**459**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0144**	**194893,74**	**--**	**2806**	**--**	**119**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*119*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*234*				
			Сметная стоимость				*3159*				
109	**460**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,00144**	**194893,74**	**--**	**281**	**--**	**12**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8263,49*		*12*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*23*				
			Сметная стоимость				*316*				
110	**461**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,0248**	**201459,31**	**847,41**	**4996**	**21**	**798**	**58,00**	**1**
			т		**46401,16**	**348,76**	**1151**	**9**	**48,5**	**0,36**	**--**
			Накладные расходы -		*32176,95*		*798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*562*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*236*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*464*				
			Сметная стоимость				*6258*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	462	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,02	27124,01	1679,44	27666	1713	11511	20,04	20
			м3 изоляции		16997,33	585,24	17337	597	55,3	0,69	1
			Накладные расходы -		*11285,48*		*11511*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*9918*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1562,32*				*1594*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3072,76*		*3134*				
			Сметная стоимость				*42311*				
112	463	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	0,9894	14034,59	--	13886	--	589	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,07*		*589*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,07*				*589*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,37*		*1158*				
			Сметная стоимость				*15633*				
113	464	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	7,4	2481,34	8,50	18362	63	3965	0,97	7
			м2 покрытия		730,22	2,29	5404	17	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*3965*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*3057*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*908*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*1786*				
			Сметная стоимость				*24114*				
					Вентиляционная шахта ВШ-2-10шт, ВВ-2-10шт						
114	465	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	1,32596	91748,61	29693,95	121655	39373	54686	63,90	85
			т конструкций		54198,06	4641,67	71864	6155	60,9	4,79	6
			Накладные расходы -		*41242,88*		*54686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*47514*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5409,48*				*7173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10639,32*		*14107*				
			Сметная стоимость				*190449*				
115	466	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	1,32596	301187,11	--	399362	--	16933	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12770,33*		*16933*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12770,33*				*16933*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*33304*				
			Сметная стоимость				*449599*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	467	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	22,8	6184,27	1595,38	141001	36375	44652	3,72	85
			м3 кладки		2829,99	373,19	64524	8509	50,8	0,44	10
			Накладные расходы -		*1958,42*		*44652*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*37101*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*7552*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*14852*				
			Сметная стоимость				*200505*				
117	468	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	20,976	14091,13	--	295576	--	12532	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*597,46*		*12532*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,46*				*12532*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,09*		*24649*				
			Сметная стоимость				*332757*				
118	469	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	58,7328	41,35	--	2429	--	103	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,75*		*103*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*203*				
			Сметная стоимость				*2734*				
119	470	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	10,4	1564,41	23,19	16270	241	6286	1,15	12
			м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	9682	114	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*604,38*		*6286*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*5368*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,22*				*917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,50*		*1804*				
			Сметная стоимость				*24360*				
200	471	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,04264	245293,14	--	10459	--	443	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*443*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*443*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*872*				
			Сметная стоимость				*11775*				
201	472	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,1426	290695,66	1388,52	41453	198	5116	56,40	8
			т металлических изделий		44014,00	458,01	6276	65	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*5116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*3222*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*1894*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*3726*				
			Сметная стоимость				*50294*				
202	473	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	0,0036	206864,42	1477,15	745	5	81	33,10	--
			т		26480,66	423,13	95	2	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*22372,64*		*81*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*47*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*66*				
			Сметная стоимость				*892*				
203	474	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами.**	4	1467,80	17,89	5871	72	3679	1,93	8
			колпак		1449,91	8,48	5800	34	56,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*919,64*		*3679*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*3290*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,11*				*388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,00*		*764*				
			Сметная стоимость				*10314*				
204	475	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	0,0242	301187,11	--	7289	--	309	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12770,33*		*309*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12770,33*				*309*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*608*				
			Сметная стоимость				*8206*				
205	476	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	0,01216	185807,57	--	2259	--	96	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7878,24*		*96*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*				*96*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15494,86*		*188*				
			Сметная стоимость				*2543*				
206	477	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	0,7018	66,83	0,83	47	1	9	0,02	--
			м2		17,04	0,17	12	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,56*		*9*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*7*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*4*				
			Сметная стоимость				*60*				
					Пояс обвязки						
207	478	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	0,24	26637,34	3013,24	6393	723	1136	8,25	2
			м3		6516,59	615,74	1564	148	48,5	0,72	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*4735,28*		*1136*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*830*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*306*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*602*				
			Сметная стоимость				*8132*				
208	479	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03168	13250,18	1022,48	420	32	213	14,94	--
			т		11952,30	227,53	379	7	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*213*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*187*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*51*				
			Сметная стоимость				*683*				
209	480	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0288	194893,74	--	5613	--	238	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*238*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*468*				
			Сметная стоимость				*6319*				
210	481	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00288	194893,74	--	561	--	24	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*24*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*47*				
			Сметная стоимость				*632*				
211	482	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0496	201459,31	847,41	9992	42	1596	58,00	3
			т		46401,16	348,76	2301	17	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*32176,95*		*1596*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*1125*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*471*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*927*				
			Сметная стоимость				*12515*				
212	483	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,04	27124,01	1679,44	55333	3426	23022	20,04	41
			м3 изоляции		16997,33	585,24	34675	1194	55,3	0,69	1
			Накладные расходы -		*11285,48*		*23022*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*19835*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1562,32*				*3187*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3072,76*		*6268*				
			Сметная стоимость				*84624*				
213	484	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	1,9788	14034,59	--	27772	--	1178	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,07*		*1178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,07*				*1178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,37*		*2316*				
			Сметная стоимость				*31265*				
214	485	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	14,8	2481,34	8,50	36724	126	7931	0,97	14
			м2 покрытия		730,22	2,29	10807	34	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*7931*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*6114*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*1816*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*3572*				
			Сметная стоимость				*48227*				
					Вентиляционная шахта ВШ-3-2шт, ВВ-3-2шт						
215	486	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	0,451184	91748,61	29693,95	41396	13397	18608	63,90	29
			т конструкций		54198,06	4641,67	24453	2094	60,9	4,79	2
			Накладные расходы -		*41242,88*		*18608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*16167*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5409,48*				*2441*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10639,32*		*4800*				
			Сметная стоимость				*64804*				
216	487	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,451184	301187,11	--	135891	--	5762	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12770,33*		*5762*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12770,33*				*5762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*11332*				
			Сметная стоимость				*152985*				
217	488	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	5,84	6184,27	1595,38	36116	9317	11437	3,72	22
			м3 кладки		2829,99	373,19	16527	2179	50,8	0,44	3
			Накладные расходы -		*1958,42*		*11437*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*9503*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*1934*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*3804*				
			Сметная стоимость				*51357*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	489	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	5,3728	14091,13	--	75709	--	3210	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*597,46*		*3210*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,46*				*3210*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,09*		*6314*				
			Сметная стоимость				*85233*				
219	490	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	15,04384	41,35	--	622	--	26	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,75*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*52*				
			Сметная стоимость				*700*				
220	491	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	2,792	1564,41	23,19	4368	65	1687	1,15	3
			м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	2599	31	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*604,38*		*1687*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*1441*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,22*				*246*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,50*		*484*				
			Сметная стоимость				*6540*				
221	492	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,010368	245293,14	--	2543	--	108	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*108*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*212*				
			Сметная стоимость				*2863*				
222	493	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0372	290695,66	1388,52	10814	52	1335	56,40	2
			т металлических изделий		44014,00	458,01	1637	17	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*1335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*840*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*494*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*972*				
			Сметная стоимость				*13120*				
223	494	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,00096	206864,42	1477,15	199	1	21	33,10	--
			т		26480,66	423,13	25	--	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*22372,64*		*21*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*13*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*9*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*18*				
			Сметная стоимость				*238*				
224	495	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами.	0,8	1467,80	17,89	1174	14	736	1,93	2
			колпак		1449,91	8,48	1160	7	56,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*919,64*		*736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*658*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,11*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,00*		*153*				
			Сметная стоимость				*2063*				
225	496	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,00704	301187,11	--	2120	--	90	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12770,33*		*90*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12770,33*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*177*				
			Сметная стоимость				*2387*				
226	497	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,003648	185807,57	--	678	--	29	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7878,24*		*29*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*				*29*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15494,86*		*57*				
			Сметная стоимость				*763*				
227	498	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,20416	66,83	0,83	14	--	3	0,02	--
			м2		17,04	0,17	3	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,56*		*3*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*2*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*1*				
			Сметная стоимость				*18*				
					Пояс обвязки						
228	499	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,056	26637,34	3013,24	1492	169	265	8,25	--
			м3		6516,59	615,74	365	34	48,5	0,72	--
			Накладные расходы -		*4735,28*		*265*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*141*				
			Сметная стоимость				*1898*				
229	500	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,008112	13250,18	1022,48	107	8	55	14,94	--
			т		11952,30	227,53	97	2	48,5	0,20	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*6719,49*		*55*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*48*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*13*				
			Сметная стоимость				*174*				
230	501	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,007344	194893,74	--	1431	--	61	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*61*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*61*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*119*				
			Сметная стоимость				*1611*				
231	502	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000768	194893,74	--	150	--	6	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*12*				
			Сметная стоимость				*169*				
232	503	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,01248	201459,31	847,41	2514	11	402	58,00	1
			т		46401,16	348,76	579	4	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*32176,95*		*402*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*283*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*233*				
			Сметная стоимость				*3149*				
233	504	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,496	27124,01	1679,44	13454	833	5598	20,04	10
			м3 изоляции		16997,33	585,24	8431	290	55,3	0,69	--
			Накладные расходы -		*11285,48*		*5598*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*4823*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1562,32*				*775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3072,76*		*1524*				
			Сметная стоимость				*20576*				
234	505	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	0,48112	14034,59	--	6752	--	286	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,07*		*286*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,07*				*286*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,37*		*563*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*7601*				
235	506	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,6	2481,34	8,50	8933	31	1929	0,97	3
			м2 покрытия		730,22	2,29	2629	8	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*1929*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1487*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*442*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*869*				
			Сметная стоимость				*11731*				
					Вентиляционная шахта ВШ-4-2шт, ВВ-4-2шт						
236	507	11-090606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	0,231048	91748,61	29693,95	21198	6861	9529	63,90	15
			т конструкций		54198,06	4641,67	12522	1072	60,9	4,79	1
			Накладные расходы -		*41242,88*		*9529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35833,40*				*8279*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5409,48*				*1250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10639,32*		*2458*				
			Сметная стоимость				*33185*				
237	508	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,231048	301187,11	--	69589	--	2951	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12770,33*		*2951*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12770,33*				*2951*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*5803*				
			Сметная стоимость				*78343*				
238	509	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	5,4	6184,27	1595,38	33395	8615	10575	3,72	20
			м3 кладки		2829,99	373,19	15282	2015	50,8	0,44	2
			Накладные расходы -		*1958,42*		*10575*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1627,22*				*8787*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*331,21*				*1789*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*651,42*		*3518*				
			Сметная стоимость				*47488*				
239	510	21-030301-0207 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89	4,968	14091,13	--	70005	--	2968	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*597,46*		*2968*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*597,46*				*2968*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1175,09*		*5838*				
			Сметная стоимость				*78811*				
240	511	22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	13,9104	41,35	--	575	--	24	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,75*		*24*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*24*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,45*		*48*				
			Сметная стоимость				*647*				
241	512	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	2	1564,41	23,19	3129	46	1209	1,15	2
			м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	1862	22	54,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*604,38*		*1209*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*516,17*				*1032*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,22*				*176*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,50*		*347*				
			Сметная стоимость				*4685*				
242	513	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,007608	245293,14	--	1866	--	79	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*156*				
			Сметная стоимость				*2101*				
243	514	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,02728	290695,66	1388,52	7930	38	979	56,40	2
			т металлических изделий		44014,00	458,01	1201	12	50,8	0,54	--
			Накладные расходы -		*35875,17*		*979*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*616*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13283,39*				*362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26125,67*		*713*				
			Сметная стоимость				*9621*				
244	515	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,0006	206864,42	1477,15	124	1	13	33,10	--
			т		26480,66	423,13	16	--	48,5	0,37	--
			Накладные расходы -		*22372,64*		*13*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13048,34*				*8*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9324,30*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18338,97*		*11*				
			Сметная стоимость				*148*				
245	516	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами.	0,8	1467,80	17,89	1174	14	736	1,93	2
			колпак		1449,91	8,48	1160	7	56,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*919,64*		*736*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*822,53*				*658*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,11*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,00*		*153*				
			Сметная стоимость				*2063*				
246	517	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,00484	301187,11	--	1458	--	62	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*12770,33*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12770,33*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25116,60*		*122*				
			Сметная стоимость				*1641*				
247	518	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,002432	185807,57	--	452	--	19	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7878,24*		*19*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15494,86*		*38*				
			Сметная стоимость				*509*				
248	519	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	140,36	66,83	0,83	9380	117	1762	0,02	3
			м2		17,04	0,17	2392	24	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*12,56*		*1762*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,33*				*1309*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*453*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,35*		*891*				
			Сметная стоимость				*12034*				
					Пояс обвязки						
249	520	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	0,04	26637,34	3013,24	1065	121	189	8,25	--
			м3		6516,59	615,74	261	25	48,5	0,72	--
			Накладные расходы -		*4735,28*		*189*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*138*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1276,09*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2509,81*		*100*				
			Сметная стоимость				*1355*				
250	521	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,005632	13250,18	1022,48	75	6	38	14,94	--
			т		11952,30	227,53	67	1	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*38*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*33*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*9*				
			Сметная стоимость				*122*				
251	522	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00496	194893,74	--	967	--	41	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*41*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*81*				
			Сметная стоимость				*1089*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	523	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,000672	194893,74	--	131	--	6	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8263,49*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,49*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16252,58*		*11*				
			Сметная стоимость				*147*				
253	524	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,00856	201459,31	847,41	1724	7	275	58,00	--
			т		46401,16	348,76	397	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*32176,95*		*275*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*81*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*160*				
			Сметная стоимость				*2159*				
254	525	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,368	27124,01	1679,44	9982	618	4153	20,04	7
			м3 изоляции		16997,33	585,24	6255	215	55,3	0,69	--
			Накладные расходы -		*11285,48*		*4153*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*9723,16*				*3578*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1562,32*				*575*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3072,76*		*1131*				
			Сметная стоимость				*15266*				
255	526	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	0,35696	14034,59	--	5010	--	212	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*595,07*		*212*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*595,07*				*212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1170,37*		*418*				
			Сметная стоимость				*5640*				
256	527	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,64	2481,34	8,50	6551	22	1415	0,97	3
			м2 покрытия		730,22	2,29	1928	6	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*1415*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*1091*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*637*				
			Сметная стоимость				*8603*				
257	528	11-080801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные /общий объем на все вентшахты. Кладка	2,11968	27550,12	1261,71	58397	2674	13306	11,90	25
			м3 кладки (без вычета пустот)		9173,59	474,51	19445	1006	50,8	0,44	1
			Накладные расходы -		*6277,17*		*13306*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4901,23*				*10389*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1375,94*				*2917*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2706,18*		*5736*				
			Сметная стоимость				*77439*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3111171				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							590
			Сметная заработная плата -	Тенге				477842			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18238116	800888			3827
				Тенге			2958712	176599			203
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17936165				
		Материалы -		Тенге			6941502				
		Всего заработная плата -		Тенге				2954091			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7237798				
		Местные материалы -		Тенге			264891				
			Накладные расходы -	Тенге			2270292				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1448387		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					821905		
			Сметная прибыль -	Тенге			1616517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21822974				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3818
			Сметная заработная плата -	Тенге				2954091			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			301950				
		Материалы -		Тенге			34325				
		Всего заработная плата -		Тенге				181221			
			Накладные расходы -	Тенге			127846				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110363		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17483		
			Сметная прибыль -	Тенге			34384				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			464179				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
			Сметная заработная плата -	Тенге				181221			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22287154				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4029
			Сметная заработная плата -	Тенге				3135312			
	Локальная смета 2-2-9. Добавить										
	РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы.										
					Стены Газоблоки						
					на отм. 0.000 до +22,400						
					Наружные газоблоки. толщ.200 мм						
1	27	С121-030301-0207	**Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89**	**154,3285**	**15800,00**	--	**2438390**	--	**103388**	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*669,92*		*103388*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*669,92*				*103388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1317,59*		*203342*				
			Сметная стоимость				*2745120*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2745120				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2438390**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2438390**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2438390**				
			Накладные расходы -	Тенге			**103388**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**203342**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2745120**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2745120**				
			Итого по акту:	Тенге			25 032 274				
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			25 032 274				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			225 290				
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			25 257 564				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге			88 401				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			25 345 966				
			Итого в ценах 2017 года				25 345 966				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			26 865 160				
			НДС 12%	Тенге			3 223 819				
			Итого с НДС	Тенге			30 088 979				
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9970427861)	Тенге			30 000 000				
			Всего:	Тенге			30 000 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
А. Кистауов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Kanfar Building"
Т. Баймуханов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"
Е. Джуматаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"
Е. Жанбирбаев