Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Шаңырақ ордасы"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 26 июня 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	345 984 491,60	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
Итого к оплате:		13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00

Заказчик:

Зам. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"

_____ Г. Утенбаев

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкента"

_____ Ш. Мухтаров

Технадзор:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ А. Кистауов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"
Технадзор ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

Договор подряда номер 41, дата 26.10.2018

Номер документа	Дата составления
11	26.06.2019

Отчетный период	
с	по
21.06.2019	26.06.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы. АР (добавить)												
	РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы.												
					Внутренние газоблоки. толщ.100мм								
1	**39**	**Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**487,67**	**6184,27**	**1595,38**	**3015883**	**778018**	**955065**	**3,72**	**1814**		
			м3 кладки		**2829,99**	**373,19**	**1380101**	**181996**	**50,8**	**0,44**	**215**		
			Накладные расходы -		***1958,42***		***955065***						
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***1627,22***				***793545***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***331,21***				***161520***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***651,42***		***317676***						
			Сметная стоимость				***4288624***						
2	**40**	**С121-030301-0207**	**Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 21520-89**	**392,82206**	**15800,00**	**--**	**6206589**	**--**	**263159**	**--**	**--**		
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**		
			Накладные расходы -		***669,92***		***263159***						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***669,92***				***263159***				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1317,59***		***517580***						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*6987328*				
3	42	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные /гнутый профиль/ массой до 20 кг. Установка**	**14,38465**	**52188,93**	**5894,56**	**750720**	**84791**	**397600**	**42,70**	**614**
			т стальных элементов		**38407,37**	**873,62**	**552477**	**12567**	**62,1**	**1,03**	**15**
			Накладные расходы -		***27640,59***		***397600***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		***24393,49***				***350892***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3247,09***				***46708***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6386,36***		***91866***				
			Сметная стоимость				***1240186***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**12516137**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2658**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2127140**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9973191**	**862809**			**2428**
				Тенге			**1932578**	**194563**			**229**
		Стоимость общестроительных работ -									
		Материалы -		Тенге			**9973191**				
		Всего заработная плата -		Тенге			**971215**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2127140**			
			Накладные расходы -	Тенге			**6206589**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1615825**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1144437**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**471388**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**927121**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**12516137**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**2658**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2127140**			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**12516137**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**2658**
			Итого по акту:	Тенге				**2127140**			
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			**12 516 137**				
			Стоимость оборудования:				**12 516 137**				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			**0**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**112 645**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге			**12 628 782**				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			**44 201**				
			Итого в ценах 2017 года				**12 672 983**				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			**12 672 983**				
			НДС 12%	Тенге			**13 432 580**				
			Итого с НДС	Тенге			**1 611 910**				
							15 044 490				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9970427861)	Тенге			15 000 000				
			Всего:	Тенге			15 000 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____А. Кистауов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"

_____Т. Баймуханов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____Е. Джуматаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____Е. Жанбирбаев