Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Шаңырақ ордасы"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 02 августа 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	470 984 491,60	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00
Итого к оплате:		62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"

_____ Утенбаев

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкента"

_____ Ш. Мухтаров

Технадзор:

Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ А. Кистауов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"
Технадзор ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

Договор подряда

номер	41
дата	26.10.2018

Номер документа	Дата составления
13	20.08.2019

Отчетный период	
с	по
16.07.2019	20.08.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы КЖ.										
	РАЗДЕЛ 12.Декоративное ограждение ДО-1,2,3										
1	421	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	22,26501	299949,74	--	6678384	--	283163	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12717,87*		*283163*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*283163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*556924*				
			Сметная стоимость				*7518471*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			7518471				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6678384	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6678384				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6678384				
			Накладные расходы -	Тенге			283163				
			Сметная прибыль -	Тенге			556924				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7518471				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7518471				
	Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы. АР										
	РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы										
					на отм. +14.000						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Потолок						
1	59	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	474,13	591,84	20,00	280610	9481	121263	0,45	213
			м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	183665	7788	54,8	0,02	10
			Накладные расходы -		*255,76*		*121263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*104916*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,48*				*16346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,81*		*32150*				
			Сметная стоимость				*434022*				
2	60	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	474,13	-126,78	-0,86	-60112	-407	-36732	-0,15	-71
			м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-59645	-196	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*77,47*		*36732*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*32793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,31*				*3939*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*7748*				
			Сметная стоимость				*-15632*				
					Стены и перегородки						
3	62	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1214,49	474,85	17,11	576699	20784	242024	0,37	449
			м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	363771	17109	54,8	0,02	23
			Накладные расходы -		*199,28*		*242024*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*208722*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,42*				*33302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,93*		*65498*				
			Сметная стоимость				*884221*				
4	63	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1214,49	-92,22	-0,68	-112000	-824	-68397	-0,11	-132
			м2		-91,41	-0,33	-111021	-400	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*56,32*		*68397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*61059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,04*				*7338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*14432*				
			Сметная стоимость				*-29172*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	66	21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка стеклянная строительная СС-1	133,95	363,12	--	48640	--	2062	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,40*		*2062*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,40*				*2062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*4056*				
			Сметная стоимость				*54759*				
					на отм. +16.800						
					Потолок						
6	67	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	474,13	591,84	20,00	280610	9481	121263	0,45	213
			м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	183665	7788	54,8	0,02	10
			Накладные расходы -		*255,76*		*121263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*104916*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,48*				*16346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,81*		*32150*				
			Сметная стоимость				*434022*				
7	68	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	474,13	-126,78	-0,86	-60112	-407	-36732	-0,15	-71
			м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-59645	-196	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*77,47*		*36732*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*32793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,31*				*3939*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*7748*				
			Сметная стоимость				*-15632*				
					Стены и перегородки						
8	70	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1214,49	474,85	17,11	576699	20784	242024	0,37	449
			м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	363771	17109	54,8	0,02	23
			Накладные расходы -		*199,28*		*242024*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*208722*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,42*				*33302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,93*		*65498*				
			Сметная стоимость				*884221*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	71	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1214,49	-92,22	-0,68	-112000	-824	-68397	-0,11	-132
			м2		-91,41	-0,33	-111021	-400	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*56,32*		*68397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*61059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,04*				*7338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*14432*				
			Сметная стоимость				*-29172*				
10	74	21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка стеклянная строительная СС-1	133,95	363,12	--	48640	--	2062	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,40*		*2062*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,40*				*2062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*4056*				
			Сметная стоимость				*54759*				
					на отм. +19.600						
					Потолок						
11	75	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	474,13	591,84	20,00	280610	9481	121263	0,45	213
			м2 оштукатуриваемой поверхности		387,37	16,43	183665	7788	54,8	0,02	10
			Накладные расходы -		*255,76*		*121263*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*221,28*				*104916*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,48*				*16346*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,81*		*32150*				
			Сметная стоимость				*434022*				
12	76	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	474,13	-126,78	-0,86	-60112	-407	-36732	-0,15	-71
			м2 окрашиваемой поверхности		-125,80	-0,41	-59645	-196	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*77,47*		*36732*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,16*				*32793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,31*				*3939*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,34*		*7748*				
			Сметная стоимость				*-15632*				
					Стены и перегородки						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	78	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	1214,49	474,85	17,11	576699	20784	242024	0,37	449
			м2 оштукатуриваемой поверхности		299,53	14,09	363771	17109	54,8	0,02	23
			Накладные расходы -		*199,28*		*242024*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*171,86*				*208722*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,42*				*33302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,93*		*65498*				
			Сметная стоимость				*884221*				
14	79	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	1214,49	-92,22	-0,68	-112000	-824	-68397	-0,11	-132
			м2		-91,41	-0,33	-111021	-400	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*56,32*		*68397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*50,28*				*61059*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,04*				*7338*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,88*		*14432*				
			Сметная стоимость				*-29172*				
15	82	21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	133,95	363,12	--	48640	--	2062	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,40*		*2062*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,40*				*2062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,28*		*4056*				
			Сметная стоимость				*54759*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3220744				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1475
			Сметная заработная плата -	Тенге				1203211			
	РАЗДЕЛ 4. Проемы										
					Окна						
16	107	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	126,36	1901,04	113,34	240215	14322	63995	0,82	103
			м2 проемов		629,43	53,72	79535	6788	59,8	0,07	8
			Накладные расходы -		*506,45*		*63995*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*408,52*				*51621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,93*				*12374*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,60*		*24337*				
			Сметная стоимость				*328547*				
17	**108**	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**38,26**	**3000,47**	**116,29**	**114798**	**4449**	**30087**	**1,30**	**50**
			м2 проемов		**1004,47**	**52,97**	**38431**	**2027**	**59,8**	**0,07**	**3**
			Накладные расходы -		*786,38*		*30087*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*632,35*				*24194*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,03*				*5893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,95*		*11591*				
			Сметная стоимость				*156476*				
18	**113**	**11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**86,1**	**648,49**	**4,11**	**55835**	**354**	**11046**	**0,21**	**18**
			п/м		**159,72**	**1,99**	**13752**	**171**	**59,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*128,29*		*11046*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*96,70*				*8326*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,60*				*2720*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,14*		*5350*				
			Сметная стоимость				*72232*				
19	**114**	**21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**258,3**	**745,18**	**--**	**192480**	**--**	**8161**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*31,60*		*8161*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,60*				*8161*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,14*		*16051*				
			Сметная стоимость				*216692*				
20	**115**	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**443,2**	**59,23**	**--**	**26251**	**--**	**1113**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2,51*		*1113*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*1113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,94*		*2189*				
			Сметная стоимость				*29553*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**803499**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**183**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**140703**			
	РАЗДЕЛ 6.Полы										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					на отм. 0.000						
					Полы из керамогранитной плитки -28,65м2						
21	141	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	28,65	1368,67	44,63	39212	1279	24948	1,38	40
			м2 изолируемой поверхности		1241,27	39,01	35562	1118	60,9	0,05	1
			Накладные расходы -		*870,78*		*24948*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*779,69*				*22338*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,09*				*2610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,16*		*5133*				
			Сметная стоимость				*69293*				
22	142	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	28,65	596,04	19,20	17076	550	5430	0,36	10
			м2 стяжки		249,18	9,54	7139	273	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*5430*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*4514*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*915*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1800*				
			Сметная стоимость				*24306*				
					Полы из керамической плитки -32,83м2						
23	146	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	32,83	1368,67	44,63	44933	1465	28588	1,38	45
			м2 изолируемой поверхности		1241,27	39,01	40751	1281	60,9	0,05	2
			Накладные расходы -		*870,78*		*28588*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*779,69*				*25597*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,09*				*2990*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,16*		*5882*				
			Сметная стоимость				*79402*				
24	147	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	32,83	596,04	19,20	19568	630	6222	0,36	12
			м2 стяжки		249,18	9,54	8181	313	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*6222*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5173*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1049*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2063*				
			Сметная стоимость				*27853*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
25	151	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	365,25	596,04	19,20	217702	7011	69220	0,36	130
			м2		249,18	9,54	91012	3485	60,9	0,01	5
			Накладные расходы -		*189,51*		*69220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*57549*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*11671*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*22954*				
			Сметная стоимость				*309875*				
26	152	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	365,25	176,06	6,56	64307	2397	4886	0,01	3
			м2		6,16	3,16	2250	1152	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*13,38*		*4886*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*2072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*2814*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*5535*				
			Сметная стоимость				*74729*				
					Полы из керамогранитной плитки -29,22м2						
27	156	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	29,22	1368,67	44,63	39992	1304	25444	1,38	40
			м2 изолируемой поверхности		1241,27	39,01	36270	1140	60,9	0,05	2
			Накладные расходы -		*870,78*		*25444*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*779,69*				*22782*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,09*				*2662*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,16*		*5235*				
			Сметная стоимость				*70671*				
28	157	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	29,22	596,04	19,20	17416	561	5538	0,36	10
			м2 стяжки		249,18	9,54	7281	279	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*5538*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*4604*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*934*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1836*				
			Сметная стоимость				*24790*				
					на отм. +2.800						
					Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
29	161	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	29,9	584,82	61,81	17486	1848	8730	0,42	12
			м2		412,92	7,93	12346	237	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*291,96*		*8730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*7663*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1066*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2097*				
			Сметная стоимость				*28313*				
30	162	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	29,9	596,04	19,20	17821	574	5666	0,36	11

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 стяжки		249,18	9,54	7450	285	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*5666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*4711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*955*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1879*				
			Сметная стоимость				*25366*				
					Полы из керамической плитки -32,83м2						
31	166	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	32,83	584,82	61,81	19200	2029	9585	0,42	14
			м2		412,92	7,93	13556	260	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*291,96*		*9585*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*8414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2303*				
			Сметная стоимость				*31088*				
32	167	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	32,83	596,04	19,20	19568	630	6222	0,36	12
			м2 стяжки		249,18	9,54	8181	313	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*6222*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5173*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1049*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2063*				
			Сметная стоимость				*27853*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
33	171	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	365,25	596,04	19,20	217702	7011	69220	0,36	130
			м2		249,18	9,54	91012	3485	60,9	0,01	5
			Накладные расходы -		*189,51*		*69220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*57549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*11671*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*22954*				
			Сметная стоимость				*309875*				
34	172	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	365,25	176,06	6,56	64307	2397	4886	0,01	3
			м2		6,16	3,16	2250	1152	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*13,38*		*4886*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*2072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*2814*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*5535*				
			Сметная стоимость				*74729*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	176	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	79,11	584,82	61,81	46265	4890	23097	0,42	33
			м2		412,92	7,93	32666	628	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*291,96*		*23097*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*20276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*2821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*5549*				
			Сметная стоимость				*74911*				
36	177	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	79,11	596,04	19,20	47152	1519	14992	0,36	28
			м2 стяжки		249,18	9,54	19713	755	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*189,51*		*14992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*12465*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*2528*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*4972*				
			Сметная стоимость				*67116*				
					на отм. +5.600						
					Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
37	181	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	29,9	584,82	61,81	17486	1848	8730	0,42	12
			м2		412,92	7,93	12346	237	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*291,96*		*8730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*7663*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1066*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2097*				
			Сметная стоимость				*28313*				
38	182	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	29,9	596,04	19,20	17821	574	5666	0,36	11
			м2 стяжки		249,18	9,54	7450	285	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*5666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*4711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*955*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1879*				
			Сметная стоимость				*25366*				
					Полы из керамической плитки -32,83м2						
39	186	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	32,83	584,82	61,81	19200	2029	9585	0,42	14
			м2		412,92	7,93	13556	260	60,9	0,01	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*291,96*		*9585*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*8414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2303*				
			Сметная стоимость				*31088*				
40	**187**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**32,83**	**596,04**	**19,20**	**19568**	**630**	**6222**	**0,36**	**12**
			м2 стяжки		**249,18**	**9,54**	**8181**	**313**	**60,9**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*189,51*		*6222*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5173*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1049*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2063*				
			Сметная стоимость				*27853*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
41	**191**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**365,25**	**596,04**	**19,20**	**217702**	**7011**	**69220**	**0,36**	**130**
			м2		**249,18**	**9,54**	**91012**	**3485**	**60,9**	**0,01**	**5**
			Накладные расходы -		*189,51*		*69220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*57549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*11671*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*22954*				
			Сметная стоимость				*309875*				
42	**192**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**365,25**	**176,06**	**6,56**	**64307**	**2397**	**4886**	**0,01**	**3**
			м2		**6,16**	**3,16**	**2250**	**1152**	**60,9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*13,38*		*4886*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*2072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*2814*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*5535*				
			Сметная стоимость				*74729*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
43	**196**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**79,11**	**584,82**	**61,81**	**46265**	**4890**	**23097**	**0,42**	**33**
			м2		**412,92**	**7,93**	**32666**	**628**	**60,9**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*291,96*		*23097*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*20276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*2821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*5549*				
			Сметная стоимость				*74911*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	197	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	79,11	596,04	19,20	47152	1519	14992	0,36	28
			м2 стяжки		249,18	9,54	19713	755	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*189,51*		*14992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*12465*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*2528*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*4972*				
			Сметная стоимость				*67116*				
					на отм. +8.400						
					Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
45	201	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	29,9	584,82	61,81	17486	1848	8730	0,42	12
			м2		412,92	7,93	12346	237	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*291,96*		*8730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*7663*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1066*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2097*				
			Сметная стоимость				*28313*				
46	202	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	29,9	596,04	19,20	17821	574	5666	0,36	11
			м2 стяжки		249,18	9,54	7450	285	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*5666*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*4711*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*955*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1879*				
			Сметная стоимость				*25366*				
					Полы из керамической плитки -32,83м2						
47	206	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	32,83	584,82	61,81	19200	2029	9585	0,42	14
			м2		412,92	7,93	13556	260	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*291,96*		*9585*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*8414*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1171*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2303*				
			Сметная стоимость				*31088*				
48	207	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	32,83	596,04	19,20	19568	630	6222	0,36	12
			м2 стяжки		249,18	9,54	8181	313	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*6222*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5173*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1049*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2063*				
			Сметная стоимость				*27853*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
49	**211**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)**	**365,25**	**596,04**	**19,20**	**217702**	**7011**	**69220**	**0,36**	**130**
			м2		**249,18**	**9,54**	**91012**	**3485**	**60,9**	**0,01**	**5**
			Накладные расходы -		*189,51*		*69220*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*57549*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*11671*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*22954*				
			Сметная стоимость				*309875*				
50	**212**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**365,25**	**176,06**	**6,56**	**64307**	**2397**	**4886**	**0,01**	**3**
			м2		**6,16**	**3,16**	**2250**	**1152**	**60,9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*13,38*		*4886*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*2072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*2814*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*5535*				
			Сметная стоимость				*74729*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
51	**216**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**79,11**	**584,82**	**61,81**	**46265**	**4890**	**23097**	**0,42**	**33**
			м2		**412,92**	**7,93**	**32666**	**628**	**60,9**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*291,96*		*23097*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*20276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*2821*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*5549*				
			Сметная стоимость				*74911*				
52	**217**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**79,11**	**596,04**	**19,20**	**47152**	**1519**	**14992**	**0,36**	**28**
			м2 стяжки		**249,18**	**9,54**	**19713**	**755**	**60,9**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*189,51*		*14992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*12465*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*2528*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*4972*				
			Сметная стоимость				*67116*				
					на отм. +11.200						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	221	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	29,64	584,82	61,81	17334	1832	8654	0,42	12
			м2		412,92	7,93	12239	235	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*291,96*		*8654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*7597*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1057*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2079*				
			Сметная стоимость				*28067*				
54	222	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	29,64	596,04	19,20	17667	569	5617	0,36	11
			м2 стяжки		249,18	9,54	7386	283	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*5617*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*4670*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*947*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1863*				
			Сметная стоимость				*25147*				
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
55	226	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	32,96	584,82	61,81	19276	2037	9623	0,42	14
			м2		412,92	7,93	13610	262	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*291,96*		*9623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*8448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2312*				
			Сметная стоимость				*31211*				
56	227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	32,96	596,04	19,20	19645	633	6246	0,36	12
			м2 стяжки		249,18	9,54	8213	314	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*6246*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1053*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2071*				
			Сметная стоимость				*27963*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
57	231	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	362,46	596,04	19,20	216039	6958	68691	0,36	129
			м2		249,18	9,54	90317	3458	60,9	0,01	5
			Накладные расходы -		*189,51*		*68691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*57109*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*11582*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*22778*				
			Сметная стоимость				*307508*				
58	**232**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**362,46**	**176,06**	**6,56**	**63816**	**2379**	**4849**	**0,01**	**3**
			м2		**6,16**	**3,16**	**2233**	**1144**	**60,9**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*13,38*		*4849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*2056*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*2793*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*5493*				
			Сметная стоимость				*74158*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
59	**236**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**79,24**	**584,82**	**61,81**	**46341**	**4898**	**23135**	**0,42**	**33**
			м2		**412,92**	**7,93**	**32720**	**629**	**60,9**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*291,96*		*23135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*20309*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*2826*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*5558*				
			Сметная стоимость				*75034*				
60	**237**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**79,24**	**596,04**	**19,20**	**47230**	**1521**	**15017**	**0,36**	**28**
			м2 стяжки		**249,18**	**9,54**	**19745**	**756**	**60,9**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*189,51*		*15017*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*12485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*2532*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*4980*				
			Сметная стоимость				*67227*				
					на отм. +14.000						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
61	**241**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**29,64**	**584,82**	**61,81**	**17334**	**1832**	**8654**	**0,42**	**12**
			м2		**412,92**	**7,93**	**12239**	**235**	**60,9**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*291,96*		*8654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*7597*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1057*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2079*				
			Сметная стоимость				*28067*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	242	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	29,64	596,04	19,20	17667	569	5617	0,36	11
			м2 стяжки		249,18	9,54	7386	283	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*5617*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*4670*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*947*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1863*				
			Сметная стоимость				*25147*				
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
63	246	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	32,96	584,82	61,81	19276	2037	9623	0,42	14
			м2		412,92	7,93	13610	262	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*291,96*		*9623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*8448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2312*				
			Сметная стоимость				*31211*				
64	247	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	32,96	596,04	19,20	19645	633	6246	0,36	12
			м2 стяжки		249,18	9,54	8213	314	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*6246*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1053*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2071*				
			Сметная стоимость				*27963*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
65	251	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	362,46	596,04	19,20	216039	6958	68691	0,36	129
			м2		249,18	9,54	90317	3458	60,9	0,01	5
			Накладные расходы -		*189,51*		*68691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*57109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*11582*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*22778*				
			Сметная стоимость				*307508*				
66	252	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	362,46	176,06	6,56	63816	2379	4849	0,01	3
			м2		6,16	3,16	2233	1144	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*13,38*		*4849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*2056*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*2793*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*5493*				
			Сметная стоимость				*74158*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
67	**256**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**79,24**	**584,82**	**61,81**	**46341**	**4898**	**23135**	**0,42**	**33**
			м2		**412,92**	**7,93**	**32720**	**629**	**60,9**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*291,96*		*23135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*20309*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*2826*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*5558*				
			Сметная стоимость				*75034*				
68	**257**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**79,24**	**596,04**	**19,20**	**47230**	**1521**	**15017**	**0,36**	**28**
			м2 стяжки		**249,18**	**9,54**	**19745**	**756**	**60,9**	**0,01**	**1**
			Накладные расходы -		*189,51*		*15017*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*12485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*2532*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*4980*				
			Сметная стоимость				*67227*				
					на отм. +16.800						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
69	**261**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"**	**29,64**	**584,82**	**61,81**	**17334**	**1832**	**8654**	**0,42**	**12**
			м2		**412,92**	**7,93**	**12239**	**235**	**60,9**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*291,96*		*8654*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*7597*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1057*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2079*				
			Сметная стоимость				*28067*				
70	**262**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**29,64**	**596,04**	**19,20**	**17667**	**569**	**5617**	**0,36**	**11**
			м2 стяжки		**249,18**	**9,54**	**7386**	**283**	**60,9**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*189,51*		*5617*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*4670*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*947*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*1863*				
			Сметная стоимость				*25147*				
					Полы из керамической плитки -32,96м2						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	266	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	32,96	584,82	61,81	19276	2037	9623	0,42	14
			м2		412,92	7,93	13610	262	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*291,96*		*9623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*8448*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*1175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*2312*				
			Сметная стоимость				*31211*				
72	267	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	32,96	596,04	19,20	19645	633	6246	0,36	12
			м2 стяжки		249,18	9,54	8213	314	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*189,51*		*6246*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*5193*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*1053*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*2071*				
			Сметная стоимость				*27963*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
73	271	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	362,46	596,04	19,20	216039	6958	68691	0,36	129
			м2		249,18	9,54	90317	3458	60,9	0,01	5
			Накладные расходы -		*189,51*		*68691*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*57109*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*11582*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*22778*				
			Сметная стоимость				*307508*				
74	272	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	362,46	176,06	6,56	63816	2379	4849	0,01	3
			м2		6,16	3,16	2233	1144	60,9	--	1
			Накладные расходы -		*13,38*		*4849*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5,67*				*2056*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*2793*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*5493*				
			Сметная стоимость				*74158*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
75	276	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	79,24	584,82	61,81	46341	4898	23135	0,42	33
			м2		412,92	7,93	32720	629	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*291,96*		*23135*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*256,30*				*20309*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,66*				*2826*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,14*		*5558*				
			Сметная стоимость				*75034*				
76	277	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	79,24	596,04	19,20	47230	1521	15017	0,36	28
			м2 стяжки		249,18	9,54	19745	756	60,9	0,01	1
			Накладные расходы -		*189,51*		*15017*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*157,56*				*12485*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,95*				*2532*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,84*		*4980*				
			Сметная стоимость				*67227*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4507620				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1807
			Сметная заработная плата -	Тенге				1400982			
			РАЗДЕЛ 7.Кровля								
77	321	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	542,8	577,86	71,04	313662	38563	71845	0,24	132
			м2 стяжки		167,01	16,45	90651	8932	56,4	0,02	11
			Накладные расходы -		*132,36*		*71845*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*56165*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,89*				*15681*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,82*		*30841*				
			Сметная стоимость				*416348*				
78	322	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	542,8	85,33	5,21	46315	2826	3357	--	2
			м2 стяжки		3,09	1,27	1679	691	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*6,18*		*3357*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,46*				*1336*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,72*				*2020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,32*		*3974*				
			Сметная стоимость				*53645*				
79	323	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	542,8	120,94	9,44	65647	5122	37193	0,13	69
			м2 кровли		105,22	2,60	57115	1414	56,4	--	2
			Накладные расходы -		*68,52*		*37193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*60,81*				*33010*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*4183*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*8227*				
			Сметная стоимость				*111068*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	324	21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	624,22	601,82	--	375668	--	15928	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,52*		*15928*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,52*				*15928*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,19*		*31328*				
			Сметная стоимость				*422924*				
81	325	21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	629,648	686,48	--	432241	--	18327	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,11*		*18327*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,11*				*18327*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,25*		*36045*				
			Сметная стоимость				*486613*				
					Расход на примыкание к парапету						
82	326	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	74,88	120,94	9,44	9056	707	5131	0,13	10
			м2 кровли		105,22	2,60	7879	195	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*68,52*		*5131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*60,81*				*4554*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*577*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*1135*				
			Сметная стоимость				*15322*				
83	327	21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	86,112	601,82	--	51824	--	2197	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,52*		*2197*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,52*				*2197*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,19*		*4322*				
			Сметная стоимость				*58343*				
84	**328**	**21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**86,8608**	**686,48**	**--**	**59628**	**--**	**2528**	**--**	**--**
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,11*		*2528*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,11*				*2528*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,25*		*4973*				
			Сметная стоимость				*67129*				
85	**329**	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**46,8**	**2481,34**	**8,50**	**116127**	**398**	**25078**	**0,97**	**45**
			м2 покрытия		**730,22**	**2,29**	**34174**	**107**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*535,86*		*25078*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*19335*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*5744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*11296*				
			Сметная стоимость				*152502*				
					Расход на примыкание к вентшахтам						
86	**330**	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**51,8**	**120,94**	**9,44**	**6265**	**489**	**3549**	**0,13**	**7**
			м2 кровли		**105,22**	**2,60**	**5451**	**135**	**56,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*68,52*		*3549*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*60,81*				*3150*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*399*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*785*				
			Сметная стоимость				*10600*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	331	21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	59,57	601,82	--	35850	--	1520	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,52*		*1520*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,52*				*1520*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,19*		*2990*				
			Сметная стоимость				*40360*				
88	332	21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	60,088	686,48	--	41249	--	1749	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,11*		*1749*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,11*				*1749*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,25*		*3440*				
			Сметная стоимость				*46438*				
89	333	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	15,85	2481,34	8,50	39329	135	8493	0,97	15
			м2 покрытия		730,22	2,29	11574	36	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*8493*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*6548*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*1945*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*3826*				
			Сметная стоимость				*51648*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1932939				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
			Сметная заработная плата -	Тенге				220032			
			РАЗДЕЛ 8.Кровля на отм. +25.250								
90	337	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	542,8	106,30	8,19	57699	4448	20134	0,07	38
			м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	29040	1045	56,4	--	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*37,09*		*20134*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*16968*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,83*				*3166*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*6227*				
			Сметная стоимость				*84059*				
91	**338**	**21-100404-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм**	**597,08**	**177,20**	**--**	**105803**	**--**	**4486**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7,51*		*4486*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,51*				*4486*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*8823*				
			Сметная стоимость				*119112*				
92	**339**	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 130 мм**	**542,8**	**595,86**	**34,26**	**323434**	**18598**	**124001**	**0,40**	**219**
			м2 утепляемого покрытия		**337,98**	**7,62**	**183456**	**4135**	**56,4**	**0,01**	**5**
			Накладные расходы -		*228,45*		*124001*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*194,92*				*105801*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,53*				*18200*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,94*		*35795*				
			Сметная стоимость				*483230*				
93	**340**	**21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**72,68092**	**35253,63**	**--**	**2562266**	**--**	**108640**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1494,75*		*108640*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1494,75*				*108640*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,87*		*213673*				
			Сметная стоимость				*2884579*				
94	**341**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**542,8**	**577,86**	**71,04**	**313662**	**38563**	**71845**	**0,24**	**132**
			м2 стяжки		**167,01**	**16,45**	**90651**	**8932**	**56,4**	**0,02**	**11**
			Накладные расходы -		*132,36*		*71845*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*56165*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,89*				*15681*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,82*		*30841*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*416348*				
95	342	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	542,8	85,33	5,21	46315	2826	3357	--	2
			м2 стяжки		3,09	1,27	1679	691	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*6,18*		*3357*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,46*				*1336*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,72*				*2020*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,32*		*3974*				
			Сметная стоимость				*53645*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4040972				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
			Сметная заработная плата -	Тенге				319628			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10983884**	**359269**			**3964**
				Тенге			**3124729**	**159827**			**200**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10983884				
		Материалы -		Тенге			3470705				
		Всего заработная плата -		Тенге				3284556			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4029180				
			Накладные расходы -	Тенге			2447388				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1901066		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					546322		
			Сметная прибыль -	Тенге			1074502				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14505774				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4164
			Сметная заработная плата -	Тенге				3284556			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14505774				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4164
			Сметная заработная плата -	Тенге				3284556			
	Локальная смета 2-2-5. Водопровод и канализация										
	РАЗДЕЛ 1.Подвал										
					Водопровод хозяйственно-питьевой, В1						
1	2	51-021401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MHI 202 MPC, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3 м3/ч, H 14,5 м вод. ст., типа ЭнКо**	1	733826,00	--	733826	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*31114,22*		*31114*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31114,22*				*31114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61195,22*		*61195*				
			Сметная стоимость				*826135*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	4	23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Штуцер пятивыводной 90мм**	1	546,01	--	546	--	23	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,15*		*23*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,15*				*23*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,53*		*46*				
			Сметная стоимость				*615*				
3	5	23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	1	2073,66	--	2074	--	88	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*87,92*		*88*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,92*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,93*		*173*				
			Сметная стоимость				*2335*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			829085				
	РАЗДЕЛ 2.Водопровод противопожарный В2										
4	70	51-021401-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 10-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 10 м3/ч, Н 21 м вод. ст., типа ЭнКо**	1	883532,00	--	883532	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37461,76*		*37462*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37461,76*				*37462*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73679,50*		*73680*				
			Сметная стоимость				*994673*				
					Трубы						
5	71	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	13	2243,01	23,18	29159	301	4319	0,43	6
			м трубопровода		367,26	9,36	4774	122	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*332,23*		*4319*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*227,48*				*2957*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,75*				*1362*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,02*		*2678*				
			Сметная стоимость				*36156*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1030830				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата -	Тенге				4896			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1649137**	**301**			**6**
				Тенге			**4774**	**122**			**--**
		Стоимость оборудования -		Тенге			**1617358**				
		Накладные расходы -		Тенге			**68576**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**134875**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1820809**				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2620**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2620**				
			Накладные расходы -	Тенге			**111**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**218**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2949**				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**29159**				
		Материалы -		Тенге			**24083**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**4896**			
			Накладные расходы -	Тенге			**4319**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2957**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1362**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**2678**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**36156**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4896**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1859914**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4896**			
	Локальная смета 2-2-6. Отопление и вентиляция										
	РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	**27**	**23-041008-0432 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**224**	**6797,92**	**--**	**1522734**	**--**	**64564**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***288,23***		***64564***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***288,23***				***64564***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***566,89***		***126984***				
			Сметная стоимость				***1714282***				
2	**28**	**23-051207-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**224**	**6581,02**	**--**	**1474148**	**--**	**62504**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***279,04***		***62504***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***279,04***				***62504***		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,80*		*122932*				
			Сметная стоимость				*1659584*				
3	29	23-040905-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	48	1066,22	--	51179	--	2170	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*45,21*		*2170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,21*				*2170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,91*		*4268*				
			Сметная стоимость				*57617*				
4	30	23-040905-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	2	2759,58	--	5519	--	234	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*117,01*		*234*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,01*				*234*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,13*		*460*				
			Сметная стоимость				*6213*				
5	31	23-040905-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба, 1752 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	6	4239,86	--	25439	--	1079	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*179,77*		*1079*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,77*				*1079*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,57*		*2121*				
			Сметная стоимость				*28639*				
6	35	23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	36	18655,08	--	671583	--	28475	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*790,98*		*28475*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,98*				*28475*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1555,68*		*56005*				
			Сметная стоимость				*756063*				
7	37	23-041009-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	36	55675,19	--	2004307	--	84983	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2360,63*		*84983*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2360,63*				*84983*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4642,87*		*167143*				
			Сметная стоимость				*2256433*				
8	**38**	**23-041009-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**1**	**59742,19**	**--**	**59742**	**--**	**2533**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2533,07*		*2533*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2533,07*				*2533*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4982,02*		*4982*				
			Сметная стоимость				*67257*				
9	**46**	**23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**126**	**7739,84**	**--**	**975220**	**--**	**41349**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*328,17*		*41349*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328,17*				*41349*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*645,44*		*81326*				
			Сметная стоимость				*1097895*				
10	**47**	**23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**63**	**9656,49**	**--**	**608359**	**--**	**25794**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*409,44*		*25794*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,44*				*25794*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*805,27*		*50732*				
			Сметная стоимость				*684886*				
11	**50**	**23-051313-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts**	**108**	**25044,82**	**--**	**2704841**	**--**	**114685**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1061,90*		*114685*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1061,90*				*114685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2088,54*		*225562*				
			Сметная стоимость				*3045088*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11373956				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10103071	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10103071				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10103071				
			Накладные расходы -	Тенге			428370				
			Сметная прибыль -	Тенге			842515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11373956				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11373956				
	Локальная смета 2-2-9. Добавить										
	РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-2-2. Общестроительные работы. АР (добавить)										
					Проемы						
			Окна								
1	**61**	**С121-090201-0302 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**197,64688**	**15501,64**	**--**	**3063851**	**--**	**129907**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**62**	**С121-090201-0102 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**62,608**	**17736,46**	**--**	**1110444**	**--**	**47083**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4699388				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4174295	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4174295				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4174295				
			Накладные расходы -	Тенге			176990				
			Сметная прибыль -	Тенге			348103				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4699388				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4699388				
	Локальная смета 2-2-11. Добавить										
	РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка										
1	**2**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Фасадная полистирольная плита /в комплекте с откосами/**	**1989**	**3386,85**	**--**	**6736449**	**--**	**285625**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***143,60***		***285625***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,60*				*285625*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,44*		*561766*				
			Сметная стоимость				*7583840*				
2	3	СПРАЙС-ЛИСТ	**Клей для полистирольных фасадных плит**	250	1853,21	--	463302	--	19644	--	--
			флакон		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*78,58*		*19644*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,58*				*19644*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,54*		*38636*				
			Сметная стоимость				*521582*				
3	4	С121-100502-1901 в ценах IV квартала 2017 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	200	982,74	--	196548	--	8334	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,67*		*8334*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,67*				*8334*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,95*		*16391*				
			Сметная стоимость				*221272*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8326694				
	РАЗДЕЛ 2.Полы										
					на отм. 0.000						
					Полы из керамогранитной плитки -28,65м2						
4	6	СПРАЙС-ЛИСТ	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	1,4325	13477,87	--	19307	--	819	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*819*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*819*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1610*				
			Сметная стоимость				*21736*				
					Полы из керамической плитки -32,83м2						
5	7	СПРАЙС-ЛИСТ	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	1,6415	13477,87	--	22124	--	938	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*938*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*938*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1845*				
			Сметная стоимость				*24907*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
6	8	СПРАЙС-ЛИСТ	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой**	21,915	13477,87	--	295368	--	12524	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*12524*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*12524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*24631*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*332523*				
					Полы из керамогранитной плитки -29,22м2						
7	9	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	1,461	13477,87	--	19691	--	835	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*835*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*835*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1642*				
			Сметная стоимость				*22168*				
					на отм. +2.800						
					Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
8	10	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	1,495	13477,87	--	20149	--	854	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*854*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*854*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1680*				
			Сметная стоимость				*22684*				
					Полы из керамической плитки -32,83м2						
9	11	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	1,6415	13477,87	--	22124	--	938	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*938*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*938*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1845*				
			Сметная стоимость				*24907*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
10	12	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	21,915	13477,87	--	295368	--	12524	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*12524*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*12524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*24631*				
			Сметная стоимость				*332523*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
11	13	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	3,9555	13477,87	--	53312	--	2260	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*2260*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*2260*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*4446*				
			Сметная стоимость				*60018*				
					Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
12	14	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	1,495	13477,87	--	20149	--	854	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*571,46*		*854*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*854*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1680*				
			Сметная стоимость				*22684*				
					Полы из керамической плитки -32,83м2						
13	**15**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**1,6415**	**13477,87**	**--**	**22124**	**--**	**938**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*938*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*938*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1845*				
			Сметная стоимость				*24907*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
14	**16**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой**	**21,915**	**13477,87**	**--**	**295368**	**--**	**12524**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*12524*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*12524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*24631*				
			Сметная стоимость				*332523*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
15	**17**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**3,9555**	**13477,87**	**--**	**53312**	**--**	**2260**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*2260*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*2260*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*4446*				
			Сметная стоимость				*60018*				
					на отм. +8.400						
					Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
16	**18**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**1,495**	**13477,87**	**--**	**20149**	**--**	**854**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*854*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*854*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1680*				
			Сметная стоимость				*22684*				
					Полы из керамической плитки -32,83м2						
17	**19**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**1,6415**	**13477,87**	**--**	**22124**	**--**	**938**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*938*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*938*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1845*				
			Сметная стоимость				*24907*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Полы из линолеума -365,25м2						
18	20	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	21,915	13477,87	--	295368	--	12524	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*12524*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*12524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*24631*				
			Сметная стоимость				*332523*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
19	21	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	3,9555	13477,87	--	53312	--	2260	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*2260*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*2260*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*4446*				
			Сметная стоимость				*60018*				
					на отм. +11.200						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
20	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	1,482	13477,87	--	19974	--	847	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*847*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*847*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1666*				
			Сметная стоимость				*22487*				
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
21	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	1,648	13477,87	--	22212	--	942	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*942*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*942*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1852*				
			Сметная стоимость				*25006*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
22	24	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	21,7476	13477,87	--	293111	--	12428	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*12428*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*12428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*24443*				
			Сметная стоимость				*329982*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
23	25	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	3,962	13477,87	--	53399	--	2264	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*2264*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*2264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*4453*				
			Сметная стоимость				*60116*				
					на отм. +14.000						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
24	**26**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**1,482**	**13477,87**	**--**	**19974**	**--**	**847**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*847*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*847*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1666*				
			Сметная стоимость				*22487*				
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
25	**27**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**1,648**	**13477,87**	**--**	**22212**	**--**	**942**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*942*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*942*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1852*				
			Сметная стоимость				*25006*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
26	**28**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой**	**21,7476**	**13477,87**	**--**	**293111**	**--**	**12428**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*12428*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*12428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*24443*				
			Сметная стоимость				*329982*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
27	**29**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**3,962**	**13477,87**	**--**	**53399**	**--**	**2264**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*2264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*2264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*4453*				
			Сметная стоимость				*60116*				
					на отм. +16.800						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
28	**30**	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**1,482**	**13477,87**	**--**	**19974**	**--**	**847**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*571,46*		*847*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*847*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1666*				
			Сметная стоимость				*22487*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
29	31	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	1,648	13477,87	--	22212	--	942	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*942*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*942*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*1852*				
			Сметная стоимость				*25006*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
30	32	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	21,7476	13477,87	--	293111	--	12428	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*12428*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*12428*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*24443*				
			Сметная стоимость				*329982*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
31	33	СПРАЙС-ЛИСТ	Пенополистиролбетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	3,962	13477,87	--	53399	--	2264	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*2264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*2264*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*4453*				
			Сметная стоимость				*60116*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3034502				
			РАЗДЕЛ 3.Лифт								
32	43	Прайс лист DOSTARЛИФТ	Лифт пассажирский , грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная с установкой и пусконаладкой/с монтажом/	1	6317753,19	--	6317753	--	267873	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*267872,74*		*267873*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*267872,74*				*267873*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*526850,07*		*526850*				
			Сметная стоимость				*7112476*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7112476				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16409490**	--			--
				Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			6317753				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6317753				
			Накладные расходы -	Тенге			267873				
			Сметная прибыль -	Тенге			526850				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7112476				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10091736				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10091736				
			Накладные расходы -	Тенге			427890				
			Сметная прибыль -	Тенге			841570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11361196				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18473672				
			Итого по акту:	Тенге							
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			56 610 366				
			Стоимость оборудования:				1 820 809				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			509 493				
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			57 119 859				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге			199 920				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			57 319 779				
			Итого в ценах 2017 года				59 140 588				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			62 685 374				
			НДС 12%	Тенге			7 522 245				
			Итого с НДС	Тенге			70 207 619				
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9970427861)	Тенге			70 000 000				
			Всего:	Тенге			70 000 000				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"
А. Кистауов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Kanfar Building"
Т. Баймуханов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"
Е. Джуматаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"
Е. Жанбирбаев