Форма № 3

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Подрядчик: ТОО "Kanfar Building"

Инженер ТОО "Шанырак ордасы"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на 12 декабря 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце (без НДС)	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	637 113 679,60	41 190 144,64							4 942 817,36	46 132 962,00
Итого к оплате:		41 190 144,64							4 942 817,36	46 132 962,00

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства города Шымкента"

_____ Г. Утенбаев

Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства города Шымкента"

_____ Ш. Мухтаров

Технадзор:

Директор ТОО "Шанырак ордасы"

_____ А. Кистауов

Подрядчик:

Директор ТОО "Kanfar Building"

_____ Т. Баймуханов

Заказчик ГУ " Управление строительства города Шымкент"
Технадзор ТОО "Шаңырақ ордасы"
Подрядчик ТОО "Kanfar Building"

Наименование объекта "Строительство многоэтажного жилого дома в мкр.Туран в г.Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №21".

Договор подряда

номер	41
дата	26.10.2018

Номер документа	Дата составления
16	12.12.2019

Отчетный период	
с	по
16.11.2019	12.12.2019

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы. КЖ								
			РАЗДЕЛ 9.Ограждения лестницы /9шт/								
					Ограждение лестницы ОГ-1-1шт						
1	392	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	25,92	462,87	55,98	11997	1451	6640	0,42	11
			м ограждения		343,84	21,60	8912	560	62,1	0,03	1
			Накладные расходы -		*256,19*		*6640*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*226,94*				*5882*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,25*				*758*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,52*		*1491*				
			Сметная стоимость				*20128*				
					Ограждение лестницы ОГ-2-1шт						
2	394	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	98,1	462,87	55,98	45407	5492	25132	0,42	41
			м ограждения		343,84	21,60	33731	2119	62,1	0,03	3
			Накладные расходы -		*256,19*		*25132*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*226,94*				*22263*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,25*				*2869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,52*		*5643*				
			Сметная стоимость				*76182*				
					Ограждение лестницы ОГ-3-2шт						
3	398	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	51,84	462,87	55,98	23995	2902	13281	0,42	22
			м ограждения		343,84	21,60	17825	1120	62,1	0,03	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*256,19*		*13281*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*226,94*				*11764*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,25*				*1516*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,52*		*2982*				
			Сметная стоимость				*40258*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			136568				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
			Сметная заработная плата -	Тенге				64266			
	РАЗДЕЛ 11.Люк Л-1-28шт.										
4	410	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	0,567	66279,32	3151,65	37580	1787	24217	82,10	47
			т конструкций		61677,63	1176,61	34971	667	60,9	1,22	1
			Накладные расходы -		*42711,47*		*24217*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*38278,23*				*21704*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4433,24*				*2514*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8719,26*		*4944*				
			Сметная стоимость				*66741*				
5	416	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	16,443	133,65	1,67	2198	27	413	0,04	1
			м2		34,08	0,34	560	6	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*413*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*307*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*209*				
			Сметная стоимость				*2820*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			69561				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
			Сметная заработная плата -	Тенге				36204			
	РАЗДЕЛ 14.Лестница Лм-2,3										
					Лестница Лм-2						
					Ограждение ОГ-1						
6	537	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	7,3	462,87	55,98	3379	409	1870	0,42	3
			м ограждения		343,84	21,60	2510	158	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*256,19*		*1870*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*226,94*				*1657*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,25*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,52*		*420*				
			Сметная стоимость				*5669*				
7	538	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	0,1089	299949,74	--	32665	--	1385	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*12717,87*		*1385*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*1385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*2724*				
			Сметная стоимость				*36774*				
8	539	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,1581	599,98	0,68	1895	2	990	0,65	2
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1592	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*990*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*873*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*231*				
			Сметная стоимость				*3116*				
					Стойки Ст-1,2,3,4,5						
9	540	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки Ст-1,2,3,4,5. Монтаж	0,1006	16905,66	7682,02	1701	773	682	9,35	1
			т конструкций		7569,11	1975,12	761	199	60,9	2,03	--
			Накладные расходы -		*6775,68*		*682*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*585*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*191*				
			Сметная стоимость				*2573*				
10	541	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,1006	2187,15	521,10	220	52	98	1,34	--
			т		1395,42	0,85	140	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*979,12*		*98*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*86*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*25*				
			Сметная стоимость				*344*				
11	542	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0702	346298,35	--	24310	--	1031	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*1031*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*1031*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*2027*				
			Сметная стоимость				*27368*				
12	543	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,02958	345850,53	--	10230	--	434	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*434*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*434*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*853*				
			Сметная стоимость				*11517*				
13	**544**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**2,9174**	**133,65**	**1,67**	**390**	**5**	**73**	**0,04**	**--**
			м2		**34,08**	**0,34**	**99**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*25,11*		*73*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*54*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*37*				
			Сметная стоимость				*500*				
					Козырек						
14	**545**	**11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Каркас козырька. Монтаж**	**0,22672**	**49493,66**	**9184,10**	**11221**	**2082**	**6374**	**50,10**	**11**
			т конструкций		**38621,59**	**2358,68**	**8756**	**535**	**60,9**	**2,39**	**1**
			Накладные расходы -		*28113,69*		*6374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24956,98*				*5658*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3156,71*				*716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6208,59*		*1408*				
			Сметная стоимость				*19003*				
15	**546**	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**0,22672**	**9579,18**	**1961,84**	**2172**	**445**	**940**	**5,25**	**1**
			т		**5889,50**	**2,54**	**1335**	**1**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4146,56*		*940*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3588,26*				*814*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*558,30*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1098,06*		*249*				
			Сметная стоимость				*3361*				
16	**547**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,22672**	**387497,12**	**--**	**87853**	**--**	**3725**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16429,88*		*3725*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*3725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*7326*				
			Сметная стоимость				*98904*				
17	**548**	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**11,8**	**439,28**	**131,35**	**5183**	**1550**	**2272**	**0,32**	**4**
			м2 покрытия		**244,37**	**29,54**	**2884**	**349**	**60,9**	**0,03**	**--**
			Накладные расходы -		*192,51*		*2272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*166,81*				*1968*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,70*				*303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,54*		*596*				
			Сметная стоимость				*8051*				
18	549	21-100103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	11,8	2011,09	--	23731	--	1006	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*85,27*		*1006*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,27*				*1006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,71*		*1979*				
			Сметная стоимость				*26716*				
19	550	21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Крепления для профилированного настила	0,00168	2300381,52	--	3865	--	164	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*97536,18*		*164*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97536,18*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191833,42*		*322*				
			Сметная стоимость				*4351*				
20	551	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	6,57488	133,65	1,67	879	11	165	0,04	--
			м2		34,08	0,34	224	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*165*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*84*				
			Сметная стоимость				*1128*				
					Лестница Лм-3						
					Ограждение ОГ-1						
21	560	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	7,3	462,87	55,98	3379	409	1870	0,42	3
			м ограждения		343,84	21,60	2510	158	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*256,19*		*1870*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*226,94*				*1657*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,25*				*214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,52*		*420*				
			Сметная стоимость				*5669*				
22	561	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1089	299949,74	--	32665	--	1385	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12717,87*		*1385*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*1385*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*2724*				
			Сметная стоимость				*36774*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	562	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,1581	599,98	0,68	1895	2	990	0,65	2
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1592	1	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*990*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*873*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*231*				
			Сметная стоимость				*3116*				
					Стойки Ст-1,2,3,4,5						
24	563	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки Ст-1,2,3,4,5. Монтаж	0,1006	16905,66	7682,02	1701	773	682	9,35	1
			т конструкций		7569,11	1975,12	761	199	60,9	2,03	--
			Накладные расходы -		*6775,68*		*682*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5812,43*				*585*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*963,25*				*97*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1894,51*		*191*				
			Сметная стоимость				*2573*				
25	564	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,1006	2187,15	521,10	220	52	98	1,34	--
			т		1395,42	0,85	140	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*979,12*		*98*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*850,33*				*86*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,79*				*13*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,30*		*25*				
			Сметная стоимость				*344*				
26	565	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0702	346298,35	--	24310	--	1031	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14683,05*		*1031*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*1031*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*2027*				
			Сметная стоимость				*27368*				
27	566	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,02958	345850,53	--	10230	--	434	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14664,06*		*434*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*434*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*853*				
			Сметная стоимость				*11517*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	567	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,9174	133,65	1,67	390	5	73	0,04	--
			м2		34,08	0,34	99	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*73*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*54*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*19*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*37*				
			Сметная стоимость				*500*				
					Козырек						
29	568	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Каркас козырька. Монтаж	0,22672	49493,66	9184,10	11221	2082	6374	50,10	11
			т конструкций		38621,59	2358,68	8756	535	60,9	2,39	1
			Накладные расходы -		*28113,69*		*6374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*24956,98*				*5658*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3156,71*				*716*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6208,59*		*1408*				
			Сметная стоимость				*19003*				
30	569	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,22672	9579,18	1961,84	2172	445	940	5,25	1
			т		5889,50	2,54	1335	1	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*4146,56*		*940*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3588,26*				*814*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*558,30*				*127*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1098,06*		*249*				
			Сметная стоимость				*3361*				
31	570	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,22672	387497,12	--	87853	--	3725	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*3725*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*3725*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*7326*				
			Сметная стоимость				*98904*				
32	571	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	11,8	439,28	131,35	5183	1550	2272	0,32	4
			м2 покрытия		244,37	29,54	2884	349	60,9	0,03	--
			Накладные расходы -		*192,51*		*2272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*166,81*				*1968*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,70*				*303*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,54*		*596*				
			Сметная стоимость				*8051*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	572	21-100103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010**	11,8	2011,09	--	23731	--	1006	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*85,27*		*1006*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,27*				*1006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,71*		*1979*				
			Сметная стоимость				*26716*				
34	573	21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для профилированного настила**	0,00168	2300381,52	--	3865	--	164	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*97536,18*		*164*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97536,18*				*164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191833,42*		*322*				
			Сметная стоимость				*4351*				
35	574	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	6,57488	133,65	1,67	879	11	165	0,04	--
			м2		34,08	0,34	224	2	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*165*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*84*				
			Сметная стоимость				*1128*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			498750				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
			Сметная заработная плата -	Тенге				39095			
			РАЗДЕЛ 15.Приямок Пр-2 /4шт/								
36	575	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	1,48	16696,25	661,24	24710	979	1857	1,35	2
			м3		927,81	153,77	1373	228	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1254,73*		*1857*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*776*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*730,16*				*1081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1436,08*		*2125*				
			Сметная стоимость				*28692*				
37	576	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	4,08	22215,84	2079,81	90641	8486	16368	6,51	27
			м3		5393,73	678,11	22006	2767	48,5	0,70	3
			Накладные расходы -		*4011,65*		*16368*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2944,84*				*12015*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1066,81*				*4353*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2098,20*		*8561*				
			Сметная стоимость				*115569*				
38	577	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,06608	245293,14	--	16209	--	687	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*687*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*687*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1352*				
			Сметная стоимость				*18248*				
			Металлическая решетка МР-1								
39	578	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,17736	40423,87	2355,00	7170	418	4279	46,60	8
			т конструкций		35008,25	297,67	6209	53	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*4279*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*3813*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*466*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*916*				
			Сметная стоимость				*12365*				
40	579	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,17736	403945,86	--	71644	--	3038	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*3038*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*3038*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*5975*				
			Сметная стоимость				*80656*				
41	580	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	428,37	--	3427	--	145	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,16*		*145*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*				*145*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,72*		*286*				
			Сметная стоимость				*3858*				
42	581	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,14344	599,98	0,68	3086	3	1613	0,65	3
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	2593	2	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*1613*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*1422*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*191*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*376*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*5075*				
43	582	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,09596	171058,55	847,41	16415	81	1489	20,00	2
			т		16000,40	348,76	1535	33	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*15518,43*		*1489*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*7929,34*				*761*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7589,09*				*728*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14926,16*		*1432*				
			Сметная стоимость				*19336*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			283799				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
			Сметная заработная плата -	Тенге				36799			
			РАЗДЕЛ 16.Входная группа ВГ-2								
					Крыльцо Кр-2. Пандус Пн-2						
44	588	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	39,71	3429,59	88,20	136189	3503	24193	0,89	36
			м2 покрытия		698,06	32,60	27720	1294	60,9	0,04	2
			Накладные расходы -		*609,25*		*24193*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*17670*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*6524*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*12831*				
			Сметная стоимость				*173213*				
45	589	11-150101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40/20/ мм при числе плит в 1 м2 до 4	12,15	15126,92	77,15	183792	937	105683	14,80	180
			м2 поверхности облицовки		14071,54	32,70	170969	397	54,8	0,04	1
			Накладные расходы -		*8698,22*		*105683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*7729,12*				*93909*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*969,10*				*11775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1906,01*		*23158*				
			Сметная стоимость				*312633*				
46	590	11-150102-0301 РСНБ РК 2015 к=2	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	12,15	-482,83	-26,46	-5866	-321	-3492	-0,48	-6
			м2 поверхности облицовки		-456,37	-10,98	-5545	-133	54,8	-0,01	--
			Накладные расходы -		*287,44*		*3492*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*256,11*				*3112*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,33*				*381*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,62*		*749*				
			Сметная стоимость				*-1625*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	591	22-010101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	12,15	11069,43	--	134494	--	5703	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*469,34*		*5703*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*469,34*				*5703*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*923,10*		*11216*				
			Сметная стоимость				*151412*				
					Ограждение лестницы ОГ-1-1шт						
48	592	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	4,4	462,87	55,98	2037	246	1127	0,42	2
			м ограждения		343,84	21,60	1513	95	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*256,19*		*1127*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*226,94*				*999*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,25*				*129*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,52*		*253*				
			Сметная стоимость				*3417*				
49	593	23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	4,4	6058,39	--	26657	--	1130	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*256,88*		*1130*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,88*				*1130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,22*		*2223*				
			Сметная стоимость				*30010*				
50	594	23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	7	4210,67	--	29475	--	1250	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*178,53*		*1250*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,53*				*1250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,14*		*2458*				
			Сметная стоимость				*33183*				
51	595	23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	8,8	1450,81	--	12767	--	541	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,51*		*541*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*541*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,99*		*1065*				
			Сметная стоимость				*14373*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	596	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	30,9	428,37	--	13237	--	561	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,16*		*561*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*				*561*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,72*		*1104*				
			Сметная стоимость				*14902*				
					Ограждение лестницы ОГ-2-1шт						
53	597	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	29,7	462,87	55,98	13747	1663	7609	0,42	12
			м ограждения		343,84	21,60	10212	641	62,1	0,03	1
			Накладные расходы -		*256,19*		*7609*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*226,94*				*6740*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,25*				*869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,52*		*1708*				
			Сметная стоимость				*23064*				
54	598	23-010302-0325 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	29,7	6058,39	--	179934	--	7629	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*256,88*		*7629*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,88*				*7629*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,22*		*15005*				
			Сметная стоимость				*202568*				
55	599	23-010302-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	38	4210,67	--	160005	--	6784	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*178,53*		*6784*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,53*				*6784*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*351,14*		*13343*				
			Сметная стоимость				*180132*				
56	600	23-010302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	59,4	1450,81	--	86178	--	3654	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,51*		*3654*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,51*				*3654*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,99*		*7187*				
			Сметная стоимость				*97019*				
57	601	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	123,9	428,37	--	53075	--	2250	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,16*		*2250*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*				*2250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,72*		*4426*				
			Сметная стоимость				*59751*				
					Кровля козырька на отм. +2,700						
58	**626**	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**47,3**	**120,94**	**9,44**	**5721**	**446**	**3241**	**0,13**	**6**
			м2 кровли		**105,22**	**2,60**	**4977**	**123**	**56,4**	--	--
			Накладные расходы -		*68,52*		*3241*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*60,81*				*2877*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*365*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*717*				
			Сметная стоимость				*9679*				
59	**627**	**21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**54,395**	**601,82**	--	**32736**	--	**1388**	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,52*		*1388*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,52*				*1388*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,19*		*2730*				
			Сметная стоимость				*36854*				
60	**628**	**21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**54,868**	**686,48**	--	**37666**	--	**1597**	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,11*		*1597*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,11*				*1597*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,25*		*3141*				
			Сметная стоимость				*42404*				
61	**629**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**47,3**	**577,86**	**71,04**	**27333**	**3360**	**6261**	**0,24**	**11**
			м2 стяжки		**167,01**	**16,45**	**7899**	**778**	**56,4**	**0,02**	**1**
			Накладные расходы -		*132,36*		*6261*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*103,47*				*4894*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,89*				*1366*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,82*		*2687*				
			Сметная стоимость				*36281*				
62	630	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	47,3	255,98	15,62	12108	739	878	0,01	1
			м2 стяжки		9,28	3,82	439	181	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*18,55*		*878*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*7,39*				*349*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,17*				*528*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,96*		*1039*				
			Сметная стоимость				*14024*				
63	631	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,0492	9979,26	896,74	491	44	255	11,60	1
			т		9052,52	368,62	445	18	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5186,11*		*255*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*225*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*30*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*60*				
			Сметная стоимость				*806*				
64	632	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	0,0492	245293,14	--	12068	--	512	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10400,43*		*512*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10400,43*				*512*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20455,49*		*1006*				
			Сметная стоимость				*13586*				
65	633	СПРАЙС-ЛИСТ	**Пенополистиролбетон**	7,2	13477,87	--	97041	--	4115	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*571,46*		*4115*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*571,46*				*4115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1123,95*		*8092*				
			Сметная стоимость				*109248*				
66	634	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	47,3	106,30	8,19	5028	388	1754	0,07	3
			м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	2531	91	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*37,09*		*1754*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*31,26*				*1479*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,83*				*276*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,47*		*543*				
			Сметная стоимость				*7325*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	635	21-100404-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	52,03	177,20	--	9220	--	391	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,51*		*391*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,51*				*391*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,78*		*769*				
			Сметная стоимость				*10380*				
					Примыкание к парапету						
68	636	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	32,9	120,94	9,44	3979	310	2254	0,13	4
			м2 кровли		105,22	2,60	3462	86	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*68,52*		*2254*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*60,81*				*2001*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,71*				*254*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,16*		*499*				
			Сметная стоимость				*6732*				
69	637	21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	37,835	601,82	--	22770	--	965	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*25,52*		*965*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,52*				*965*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,19*		*1899*				
			Сметная стоимость				*25634*				
70	638	21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	38,164	686,48	--	26199	--	1111	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,11*		*1111*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,11*				*1111*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,25*		*2185*				
			Сметная стоимость				*29495*				
71	639	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки краевые. Устройство	33,3	1222,42	953,13	40707	31739	10965	0,34	11

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		269,29	202,64	8967	6748	56,4	0,18	6
			Накладные расходы -		*329,28*		*10965*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*266,17*				*8863*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,12*				*2102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,14*		*4134*				
			Сметная стоимость				*55806*				
72	640	21-130814-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	33,3	480,42	--	15998	--	678	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*20,37*		*678*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,37*				*678*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,06*		*1334*				
			Сметная стоимость				*18010*				
73	641	21-130208-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	0,168	6429,52	--	1080	--	46	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*272,61*		*46*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*272,61*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,17*		*90*				
			Сметная стоимость				*1216*				
74	642	21-100502-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	4,5	2326,48	--	10469	--	444	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*98,64*		*444*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,64*				*444*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,01*		*873*				
			Сметная стоимость				*11786*				
			.		Парапет						
75	643	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	22,86	2481,34	8,50	56723	194	12250	0,97	22
			м2 покрытия		730,22	2,29	16693	52	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*535,86*		*12250*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*413,13*				*9444*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,73*				*2806*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,38*		*5518*				
			Сметная стоимость				*74491*				
76	644	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж из полосовой и тонколистовой стали	0,03045	40423,87	2355,00	1231	72	735	46,60	1
			т конструкций		35008,25	297,67	1066	9	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*735*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*655*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*80*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*157*				
			Сметная стоимость				*2123*				
77	645	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	0,03045	185807,57	--	5658	--	240	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7878,24*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15494,86*		*472*				
			Сметная стоимость				*6370*				
					Водосточная система						
78	646	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	7	3430,85	92,12	24016	645	3458	0,75	5
			м желобов		563,44	29,29	3944	205	56,4	0,03	--
			Накладные расходы -		*493,94*		*3458*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*334,30*				*2340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,64*				*1117*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,98*		*2198*				
			Сметная стоимость				*29671*				
79	647	21-100302-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85/100 мм	2	1344,75	--	2690	--	114	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*57,02*		*114*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,02*				*114*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,14*		*224*				
			Сметная стоимость				*3028*				
80	648	21-100302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная пластиковая диаметром 85/100 мм	7	746,47	--	5225	--	222	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*31,65*		*222*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,65*				*222*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,25*		*436*				
			Сметная стоимость				*5882*				
81	649	21-100302-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы водосточной пластиковый	8	339,76	--	2718	--	115	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,41*		*115*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,41*				*115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,33*		*227*				
			Сметная стоимость				*3060*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	650	21-100302-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85/100 мм**								
			шт.	4	742,79	--	2971	--	126	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,49*		*126*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,49*				*126*		
			Сметная стоимость		*61,94*		*248*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			*3345*				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1842805				
			Сметная заработная плата -	Тенге							300
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2261429	265878			
				Тенге			421614	76250			498
								20629			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2174454				
		Материалы -		Тенге			265093				
		Всего заработная плата -		Тенге				369348			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1436918				
		Местные материалы -		Тенге			56661				
			Накладные расходы -	Тенге			310352				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					209281		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					101071		
			Сметная прибыль -	Тенге			198784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2683590				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
			Сметная заработная плата -	Тенге				369348			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86975				
		Материалы -		Тенге			4894				
		Всего заработная плата -		Тенге				72895			
			Накладные расходы -	Тенге			49963				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44393		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5570		
			Сметная.прибыль -	Тенге			10955				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			147893				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
			Сметная заработная плата -	Тенге				72895			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2831483				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
			Сметная заработная плата -	Тенге				442243			
			Локальная смета 2-2-2 Общестроительные работы. АР								
			РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы								
					на отм. +0.000						
					Потолок						
1	21	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	470,01	483,78	3,15	227379	1479	113962	0,49	230

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	181916	708	54,8	--	1
			Накладные расходы -		*242,47*		*113962*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*100078*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*13884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*27307*				
			Сметная стоимость				*368648*				
					Стены и перегородки						
2	24	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	94,7	396,61	2,97	37559	281	18334	0,39	37
			м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	29173	135	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*193,60*		*18334*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*16061*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*2273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*4471*				
			Сметная стоимость				*60365*				
					на отм. +2.800						
					Потолок						
3	29	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	470,01	483,78	3,15	227379	1479	113962	0,49	230
			м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	181916	708	54,8	--	1
			Накладные расходы -		*242,47*		*113962*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*100078*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*13884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*27307*				
			Сметная стоимость				*368648*				
					Стены и перегородки						
4	32	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	94,7	396,61	2,97	37559	281	18334	0,39	37
			м2 окрашиваемой поверхности		308,06	1,42	29173	135	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*193,60*		*18334*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*16061*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*2273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*4471*				
			Сметная стоимость				*60365*				
					на отм. +5.600						
					Потолок						
5	37	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	470,01	483,78	3,15	227379	1479	113962	0,49	230
			м2 окрашиваемой поверхности		387,05	1,51	181916	708	54,8	--	1
			Накладные расходы -		*242,47*		*113962*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*100078*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*13884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*27307*				
			Сметная стоимость				*368648*				
					Стены и перегородки						
6	**40**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**94,7**	**396,61**	**2,97**	**37559**	**281**	**18334**	**0,39**	**37**
			м2 окрашиваемой поверхности		**308,06**	**1,42**	**29173**	**135**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*193,60*		*18334*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*16061*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*2273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*4471*				
			Сметная стоимость				*60365*				
					на отм. +8.400						
					Потолок						
7	**45**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**470,01**	**483,78**	**3,15**	**227379**	**1479**	**113962**	**0,49**	**230**
			м2 окрашиваемой поверхности		**387,05**	**1,51**	**181916**	**708**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*242,47*		*113962*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*100078*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*13884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*27307*				
			Сметная стоимость				*368648*				
					Стены и перегородки						
8	**48**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**94,7**	**396,61**	**2,97**	**37559**	**281**	**18334**	**0,39**	**37**
			м2 окрашиваемой поверхности		**308,06**	**1,42**	**29173**	**135**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*193,60*		*18334*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*16061*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*2273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*4471*				
			Сметная стоимость				*60365*				
					на отм. +11.200						
					Потолок						
9	**53**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**474,13**	**483,78**	**3,15**	**229372**	**1492**	**114961**	**0,49**	**232**
			м2 окрашиваемой поверхности		**387,05**	**1,51**	**183510**	**715**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*242,47*		*114961*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*100955*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*14006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*27547*				
			Сметная стоимость				*371880*				
					Стены и перегородки						
10	**56**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**85,49**	**396,61**	**2,97**	**33906**	**254**	**16551**	**0,39**	**33**
			м2 окрашиваемой поверхности		**308,06**	**1,42**	**26336**	**122**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*193,60*		*16551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*14499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*2052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*4037*				
			Сметная стоимость				*54494*				
					на отм. +14.000						
					Потолок						
11	**61**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**474,13**	**483,78**	**3,15**	**229372**	**1492**	**114961**	**0,49**	**232**
			м2 окрашиваемой поверхности		**387,05**	**1,51**	**183510**	**715**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*242,47*		*114961*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*100955*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*14006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*27547*				
			Сметная стоимость				*371880*				
					Стены и перегородки						
12	**64**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**85,49**	**396,61**	**2,97**	**33906**	**254**	**16551**	**0,39**	**33**
			м2 окрашиваемой поверхности		**308,06**	**1,42**	**26336**	**122**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*193,60*		*16551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*14499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*2052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*4037*				
			Сметная стоимость				*54494*				
					на отм. +16.800						
					Стены и перегородки						
13	**72**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**85,49**	**396,61**	**2,97**	**33906**	**254**	**16551**	**0,39**	**33**
			м2 окрашиваемой поверхности		**308,06**	**1,42**	**26336**	**122**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*193,60*		*16551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*14499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*2052*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*4037*				
			Сметная стоимость				*54494*				
					на отм. +19.600						
					Потолок						
14	**77**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**474,13**	**483,78**	**3,15**	**229372**	**1492**	**114961**	**0,49**	**232**
			м2 окрашиваемой поверхности		**387,05**	**1,51**	**183510**	**715**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*242,47*		*114961*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*100955*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*14006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*27547*				
			Сметная стоимость				*371880*				
					Стены и перегородки						
15	**80**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**85,49**	**396,61**	**2,97**	**33906**	**254**	**16551**	**0,39**	**33**
			м2 окрашиваемой поверхности		**308,06**	**1,42**	**26336**	**122**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*193,60*		*16551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*14499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*2052*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*4037*				
			Сметная стоимость				*54494*				
					на отм. +22.400						
					Потолок						
16	**85**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**474,13**	**483,78**	**3,15**	**229372**	**1492**	**114961**	**0,49**	**232**
			м2 окрашиваемой поверхности		**387,05**	**1,51**	**183510**	**715**	**54,8**	**--**	**1**
			Накладные расходы -		*242,47*		*114961*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*100955*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*14006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*27547*				
			Сметная стоимость				*371880*				
					Стены и перегородки						
17	**88**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**85,49**	**396,61**	**2,97**	**33906**	**254**	**16551**	**0,39**	**33**
			м2 окрашиваемой поверхности		**308,06**	**1,42**	**26336**	**122**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*193,60*		*16551*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*14499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*2052*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*4037*				
			Сметная стоимость				*54494*				
					на отм. +0.000 +25.250 (Лестнично-лифтовой холл)						
					Потолок						
18	**93**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**215,84**	**483,78**	**3,15**	**104418**	**679**	**52334**	**0,49**	**106**
			м2 окрашиваемой поверхности		**387,05**	**1,51**	**83540**	**325**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*242,47*		*52334*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*212,93*				*45958*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,54*				*6376*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,10*		*12540*				
			Сметная стоимость				*169292*				
					Стены и перегородки						
19	**97**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**208,28**	**396,61**	**2,97**	**82606**	**618**	**40323**	**0,39**	**81**
			м2 окрашиваемой поверхности		**308,06**	**1,42**	**64162**	**296**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*193,60*		*40323*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,59*				*35323*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,01*				*5000*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,22*		*9834*				
			Сметная стоимость				*132764*				
20	**98**	**11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**340,25**	**284,79**	**1,04**	**96900**	**353**	**32973**	**0,19**	**65**
			м2 окрашиваемой поверхности		**148,01**	**0,50**	**50361**	**170**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*96,91*		*32973*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*81,38*				*27691*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,53*				*5283*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,54*		*10390*				
			Сметная стоимость				*140263*				
					на отм. +25.250 (Чердак)						
					Потолок						
21	**101**	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**531,54**	**73,07**	**0,50**	**38838**	**266**	**21822**	**0,09**	**49**
			м2 окрашиваемой поверхности		**66,20**	**0,24**	**35189**	**130**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*41,05*		*21822*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,41*				*19355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*2467*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*4853*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*65513*				
					Стены и перегородки						
22	105	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	635,02	73,07	0,50	46399	317	26070	0,09	58
			м2 окрашиваемой поверхности		66,20	0,24	42039	155	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*41,05*		*26070*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*36,41*				*23123*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*2948*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*5798*				
			Сметная стоимость				*78267*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4062141				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2534
			Сметная заработная плата -	Тенге				1993281			
			РАЗДЕЛ 4. Проемы								
					Двери						
23	118	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	289,6695	1822,91	333,93	528042	96729	169890	0,90	260
			м2 проемов		727,77	89,11	210812	25812	59,8	0,10	29
			Накладные расходы -		*586,50*		*169890*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*488,49*				*141501*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,00*				*28389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,75*		*55835*				
			Сметная стоимость				*753767*				
24	122	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	189,18	2701,29	118,15	511031	22352	104852	0,83	158
			м2 проемов		651,00	54,39	123156	10290	59,8	0,07	13
			Накладные расходы -		*554,25*		*104852*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*421,83*				*79801*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,42*				*25051*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,44*		*49271*				
			Сметная стоимость				*665154*				
25	123	21-090202-1302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 18-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	3,24	24171,64	--	78316	--	3321	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1024,88*		*3321*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1024,88*				*3321*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2015,72*		*6531*				
			Сметная стоимость				*88168*				
26	**124**	**21-090202-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 18-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**2,34**	**28508,68**	**--**	**66710**	**--**	**2829**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1208,77*		*2829*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1208,77*				*2829*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2377,40*		*5563*				
			Сметная стоимость				*75102*				
27	**125**	**21-090202-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 25-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**183,6**	**18853,36**	**--**	**3461477**	**--**	**146767**	**--**	**--**
			м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*799,38*		*146767*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*799,38*				*146767*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1572,22*		*288659*				
			Сметная стоимость				*3896903*				
28	**126**	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**63**	**3869,00**	**--**	**243747**	**--**	**10335**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*164,05*		*10335*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,05*				*10335*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,64*		*20327*				
			Сметная стоимость				*274408*				
29	**127**	**21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**6**	**2690,72**	**--**	**16144**	**--**	**685**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*114,09*		*685*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,09*				*685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,38*		*1346*				
			Сметная стоимость				*18175*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	128	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	63	4072,21	--	256549	--	10878	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*172,66*		*10878*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,66*				*10878*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,59*		*21394*				
			Сметная стоимость				*288821*				
31	129	21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	4641,28	--	4641	--	197	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*196,79*		*197*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,79*				*197*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,05*		*387*				
			Сметная стоимость				*5225*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6065723				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
			Сметная заработная плата -	Тенге				370071			
			РАЗДЕЛ 6.Полы								
					на отм. 0.000						
					Полы из линолеума -365,25м2						
32	153	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	365,25	3297,48	13,91	1204405	5080	117518	0,38	140
			м2 покрытия		279,72	6,87	102168	2509	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*321,75*		*117518*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*63748*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,21*				*53770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,54*		*105754*				
			Сметная стоимость				*1427677*				
33	154	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	416,49	279,43	0,54	116380	224	25463	0,09	37
			м плинтусов		77,39	0,25	32232	106	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*61,14*		*25463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*19694*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*5770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*11347*				
			Сметная стоимость				*153191*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
34	173	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	365,25	3297,48	13,91	1204405	5080	117518	0,38	140
			м2 покрытия		279,72	6,87	102168	2509	60,9	0,01	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*321,75*		*117518*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*63748*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,21*				*53770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,54*		*105754*				
			Сметная стоимость				*1427677*				
35	174	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	416,49	279,43	0,54	116380	224	25463	0,09	37
			м плинтусов		77,39	0,25	32232	106	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*61,14*		*25463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*19694*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*5770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*11347*				
			Сметная стоимость				*153191*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
36	193	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	365,25	3297,48	13,91	1204405	5080	117518	0,38	140
			м2 покрытия		279,72	6,87	102168	2509	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*321,75*		*117518*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*63748*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,21*				*53770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,54*		*105754*				
			Сметная стоимость				*1427677*				
37	194	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	416,49	279,43	0,54	116380	224	25463	0,09	37
			м плинтусов		77,39	0,25	32232	106	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*61,14*		*25463*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*19694*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*5770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*11347*				
			Сметная стоимость				*153191*				
					Полы из линолеума -365,25м2						
38	213	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	365,25	3297,48	13,91	1204405	5080	117518	0,38	140
			м2 покрытия		279,72	6,87	102168	2509	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*321,75*		*117518*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*63748*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,21*				*53770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,54*		*105754*				
			Сметная стоимость				*1427677*				
39	214	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	416,49	279,43	0,54	116380	224	25463	0,09	37
			м плинтусов		77,39	0,25	32232	106	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*61,14*		*25463*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*19694*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*5770*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*11347*				
			Сметная стоимость				*153191*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
40	**233**	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**362,46**	**3297,48**	**13,91**	**1195205**	**5041**	**116620**	**0,38**	**138**
			м2 покрытия		**279,72**	**6,87**	**101387**	**2490**	**60,9**	**0,01**	**3**
			Накладные расходы -		*321,75*		*116620*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*63261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,21*				*53359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,54*		*104946*				
			Сметная стоимость				*1416771*				
41	**234**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**420,49**	**279,43**	**0,54**	**117497**	**226**	**25708**	**0,09**	**38**
			м плинтусов		**77,39**	**0,25**	**32541**	**107**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*61,14*		*25708*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*19883*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*5825*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*11456*				
			Сметная стоимость				*154661*				
					на отм. +14.000						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
42	**244**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**23,4743**	**1517,28**	**8,11**	**35617**	**190**	**4260**	**0,23**	**5**
			м		**181,67**	**2,86**	**4265**	**67**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*181,48*		*4260*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*2638*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,10*				*1622*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,90*		*3190*				
			Сметная стоимость				*43067*				
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
43	**248**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**32,96**	**3841,73**	**49,85**	**126624**	**1643**	**22942**	**1,06**	**35**
			м2 покрытия		**817,14**	**22,71**	**26933**	**748**	**60,9**	**0,03**	**1**
			Накладные расходы -		*696,04*		*22942*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*16858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*6084*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*11965*				
			Сметная стоимость				*161531*				
44	**249**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**66,8**	**447,75**	**1,07**	**29909**	**72**	**9683**	**0,24**	**16**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м плинтусов		197,92	0,51	13221	34	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*144,95*		*9683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*8072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*1610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*3167*				
			Сметная стоимость				*42759*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
45	253	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	362,46	3297,48	13,91	1195205	5041	116620	0,38	138
			м2 покрытия		279,72	6,87	101387	2490	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*321,75*		*116620*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*63261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,21*				*53359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,54*		*104946*				
			Сметная стоимость				*1416771*				
46	254	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	420,49	279,43	0,54	117497	226	25708	0,09	38
			м плинтусов		77,39	0,25	32541	107	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*61,14*		*25708*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*19883*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*5825*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*11456*				
			Сметная стоимость				*154661*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
47	258	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	79,24	3429,59	88,20	271761	6989	48277	0,89	71
			м2 покрытия		698,06	32,60	55314	2583	60,9	0,04	3
			Накладные расходы -		*609,25*		*48277*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*35259*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*13018*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*25603*				
			Сметная стоимость				*345641*				
48	259	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	41,68	1517,28	8,11	63240	338	7564	0,23	10
			м		181,67	2,86	7572	119	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*181,48*		*7564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*4684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,10*				*2880*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,90*		*5664*				
			Сметная стоимость				*76468*				
					на отм. +16.800						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	263	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	29,64	3429,59	88,20	101653	2614	18058	0,89	27
			м2 покрытия		698,06	32,60	20690	966	60,9	0,04	1
			Накладные расходы -		*609,25*		*18058*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*13189*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*4869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*9577*				
			Сметная стоимость				*129288*				
50	264	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	46,32	1517,28	8,11	70281	376	8406	0,23	11
			м		181,67	2,86	8415	133	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*181,48*		*8406*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*5206*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,10*				*3201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,90*		*6295*				
			Сметная стоимость				*84982*				
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
51	268	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	32,96	3841,73	49,85	126624	1643	22942	1,06	35
			м2 покрытия		817,14	22,71	26933	748	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*696,04*		*22942*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*16858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*6084*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*11965*				
			Сметная стоимость				*161531*				
52	269	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	66,8	447,75	1,07	29909	72	9683	0,24	16
			м плинтусов		197,92	0,51	13221	34	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*144,95*		*9683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*8072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*1610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*3167*				
			Сметная стоимость				*42759*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
53	273	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	362,46	3297,48	13,91	1195205	5041	116620	0,38	138
			м2 покрытия		279,72	6,87	101387	2490	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*321,75*		*116620*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*63261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,21*				*53359*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,54*		*104946*				
			Сметная стоимость				*1416771*				
54	274	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	420,49	279,43	0,54	117497	226	25708	0,09	38
			м плинтусов		77,39	0,25	32541	107	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*61,14*		*25708*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*19883*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*5825*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*11456*				
			Сметная стоимость				*154661*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
55	278	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	79,24	3429,59	88,20	271761	6989	48277	0,89	71
			м2 покрытия		698,06	32,60	55314	2583	60,9	0,04	3
			Накладные расходы -		*609,25*		*48277*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*35259*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*13018*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*25603*				
			Сметная стоимость				*345641*				
56	279	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	41,68	1517,28	8,11	63240	338	7564	0,23	10
			м		181,67	2,86	7572	119	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*181,48*		*7564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*4684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,10*				*2880*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,90*		*5664*				
			Сметная стоимость				*76468*				
					на отм. +19.600						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
57	283	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	29,64	3429,59	88,20	101653	2614	18058	0,89	27
			м2 покрытия		698,06	32,60	20690	966	60,9	0,04	1
			Накладные расходы -		*609,25*		*18058*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*13189*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*4869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*9577*				
			Сметная стоимость				*129288*				
58	284	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	46,32	1517,28	8,11	70281	376	8406	0,23	11
			м		181,67	2,86	8415	133	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*181,48*		*8406*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*5206*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,10*				*3201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,90*		*6295*				
			Сметная стоимость				*84982*				
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
59	**288**	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**32,96**	**3841,73**	**49,85**	**126624**	**1643**	**22942**	**1,06**	**35**
			м2 покрытия		**817,14**	**22,71**	**26933**	**748**	**60,9**	**0,03**	**1**
			Накладные расходы -		*696,04*		*22942*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*16858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*6084*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*11965*				
			Сметная стоимость				*161531*				
60	**289**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**66,8**	**447,75**	**1,07**	**29909**	**72**	**9683**	**0,24**	**16**
			м плинтусов		**197,92**	**0,51**	**13221**	**34**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*144,95*		*9683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*8072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*1610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*3167*				
			Сметная стоимость				*42759*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
61	**293**	**11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**362,46**	**3297,48**	**13,91**	**1195205**	**5041**	**116620**	**0,38**	**138**
			м2 покрытия		**279,72**	**6,87**	**101387**	**2490**	**60,9**	**0,01**	**3**
			Накладные расходы -		*321,75*		*116620*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*63261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,21*				*53359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,54*		*104946*				
			Сметная стоимость				*1416771*				
62	**294**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**420,49**	**279,43**	**0,54**	**117497**	**226**	**25708**	**0,09**	**38**
			м плинтусов		**77,39**	**0,25**	**32541**	**107**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*61,14*		*25708*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*19883*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*5825*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*11456*				
			Сметная стоимость				*154661*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
63	**298**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**79,24**	**3429,59**	**88,20**	**271761**	**6989**	**48277**	**0,89**	**71**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 покрытия		698,06	32,60	55314	2583	60,9	0,04	3
			Накладные расходы -		*609,25*		*48277*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*35259*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*13018*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*25603*				
			Сметная стоимость				*345641*				
64	299	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	41,68	1517,28	8,11	63240	338	7564	0,23	10
			м		181,67	2,86	7572	119	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*181,48*		*7564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*4684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,10*				*2880*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,90*		*5664*				
			Сметная стоимость				*76468*				
					на отм. +22.400						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
65	303	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	29,64	3429,59	88,20	101653	2614	18058	0,89	27
			м2 покрытия		698,06	32,60	20690	966	60,9	0,04	1
			Накладные расходы -		*609,25*		*18058*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*13189*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*4869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*9577*				
			Сметная стоимость				*129288*				
66	304	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	46,32	1517,28	8,11	70281	376	8406	0,23	11
			м		181,67	2,86	8415	133	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*181,48*		*8406*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*5206*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,10*				*3201*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,90*		*6295*				
			Сметная стоимость				*84982*				
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
67	308	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	32,96	3841,73	49,85	126624	1643	22942	1,06	35
			м2 покрытия		817,14	22,71	26933	748	60,9	0,03	1
			Накладные расходы -		*696,04*		*22942*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*511,47*				*16858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,58*				*6084*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,02*		*11965*				
			Сметная стоимость				*161531*				
68	309	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	66,8	447,75	1,07	29909	72	9683	0,24	16

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м плинтусов		197,92	0,51	13221	34	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*144,95*		*9683*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*120,85*				*8072*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,11*				*1610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,42*		*3167*				
			Сметная стоимость				*42759*				
					Полы из линолеума -362,46м2						
69	313	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	362,46	3297,48	13,91	1195205	5041	116620	0,38	138
			м2 покрытия		279,72	6,87	101387	2490	60,9	0,01	3
			Накладные расходы -		*321,75*		*116620*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*174,53*				*63261*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,21*				*53359*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,54*		*104946*				
			Сметная стоимость				*1416771*				
70	314	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	420,49	279,43	0,54	117497	226	25708	0,09	38
			м плинтусов		77,39	0,25	32541	107	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*61,14*		*25708*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*47,28*				*19883*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,85*				*5825*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,25*		*11456*				
			Сметная стоимость				*154661*				
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
71	318	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	79,24	3429,59	88,20	271761	6989	48277	0,89	71
			м2 покрытия		698,06	32,60	55314	2583	60,9	0,04	3
			Накладные расходы -		*609,25*		*48277*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*444,97*				*35259*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,28*				*13018*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,11*		*25603*				
			Сметная стоимость				*345641*				
72	319	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	41,68	1517,28	8,11	63240	338	7564	0,23	10
			м		181,67	2,86	7572	119	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*181,48*		*7564*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*112,38*				*4684*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,10*				*2880*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,90*		*5664*				
			Сметная стоимость				*76468*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17372111				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2281

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				1751732			
			РАЗДЕЛ 7.Кровля								
			Ограждения ОГ-2								
73	334	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	104,67	68,78	16,09	7199	1685	3383	0,06	6
			м ограждения		46,04	3,97	4819	415	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*32,32*		*3383*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*28,20*				*2952*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,11*				*430*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,09*		*847*				
			Сметная стоимость				*11428*				
74	335	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	0,34889	299949,74	--	104649	--	4437	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12717,87*		*4437*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,87*				*4437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,41*		*8727*				
			Сметная стоимость				*117813*				
75	336	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	10,11781	133,65	1,67	1352	17	254	0,04	--
			м2		34,08	0,34	345	3	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*25,11*		*254*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*189*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,46*				*65*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,70*		*129*				
			Сметная стоимость				*1735*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			130976				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата -	Тенге				5583			
			РАЗДЕЛ 9.Металлические решетки МР-1-32шт								
76	343	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,38432	40423,87	2355,00	15536	905	9272	46,60	18
			т		35008,25	297,67	13454	114	60,9	0,31	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*9272*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*8263*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*1009*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*1985*				
			Сметная стоимость				*26793*				
77	344	21-050308-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	12,8	531,12	--	6798	--	288	--	--

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*22,52*		*288*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,52*				*288*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,29*		*567*				
			Сметная стоимость				*7653*				
78	**345**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,03328**	**199642,46**	--	**6644**	--	**282**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8464,84*		*282*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8464,84*				*282*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16648,58*		*554*				
			Сметная стоимость				*7480*				
79	**346**	**21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**0,32352**	**403945,86**	--	**130685**	--	**5541**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*5541*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*5541*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*10898*				
			Сметная стоимость				*147124*				
80	**347**	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**11,15**	**599,98**	**0,68**	**6690**	**8**	**3497**	**0,65**	**7**
			м2 окрашиваемой поверхности		**504,13**	**0,33**	**5621**	**4**	**54,8**	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*3497*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*3082*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*815*				
			Сметная стоимость				*11002*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**200051**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**19194**			
			РАЗДЕЛ 10.Жалюзийные решетки ЖР-1-19шт								
81	**348**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**0,62814**	**40423,87**	**2355,00**	**25392**	**1479**	**15155**	**46,60**	**29**
			т		**35008,25**	**297,67**	**21990**	**187**	**60,9**	**0,31**	--
			Накладные расходы -		*24126,93*		*15155*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*13506*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2625,63*				*1649*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5164,06*		*3244*				
			Сметная стоимость				*43791*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	349	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,62814	403945,86	--	253735	--	10758	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17127,30*		*10758*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*10758*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*21159*				
			Сметная стоимость				*285653*				
83	350	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	18,21606	599,98	0,68	10929	12	5713	0,65	12
			м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	9183	6	54,8	--	--
			Накладные расходы -		*313,61*		*5713*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*276,44*				*5036*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,16*				*677*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,09*		*1331*				
			Сметная стоимость				*17973*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			347416				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
			Сметная заработная плата -	Тенге				31366			
			РАЗДЕЛ 11.								
					Вывоз мусора						
84	390	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	137,484	73,00	--	10036	--	426	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,10*		*426*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,10*				*426*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,09*		*837*				
			Сметная стоимость				*11298*				
85	391	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	137,484	249,76	--	34338	--	1456	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,59*		*1456*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,59*				*1456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,83*		*2864*				
			Сметная стоимость				*38657*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			49956				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			22660784	232569			5246
				Тенге			4085728	85498			102
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22619856				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -		Тенге			13664917				
		Всего заработная плата -		Тенге				4135481			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4630096				
		Транспортные расходы -		Тенге			44374				
			Накладные расходы -	Тенге			1452174				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					956848		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					495326		
			Сметная прибыль -	Тенге			1985762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28157792				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5301
			Сметная заработная плата -	Тенге				4135481			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40928				
		Материалы -		Тенге			3099				
		Всего заработная плата -		Тенге				35746			
			Накладные расходы -	Тенге			24428				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21769		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2659		
			Сметная прибыль -	Тенге			5228				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70584				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
			Сметная заработная плата -	Тенге				35746			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26128376				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5348
			Сметная заработная плата -	Тенге				4171227			
	Локальная смета 2-2-5. Водопровод и канализация										
	РАЗДЕЛ 1.Подвал										
					Водопровод хозяйственно-питьевой, В1						
1	**1**	**13-070401-0102 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**1**	**25748,76**	**1245,94**	**25749**	**1246**	**10994**	**28,00**	**28**
			шт.		**23198,84**	**198,58**	**23199**	**199**	**40,6**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*10993,87*		*10994*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9499,35*				*9499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1494,52*				*1495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2939,41*		*2939*				
			Сметная стоимость				*39682*				
2	**3**	**11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	**1**	**13183,92**	**441,07**	**13184**	**441**	**2486**	**3,74**	**4**
			бак		**2917,80**	**142,76**	**2918**	**143**	**60,4**	**0,16**	**--**
			Накладные расходы -		*2485,96*		*2486*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1848,58*				*1849*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*637,38*				*637*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1253,59*		*1254*				
			Сметная стоимость				*16924*				
			Водомерный узел №1-1шт								
3	**34**	**11-160901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	**1**	**19330,67**	**803,30**	**19331**	**803**	**7543**	**13,10**	**13**
			узел		**10480,26**	**198,18**	**10480**	**198**	**60,4**	**0,22**	**--**
			Накладные расходы -		*7542,87*		*7543*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6449,78*				*6450*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1093,09*				*1093*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2149,88*		*2150*				
			Сметная стоимость				*29024*				
4	**35**	**23-030301-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus**	**1**	**98182,50**	**--**	**98183**	**--**	**4163**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4162,94*		*4163*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4162,94*				*4163*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8187,64*		*8188*				
			Сметная стоимость				*110534*				
5	**36**	**23-030302-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022, типа Sensus**	**1**	**9678,82**	**--**	**9679**	**--**	**410**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*410,38*		*410*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*410,38*				*410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*807,14*		*807*				
			Сметная стоимость				*10897*				
6	**37**	**23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**1**	**2073,66**	**--**	**2074**	**--**	**88**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*87,92*		*88*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,92*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,93*		*173*				
			Сметная стоимость				*2335*				
7	**38**	**23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1801,56**	**--**	**1802**	**--**	**76**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*76,39*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,39*				*76*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,24*		*150*				
			Сметная стоимость				*2029*				
8	**53**	**23-041013-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**1**	**24443,47**	**--**	**24443**	**--**	**1036**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1036,40*		*1036*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,40*				*1036*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,39*		*2038*				
			Сметная стоимость				*27518*				
9	**54**	**23-051206-1410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	**2**	**44537,41**	**--**	**89075**	**--**	**3777**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1888,39*		*3777*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1888,39*				*3777*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3714,06*		*7428*				
			Сметная стоимость				*100280*				
			Водомерный узел №3-1шт								
10	**55**	**11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**1**	**12135,40**	**353,80**	**12135**	**354**	**4842**	**8,50**	**9**
			узел		**6800,17**	**73,64**	**6800**	**74**	**60,4**	**0,08**	**--**
			Накладные расходы -		*4842,36*		*4842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4151,78*				*4152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*690,58*				*691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1358,22*		*1358*				
			Сметная стоимость				*18336*				
11	**56**	**23-030302-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus**	**1**	**18772,19**	**--**	**18772**	**--**	**796**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*795,94*		*796*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*795,94*				*796*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1565,45*		*1565*				
			Сметная стоимость				*21133*				
12	**57**	**23-030301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч**	**1**	**114581,33**	**--**	**114581**	**--**	**4858**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4858,25*		*4858*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4858,25*				*4858*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9555,17*		*9555*				
			Сметная стоимость				*128994*				
13	**58**	**23-030302-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40, типа Sensus**	**1**	**9564,46**	**--**	**9564**	**--**	**406**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*405,53*		*406*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*405,53*				*406*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*797,60*		*798*				
			Сметная стоимость				*10767*				
14	**59**	**23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**1**	**2073,66**	**--**	**2074**	**--**	**88**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*87,92*		*88*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,92*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,93*		*173*				
			Сметная стоимость				*2335*				
15	**60**	**23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1801,56**	**--**	**1802**	**--**	**76**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*76,39*		*76*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,39*				*76*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,24*		*150*				
			Сметная стоимость				*2029*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**39682**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**23397**			
	РАЗДЕЛ 4.Водопровод горячей воды (циркуляционный), Т4										
			Водомерный узел №5-1шт								
16	**116**	**11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**1**	**12135,40**	**353,80**	**12135**	**354**	**4842**	**8,50**	**9**
			узел		**6800,17**	**73,64**	**6800**	**74**	**60,4**	**0,08**	**--**
			Накладные расходы -		*4842,36*		*4842*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4151,78*				*4152*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*690,58*				*691*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1358,22*		*1358*				
			Сметная стоимость				*18336*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	117	23-030301-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 6 AN K 10, DN 25, Qnom 6 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	1	54965,90	--	54966	--	2331	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2330,55*		*2331*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2330,55*				*2331*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4583,72*		*4584*				
			Сметная стоимость				*61880*				
18	118	23-030302-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1, типа Sensus	1	18772,19	--	18772	--	796	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*795,94*		*796*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*795,94*				*796*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1565,45*		*1565*				
			Сметная стоимость				*21133*				
19	119	23-030302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	1	3999,84	--	4000	--	170	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*169,59*		*170*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*169,59*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*333,55*		*334*				
			Сметная стоимость				*4503*				
20	120	23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	2073,66	--	2074	--	88	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*87,92*		*88*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,92*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,93*		*173*				
			Сметная стоимость				*2335*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			108187				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата -	Тенге				6874			
			РАЗДЕЛ 5.Канализация хозяйственно-бытовая, К1								
21	135	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	10	4673,43	27,13	46734	271	5625	0,70	7
			м трубопровода		566,67	12,09	5667	121	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*562,55*		*5625*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*349,57*				*3496*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,98*				*2130*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,88*		*4189*				
			Сметная стоимость				*56548*				
22	**136**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**7**	**1137,41**	**--**	**7962**	**--**	**5243**	**1,54**	**11**
			м3		**1137,41**	**--**	**7962**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*748,94*		*5243*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*4705*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*537*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*1056*				
			Сметная стоимость				*14261*				
23	**137**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**3,86**	**652,64**	**--**	**2519**	**--**	**1659**	**0,97**	**4**
			м3		**652,64**	**--**	**2519**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*429,74*		*1659*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*1489*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*334*				
			Сметная стоимость				*4512*				
24	**138**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**16**	**514,22**	**0,86**	**8228**	**14**	**5494**	**0,58**	**9**
			м трубопровода		**510,50**	**0,28**	**8168**	**5**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*343,40*		*5494*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*308,51*				*4936*		
25			*в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*		*34,88*				*558*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,61*		*1098*				
			Сметная стоимость				*14820*				
26	**139**	**23-010801-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	**15,968**	**263,66**	**--**	**4210**	**--**	**179**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*11,18*		*179*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,18*				*179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,99*		*351*				
			Сметная стоимость				*4740*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	140	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	36	499,25	2,07	17973	75	11872	0,56	20
			м трубопровода		489,52	0,65	17623	23	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*329,78*		*11872*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*296,06*				*10658*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,72*				*1214*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,32*		*2388*				
			Сметная стоимость				*32233*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			127114				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
			Сметная заработная плата -	Тенге				42087			
			РАЗДЕЛ 6.Жилой дом 2-9 этажи								
					Водопровод хозяйственно-питьевой, В1						
28	155	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	63	369,29	17,89	23265	1127	14797	0,41	26
			счетчик (водомер)		339,70	8,48	21401	534	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*234,87*		*14797*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,30*				*13249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,57*				*1548*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*3045*				
			Сметная стоимость				*41107*				
29	156	23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	63	5566,49	--	350689	--	14869	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*236,02*		*14869*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*236,02*				*14869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464,20*		*29245*				
			Сметная стоимость				*394803*				
30	157	23-030302-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	63	12167,62	--	766560	--	32502	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*515,91*		*32502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*515,91*				*32502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1014,68*		*63925*				
			Сметная стоимость				*862987*				
31	158	23-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	63	656,01	--	41329	--	1752	--	--

1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,81*		*1752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,81*				*1752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,71*		*3446*				
		Сметная стоимость				*46528*				
32	159	23-041013-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**							
			63	637,60	--	40169	--	1703	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,03*		*1703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,03*				*1703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,17*		*3350*				
		Сметная стоимость				*45222*				
33	160	23-040501-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**							
			126	547,30	--	68960	--	2924	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,21*		*2924*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,21*				*2924*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,64*		*5751*				
		Сметная стоимость				*77635*				
34	161	23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**							
			126	132,66	--	16715	--	709	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,62*		*709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,62*				*709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,06*		*1394*				
		Сметная стоимость				*18818*				
		Изоляционные работы								
35	182	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**							
			163	408,37	44,72	66564	7290	22145	0,21	34
		м трубопровода		184,44	21,20	30064	3456	55,3	0,03	4
		Накладные расходы -		*135,86*		*22145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*18537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,14*				*3608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,54*		*7097*				
		Сметная стоимость				*95806*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1582905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				55456			

	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 7.Водопровод противопожарный, В2								
36	191	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	9	27601,54	74,57	248414	671	15002	0,90	8
			кран		763,35	25,45	6870	229	60,4	0,03	--
			Накладные расходы -		*1666,94*		*15002*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*476,43*				*4288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1190,51*				*10715*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2341,48*		*21073*				
			Сметная стоимость				*284490*				
37	192	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	**Пожарный ящик. Установка**	9	888,80	68,72	7999	619	3212	0,68	6
			изделие		478,15	33,95	4303	306	59,8	0,04	--
			Накладные расходы -		*356,90*		*3212*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*306,23*				*2756*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,67*				*456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,66*		*897*				
			Сметная стоимость				*12108*				
38	193	23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	9	17501,06	--	157510	--	6678	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*742,04*		*6678*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*742,04*				*6678*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1459,45*		*13135*				
			Сметная стоимость				*177323*				
39	194	23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТРК ГОСТ Р 51057-2005**	18	9927,25	--	178691	--	7576	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*420,92*		*7576*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*420,92*				*7576*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*827,85*		*14901*				
			Сметная стоимость				*201169*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			675089				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
			Сметная заработная плата -	Тенге				11708			
			РАЗДЕЛ 8.Водопровод горячей воды (подающий), Т3								
40	195	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	63	369,29	17,89	23265	1127	14797	0,41	26
			счетчик (водомер)		339,70	8,48	21401	534	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*234,87*		*14797*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*210,30*				*13249*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,57*				*1548*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,33*		*3045*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*41107*				
41	**196**	**23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**63**	**5566,49**	**--**	**350689**	**--**	**14869**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*236,02*		*14869*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*236,02*				*14869*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*464,20*		*29245*				
			Сметная стоимость				*394803*				
42	**197**	**23-030302-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus**	**63**	**12167,62**	**--**	**766560**	**--**	**32502**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*515,91*		*32502*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*515,91*				*32502*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1014,68*		*63925*				
			Сметная стоимость				*862987*				
43	**198**	**23-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus**	**63**	**656,01**	**--**	**41329**	**--**	**1752**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*27,81*		*1752*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,81*				*1752*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,71*		*3446*				
			Сметная стоимость				*46528*				
44	**201**	**13-120801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.**	**Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж оборудования**	**63**	**11365,77**	**1030,39**	**716043**	**64915**	**309251**	**12,00**	**756**
			шт		**10178,04**	**281,99**	**641217**	**17765**	**40,6**	**0,28**	**18**
			Накладные расходы -		*4908,74*		*309251*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4246,77*				*267547*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*661,97*				*41704*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1301,96*		*82024*				
			Сметная стоимость				*1107317*				
45	**202**	**23-070213-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Регулятор давления мембранный VT.085 1/2**	**63**	**10473,39**	**--**	**659824**	**--**	**27977**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*444,07*		*27977*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*444,07*				*27977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*873,40*		*55024*				
			Сметная стоимость				*742825*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	203	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	4	323,33	--	1293	--	335	0,12	--
			комплект		111,17	--	445	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*83,71*		*335*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*67,15*				*269*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,56*				*66*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,56*		*130*				
			Сметная стоимость				*1758*				
47	204	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	94,5	621,03	--	58687	--	16917	0,34	32
			м подводок		242,50	--	22916	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*179,01*		*16917*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*146,47*				*13841*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,54*				*3075*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,00*		*6048*				
			Сметная стоимость				*81652*				
					Изоляционные работы						
48	221	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	87	408,37	44,72	35528	3891	11820	0,21	18
			м трубопровода		184,44	21,20	16047	1845	55,3	0,03	2
			Накладные расходы -		*135,86*		*11820*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*9894*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,14*				*1926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,54*		*3788*				
			Сметная стоимость				*51136*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3330113				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
			Сметная заработная плата -	Тенге				722169			
			РАЗДЕЛ 9.Водопровод горячей воды (циркуляционный), Т4								
					Изоляционные работы						
49	233	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	71	272,11	44,72	19320	3175	9236	0,21	15
			м трубопровода		184,44	21,20	13095	1506	55,3	0,03	2
			Накладные расходы -		*130,08*		*9236*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*8074*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,36*				*1162*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,18*		*2284*				
			Сметная стоимость				*30840*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			30840				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата -	Тенге				14601			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 11.Внутренний водосток, К2								
50	267	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	2	15478,18	359,24	30956	718	4131	2,58	5
			воронка		2220,94	16,96	4442	34	60,4	0,02	--
			Накладные расходы -		*2065,28*		*4131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1351,69*				*2703*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*713,59*				*1427*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1403,48*		*2807*				
			Сметная стоимость				*37894*				
51	268	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	52	8655,17	30,94	450069	1609	40843	0,77	40
			м трубопровода		653,09	11,54	33961	600	60,4	0,01	1
			Накладные расходы -		*785,43*		*40843*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*401,43*				*20875*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*384,00*				*19968*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*755,25*		*39273*				
			Сметная стоимость				*530184*				
52	269	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36,4	1137,41	--	41402	--	27261	1,54	56
			м3		1137,41	--	41402	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*748,94*		*27261*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*24468*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*2793*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*5493*				
			Сметная стоимость				*74156*				
53	270	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,072	652,64	--	13100	--	8626	0,97	20
			м3		652,64	--	13100	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*429,74*		*8626*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*7742*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*884*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*1738*				
			Сметная стоимость				*23464*				
54	271	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	2	524,39	25,26	1049	51	655	0,55	1
			м трубопровода		476,04	9,19	952	18	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*327,74*		*655*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*293,08*				*586*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,66*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,17*		*136*				
			Сметная стоимость				*1841*				

1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	23-010103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	2	1133,28	--	2267	--	96	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,05*		*96*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,05*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,51*		*189*				
		Сметная стоимость				*2552*				
				Изоляционные работы						
56 281	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	22	272,11	44,72	5986	984	2862	0,21	5
		м трубопровода		184,44	21,20	4058	466	55,3	0,03	1
		Накладные расходы -		*130,08*		*2862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*2502*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,36*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,18*		*708*				
		Сметная стоимость				*9556*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			679646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				99033			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5831999	90980			1189
			Тенге			991008	28328			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			767541				
	Материалы -		Тенге			12520				
	Всего заработная плата -		Тенге				705776			
		Накладные расходы -	Тенге			331238				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					286545		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44693		
		Сметная прибыль -	Тенге			87902				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1186682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				705776			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4097739				
	Материалы -		Тенге			51871				
	Всего заработная плата -		Тенге				140129			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3897359				
		Накладные расходы -	Тенге			257311				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					80168		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					177143		
		Сметная прибыль -	Тенге			348404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4703454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				140129			

1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			966719				
	Материалы -		Тенге			788261				
	Всего заработная плата -		Тенге				173430			
	Сдача и испытание -		Тенге			111				
		Накладные расходы -	Тенге			150182				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					104752		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45430		
		Сметная прибыль -	Тенге			89352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1206253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата -	Тенге				173430			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7096389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1220
		Сметная заработная плата -	Тенге				1019335			
	Локальная смета 2-2-6. Отопление и вентиляция									
	РАЗДЕЛ 1.Отопление									
		Монтажные работы								
1	**22**	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим.**	**Радиаторы алюминиевые. Установка**	**296,7**	**764,82**	**53,93**	**226923**	**16001**	**9622**	**0,59**	**175**
			кВт		**466,82**	**25,65**	**138507**	**7612**	**--**	**0,03**	**9**
			Накладные расходы -		***32,43***		***9622***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***32,43***				***9622***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***63,78***		***18924***				
			Сметная стоимость				***255468***				
2	**25**	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**232**	**209,58**	**--**	**48622**	**--**	**18301**	**0,12**	**29**
			комплект		**111,17**	**--**	**25792**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***78,88***		***18301***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***67,15***				***15579***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11,73***				***2722***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***23,08***		***5354***				
			Сметная стоимость				***72277***				
3	**26**	**13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**224**	**811,77**	**--**	**181836**	**--**	**86910**	**1,00**	**224**
			шт.		**770,89**	**--**	**172679**	**--**	**44**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***387,99***		***86910***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		***339,19***				***75979***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***48,80***				***10931***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***95,98***		***21500***				
			Сметная стоимость				***290246***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			617991				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							437

1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				344591			
		РАЗДЕЛ 3.Обвязка БТП								
4	91	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	0,0481	72549,47	7201,80	3490	346	1954	73,60	4
			т конструкций		58881,47	260,85	2832	13	60,9	0,27	--
			Накладные расходы -		*40620,92*		*1954*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1732*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4603,25*				*221*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9053,63*		*435*				
			Сметная стоимость				*5879*				
5	92	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,0481	196728,18	--	9463	--	401	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8341,27*		*401*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8341,27*				*401*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16405,56*		*789*				
			Сметная стоимость				*10653*				
6	93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	39	65,73	1,06	2563	41	722	0,03	1
			м2		27,67	0,17	1079	7	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*18,52*		*722*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,43*				*134*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,74*		*263*				
			Сметная стоимость				*3548*				
7	94	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	39	78,06	1,37	3044	53	417	0,02	1
			м2		12,80	0,25	499	10	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*10,69*		*417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*7,08*				*276*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,61*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,10*		*277*				
			Сметная стоимость				*3738*				
					Изоляционные работы						
8	95	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	185	272,11	44,72	50340	8274	24065	0,21	39
			м трубопровода		184,44	21,20	34122	3923	55,3	0,03	5
			Накладные расходы -		*130,08*		*24065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*113,72*				*21039*		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,36*				*3026*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,18*		*5952*				
			Сметная стоимость				*80358*				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			104176				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
			Сметная заработная плата -	Тенге				42485			
			РАЗДЕЛ 4.Вентиляция								
					В1						
9	**101**	**11-201501-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентиляторы осевые,масса до 0,05 т. Установка**	**1**	**4773,11**	**306,19**	**4773**	**306**	**3047**	**5,21**	**5**
			вентилятор		**4417,27**	**101,00**	**4417**	**101**	**60,4**	**0,12**	**--**
			Накладные расходы -		*3047,13*		*3047*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2729,04*				*2729*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*318,09*				*318*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*625,62*		*626*				
			Сметная стоимость				*8446*				
10	**102**	**23-050402-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4 Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**1**	**74977,87**	**--**	**74978**	**--**	**3179**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*3179,06*		*3179*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3179,06*				*3179*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6252,55*		*6253*				
			Сметная стоимость				*84410*				
11	**103**	**11-201001-0108 РСНБ РК 2015**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**	**1**	**8312,42**	**37,36**	**8312**	**37**	**920**	**1,14**	**1**
			глушитель шума		**893,16**	**8,91**	**893**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*920,39*		*920*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*544,85*				*545*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*375,55*				*376*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*738,63*		*739*				
			Сметная стоимость				*9971*				
12	**104**	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**4,8**	**3488,25**	**28,55**	**16744**	**137**	**3726**	**1,28**	**6**
			м2 поверхности воздуховодов		**987,51**	**10,33**	**4740**	**50**	**60,4**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*776,15*		*3726*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*602,70*				*2893*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,46*				*833*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,15*		*1638*				
			Сметная стоимость				*22107*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**105**	**23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**2,5**	**237,66**	--	**594**	--	**25**	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***10,08***		***25***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,08***				***25***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***19,82***		***50***				
			Сметная стоимость				***669***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**125602**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**10210**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**631682**	**25196**			**485**
				Тенге			**385562**	**11723**			**14**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**181836**				
		Материалы -		Тенге			**9157**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**172679**			
			Накладные расходы -	Тенге			**86910**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**75979**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10931**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**21500**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**290246**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**224**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**172679**			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**140982**				
		Материалы -		Тенге			**11879**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**39640**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**85035**				
			Накладные расходы -	Тенге			**28810**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**21903**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6907**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**13583**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**183375**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**39640**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3490**				
		Материалы -		Тенге			**311**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**2845**			
			Накладные расходы -	Тенге			**1954**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1732**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**222**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**435**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5879**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2845**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**305374**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -		Тенге			114543				
		Всего заработная плата -		Тенге				182121			
		Сдача и испытание -		Тенге			1253				
			Накладные расходы -	Тенге			35615				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21745		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13870		
			Сметная прибыль -	Тенге			27279				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			368268				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
			Сметная заработная плата -	Тенге				182121			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			847769				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
			Сметная заработная плата -	Тенге				397285			
				Локальная смета 2-2-9. Добавить							
				РАЗДЕЛ 1.АР (добавить)							
					Отделочные работы						
					на отм. +2.800						
					Стены и перегородки						
1	**11**	**Е11-150601-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности**	**1109**	**556,70**	**0,32**	**617380**	**356**	**176074**	**0,30**	**336**
			м2 оклеиваемой поверхности		**236,46**	**0,16**	**262232**	**177**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***158,77***		***176074***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***129,67***				***143800***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***29,10***				***32274***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,24***		***63476***				
			Сметная стоимость				***856931***				
					на отм. +5.600						
					Стены и перегородки						
2	**12**	**Е11-150601-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности**	**948,379**	**556,70**	**0,32**	**527962**	**304**	**150573**	**0,30**	**287**
			м2 оклеиваемой поверхности		**236,46**	**0,16**	**224252**	**152**	**54,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***158,77***		***150573***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		***129,67***				***122973***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***29,10***				***27600***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***57,24***		***54283***				
			Сметная стоимость				***732818***				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1589748				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
			Сметная заработная плата -	Тенге				486813			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1145342**	**660**			**623**
				Тенге			**486484**	**329**			**--**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1145342				
		Материалы -		Тенге			658198				
		Всего заработная плата -		Тенге				486813			
			Накладные расходы -	Тенге			326647				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					266774		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59873		
			Сметная прибыль -	Тенге			117759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1589748				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
			Сметная заработная плата -	Тенге				486813			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1589748				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							624
			Сметная заработная плата -	Тенге				486813			
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге			38 493 765				
			Стоимость оборудования:				0				
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге			346 444				
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			38 840 209				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,35 %	Тенге			135 941				
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			38 976 150				
			Итого в ценах 2017 года				38 976 150				
			Итого в ценах 2018 года Кэ=1,0599383	Тенге			41 312 314				
			НДС 12%	Тенге			4 957 478				
			Итого с НДС	Тенге			46 269 791				
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,9970427861)	Тенге			46 132 962				
			Всего:	Тенге			46 132 962				

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ А. Кистауов

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ Е. Джуматаев

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Шаңырақ ордасы"

_____ Е. Жанбирбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО" Kanfar Building"

_____ Т. Баймуханов