Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат", БИН 910340000048, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Товарная, 23

Субподрядчик: ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт оконных и дверных блоков мастерских КГУ "Павловской средний общеобразовательной школы Успенского района"**

# С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код субподрядчика | Код Генподрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | | | |
| | | 54-6п | 28.06.2019 | | | | |

| № | Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с учетом НДС (12%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%) | В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС | из графы 1 (без НДС) | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.) | другие дополнительные расходы | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | Из них | | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков мастерских КГУ "Павловской средний общеобразовательной школы Успенского района" | 20 721,25 | 18 501,12 | | | | | | | 2 220 13 | 20 721,25 |
| | **Всего к оплате :** | | | | | | | | | | **20 721,25** |

**Генподрядчик:**

**ТОО фирма "Рахат"**
**БИН 910340000048**

**Директор** _____ **Шакенов Н.М.**

**Субподрядчик:**

**ТОО "AA-Building"**
**БИН 130840019461**

**Директор** _____ **Турымбетов Ж.Е.**

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат", БИН 910340000048, Павлодарская область, г.Павлодар, улица Товарная, 23

Субподрядчик: ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Объект: **Капитальный ремонт оконных и дверных блоков мастерских КГУ "Павловской средний общеобразовательной школы Успенского района"**

Договор: **№54-6п от 28.06.2019 г.**

**Акт выполненных работ №1 за июль месяц от 25 июля 2019 года**

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Окна** | | | | | | | | | |
| 10 | 11-100501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | 3 | 1022,72 | 140,05 | 3 068 | 420 | 1 700 | 1,17700 | 3,53100 |
| | | *м2* | | 882,67 | 66.14 | 2 644 | 198 | 59,8 | 0,08475 | 0.25425 |
| 12 | 11-100501-0105 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) | 0,6 | 947,29 | 113,37 | 568 | 68 | 318 | 1,11200 | 0,66720 |
| | | *м2* | | 833,92 | 52,26 | 500 | 31 | 59,8 | 0,06690 | 0,04014 |
| 37 | 11-100501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | 3,3 | 182,09 | 3,99 | 601 | 13 | 355 | 0,24369 | 0,80418 |
| | | *п/м* | | 178,10 | 1,91 | 588 | 6 | 59,8 | 0,00238 | 0,00785 |
| 18 | 11-100405-0101 | Облицовка внутренних откосов пластиком | 7 | 285,39 | 1,58 | 1 998 | 11 | 1 191 | 0,36467 | 2,55266 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | *м откоса* | | 283,81 | 0,65 | 1 987 | 5 | 59,8 | 0,00079 | 0,00552 |
| 23 | 11-100405-0101 | Облицовка наружных откосов пластиком | 7 | 285,39 | 1,58 | 1 998 | 11 | 1 191 | 0,36467 | 2,55266 |
| | | *м откоса* | | 283,81 | 0,65 | 1 987 | 5 | 59,8 | 0,00079 | 0,00552 |
| 25 | 12-080101-18-04 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов. | 3,8 | 192,24 | 1,35 | 731 | 5 | 430 | 0,26120 | 0,99256 |
| | | *м* | | 190,89 | 0,69 | 725 | 3 | 59,1 | 0,00090 | 0,00342 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11-100107-0102 | Установка металлического дверного блока огрунтованного и окрашенного | 0,7 | 921,43 | 178,97 | 645 | 125 | 346 | 0,92115 | 0,64481 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 742,46 | 83,65 | 520 | 59 | 59,8 | 0,10138 | 0,07096 |
| 40 | 1110-0501-0102 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | 0,496 | 1031,00 | 150 | 511 | 74 | 380 | 1,49800 | 0,74301 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 881 | 66 | 437 | 33 | 81 | 0,08238 | 0,04086 |
| 32 | 11-100107-0107 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных болтах | 0,4 | 807,42 | 86,47 | 323 | 35 | 182 | 0,97417 | 0,38967 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | | 720,95 | 38,32 | 288 | 15 | 59,8 | 0,04563 | 0,01825 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по смете** | | | | **10 443** | | | | **13** |
| | | | | | | | | | | **0,447** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 9 676 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 763 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 354 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 6 093 | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 16 535 | | | | |
| | | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | 595 | | | | |
| | | Итого, тенге | | | | 17 131 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 370 | | | | |
| | | **Итого по смете на подряд, тенге** | | | | **18 501** | | | | |
| | | **Итого по сметному расчету:** | | | | | | | | |
| | | **- в текущих ценах с 01.10.17 г.** | | | | **18 501** | | | | |
| | | **- в текущих и прогнозных ценах** | | | | **18 501,12** | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС), 12% | | | | **2 220,13** | | | | |
| | | Сметная стоимость строительства | | | | **20 721,25** | | | | |

**Генподрядчик:**

**ТОО фирма "Рахат"**
**БИН 910340000048**

**Директор** _____ **Шакенов Н.М.**

**Субподрядчик:**

**ТОО "AA-Building"**
**БИН 130840019461**

**Директор** _____ **Турымбетов Ж.Е.**