Заказчик: КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Капитальный ремонт зданий КГП на ПВХ «Экибастузская городская больница» здания родильного дома корпус Б, расположенного: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. М.Маметова 59

Договор №35 от 08.02.2024г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№35	08.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	78 622 692,28								8 423 859,89	78 622 692,28
Аванс 30%	23 586 807,68								2 830 416,92	23 586 807,68
За отчетный период	55 035 884,60	48 431 578,45							6 604 306,15	55 035 884,60

Заказчик:
КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"
Руководитель _____ Андосов М.Т.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Заместитель директора _____ Кинибаев Н

Технический надзор:
ТОО "Билдинг Строй LTD"
_____ Касенов К.С.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная строительная фирма "Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта:Капитальный ремонт зданий КГП на ПВХ «Экибастузская городская больница» здания родильного дома корпус Б, расположенного: Павлодарская область, город Экибастуз, ул. М.Маметова 59

Договор №35 от 08.02.2024г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май месяц 2024г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 - Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1147,7		1123,33	81,83	1289246	93917	--	891992	2355735
		НР - 72%; СП - 85%				1041,50	37,94	1195330	43544		174496	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1745,5		1185,76	38,06	2069744	66434	--	1472102	3825193
		НР - 72%; СП - 85%				1147,70	23,65	2003310	41281		283347	
6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	819,6		160,00	3,44	131136	2819	--	93647	242766
		НР - 72%; СП - 85%				156,56	2,14	128317	1754		17982	
7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	731,3		51,82	--	37896	--	--	27285	70395
		НР - 72%; СП - 85%				51,82	--	37896	--		5214	
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	1216,6		196,28	--	238794	--	--	171930	443584
		НР - 72%; СП - 85%				196,28	--	238794	--		32860	
9	1146-0401-1012 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м2 покрытия	2371,9		677,20	253,73	1606251	601822	--	915411	2723392
		НР - 72%; СП - 85%				423,47	112,56	1004428	266981		201730	
14	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10,71		2302,21	48,17	24657	516	--	17545	45578
		НР - 72%; СП - 85%				2254,04	21,23	24141	227		3376	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 тябл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	10,35	2019,83	50,25	20905	520	--	14846	38611
		НР - 72%; СП - 8%			1969,58	22,61	20385	234		2860	
16	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	471,6	2725,74	210,22	1285459	99140	--	898511	2358689
		НР - 72%; СП - 8%			2515,52	130,64	1186319	61610		174718	
17	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Разборка блоков из ПВХ профилей	м2	280,56	1398,95	206,03	392489	57804	--	261367	706163
		НР - 72%; СП - 8%			1192,92	100,95	334686	28323		52308	
18	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	473,93046	170,00	--	80568	--		--	87013
		СП - 8%			--	--	--	--		6445	
19	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	2369,6523	55,00	--	130331	--		--	140757
		СП - 8%			--	--	--	--		10426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7307476	922972	--	4764636	13037876
							6173606	443954	--	965762	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7261914				
	Всего заработная плата		Тенге					6572573			
	Транспортные расходы		Тенге				210899				
		Накладные расходы	Тенге				4732245				
		Сметная прибыль	Тенге				959526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12953685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4566
		Сметная заработная плата	Тенге					6572573			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45562				
	Всего заработная плата		Тенге					44987			
		Накладные расходы	Тенге				32391				
		Сметная прибыль	Тенге				6236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					44987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13037874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4594
		Сметная заработная плата	Тенге					6617560			
		РАЗДЕЛ 4.Отделка									
	ПОТОЛОК										
30	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2500	1223,02	6,57	3057550	16425	864650	1572000	4999925
		НР - 72%; СП - 8%			870,59	2,74	2176475	6850		370375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	813,6	4199,00	--	3416306	--	3416306	--	3689611
		СП - 8%			--	--	--	--		273305	
		СТЕНЫ									
37	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1024	5353,01	23,61	5481482	24176	2375353	2228070	8326318
		НР - 22%, СП - 8%			3009,72	12,30	3081953	12595		616765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7750	907,03	6,57	7029483	50918	2680415	3109920	10950518
		НР - 22%, СП - 8%			554,60	2,74	4298150	21235		811115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18984821	91519	9336724	6909990	27966372
							9556578	40680	--	2071560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18984821				
	Материалы		Тенге				5920417				
	Всего заработная плата		Тенге					9597258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3416306				
		Накладные расходы	Тенге				6909990				
		Сметная прибыль	Тенге				2071560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27966371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5829
		Сметная заработная плата	Тенге					9597258			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				27966371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5829
		Сметная заработная плата	Тенге					9597258			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы									
		Окна									
118	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	405	38517,00	--	15599385	--	15599385	--	16847336
		СП - 8%			--	--	--	--		1247951	
120	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4,68	34956,00	--	163594	--	163594	--	176682
		СП - 8%			--	--	--	--		13088	
122	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	3,96	40016,00	--	158463	--	158463	--	171140
		СП - 8%			--	--	--	--		12677	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	21,6	40016,00	--	864346	--	864346	--	933494
		СП - 8%			--	--	--	--		69148	
126	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый однинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	34,56	36727,00	--	1269285	--	1269285	--	1370828
		СП - 8%			--	--	--	--		101543	
128	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	1,8	40016,00	--	72029	--	72029	--	77791
		СП - 8%			--	--	--	--		5762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18127102	--	18127102	--	19577271
							--	--	--	1450169	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18127102				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18127102				
		Сметная прибыль	Тенге				1450169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19577271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19577271				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				44419399	1014491	27463826	11674626	60581519
							15730184	484634	--	4487491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44373837				
	Материалы		Тенге				5920417				
	Всего заработная плата		Тенге					16169831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21543408				
	Транспортные расходы		Тенге				210899				
		Накладные расходы	Тенге				11642235				
		Сметная прибыль	Тенге				4481255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60497327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10395
		Сметная заработная плата	Тенге					16169831			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45562				
	Всего заработная плата		Тенге					44987			
		Накладные расходы	Тенге				32391				
		Сметная прибыль	Тенге				6236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					44987			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				60581516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10423
		Сметная заработная плата	Тенге					16214818			

ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Водопроводные трубы

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	488,4	585,97	5,70	286188	2784	19365	190686	515023
		НР - 72%; СП - 8%			540,62	1,64	264039	801		38149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	208,8	1008,00	9,77	210470	2040	14259	140224	378750
		НР - 72%; СП - 8%			929,94	2,79	194171	583		28056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Канализационные трубы									
3	1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	273	1114,11	4,23	304152	1155	--	218676	564654
		НР - 72%; СП - 8%			1109,88	2,63	302997	718		41826	
4	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	145	1384,52	8,46	200755	1227	--	144210	372563
		НР - 72%; СП - 8%			1376,06	5,26	199529	763		27598	
		Санитарно-технические приборы									
5	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	71	849,54	6,87	60317	488	--	43296	111902
		НР - 72%; СП - 8%			842,67	4,27	59830	303		8289	
6	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	14	1056,33	7,67	14789	108	--	10618	27440
		НР - 72%; СП - 8%			1048,66	4,76	14681	67		2033	
7	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Поддоны душевые чугунные глубокие.//ДЕМОНТАЖ	комплект	1	1304,76	121,14	1305	121	--	896	2377
		НР - 72%; СП - 8%			1183,62	60,98	1184	61		176	
8	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Ванна. Демонтаж	прибор	2	4882,43	69,52	9765	139	--	6993	18098
		НР - 72%; СП - 8%			4812,91	43,20	9626	86		1341	
9	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Мойка. Демонтаж	прибор	9	1706,22	20,88	15356	188	--	11005	28470
		НР - 72%; СП - 8%			1685,34	12,98	15168	117		2109	
10	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Полотенцесушители из водогазопроводных труб.//ДЕМОНТАЖ	шт.	3	482,83	17,02	1448	51	--	1023	2668
		НР - 72%; СП - 8%			465,81	7,64	1397	23		198	
11	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм.//ДЕМОНТАЖ	кран	12	758,53	71,27	9102	855	--	6136	16457
		НР - 72%; СП - 8%			687,26	22,91	8247	275		1219	
12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,9316	170,00	--	1348	--		--	1456
		СП - 8%			--	--	--	--		108	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	79,316	36,00	--	2855	--		--	3083
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1117850	9156	33624	773763	2042941
							1070869	3797	--	151330	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1105995				
	Материалы		Тенге				33624				
	Всего заработная плата		Тенге					1063479			
	Транспортные расходы		Тенге				4203				
		Накладные расходы	Тенге				765708				
		Сметная прибыль	Тенге				149737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2021440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					1063479			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11855				
	Всего заработная плата		Тенге					11187			
		Накладные расходы	Тенге				8055				
		Сметная прибыль	Тенге				1593				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2042943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	Тенге					1074666			
		РАЗДЕЛ 4.СИСТЕМА К1									
93	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1161,70	1,99	116170	199	211	83394	215529
		НР - 22%, СП - 8%			1157,60	0,65	115760	65		15965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
94	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1119,82	4,89	78387	342	343	56021	145161
		НР - 22%, СП - 8%			1110,03	1,50	77702	105		10753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
95	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	99,8	354,00	--	35329	--	35329	--	38155
		СП - 8%			--	--	--	--		2826	
96	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	69,86	1145,00	--	79990	--	79990	--	86389
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	
97	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
98	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	488,00	--	2440	--	2440	--	2635

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
99	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	583,00	--	2915	--	2915	--	3148
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
100	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	362,00	--	724	--	724	--	782
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
101	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
102	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	147,00	--	1029	--	1029	--	1111
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
103	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	162,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
104	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
105	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	50	94,00	--	4700	--	4700	--	5076
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
106	241-213-0107 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	2306,00	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
107	241-513-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	3469,00	--	6938	--	6938	--	7493
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
		Прочистка диаметром 50 мм									
108	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	19	236,00	--	4484	--	4484	--	4843
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
109	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	19	44,00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
110	241-230-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	19	224,00	--	4256	--	4256	--	4596

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
		Прочистка диаметром 100 мм									
111	241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**846,00**	**--**	**3384**	**--**	**3384**	**--**	**3655**
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
112	241-213-0704 РСНБ РК 2022	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**125,00**	**--**	**500**	**--**	**500**	**--**	**540**
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
113	241-230-0202 РСНБ РК 2022	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**4**	**352,00**	**--**	**1408**	**--**	**1408**	**--**	**1521**
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
114	1129-0174-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	**гильза**	**2**	**1740,92**	**1,26**	**3482**	**3**	**31**	**2482**	**6441**
		НР - 72%; СП - 8%			**1723,85**	**--**	**3448**	**--**		477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	241-102-0240 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм//ГИЛЬЗА**	**м**	**1,4**	**22814,00**	**--**	**31940**	**--**	**31940**	**--**	**34495**
		СП - 8%			--	--	--	--		2555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**393990**	**544**	**196536**	**141897**	**578756**
							196910	**170**	--	**42869**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				195951				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				195951				
		Сметная прибыль	Тенге				15674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				211625				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				194557				
		Материалы	Тенге				554				
		Всего заработная плата	Тенге					193632			
		Накладные расходы	Тенге				139415				
		Сметная прибыль	Тенге				26718				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				360690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					193632			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				3482				
		Материалы	Тенге				32				
		Всего заработная плата	Тенге					3448			
		Накладные расходы	Тенге				2482				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				6441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				578756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					197080			
		РАЗДЕЛ 5.Канализация К3, К3Н									
120	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,7**	**1119,82**	**4,89**	**1904**	**9**	**8**	**1361**	**3526**

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР – 72%, СП – 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1110,03	1,50	1887	3		261	
121	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	1,6966	1145,00	--	1943	--	1943	--	2098
		СН – 8%			--	--	--	--		155	
122	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	488,00	--	976	--	976	--	1054
		СН – 8%			--	--	--	--		78	
123	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	125,00	--	125	--	125	--	135
		СН – 8%			--	--	--	--		10	
124	261-301-0372 РСНБ РК 2022	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	2277,00	--	2277	--	2277	--	2459
		СН – 8%			--	--	--	--		182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7225	9	5329	1361	9272
							1887	3	--	686	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5321				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5321				
		Сметная прибыль	Тенге				425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5746				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1904				
		Материалы	Тенге				8				
		Всего заработная плата	Тенге					1890			
		Накладные расходы	Тенге				1361				
		Сметная прибыль	Тенге				261				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1890			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1519065	9709	235489	917021	2630969
							1269666	3970	--	194885	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1307267				
		Материалы	Тенге				33624				
		Всего заработная плата	Тенге					1063479			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				201272				
		Транспортные расходы	Тенге				4203				
		Накладные расходы	Тенге				765708				
		Сметная прибыль	Тенге				165836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2238811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	Тенге					1063479			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				208316				
		Материалы	Тенге				562				
		Всего заработная плата	Тенге					206709			
		Накладные расходы	Тенге				148831				
		Сметная прибыль	Тенге				28572				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				385719				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					206709			
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				3482				
	Материалы		Тенге				32				
	Всего заработная плата		Тенге					3448			
		Накладные расходы	Тенге				2482				
		Сметная прибыль	Тенге				477				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				6441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3448			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2630971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								839
		Сметная заработная плата	Тенге					1273636			
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	141	1601,12	59,21	225758	8348	--	160269	416909
		НР -72%; СП - 8%			1541,91	36,79	217409	5187		30882	
2	1215-0102-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1160	735,49	5,05	853168	5858	16541	598154	1567426
		НР -72%; СП - 8%			716,18	--	830769	--		116104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	10,5786	170,00	--	1798	--		--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
4	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	105,786	36,00	--	3808	--		--	4113
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1084532	14206	16541	758423	1990390
							1048178	5187	--	147435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1084532				
	Материалы		Тенге				16542				
	Всего заработная плата		Тенге					1053365			
	Транспортные расходы		Тенге				5606				
		Накладные расходы	Тенге				758423				
		Сметная прибыль	Тенге				147435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1990390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					1053365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1990390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					1053365			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1084532	14206	16541	758423	1990390
							1048178	5187	--	147435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1084532				
	Материалы		Тенге				16542				
	Всего заработная плата		Тенге					1053365			
	Транспортные расходы		Тенге				5606				
		Накладные расходы	Тенге				758423				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				147435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1990390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					1053365			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1990390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					1053365			
		ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 - Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене//ДЕМОНТАЖ**	шкаф	16	1908,30	95,15	30533	1522	--	21346	56030
		НР - 72%; СП - 8%			1813,15	39,82	29010	637		4150	
2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	735	262,24	2,11	192746	1551	--	138356	357592
		НР - 72%; СП - 8%			260,13	1,31	191196	963		26489	
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	501	80,27	--	40215	--	--	28953	74699
		НР - 72%; СП - 8%			80,27	--	40215	--		5531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				263494	3073	--	188655	488321
							260421	1600	--	36170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263494				
	Всего заработная плата		Тенге					262021			
		Накладные расходы	Тенге				188655				
		Сметная прибыль	Тенге				36170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				488319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					262021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				488319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					262021			
		РАЗДЕЛ 6.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
55	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2472	156,45	1,63	386744	4029	36783	249301	686919
		НР - 72%; СП - 8%			139,94	0,13	345932	321		50874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,18972	356760,00	--	67685	--	67685	--	73100
		СП - 8%			--	--	--	--		5415	
57	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,35711	556800,00	--	755639	--	755639	--	816090

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		60451	
58	243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,44676	1295655,00	--	578847	--	578847	--	625155
		СП - 8%			--	--	--	--		46308	
59	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,38403	499892,00	--	191974	--	191974	--	207332
		СП - 8%			--	--	--	--		15358	
60	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,06426	617027,00	--	39650	--	39650	--	42822
		СП - 8%			--	--	--	--		3172	
61	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04284	915274,00	--	39210	--	39210	--	42347
		СП - 8%			--	--	--	--		3137	
62	243-107-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,03672	5550510,00	--	203815	--	203815	--	220120
		СП - 8%			--	--	--	--		16305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2263564	4029	1913603	249301	2713885
							345932	321	--	201020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2263564				
	Материалы		Тенге				36783				
	Всего заработная плата		Тенге					346253			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1876820				
		Накладные расходы	Тенге				249301				
		Сметная прибыль	Тенге				201020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2713885				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					346253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2713885				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					346253			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2527058	7102	1913603	437956	3202206
							606353	1921	--	237190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2527058				
	Материалы		Тенге				36783				
	Всего заработная плата		Тенге					608274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1876820				
		Накладные расходы	Тенге				437956				
		Сметная прибыль	Тенге				237190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3202204				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					608274			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3202204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					608274			
		ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 - Пожарная сигнализация									
		РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода									
34	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	45	136,92	1,52	6161	69	601	3956	10927
		НР - 72%; СП - 8%			122,02	0,08	5491	4		810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2427	137,92	1,68	334732	4078	45894	205785	583766
		НР - 72%; СП - 8%			117,33	0,43	284760	1044		43249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель огнестойкий парной скрутки групповой прокладки для систем противопожарной защиты, 10 пар КПСЭнг (А) FRLS 10х2х0,5	м	24,48	3154,71	--	77227	--	77227	--	83405
		СП - 8%			--	--	--	--		6178	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель огнестойкий парной скрутки групповой прокладки для систем противопожарной защиты, 10 пар КПСЭнг (А) FRLS 20х2х0,5	м	34,272	3763,07	--	128968	--	128968	--	139286
		СП - 8%			--	--	--	--		10318	
38	СТ243-305-0503 Справочник	Кабель огнестойкий для ОПС, СОУЭ, АПС марки КСРВнг(А) FRLS 1х2х0,8	км	1,33569	116652,00	--	155811	--	155811	--	168276
		СП - 8%			--	--	--	--		12465	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель огнестойкий для интерфейса RS-485 марки КИС-РВнг(А) FRLS 2х2х0,8	м	1,53	935,30	--	1431	--	1431	--	1545
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель огнестойкий силовой марки КВнг(А) FRLS 2х0,75	м	1,53	697,61	--	1067	--	1067	--	1152
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
41	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,005	139810,00	--	699	--	699	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				706096	4147	411698	209741	9891
							290251	1048	--	73275	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				364504				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				364504				
		Сметная прибыль	Тенге				29160				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				393664				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				341592				
		Материалы	Тенге				46497				
		Всего заработная плата	Тенге					291299			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				699				
		Накладные расходы	Тенге				209741				
		Сметная прибыль	Тенге				44115				

Сканировано с CamScanner

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	...О, Стоимость общестроительных работ	Тенге				595448				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
	Сметная заработная плата	Тенге					291299			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				989112				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
	Сметная заработная плата	Тенге					291299			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				706096	4147	411698	209741	989112
	Стоимость монтажных работ					290251	1048	–	73275	
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				364504				
	Сметная прибыль	Тенге				364504				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29160				
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				393664				
	Материалы	Тенге				341592				
	Всего заработная плата	Тенге				46497				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					291299			
	Накладные расходы	Тенге				699				
	Сметная прибыль	Тенге				209741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				44115				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				595448				181
	Сметная заработная плата	Тенге					291299			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				989112				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
	Сметная заработная плата	Тенге					291299			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69394193
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18944632				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1049655			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					496760			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30041160		
	- Перевозка грузов	Тенге				220708				
	- Накладные расходы	Тенге							13997767	
	- Сметная прибыль	Тенге							5140276	
	Итого по акту без оборудование	Тенге								69 394 193,00
	Оборудование	Тенге								-
	Временные здания сооружения 1,2%, К=0,8	Тенге								832 730,32
	Итого	Тенге								70 226 923,32
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 404 538,47
	Итого									71 631 461,78
	Итого со скидкой к=0,98	Тенге								70 198 832,39
	НДС 12%	Тенге								8 423 859,89
	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**78 622 692,28**

Заказчик
КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница"
Руководитель_____Андосов М.Т.

ТОО "Билдинг-Строй LTD"
Технический надзор_____Касенов К.С.

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Заместитель директора_____Кипибаев Н

ТОО "КазахЭнергоПром"
Авторский надзор_____Рамазанов А.Ж.

Сканировано с CamScanner