Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области,100027, г.Караганды, ул.Алиханова 13** — **011140002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,010000, Республика Казахстан, Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №19 от 11.03.2024 г.

Номер документа	Дата составления
21	19.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»			тенге	1	622 116 231,19	622 116 231,19	66 655 310,48
				Итого	1	x	622 116 231,19	66 655 310,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. руководителя / _____ / Мукушев М. М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2024

М.П.

форма КС3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" БИН 011140002856, область Карагандинская, г.Караганда, Алиханова, 13**

Подрядчик: **ТОО "Казахдорстрой", БИН 050640000298, г.Астана, Сыганак, 17М**

Технический надзор: ТОО "D&J Emporio"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за 19 август 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	**11.03.2024г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС		из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш	**622 116 231,19**	**555 460 920,70**	555 460 920,70	555 460 920,70					**66 655 310,48**	**622 116 231,19**
Сумма удержания ранее перечисленного аванса, 30%										**186 634 869,63**
Сумма из резерва для оплаты, 5 % тенге										**31 105 811,56**
Итого к оплате										**404 375 550,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукушев М.М.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"

Нурпкеев М.А.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО «Казахдорстрой»

АКТ №2
выполненных работ от 19.08.2024 г.

(тенге)

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №19 от 11.03.2024**	**1 268 270 078,37**
	за счет средств НФ	1 268 270 078,37
2	**Ранее заактированные суммы по выполненным работам**	**0,00**
	за счет средств НФ	0,00
3	**Сумма аванса перечисленного исполнителю**	**723 300 000,00**
	за счет средств НФ	723 300 000,00
4	**Виды исполняемых работ «Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»**	**Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона: 1.Подготовительные работы. 2.Земляные работы. 3.План искусственных покрытий**
5	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**646 153 847,18**
	за счет средств НФ	646 153 847,18
6	**Сумма выполненных работ с 13 мая по 19 августа 2024 года**	**622 116 231,19**
	за счет средств НФ	622 116 231,19
7	**Сумма удержания резерва, 5%**	**31 105 811,56**
	за счет средств НФ	31 105 811,56
8	**Сумма удержания ранее перечисленного аванса**	**186 634 869,63**
	за счет средств НФ	186 634 869,63
9	**Сумма требуемая к перечислению подрядчику, для оплаты выполненных работ, с учетам ранее оплачиваемых**	**404 375 550,00**
	за счет средств НФ	404 375 550,00
10	**В том числе НДС**	**43 325 951,79**
	за счет средств НФ	43 325 951,79

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукушев М.М,_____

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"

Нурсикеев М.А._____

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Казахдорстрой
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" 19.08.2024 г.
БИН 011140002856
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000 РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ098562203116285256
АО "Банк ЦентрКредит"
Договор №19 от 03.11.2023г.

АКТ № 2

выполненных работ за 19 август 2024г.

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**3 550 814 956,95**
	Сумма выделенная на 2024 год	**2 411 000 000,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	646 153 847,18
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	**723 300 000,00**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	420 000 000,67
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	1 268 270 078,37
7	**Сумма выполненных работ за период август 2024 года**	**622 116 231,19**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса,тенге	186 634 869,63
9	Сумма из резерва для оплаты, 5 % тенге	31 105 811,56
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**404 375 550,00**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Мукушев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"
Нурсикеев М.А.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Казахдорстрой
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области" БИН 011140002856, область Карагандинская, г.Караганда, Алиханова, 13
Подрядчик : ТОО "Казахдорстрой", БИН 050640000298, г.Астана, Сыганак, 17М
Технический надзор: ТОО "D&J Emporio"
Авторский надзор: ТОО "НИИ ТК"

Наименование стройки : РП «Реконструкция рулежной дорожки (РД-2) и перрона Аэропорт Балхаш по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш»

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ с 07.07.2024 по 19.08.2024 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1в	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. 01-1 Подготовительные работы - 510150										
			Защита кабелей существующих электрических кабелей и кабелей связи /САРКОФАГ2-40м/										
1	51	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	36		255,85	255,85	9211	9210	--	2568	12721
							--	99,06	--	3566		942	
2	52	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	4		3079,94	--	12320	--	--	8870	22885
							3079,94	--	12320	--		1695	
3	53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	грунта	79		247,86	120,25	19581	9500	--	10270	32239
							127,61	52,95	10081	4183		2388	
4	54	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	28		56,31	0,85	1577	24	10	1460	3281
							55,11	0,38	1543	11		243	
5	55	С1235-101-1104 235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м^2	28		148,00	--	4144	--	4144	--	4476
							--	--	--	--		332	
6	56	Е11-310601-0402 1131-0601-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство пропила на глубину 100мм	м	80		630,02	561,76	50402	44941	86	15275	70932
							67,19	149,79	5375	11983		5254	
7	57	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	80		355,16	25,01	28413	2001	2080	18123	50259
							304,15	10,49	24332	839		3723	
8	58	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	80		1735,00	--	138800	--	138800	--	149904
							--	--	--	--		11104	
			Устройство бетонного блока на 1 трубу -40 м кабеля										
9	59	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м^2	1,7		3347,37	48,96	5691	84	2112	3193	9594
							2055,79	8,07	3495	14		711	

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	60	Е11-061201-0602 1106-1201-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Саркофаг прямоугольные толщиной более 150 мм. Устройство в горизонтально-скользящей опалубке	$м^3$	1,7	66910,85	9033,06	113748	15356	85325	17906	142187
						7686,34	3888,51	13067	6610		10532	
11	61	Е11-061701-0201 1106-1701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,40764	51251,62	4362,32	20892	1778	939	16957	40877
						44585,30	1126,62	18175	459		3028	
12	62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40764	349794,00	--	142590	--	142590	--	153997
						--	--	--	--		11407	
13	63	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая	т	0,0038	379988,00	--	1444	--	1444	--	1560
						--	--	--	--		116	
14	64	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские В20. Устройство	$м^3$	3,2	48821,78	1906,53	156230	6101	144890	5963	175169
						1637,20	410,68	5239	1314		12975	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1		147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,03 0,096	9128,00				876		
15	65	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	55,6	2529,33	29,55	140631	1643	115581	21977	175617
						420,99	4,03	23407	224		13009	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1		146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024 0,013344	73026,00				974		
16	66	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	$м^3$ грунта	36	38,24	38,24	1377	1376	--	284	1794
						--	10,95	--	394		133	
17	67	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сгребание грунта в кучи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	$м^3$	4	68,53	68,53	274	274	--	57	357
						--	19,62	--	78		26	
18	68	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	4	274,95	263,35	1100	1053	3	213	1418
						10,93	63,09	44	252		105	
19	69	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	208,8	24,00	--	5011	--		--	5412
						--	--	--	--		401	
20	70	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	$м^3$	4	41,61	36,70	166	147	--	44	227
						4,69	10,56	19	42		17	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				853602	93488	638004	123160	1054906
								117097	29969	--	78141	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				28413				
		Материалы		Тенге				2080				
		Всего заработная плата		Тенге					25171			
			Накладные расходы	Тенге				18123				
			Сметная прибыль	Тенге				3723				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					25171			

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				825189				
		Материалы		Тенге				348947				
		Всего заработная плата		Тенге					121895			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286978				
		Транспортные расходы		Тенге				5011				
			Накладные расходы	Тенге				105037				
			Сметная прибыль	Тенге				74418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1004644				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					121895			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1054903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					147066			
			РАЗДЕЛ 2. 02-1-2 План искусственных покрытий - 510130									
			А1-Новое покрытие -ВПА-5- РД-2, Перрон									
21	1	Е11-310801-0101 1131-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Прослойки из геокомпозита. Устройство	$м^2$	20414,34	22,27	1,12	454627	22864	188220	223333	732262
						11,93	0,50	243543	10207		54302	
22	2	С1217-203-0401 217-203-0401 РСНБ РК 2022	Геокомпозит трехслойный из двух слоев геотекстиля плотностью 200 г/$м^2$ и соединяющей геомембраны толщиной 0,2 мм	$м^2$	22455,774	1089,00	--	24454338	--	24454338	--	26410685
						--	--	--	--		1956347	
23	3	Е11-310501-0202 1131-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство/23см/	$м^2$ основания	20414,34	94,61	92,13	1931401	1880773	5512	493619	2618956
						2,21	25,27	45116	515870		193936	
24	4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5728,263804	4485,00	--	25691263	--	25691263	--	27746564
						--	--	--	--		2055301	
25	9	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	$м^2$ поверхности	36206,066	79,06	38,33	2862452	1387779	3258	2011609	5264000
						40,64	10,80	1471415	391026		389939	
26	10	С1235-101-1104 235-101-1104 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	$м^2$	37775,594	148,00	--	5590788	--	5590788	--	6038051
						--	--	--	--		447263	
27	11	Е11-310601-0201 1131-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах с нарезкой и заливкой швов в свежеуложенном бетоне	$м^2$ покрытия	26167,51307	639,38	214,77	16730985	5619997	5427666	7209150	25855335
						217,19	95,88	5683322	2508941		1915200	
28	12	С1212-101-2507 212-101-2507 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	6803,553398	47290,00	--	321740040	--	321740040	--	347479243
						--	--	--	--		25739203	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				399455894	8911413	383101085	9937711	442145096
								7443396	3426044	--	32751491	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				399455894				
		Материалы		Тенге				5624657				
		Всего заработная плата		Тенге					10869440			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377476429				
			Накладные расходы	Тенге				9937711				
			Сметная прибыль	Тенге				32751491				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				442145096				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6538

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					10869440			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				442145096				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6538
			Сметная заработная плата	Тенге					10869440			
			РАЗДЕЛ 3. 02-1-5 Общеплощадочные материалы.Земляные работы - 510190									
			Устройство грунтовых оснований РД									
29	1	Е11-010103-0201 1101-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Снятие растительного грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м^3, при перемещении грунта 1 группы до 300 м /150 м/	м^3	6219	544,24	534,78	3384629	3325797	–	575444	4276869
						9,46	119,06	58832	740434		316796	
30	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	407	1922,93	–	782633	–	–	563496	1453821
						1922,93	–	782633	–		107692	
31	3	Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Рыхление основания бульдозерами мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)глубина рыхления 0,3м	м^3	5247,6	20,33	20,33	106684	106684	–	21987	138957
						–	5,82	–	30541		10285	
32	4	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 40 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /12 проходов/	м^3	5247,6	137,50	137,50	721545	721545	–	150029	941314
						–	39,71	–	208382		69741	
33	5	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 40 т, при толщине слоя 30 см	м^3	5247,6	102,29	102,29	536777	536777	–	125208	714933
						–	33,14	–	173905		52948	
34	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с расходом 70л/м^3	м^3	5247,6	118,52	102,22	621946	536409	9919	147405	830905
						14,41	24,61	75618	129143		61554	
35	7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	5261	274,95	263,35	1446512	1385484	3525	280359	1865025
						10,93	63,09	57503	331916		138154	
36	8	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	94698	36,00	–	3409128	–		–	3681858
						–	–	–	–		272730	
37	9	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м^2	17492	11,73	11,73	205181	205181	–	35859	260281
						–	2,85	–	49852		19241	
38	10	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под рейку и шаблон	м^2	1749	207,60	–	363092	–	–	261423	674484
						207,60	–	363092	–		49969	
			Устройство грунтовых оснований перрона									
39	25	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м^2	6221	11,73	11,73	72972	72972	–	12753	92568
						–	2,85	–	17730		6843	
40	26	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом под рейку и шаблон	м^2	5077	207,60	–	1053985	–	–	758859	1957894

1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						207,60	--	1053985	--		145050	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				12705084	6890849	13444	2932822	16888909
								2391663	1681903	--	1251003	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12705084				
		Материалы		Тенге				13443				
		Всего заработная плата		Тенге					4073566			
		Транспортные расходы		Тенге				3409128				
			Накладные расходы	Тенге				2932822				
			Сметная прибыль	Тенге				1251003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16888909				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2334
			Сметная заработная плата	Тенге					4073566			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16888909				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2334
			Сметная заработная плата	Тенге					4073566			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								460088908
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9952156				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15895750			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5137916			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						383752534		
			- Перевозка грузов	Тенге				3414139				
			- Накладные расходы	Тенге							12993693	
			- Сметная прибыль	Тенге							34080635	
			Итого по АКТу	Тенге					460 088 908,00			
			В том числе оборудования	Тенге					-			
			Итого без оборудования	Тенге					460 088 908,00			
			Временные здания и сооружения 3,84 %	Тенге					17 667 414,07			
			Итого с временными	Тенге					477 756 322,07			
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,3 %	Тенге					10 988 395,41			
			Итого с дополнительными затрами	Тенге					488 744 717,47			
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					9 774 894,35			
			Итого	Тенге					498 519 611,82			
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 31 %	Тенге					154 541 079,67			
			2023 год - с учетом К инф.=1,079	Тенге					166 749 824,96			
			Сумма инфляции на 2023 год	Тенге					12 208 745,29			
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 69 %	Тенге					343 978 532,16			
			2024 год - с учетом К инф.=1,163	Тенге					400 047 032,90			
			Сумма инфляции на 2024 год	Тенге					56 068 500,74			
			Итого сумма Кинф по ЖЦП:	Тенге					68 277 246,04			
			Итого по проекту без НДС:	Тенге					566 796 857,86			
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге					68 015 622,94			
			Всего по акту	Тенге					634 812 480,80			
			Всего по акту с учетом ценовой скидки 2%	Тенге		0,98			622 116 231,19			

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Заместитель Руководителя _____ Мукушев М.М.

Технический надзор

ТОО "D&J Emporio"

Эксперт технического надзора _____ Будай Д.Л.

Подрядчик

ТОО "Казахдорстрой"

Руководитель проекта _____ Нурсикеев М.А.

Авторский надзор

ТОО "НИИ ТК"

Главный специалист группы авторского надзора _____ Нагашибаев А.В.