Наименование объекта: "Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области"

Программа: 254 Эффективное управление водными ресурсами , по подпрограмме "
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений, за счет целевого трансферта из Национального фонда РК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющих объектов"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ 2 457 195 763,68 тенге
Лимит финансирования на 2024г 1 252 256 832,44 тенге

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Адрес: г.Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел,8/2
БИН 110740000364
ИИК KZ16070G000835N00564
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **167 765 261,00 тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **44 241 014,00 тенге, в.т.ч. НДС**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		5	10.02.2022	5/5	от 07.02.2024				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов за сентябрь, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция Киравского водохранилища в пос.Тоган, Акжаиского района Западно-Казахстанской области	тенге	1 252 256 832,44	272 794 700,82	13 272 304,20	259 522 396,62	123 524 247,00	44 241 014,00	0,00	30 968 709,80	167 765 261,00
	Итого	тенге	**1 252 256 832,44**	**272 794 700,82**	**13 272 304,20**	**259 522 396,62**	**123 524 247,00**	**44 241 014,00**	**0,00**	**30 968 709,80**	**167 765 261,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Сериков Н.Н.

Подрядчик:
Генеральный директор РГП "Казводхоз" КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Кемелбеков Б.А.

Начальник отдела реализации проектов РГП "Казводхоз" КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Кансейтов А.А.

И.о. руководителя управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Ракишев Е.

И.о.Директора Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз" КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Р.Хусаинов

Технадзор:
ТОО "СК Корган Эксперт"
Турсынкулы Т.

Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
Подрядчик	**РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ Министерства водных ресурсов и ирригации РК**
Технадзор	**ТОО "СК Корган эксперт"**
Авторский надзор	**ТОО "Су Жоба Құрылыс"**
Стройка	**Реконструкция Кировского водохранилища в пос.Тоган Акжаиского района Западно-Казахстанской области**
Объект	**Ремонт плотины, Ремонт Кирово-Чижинского МК, ЛЭП-10 КВ, ЛЭП-0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**
На основе договора:	№5 от 10.02.2022 года, доп.соглашение №5/5 от 07.02.2024

Акт приемки выполненных работ №13 за сентябрь 2024 г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2									
		Ремонт плотины									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы на ремонт плотины (ГР-43)									
7	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	34573,84	20,09	20,09	694731	694731	--	158059	921013
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,35	--	219526		68223	
8	1101-0107-0117 РСНБ РК 2015	Каналы,дамбы обвалования.Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3.Грунт группы 2 (вырезка сечения канала)	м3 грунта	1312,56	236,79	228,07	310802	299356	--	69370	410586
		НР - 72%; СП - 8%			8,72	64,68	11446	84902		30414	
9	1101-0107-1305 РСНБ	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами	м3 грунта	1312,56	40,97	40,97	53772	53772	--	12703	71793
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,44	--	17643		5318	
		РАЗДЕЛ 3. Крепление верхового откоса плотины с ПК-1 по ПК-14+88 (гр-46)									
55	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	1843,905	11608,07	228,43	21404178	421199	18843987	1552400	24793105
		НР - 68%; СП - 8%			1160,03	78,07	2138992	143949		1836526	
исключаемая позиция из ранее актированного АВР №11 (согласно протокола №1 объемы п.56 исключены полностью)											
56	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы.Крепление камнем насухо из каменной наброски (из ранее демонтированного камня)	м3	-279,905	-11608,07	-228,43	-3249157	-63938	-2860520	-235655	-3763596
		НР - 68%; СП - 8%			-1160,03	-78,07	-324699	-21851		-278785	
		ИТОГО ПО ЛС 2-2:	**Тенге**								**22432901**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1825739				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1405121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					444169			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15983467		
		- Накладные расходы	Тенге							1556877	
		- Сметная прибыль	Тенге							1661696	
		Локальная смета 2-7									
		Ремонт Кирово-Чижинского МК									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт водовыпускного сооружения.Крепление откоса верхнего бьефа (ЛИСТ-158)									
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	800	166,34	157,82	133073	126259	--	26648	172499
		НР - 72%; СП - 8%			8,52	37,75	6814	30198		12778	
8	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 (20)м	м3 грунта	800	32,22	32,22	25774	25774	--	6974	35369
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,11	--	9687		2620	
9	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	800	51,00	51,00	40800	40800	--	11040	55987
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,17	--	15333		4147	
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 (повторного применения для устройства упора (временной дамбы)	м3 грунта	538	159,83	152,08	85988	81822	--	17089	111323
		НР - 72%; СП - 8%			7,74	36,37	4166	19569		8246	
		РАЗДЕЛ 2.									
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	600	201,72	192,82	121029	115692	189	25621	158382
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	50,73	5148	30436		11732	
12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	1100	77,00	--	84700	--		--	91476
		СП - 8%			--	--	--	--		6776	
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2.На водохозяйственном строительстве,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	600	19,06	19,06	11434	11434	--	3094	15690
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,16	--	4297		1162	
14	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см(3 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	1100	97,80	97,80	107583	107583	--	28430	146894
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,90	--	39486		10881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1100	5,74	5,74	6315	6315	--	1437	8372
		ПР - 72%, СП - 8%			--	1,81	--	1996		620	
		ИТОГО ПО ЛС 2-7:	Тенге								795992
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16128				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					515679			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151001			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						189		
		- Перевозка грузов	Тенге				84700				
		- Накладные расходы	Тенге							120333	
		- Сметная прибыль	Тенге							58962	
		Локальная смета 4-1									
		ЛЭП-10 КВ									
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование и Трансформаторные подстанции -2шт									
				Монтажные работы							
40	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	2	804541,00	--	1609082	--		--	1609082
					--	--	--	--	1609082	--	
41	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	535376,00	--	1070752	--		--	1070752
					--	--	--	--	1070752	--	
		ИТОГО ПО ЛС 4-1:	Тенге								2679834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2679834		
		Локальная смета 4-2									
		ЛЭП-0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОТИНЫ -69 ОПОР									
98	Прайс-лист Т00 "ЭлектроКомплект"	Опора граненная коническая НФГ дл.8м в комплекте с кронштейном 1,5м	шт	69	86772,86	--	5987327	--	5987327	--	6466313
		СП - 8%			--	--	--	--		478986	
		ОСВЕЩЕНИЕ ГОЛОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ БУДАРИНСКОГО И									
127	Прайс-лист Т00 "ЭлектроКомплект"	Опора граненная коническая дл.8м в комплекте с кронштейном 1,5м	шт	2	86772,86	--	173546	--	173546	--	187429
		СП - 8%			--	--	--	--		13884	
		ИТОГО ПО ЛС 4-2:	Тенге								6653742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6160873		
		- Сметная прибыль	Тенге							492870	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								32562469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1841867				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1920800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					595170			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22144529		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2679834		
		- Перевозка грузов	Тенге				84700				
		- Накладные расходы	Тенге							1677210	
		- Сметная прибыль	Тенге							2213528	
		Итого без оборудования						29882635			
		Временные здания и сооружения 3,44%						**1 027 963**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)						**1 585 714**			
		Непредвиденные работы и затраты 2 %						**649 926**			
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,						**39 500 906**			
		Итого по Акту						**39 500 906**			
		НДС (12 %)						**4 740 109**			
		Итого с НДС						**44 241 014**			

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК
_____ Сериков Н.Н.

И.о. руководителя управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем КВХ МВРИ РК
_____ Ракишев Е.

Генподрядчик:
Заместитель Генерального директора по производству РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРИ РК
_____ Абдыбеков Д.Т.

Начальник отдела реализации проектов РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРИ РК
_____ Кансейтов А.А.

И.о. Директора Западно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" КВХ МВРИ РК
_____ Р.Хусаинов

Технадзор: ТОО "СК Корган Эксперт"
_____ Рустемов Н.С.

Авторский надзор: ТОО "Су Жоба Курылыс "
_____ Жанабаев К.Б.