«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Мурзагалиев Н
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2021 ж. «03» 12

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

от «28» декабря 2020 г.

Заказчик **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО» РК, ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, ул. Советская, 99**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «Аяла»**
от 26.12.2020 года,ТОО «Аяла»,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от 26.12.2020 года, ТОО «КИУС»,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 26.12.2020 года, ТОО «Amanat Story KZ»,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопровода в с. Акбулак Бурлинского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **с. Акбулак, Бурлинский район, ЗКО, РК;**
_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№ ;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действийKZ19REA00171889 от 12.05.2020 *года* ,

ГУ «Управление государственного архитектурно- строительного контроля ЗКО»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) _____

ТОО «Amanat Storv KZ»

наименование проектной организации , номер проекта

утвержденного (й) _____

_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 год ;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 год ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства , месяц: 8,2 (восемь) ;

фактически, месяц: 7, 2 (семь) .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь , протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность , число рабочих мест и тому подобное , заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту общая (с учетом ранее принятых)	Попроекту в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	Фактически в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг) , предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели :

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактическ ки
Производительность системы водоснабжения – 80.96 м3/сут, 26864 м3/год			
Водовод Д110, протяженность 600 м			

- Насосная станция II подъёма - 13,5 м3/час
  Резервуары для воды емк. 100 м3 - 2 шт.
  Водонапорная башня емк. 25 м3 – 1 шт
  Поселковая сеть с подключениями протяженностью – 11031 м
  Диаметр труб – 25мм, 32 мм, 75мм, 110мм
  Материал труб – полиэтилен

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуют следующими данными:
   Водозаборные сооружения насосная станция на скважине с насосами марки SP 9-8 Q=7,92 м3/час, H=30 м, N=1,5 кВт - 2 шт; подводящий водовод труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 21 - 75х3,6 ГОСТ18599-2001 - 541 м; Резервуары чистой воды емк. 100 м3- 2 ш

Насосная станция 2-го подъема:

- кирпичное здание полузаглубленного ти-па, размерами в плане 4,8х6,0 м- 1 шт;
- насосная установка хоз.-питьевого назна-чения AKVA E 3 CM 10-4 с тремя насоса-ми Q=13,5 м3/час, H=30 м, N=3,2 кВт - 1 комплект;

Водонапорная башня емк. 25 м3 H=15 м - 1 шт.

Площадочные сети

- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 160х6,2 ГОСТ18599-2001 - 46 м;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 110х4,2 ГОСТ18599-2001- 110 м
- труба стальная электросварная 108х5,0 ГОСТ 10704 - 40 м

Внутрипоселковая водопроводная сеть

- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11- 25х2,3 ГОСТ18599-2001 -4613м
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR -17 32х2,3 ГОСТ18599-2001 - 546м
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 110х4,2 ГОСТ18599-2001 - 5515м
- водопроводный колодец из сборных ж/б колец Дк = 1,5м - 61 шт.
- водопроводный колодец из сборных ж/б колец Дк = 2,0м - 14 шт.
- пожарный гидрант - 20 шт.
- Источник водоснабжения - подземные воды

Система водоснабжения - объединенная хозяйственно- питьевая и противопожарная

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудование

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение , канализация , теплоснабжение , газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания , сооружения , помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями ;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 183 217, 4g7e4 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 172 127,537 тысяч тенге, оборудования , инструмента и инвентаря 9 480, 95 тысяч тенге ;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
   стоимость строительно-монтажных работ 172 127,537 тысяч тенге ;
   стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9 480, 95 тысяч тенге ;
9. Обьект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопровода в с. Акбулак Бурлинского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО» руководитель Ибасов А. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор ТОО «КИУС» Бакишев М. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор ТОО «Amanat Story KZ» Лукпанов Г. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись ГИПа

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Аяла» Мергенов А. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.