Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С.Торайгырова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 980940001439, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева, 104, тел.: 8 (7182) 32-44-79, 8 (777) 940-63-63, 8 (705) 165-53-98

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С.Торайгырова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева 104

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №1 от 23.01.2024 г.

СПРАВКА №2 от 16.08.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 г.

			код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
			заказчика	подрядчика	№1	23.01.2024			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С.Торайгырова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева 104	91 012 308.20	81 260 989.46							9 751 318.74	91 012 308.20
всего	91 012 308.20	81 260 989.46								
за август месяц	45 601 083.97	40 715 253.54							4 885 830.43	45 601 083.97
удержание аванса 30%	13 680 325.19	12 214 576.06							1 465 749.13	13 680 325.19
удержание по договору 5 %	2 280 054.20	2 035 762.68							244 291.52	2 280 054.20
К оплате:	29 640 704.58	26 464 914.80							**3 175 789.78**	**29 640 704.58**

Заказчик

КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С.Торайгырова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области управления образования Павлодарской области, БИН 980940001439

Руководитель _____ **Шахметова Ш.Б.**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор _____ **Шароваров М.В.**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "CONCRETE ENGINEERING COMPANY", БИН 150740008149

Директор _____ **Унайбеков А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма

Заказчик: КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С.Торайгырова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 980940001439, Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Сатпаева, 104, тел.: 8 (7182) 32-44-79, 8 (777) 940-63-63, 8 (705) 165-53-98

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С.Торайгырова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева 104

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С.Торайгырова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №1 от 23.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2
от "16" августа 2024 г.

на **Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С.Торайгырова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева 104**

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**30 550 997**
		Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:	Тенге			**122 977**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**122 977**
5	**1208-0101-0402 Кклим = 1,09**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**105**	**426**	**44 730**
7	**1208-0101-0202 Кклим = 1,09**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий фартуков парапета**	**м2 кровли**	**204,3**	**383**	**78 247**
		Раздел 2. Кровля мягкая, ИТОГО:	Тенге			**8 808 571**
		Подраздел 2.1. Основная кровля, ИТОГО	Тенге			**4 319 203**
21	**6110-0101-0213 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов Добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212// до 4 слоев**	**м2**	**1480**	**661**	**978 280**

23	235-103-0313 Коб =1,15	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	1 м2	1702	1770	3 012 540
24	6110-0402-0301 Кклим = 1,12	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	30	10859	325 770
25	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,3	358	2 613
		Подраздел 2.2. Узел 1, ИТОГО	Тенге			1 961 437
26	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка парапета оцинкованной сталью ФИ1, ФИ2 с устройством каркаса	м2	204,282	6026	1 231 003
27	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	1,28085	570274	730 434
		Подраздел 2.3. Узел 9, ИТОГО	Тенге			2 300 751
28	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство пробок	м3	0,4186	266294	111 471
29	6110-0301-0103 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высотой более 600 мм с двумя фартуками// 9 узел	м	279	5167	1 441 593
30	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм//ЭФ26, ЭФ27	1 т	1,2834	570274	731 890
31	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно// анкер ЭФ29	1 т	0,05115	308830	15 797
		Подраздел 2.4. Узел 13, ИТОГО	Тенге			227 180
32	6110-0401-0201 Кклим = 1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные	м	30	3139	94 170
33	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	30	2957	88 710
34	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	50	886	44 300
		Раздел 3. Водосток, ИТОГО:	Тенге			560 461
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			560 461
42	6110-0401-0202 Кклим = 1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы	м	94	1705	160 270
43	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	94	3347	314 618

44	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	11	3299	36 289
45	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4	3281	13 124
46	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	40	904	36 160
		Раздел 4. Разные работы, ИТОГО:	Тенге			241 300
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			241 300
51	1113-0901-0102 Кклим = 1,06	Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Пескоструйная очистка // сущ.металлоконструкции, лестницы, ограждения, стремянки	м2 поверхности	10,36	11459	118 715
52	1113-0901-0301 Кклим = 1,06	Поверхности аппаратов, труб и фитингов диаметром до 500 мм. Антикоррозийное покрытие	м2 поверхности	10,36	1089	11 282
53	1113-0901-0101 Кклим = 1,06	Поверхности сплошные металлические. Пескоструйная очистка // сущ.зонтов	м2 поверхности	10,2	9968	101 674
54	1113-0901-0303 Кклим = 1,06	Поверхности конструкций шириной до 250 мм. Антикоррозийное покрытие	м2 поверхности	10,2	944	9 629
		Раздел 5. Добавить в смету, ИТОГО:	Тенге			20 817 687
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			20 817 687
26	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	205	6 026	1 235 330
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	451	355	160 105
27	261-201-0115 Коб =1,22	Металлосайдинг	1 м2	295,24	4 000	1 180 960
28	224-105-0115	Планка стыковочная, угловая	1 м	30	1 411	42 330
29	1108-0701-0201 Кклим = 1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	90	3 627	326 430
30	6107-0203-0103 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2 потолка	36	6 762	243 432
31	6112-0301-0302 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	300	2 680	804 000
		неучтенные ресурсы				
31.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1236,9	137	169 455
32	1215-0103-0801 Кклим = 1,09	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	12	825	9 900

33	6105-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	389,92	2 382	928 797
34	6112-0401-0113 Кклим = 1,06 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2	29,92	7 741	231 637
35	6112-0401-0113 Кклим = 1,06	Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя (используя частично материал заказчика)	м2	389,92	13 245	5 164 535
36	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	1 м2	120	11 428	1 371 360
37	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	1 м2	398	18 305	7 285 390
38	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	2	11 063	22 126
39	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	2	65 099	130 198
40	6104-0601-0501 Кклим = 1,12	Установка плит парапета, масса до 0,5 т	шт.	35	4 510	157 850
41	261-101-0382	Плиты покрытий, парапетные ПТП6 (84*0,6*0,8*0,08)	1 м3	2,4192	78 133	189 019
42	217-402-0114	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 36	1 м2	2,38	15 191	36 155
43	6112-0401-0112 Кклим = 1,06	Выравнивание гранитных плит по фасаду с проклейкой местами	м2	47	16 229	762 763
		неучтенные ресурсы				
43.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	239,7	55	13 184
43.2	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	394,8	67	26 452
44	950-0000-0000	Испытания пожарной лесницы с ограждением	1 шт	1	200 000	200 000
45	6104-0601-0501 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0,8;	Демонтаж плит парапета, масса до 0,5 т	шт.	35	3 608	126 280

ВСЕГО по смете:	30 550 997
Затраты на организацию и управление	1 924 713
Итого по главам 1-8	32 475 710
Сметная прибыль 5%	1 623 786
Непредвиденные работы и затраты (5%)	1 623 786
Итого по части 2	35 723 281

Итого в ценах 2022 года	35 723 281
Итого в ценах 2023 года Кпер=1,079	
Итого в ценах 2024 года Кпер = 1,163	41 546 177
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	40 715 253,54
Налог на добавленную стоимость	4 885 830,43
Итого с учетом НДС 12%	45 601 083,97

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шароваров М.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "CONCRETE ENGINEERING COMPANY", БИН 150740008149
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Бабаев Е.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Областная универсальная научная библиотека имени С.Торайгырова" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области
управления образования Павлодарской области, БИН 980940001439

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Шахметова Ш.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "КазахЭнергоПром", БИН 071240018232
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)