Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Stroy Company 2017"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «АльСтрой»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с.Медеу Абайского района области Абай»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2024 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№31-14-17	04.03.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с.Орда Абайского района области Абай»	109 760,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00					11 760,00	109 760,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**109 760,00**	**98 000,00**							**11 760,00**	**109 760,00**
К оплате:	**(сто девять тысяч семьсот шестьдесят тенге)**									

Генподрядчик **ТОО "Stroy Company 2017", БИН 170840020928, Директор Ахметов А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Субподрядчик **ТОО «АльСтрой», БИН 090940018080, Директор Хамзиев А.Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Генеральный подрядчик: ТОО "Stroy Company 2017", БИН 170840020928
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АльСтрой», БИН 090940018080
Объект: Строительство наружных сетей электроснабжения и водоснабжения медицинского пункта с.Медеу Абайского района области Абай
Договор: 31-14-17

Акт № 1

приемки выполненных работ за март от 04.03.2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Затраты труда рабочих — машинистов, чел.-ч	
								на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1. Наружные сети водопровода						
			Подраздел 1.1. Холодный водопровод В1						
1	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12	510	6 120,00	-	-
								0,0046032	0,0552
2	2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	98	1 176,00	-	-
								0,00090272	0,0108
3	3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	5437	815,55	0,11424	0,0171
								0,0392	0,0059
4	4	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00342	1417364	4 847,38	19,5662768	0,0669
								4,1050576	0,0140
5	28	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,1	77213	7 721,30	0,99232	0,0992
								0,248416	0,0248
6	36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,357673	1339	1 817,92	0,023744	0,0322
								0,00224	0,0030

7	39	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,04	19167	766,68	3,286	0,1314
								0,583	0,0233
8	40	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,04	8729	349,16	1,512	0,0605
								0,203056	0,0081
			Раздел 2. Наружные сети канализации						
			Подраздел 2.1. Канализационный трубопровод К 1						
9	45	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2	466	932,00	0,080416	0,1608
								0,004256	0,0085
10	49	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,04	113252	4 530,08	1,553328	0,0621
								0,266784	0,0107
			Подраздел 3.1. Наружные сети электроснабжения 10 кВ						
11	70	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5	829	4 145,00	0,0654	0,3270
								0,054391	0,2720
12	72	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5	776	3 880,00	0,0654	0,3270
								0,037714	0,1886
13	77	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3	2015	6 045,00	0,1962	0,5886
								0,090034	0,2701
14	143	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,001	846664	846,66	9,2512	0,0093
								1,882496	0,0019
			Подраздел 3.2. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ						
15	167	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	5,5	829	4 559,50	0,0654	0,3597
								0,054391	0,2992
			Подраздел 3.3. Трансформаторная подстанция						
16	180	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	9591	2 877,30	0,952	0,2856
								0,6048	0,1814
17	181	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	0,2	6981	1 396,20	0,657776	0,1316
								0,158368	0,0317
18	188	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7942	7 942,00	0,763	0,7630

								0,03052	0,0305
19	189	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5,727	1499	8 584,77	0,1526	0,8739
								0,004796	0,0275
			Подраздел 3.5. Ограждение						
20	195	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01	771251	7 712,51	13,44	0,1344
								2,0608	0,0206
21	199	1104-0101-2602	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	0,55	2556	1 405,80	0,20048	0,1103
								0,102592	0,0564
22	200	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Устройство	м	2,2	2820	6 204,00	0,542752	1,1941
								0,013104	0,0288
23	203	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	2,84614	200	569,23	0,03127	0,0890
								0,000212	0,0006
24	204	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,6	77	277,20	0,014522	0,0523
								0,000318	0,0011
			Итого:				85 521,25		5,8760
									1,5749

Всего	**85 521,25**		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	**5 387,84**		
Итого с общеплощадочными затратами	**90 909,09**		
Сметная прибыль (5%)	**4 545,45**		
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**4 545,45**		
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**100 000,00**		
Понижающий коэффициент 0,98	**98 000,00**		
НДС (12%)	11 760,00		
Итого	**109 760,00**		

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"
БИН 170840029928

Директор _____ **Ахметов А.А.**
(должность, подпись,)

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «АльСтрой»
БИН 090840018080

Директор _____ **Хамзиев А.Б.**
(должность, подпись)