к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		37	28.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	516 717 746,33	95 995 711,73							11 519 485,41	107 515 197,14
К оплате	**516 717 746,33**	**95 995 711,73**							**11 519 485,41**	**107 515 197,14**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370

Место печати (при наличии)

Руководитель Ризаханов Б. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ 3

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 6-1/ Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Земляные работы (листы 6-12,сеч.траншей)										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	4156,33		197,91	197,91	822579	822580	--	123983	1022291
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,43	--	172197		75728	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	128,55		3009,43	--	386862	--	--	278541	718635
		НР - 72%; СП - 8%				3009,43	--	386862	--		53233	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	875,44		61,37	61,37	53726	53726	--	11066	69974
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,55	--	15364		5183	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	218,86		1308,54	--	286387	--	--	206199	531994
		НР - 72%; СП - 8%				1308,54	--	286387	--		39408	
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 (Засыпка песком и ПГС)	м³ грунта	6280,96		61,37	61,37	385463	385463	--	79391	502038
		НР - 72%; СП - 8%		Страниц - 5		--	17,55	--	110231		37183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	378,76	3999,00	--	1514661	--	1514661	--	1635834
		СП - 8%			--	--	--	--		121173	
7	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	5902,2	6848,00	--	40418266	--	40418266	--	43651727
		СП - 8%			--	--	--	--		3233461	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	5165,6	247,68	120,19	1279416	620854	--	670856	2106274
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	658562	273209		156001	
		Крепление траншей (см.ПОС,л.19-21)									
16	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты неустойчивые и мокрые	м² креплений	5050,48	1825,48	39,77	9219550	200858	6803804	1656557	11746204
		НР - 72%; СП - 8%			438,55	17,01	2214888	85909		870097	
		Трубопроводы									
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	63,13	6240,72	264,17	393977	16677	277703	103009	536744
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	99597	4452		39759	
59	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	631,31	7,85	0,87	4956	549	--	3352	8971
		НР - 72%; СП - 8%			6,98	0,39	4407	246		663	
60	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	631,31	64,00	--	40404	--	40404	--	43636
		СП - 8%			--	--	--	--		3232	
		Колодцы круглые канализационные диам.1500мм /133шт/									
84	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	53,94	34331,18	10562,83	1851824	569759	317894	1189854	3285012
		НР - 99%; СП - 8%			17874,88	4406,79	964171	237702		243334	
85	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	26,34	27291,00	--	718845	--	718845	--	776353
		СП - 8%			--	--	--	--		57508	
86	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	16	34575,00	--	553200	--	553200	--	597456
		СП - 8%			--	--	--	--		44256	
87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	21	7511,00	--	157731	--	157731	--	170349
		СП - 8%			--	--	--	--		12618	
89	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	23	16599,00	--	381777	--	381777	--	412319
		СП - 8%			--	--	--	--		30542	
90	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	27351,00	--	547020	--	547020	--	590782
		СП - 8%			--	--	--	--		43762	
91	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	39	5578,00	--	217542	--	217542	--	234945
		СП - 8%			--	--	--	--		17403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	16	17749,00	--	283984	--	283984	--	306703
		СП - 8%			--	--	--	--		22719	
93	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	16	37047,00	--	592752	--	592752	--	640172
		СП - 8%			--	--	--	--		47420	
94	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	16	35152,00	--	562432	--	562432	--	607427
		СП - 8%			--	--	--	--		44995	
95	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	289,46	457,00	--	132283	--	132283	--	142866
		СП - 8%			--	--	--	--		10583	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	262	1204,24	29,55	315511	7742	197598	103440	452466
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	110171	1056		33515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61121148	2678208	53717896	4426248	70791172
							4725045	900366	--	5243776	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4956				
	Всего заработная плата		Тенге					4653			
		Накладные расходы	Тенге				3352				
		Сметная прибыль	Тенге				663				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8971				3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4653			
		Сметная заработная плата	Тенге				61116192				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7597000				
	Материалы		Тенге					5620758			
	Всего заработная плата		Тенге				46120897				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4422896				
		Накладные расходы	Тенге				5243113				
		Сметная прибыль	Тенге				70782201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								3734
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5620758			
		Сметная заработная плата	Тенге				70791172				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3737
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5625411			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Пересечение с существующими сетями									
249	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м³ грунта	400,9	3077,83	--	1233902	--	--	888410	2292098
		НР - 72%; СП - 8%			3077,83	--	1233902	--		169785	
250	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	400,9	1308,54	--	524594	--	--	377708	974488
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	524594	--		72186	
251	1109-0701-0130 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Эстакады под трубопроводы,галереи.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,2083	172578,14	12561,46	553682	40301	14334	353460	979713
		НР - 69%; СП - 8%			155548,74	4118,43	499047	13213		72571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1109-0701-0130 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин -0,7,к расходу материалов - 0,5		4	.						60200
			т конструкций	3,2083	104356,23	8793,02	334806	28210	7168	212987	591617
		НР - 69%; СП - 8%			93329,24	2882,90	299428	9249		43823	
253	214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полокнормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,282944	569133,00	--	161033	--	161033	--	173916
		СП - 8%			--	--	--	--		12883	
254	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0242	470485,00	--	11386	--	11386	--	12297
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
255	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,01368	553868,00	--	7577	--	7577	--	8183
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
260	215-202-0103 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,058	102092,00	--	5921	--	5921	--	6395
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
261	261-107-0226 РСНБ РК 2022	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,31	240,00	--	74	--	74	--	80
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2832975	68511	207493	1832565	5038787
							2556971	22462	--	373245	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1944487				
		Всего заработная плата	Тенге					1758496			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				185991				
		Накладные расходы	Тенге				1266118				
		Сметная прибыль	Тенге				256851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3467456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1285
		Сметная заработная плата	Тенге					1758496			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				888488				
		Материалы	Тенге				21501				
		Всего заработная плата	Тенге					820937			
		Накладные расходы	Тенге				566447				
		Сметная прибыль	Тенге				116394				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1571329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					820937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5038785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1740
		Сметная заработная плата	Тенге					2579433			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								75829957
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7282016				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2746719			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					922828			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53925389		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											6258813	
		- Накладные расходы	Тенге								5617021	
		- Сметная прибыль	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75 829 957						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			0						
	В т.ч. СМР		Тенге			75 829 957						
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%		1 516 599						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			77 346 556						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%		1 794 440						
		Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			79 140 996						
		Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		1 582 820						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			80 723 816						
		Итого с оборудованием	Тенге			80 723 816						
		Итого в ценах 2021г. (0%)	Тенге	0	0,00%	0						
		Итого в ценах 2023г. (74%)	Тенге	1,0450539	74,00%	62 426 947						
		Итого в ценах 2024г. (26%)	Тенге	1,0920666	26,00%	22 920 504						
		ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**			**85 347 450**						
		ИТОГО со скидкой	**Тенге**	0,98		**83 640 501**						
		НДС, 12%	Тенге	12%		10 036 860,18						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**93 677 361,65**						

Подрядчик

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ризаханов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д» Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО» Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ 4

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на Корректировочную смету 1

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Трубопроводы										
1	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм.Укладка**	м трубопровода	203,5		3234,87	32,09	658296	6531	619673	34402	748113
		НР - 99%; СП - 8%				157,70	13,06	32092	2658		55415	
2	241-204-0403 РСНБ РК 2022	**Прим. Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 220 мм/наружный диаметр 250мм**	м	192,22		8979,00	--	1725943	--	1725943	--	1864018
		СП - 8%				--	--	--	--		138075	
5	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм.Укладка**	м трубопровода	316,3		1285,16	45,93	406496	14528	323565	73594	518498
		НР - 99%; СП - 8%				216,26	18,76	68403	5934		38408	
6	241-204-0405 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	322,626		16957,00	--	5470769	--	5470769	--	5908431
		СП - 8%				--	--	--	--		437662	
7	1123-1401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм.Укладка**	м трубопровода	111,5		5821,20	60,03	649064	6693	614871	29934	733318
		НР - 99%; СП - 8%				246,64	24,54	27500	2736		54319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8910568	27752	8754821	137930	9772378
								127995	11328	--	723879	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге	Страниц - 2				8910568				
		Материалы	Тенге					1558109				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						139323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7196712				
		Накладные расходы	Тенге					137930				
		Сметная прибыль	Тенге					723879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9772377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						139323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9772377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						139323			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9772377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					127995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						27752			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11328			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8754821		
		- Накладные расходы	Тенге								137930	
		- Сметная прибыль	Тенге								723879	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9 772 377						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			0						
	В т.ч. СМР		Тенге			9 772 377						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		195 448						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			9 967 825						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		231 254						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			10 199 078						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		203 982						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			10 403 060						
	Итого с оборудованием		Тенге			10 403 060						
	Итого в ценах 2021г. (0%)		Тенге	0	0,00%	0						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	8 045 101						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	2 953 817						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**10 998 918**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**10 778 939**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		1 293 472,73						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**12 072 412,15**						

Подрядчик

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Ризаханов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

60250

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтаж-восстановление покрытий**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ 5

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 1-1/ Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка (Разборка щебеночных и песчано-гравийных покрытий)**	м³ конструкции	327,96		528,50	363,39	173327	119178	--	88080	282321
		НР - 108%; СП - 8%				165,11	83,57	54149	27408		20914	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	м³ конструкции	54,97		4434,64	1952,16	243772	107310	--	194559	473398
		НР - 108%; СП - 8%				2482,48	794,71	136462	43685		35066	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	656,292		170,00	--	111570	--		--	120496
		СП - 8%				--	--	--	--		8926	
5	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	9844,38		52,00	--	511908	--		--	552861
		СП - 8%				--	--	--	--		40953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1040577	226488	--	282639	1429076
								190611	71093	--	105859	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1040577				
		Всего заработная плата	Тенге						261704			
		Транспортные расходы	Тенге					623478				
		Накладные расходы	Тенге					282639				
		Сметная прибыль	Тенге					105859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1429075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175
		Сметная заработная плата	Тенге						261704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1429075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									175

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						261704			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1429075**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					190611				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						226488			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						71093			
		- Перевозка грузов	Тенге					623478				
		- Накладные расходы	Тенге								282639	
		- Сметная прибыль	Тенге								105859	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 429 075						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			0						
	В т.ч. СМР		Тенге			1 429 075						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		28 582						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			1 457 657						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		33 818						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			1 491 474						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		29 829						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			1 521 304						
	Итого с оборудованием		Тенге			1 521 304						
	Итого в ценах 2021г. (0%)		Тенге	0	0,00%	0						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	1 176 485						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	431 955						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**1 608 440**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**1 576 271**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		189 152,50						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1 765 423,34**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Ризаханов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО

Гой В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)