ЗАКАЗЧИК-ГУ «Отдел строительства г.Уральска» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за ноябрь 2017 год по объекту

на Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки
по ул.Урдинская 4/1 г.Уральск,ЗКО

Дополнительное соглашение №1 от 10.11.2017 г к договору о государственных закупках работ №78 от 15.09.2017 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта толщ.0,15мм	м3 грунта		12,15	31,76	385,88
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,139725	981,6	137,15
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,29	137,15
1. 2 (31-010101-0102)	257С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,139725	2761,72	385,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,139725	981,60	137,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,76	385,88
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	81,06
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	19,8
		Накладные расходы	%	-		8,3	100,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,2	38,94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,27	525,68

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)	м3 грунта		67,72	31,76	2150,77
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,77878	981,6	764,45
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				11,29	764,45
2. 2	257С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,77878	2761,72	2150,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,77878	981,60	764,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,76	2150,77
		НР первого уровня	%	59,1		6,67	451,79
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	110,35
		Накладные расходы	%	-		8,3	562,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,2	217,03
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43,27	2929,94
3	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНВ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		81,03	13,7	1110,04
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,307914	1143,29	352,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,34	352,04
3. 2	258С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,307914	3605,02	1110,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,307914	1143,29	352,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,7	1110,04
		НР первого уровня	%	59,1		2,57	208,05
		НР второго уровня	%	4,24		0,689707	55,89
		Накладные расходы	%	-		3,26	263,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,36	109,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,31	1483,89
4	Е11-010201-	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3		89,13	120,07	10702,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	трамбовками	уплотненног о грунта				
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=636,57)	чел-ч	0,108	9,626	636,57	612
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,34	852,37	199
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				91,12	812
4. 3 (31-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,34	1909,23	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,34	852,37	199
4. 4 (34-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	9,359	11,48	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,32	45
		НР первого уровня	%	59,1		53,85	48
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	6
		Накладные расходы	%	-		61,23	54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,5	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,81	174
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				143
Всего заработная плата -			Тенге				93
Накладные расходы -			Тенге				63
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				55
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				8
Сметная прибыль -			Тенге				16
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				223
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				9
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				22
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				
Сметная заработная плата -			Тенге				9
		РАЗДЕЛ 2. ДЕТСКАЯ И ТРЕНАЖЕРНАЯ ПЛОЩАДКА					
5	Е11-270401-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-131,8М2 м3 материала	13,186		3076,33	4

1	2	3		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге						799791,53
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Стоимость общестроительных работ -		Тенге						799791,53
Материалы -		Тенге						227923,54
Всего заработная плата -		Тенге						104616,4
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге						27416,79
Местные материалы -		Тенге						410399,62
Накладные расходы -		Тенге						99669,6
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге						63083,69
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге						36585,91
Сметная прибыль -		Тенге						71956,89
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге						971418,02
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						138,33
Сметная заработная плата -		Тенге						104616,4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге						971418,02
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						138,33
Сметная заработная плата -		Тенге						104616,4
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:		Тенге						814140,26
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей		Тенге						101697,87
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге						46702,43
- в том числе зарплата машинистов		Тенге						12294,08
- материалов, изделий и конструкций		Тенге						665739,96
- перевозка грузов		Тенге						0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге						0,00
Накладные расходы I уровня		Тенге						68624,64
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге						882764,90
Накладные расходы II уровня		Тенге						37429,23
ИТОГО:		Тенге						920194,13
Сметная прибыль		Тенге						73615,53
ИТОГО по смете:		Тенге						993809,66
Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге						12920,00
Итого:		Тенге						1006730,00
Зимнее удорожание 1,98 %		Тенге						19933,00
Итого		Тенге						1026663,00
Итого с понижающим коэффиц. 0,950000245								975330,00
НДС 12%		Тенге						117040,00
ВСЕГО		Тенге						1092370,00

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдел строительства города Уральска» Руководитель Мукашев Н.Т. Шуцв

ПОДРЯДЧИК ТОО «Батыс Котло Монтаж» Директор Бапшуаров Д.Ф.

ТЕХНАДЗОР :

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Дополнительное соглашение №1 от 10.11.2017 г к договору о государственных закупках работ №78 от 15.09.2017 г

Наименование объекта: Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по ул.Урдинская 4/1,г.Уральск,ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	975 330		
НДС 12%	117 040		
ВСЕГО	1 092 370		
Итого за ноябрь 2017 г.	975 330		
НДС 12%	117 040		
ВСЕГО	1 092 370		

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Уральска» Мулдашев М.Т.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмуздин Д.Ч.