Форма №3

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Уральска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор № 78 от 15.09.2017г. Доп. соглашение № 1 от 10.11.2017г.
Наименование объекта: Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по ул.Урдинская 4/1,г.Уральск, ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	6 241 338,36		
НДС 12%	748 961		
ВСЕГО	6 990 299,36		
Итого за декабрь 2017 г.	5 266 008,36		
НДС 12%	631 921		
ВСЕГО	5 897 929,36		

Заказчик: ГУ «Отдел строительсва г. Уральска

Руководитель: Мулдашев М.Т.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор: Балмулдин Д.У.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Батыс Котло Монтаж»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,Г.УРАЛЬСК

ЗАКАЗЧИК-ГУ «Отдел строительства г.Уральска»

ФОРМА 2в

Акт №2 от 13.12.2017г.

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2

Выполненных работ за декабрь 2017 год по объекту

Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по ул.Урдинская 4/1 г.Уральск,ЗКО

Договор № 78 от 15.09.2017г. Доп.соглашение № 1 от 10.11.2017г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МАФы					
1	84-020303-0205	-Урна, тип 9001	шт.		6	11109	66654
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	726
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	216
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				927	5562
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				10025	60150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				96,75	580,5
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				896,46	5378,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12102,21	72613,26
1.1	У84-020303-0205 84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Урна, тип 9001	шт.		6	1084	6504
		Состав работ:					
		01. Выемка грунта					
		02. Зачистка дна и поверхности стенок					
		03. Устройство гравийной подушки					
		04. Установка в углубление анкерного болта 05					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА РАБОЧИХ:				121	726
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				36	216
		В Т.Ч. ОПЛАТА ТРУДА МАШИНИСТОВ:				8	48

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				927	5562
		НР первого уровня	%	75		96,75	580,5
		Накладные расходы	%			96,75	580,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,46	566,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1275,21	7651,26
1.2	84-020303-0205 84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Стоимость оборудования в составе: Урна, тип 9001	шт.		6	10025	60150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		802	4812
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10827	64962
2.2	Прайс ТПРАЙС	-МФ428 Скамейка	шт		4	24316,96	97267,86
		НР второго уровня	%	4,24		1031,04	4124,16
		Накладные расходы	%			1031,04	4124,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2027,84	8111,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27375,84	109503,38
3.2	Прайс ТПРАЙС	-Тренажер ГТО33(108)	шт		1	1659995,54	1659995,5
		НР второго уровня	%	4,24		70383,81	70383,81
		Накладные расходы	%			70383,81	70383,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138430,35	138430,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1868809,69	1868809,7
4.2	Прайс ТПРАЙС	-ИО151 Диван качели	шт		1	73602,68	73602,68
		НР второго уровня	%	4,24		3120,75	3120,75
		Накладные расходы	%			3120,75	3120,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6137,87	6137,87
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82861,31	82861,31
5.2	Прайс ТПРАЙС	-ДИК 1602 Полянка	шт		1	340611,61	340611,61
		НР второго уровня	%	4,24		14441,93	14441,93
		Накладные расходы	%			14441,93	14441,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28404,28	28404,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				383457,82	383457,82
6.2	Прайс ТПРАЙС	-ИО518 Песочница кораблик мини с парусом	шт		1	104406,25	104406,25
		НР второго уровня	%	4,24		4426,82	4426,82
		Накладные расходы	%			4426,82	4426,82

1	2	3		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		8706,65	8706,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					117539,72	117539,72
7.2	Прайс ТПРАЙС	-МФ436 Скамейка солнышко	шт			2	24316,96	48633,93
		НР второго уровня						
		Накладные расходы	%		4,24		1031,04	2062,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		-		1031,04	2062,08
			%		8		2027,84	4055,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					27375,84	54751,69

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	.	. 2391171,9
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 2384667,9
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 98559,56
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 198658,19
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 2681885,6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 6504
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 5562
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 774
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 580,5
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 580,5
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 566,76
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 7651,26
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 774
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 2689536,9
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	. 774

РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

8.2	Е11-470101-0101 11-470101-0101 РСНБ РК 2015	-Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2			10	6,9	69,04
		Состав работ: 1. Планировка механизированным способом						
8.2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,025		981,6	24,54
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					2,45	24,54
8.2. 2	257С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0025	0,025		2761,72	69,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,025		981,60	24,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					6,9	69,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		1,38	13,84
		НР второго уровня	%	4,24		0,351426	3,51
		Накладные расходы	%	-		1,74	17,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,691183	6,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9,33	93,31
9.2	Е11-470211-0202 11-470211-0202 РСНБ РК 2015	-Ямы размером 0,3х0,3 м. Копка механизированная. Почвы средние	яма		135	37,19	5019,98
		Состав работ: 1. Копка ям					
9.2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0159	2,147	852,37	1829,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13,55	1829,61
9.2. 2	1853С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0159	2,147	2126,36	4564,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	2,147	852,37	1830,04
9.2. 3	2400С (32-060101-1501)	Ямокопатели	маш.-ч	0,0159	2,147	212,32	455,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,19	5019,98
		НР первого уровня	%	56,4		7,64	1031,9
		НР второго уровня	%	4,24		1,9	256,6
		Накладные расходы	%	-		9,54	1288,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	504,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,47	6813,16
10.2	Е11-470103-0102 11-470103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.		135	725,78	97980,82
		Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы вручную 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив 5. Обрезка крон					
10.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,616	83,16	852,37	70883,09
10.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026	3,51	852,37	2991,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				547,22	73874,91
10.2. 3 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,026	3,51	3381,2	11868,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026	3,51	852,37	2991,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,91	11868,01
10.2. 4 (21-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	2,025	6598,38	13361,72
10.2. 5 (21-130804-0901)	147087С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,002295	228591,64	524,62
10.2. 6 (25-030201-0103)	244563С	Колья	шт.	1	135	-	-
10.2. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,107	14,445	93	1343,38
10.2. 8 (25-030201-9901)	268268С	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,135	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,81	15229,72
		НР первого уровня	%	56,4		308,63	41665,45
		НР второго уровня	%	4,24		43,86	5921
		Накладные расходы	%	-		352,49	47586,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,26	11645,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1164,54	157212,66
11.2	С125-010302 -0101 25-010302- 0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 5 КГ	шт.		136	390,71	53136,56
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	2252,99
		Накладные расходы	%	-		16,57	2252,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,58	4431,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				439,86	59820,71

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 156206,4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	156206,4
Материалы -	Тенге	15229,72
Всего заработная плата -	Тенге	75729,06
Местные материалы -	Тенге	53136,56
Накладные расходы -	Тенге	51145,3
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	42711,19
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	8434,11

1	2	3		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	16588,14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	223939,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	88,84
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	75729,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	223939,83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	88,84
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	75729,06

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
12.2	Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3108,47	3108,47	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках					
12.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	3	3	878,47	2635,41
12.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	997,83	19,96
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2655,37	2655,37
12.2. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3360,99	33,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1143,29	11,43
12.2. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2302,88	23,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	852,37	8,52
12.2. 5 (34-030302-0101)	2875С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,38	0,38	14,28	5,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,07	62,07
12.2. 6 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17,16
12.2. 7 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,99	12,42
12.2. 8 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
12.2. 9 (21-130816-3008)	147733С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	355,8	51,24

1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.10	242794С (24-040207-2501)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160,43
12.2.11	242966С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
12.2.12	249432С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,2	0,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				410,99	410,99
		НР первого уровня					
		НР второго уровня	%	42,8		1136,5	1136,5
		Накладные расходы	%	4,24		179,99	179,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	-		1316,48	1316,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		354	354
						4778,95	4778,95
13.2	51-080401-0116 51-080401-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Щит уличного освещения от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012 23 КГ	шт.		1	62683	62683
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		2657,76	2657,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	-		2657,76	2657,76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		5227,26	5227,26
						70568,02	70568,02
14.2	С123-070205-0101 23-070205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А 1,05 КГ	шт.		1	3169,93	3169,93
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		134,41	134,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	-		134,41	134,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8		264,35	264,35
						3568,68	3568,68
15.2	С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 0,3 КГ	шт.		6	247,86	1487,16

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	63,06
		Накладные расходы	%	-		10,51	63,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,67	124,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,04	1674,23
16.2	С123-070204-0642 23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 1,38 КГ	шт.		2	1288,38	2576,76
		НР второго уровня	%	4,24		54,63	109,25
		Накладные расходы	%	-		54,63	109,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,44	214,88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1450,45	2900,9
17.2	Е11-330303-0501 11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фундаменты монолитные бетонные заглубленных на одной отметке с опорой. Устройство ПРОЖЕКТОРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	м3		3,3	20005,76	66019,01
		Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси 2. Уплотнение вибраторами					
17.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=754,98)	чел-ч	1,48	4,884	754,98	3687,32
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1117,37	3687,32
17.2. 2 (31-040101-0101)	403С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6	1,98	36,72	72,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,03	72,71
17.2. 3 (21-020101-0601)	100533С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,366	18496,43	62258,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18866,36	62258,98
		НР первого уровня	%	61,7		689,42	2275,08
		НР второго уровня	%	4,24		877,48	2895,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		1566,89	5170,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1725,81	5695,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23298,47	76884,94
18.2	Е11-330303-0111 11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		6	6951,92	41711,5
		Состав работ: 1. Бурение котлована 2. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована 3. Подтаскивание опоры на расстояние до 3 м 4. Строповка опоры 5. Установка опоры подъемным краном					
18.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	2,26	13,56	852,37	11558,14
18.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,45	8,7	1125,23	9789,53
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3557,94	21347,66
18.2. 3	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,65	3,9	3173,59	12377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	3,9	1143,29	4458,83
18.2. 4	1070С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,71	4,26	3944,78	16804,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	4,26	1143,29	4870,42
18.2. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,54	1799,25	971,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,54	852,37	460,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5025,56	30153,36
		НР первого уровня	%	61,7		2195,25	13171,51
		НР второго уровня	%	4,24		387,84	2327,04
		Накладные расходы	%	-		2583,09	15498,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		762,8	4576,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10297,81	61786,85
19.2	С121-060405-1405 21-060405-1405 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более т 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 1 Т			0,276	328384,73	90634,19

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		13923,51	3842,89
		Накладные расходы	%	-		13923,51	3842,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27384,66	7558,17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
20.2	С123-010201-0209 23-010201-0209 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм,м толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			54	369692,9 2318,91	102035,24 125221,14
		12,73 КГ					
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		98,32	5309,38
		Накладные расходы	%	-		98,32	5309,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,38	10442,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
21.2	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		32,6	2610,61 58,48	140972,96 1906,3
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
21.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=942,77)	чел-ч	0,0295	0,9617	942,77	906,66
21.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00652	852,38	5,56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,98	912,22
21.2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00326	3422,17	11,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00326	852,37	2,78
21.2. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00326	35,59	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.2. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00326	1799,25	5,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00326	852,37	2,78
21.2. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,36512	46,16	16,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,04	33,99
21.2. 7 (21-130704-3101)	146883С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000489	273897,54	133,94
21.2. 8 (22-040101-0502)	149219С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002934	283474,83	831,72
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29,62	965,65
		НР первого уровня	%	54,2		15,17	494,42
		НР второго уровня	%	4,24		3,12	101,79
		Накладные расходы	%	-		18,29	596,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,14	200,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82,91	2702,72
22.2	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		32,6	159,41	5196,86
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
22.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,0852	2,778	803,99	2233,1
22.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01304	852,37	11,11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,84	2244,21
22.2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00652	3422,17	22,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00652	852,37	5,56
22.2. 4 (31-050402-0301)	1044С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00652	35,59	0,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.2. 5 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00652	1799,25	11,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00652	852,37	5,56

1	2	3	4	5	6	7	8
22.2. 6 (31-040301-0101)	2515С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,4238	46,16	19,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	53,84
22.2. 7 (22-040601-0501)	149372С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000913	347224,83	316,95
22.2. 8 (22-040705-0402)	149529С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005868	441884,42	2592,98
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				89,26	2909,92
		НР первого уровня	%	54,2		37,31	1216,36
		НР второго уровня	%	4,24		8,34	271,92
		Накладные расходы	%	-		45,65	1488,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,41	534,81
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,47	7219,96
23.2	Е11-330207-0102 11-330207-0102 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		6	3636,05	21816,31
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения					
23.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	2,01	12,06	784,26	9458,18
23.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	4,86	852,37	4142,52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2266,78	13600,69
23.2. 3 (31-050601-0101)	101С	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	4,2	2635,94	11070,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7	4,2	852,37	3579,95
23.2. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	1799,25	1187,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	852,37	562,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2043,08	12258,45
23.2. 5 (21-130702-1102)	146693С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,06	1336,01	80,16

1	2	3	4	5	6	7	8
23.2. 6 (22-040601-0201)	149365С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00036	54217,08	19,52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,61	99,68
		НР первого уровня	%	61,7		1398,6	8391,63
		НР второго уровня	%	4,24		213,47	1280,82
		Накладные расходы	%	-		1612,07	9672,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,85	2519,1
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5667,98	34007,85
24.2	С123-070106-0301 23-070106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 11 КГ	шт.		6	75145,74	450874,44
		НР второго уровня	%	4,24		3186,18	19117,08
		Накладные расходы	%	-		3186,18	19117,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6266,55	37599,32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				84598,47	507590,84
25.2	С124-040207-0903 24-040207-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98 10 КГ	комплект		6	1571,82	9430,92
		НР второго уровня	%	4,24		66,65	399,87
		Накладные расходы	%	-		66,65	399,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,08	786,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1769,54	10617,25
26.2	Е11-010101-0431 11-010101-0431 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ м3 грунта		1,86	137,96	256,6
		Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)					
26.2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0531	0,098766	981,6	96,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,12	96,95
26.2. 2 (31-010203-0101)	2288С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0531	0,098766	2598,09	256,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	0,098766	981,60	96,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				137,96	256,6
		НР первого уровня	%	59,1		30,8	57,3
		НР второго уровня	%	4,24		7,16	13,31
		Накладные расходы	%	-		37,96	70,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,07	26,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,99	353,39
27.2	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1,86	655,88	1219,93
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
27.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=674,77)	чел-ч	0,972	1,808	674,77	1219,93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	1219,93
		НР первого уровня	%	59,1		387,62	720,98
		НР второго уровня	%	4,24		44,24	82,29
		Накладные расходы	%	-		431,87	803,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,02	161,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	2185,06
28.2	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля		138	333,77	46060,17
		Состав работ: 1. Устройство постели					
28.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,06	8,28	852,37	7057,62
28.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	13,772	997,83	13742,51
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				150,73	20800,14
28.2. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	6,886	3360,99	23144,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	6,886	1143,29	7872,69

1	2	3	4	5	6	7	8
28.2. 4 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	6,886	2302,88	15858,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	6,886	852,37	5869,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				282,63	39002,54
		НР первого уровня	%	42,8		64,51	8902,46
		НР второго уровня	%	4,24		16,89	2330,42
		Накладные расходы	%	-		81,4	11232,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,21	4583,44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,38	61876,48
29.2	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35кВ,масса 1м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		135	211,66	28573,48
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
29.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,11	14,85	852,37	12657,69
29.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	5,4	802,34	4332,61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				125,85	16990,31
29.2. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,5265	3360,99	1769,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,5265	1143,29	601,94
29.2. 4 (31-050402-0308)	983С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	4,347	2247,48	9769,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	4,347	754,98	3281,90
29.2. 5 (31-050401-0103)	1039С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	4,347	11,6	50,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29.2. 6 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,5265	2302,88	1212,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,5265	852,37	448,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94,83	12802,25
29.2. 7	125883С (21-050106-9908)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00135	195518,96	263,95
29.2. 8	126265С (21-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,0135	167297,84	2258,52
29.2. 9	127927С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,054	323,98	17,49
29.2.10	129039С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00108	281414,94	303,93
29.2.11	147184С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,01296	1671,43	21,66
29.2.12	147568С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,05535	2673,62	147,98
29.2.13	242938С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,011232	361,08	4,06
29.2.14	249432С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0025	0,3375	-	-
29.2.15	249504С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,081	1184,41	95,94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,06	3113,53
		НР первого уровня	%	42,8		53,87	7271,85
		НР второго уровня	%	4,24		11,26	1519,84
		Накладные расходы	%	-		65,12	8791,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,14	2989,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				298,92	40354,38
30.2	С123-060137-0201 23-060137-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые АВВбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,28 Т	км		0,135	209892,11	28335,43
		НР второго уровня	%	4,24		8899,43	1201,42
		Накладные расходы	%	-		8899,43	1201,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17503,32	2362,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				236294,86	31899,81
31.2	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		80	198,39	15871,06

Состав работ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка					
31.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,1	8	852,37	6818,96
31.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,024	805,09	2434,6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				115,67	9253,56
31.2. 3 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,312	3360,99	1048,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,312	1143,29	356,71
31.2. 4 (31-050402-0308)	983С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,4	2247,48	5393,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,4	754,98	1811,95
31.2. 5 (31-050401-0103)	1039С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,4	11,6	27,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.2. 6 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,312	2302,88	718,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,312	852,37	265,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,86	7188,92
31.2. 7 (21-050307-0210)	127927С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,032	323,98	10,37
31.2. 8 (21-050402-0201)	129039С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00064	281414,94	180,11
31.2. 9 (21-130809-1301)	147184С	Лента К226	100 м	0,000096	0,00768	1671,43	12,84
31.2.10 (21-130816-0202)	147568С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00328	2673,62	8,77
31.2.11 (21-130816-2102)	147653С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0004	3979614,44	1591,85
31.2.12 (24-040207-3932)	242938С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,006656	361,08	2,4
31.2.13 (22-040501-0803)	249504С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,048	1184,41	56,85
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23,29	1863,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	42,8		49,51	3960,52
		НР второго уровня	%	4,24		10,51	840,86
		Накладные расходы	%	-		60,02	4801,38
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,67	1653,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279,08	22326,24
32.2	С123-060128-0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,175 Т	км		0,08	300037,27	24002,98
		НР второго уровня	%	4,24		12721,58	1017,73
		Накладные расходы	%	-		12721,58	1017,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25020,71	2001,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337779,56	27022,36
33.2	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,02	187137,25	3742,74
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
33.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09)	чел-ч	173	3,46	823,09	2847,89
33.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,373	761,75	284,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	3132,02
33.2. 3 (31-060202-0201)	116С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,35	2326,3	814,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	0,35	754,98	264,24
33.2. 4 (31-050104-0101)	783С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,0022	2893,28	6,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0022	981,60	2,16
33.2. 5 (32-040105-0501)	2011С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,16	128,03	20,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.2. 6 (31-060101-0101)	2349С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,0186	1198,95	22,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,0186	852,37	15,85
33.2. 7 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,0022	1799,25	3,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,0022	852,37	1,88
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	867,31
33.2. 8 (21-100401-1001)	135545С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0032	215,22	0,69
33.2. 9 (21-130703-1404)	249131С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,1	268,51	26,85
33.2.10 (23-011399-9903)	250404С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	20,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	27,54
		НР первого уровня	%	62,1		97249,32	1944,99
		НР второго уровня	%	4,24		12057,99	241,16
		Накладные расходы	%	-		109307,31	2186,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23715,56	474,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				320160,12	6403,2
34.2	С123-011305 -0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм 0,17 КГ	м		20	111,31	2226,2
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	94,39
		Накладные расходы	%	-		4,72	94,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,28	185,65
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125,31	2506,24
35.2	С123-061702 -0211 23-061702-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-5 ГОСТ 23469.0-81 2,71 КГ	100 шт.		1	1165,93	1165,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		49,44	49,44
		Накладные расходы	%	-		49,44	49,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	97,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1312,59	1312,59
36.2	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	-Прокладка опознавательного провода	км кабеля		0,138	18076,61	2494,57
		Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах					
36.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=891,2)	чел-ч	6,3	0,8694	891,2	774,81
36.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,374256	993,97	372
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8310,2	1146,81
36.2. 3	242С (32-040202-0201)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,18216	6035,46	1099,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,18216	1143,29	208,26
36.2. 4	642С (32-040203-0101)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ примаш.-ч прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля		1,392	0,192096	2687,12	516,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,192096	852,37	163,74
36.2. 5	1868С (32-040203-1401)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,192096	542,22	104,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12462,05	1719,76
		НР первого уровня	%	42,8		3556,77	490,83
		НР второго уровня	%	4,24		917,26	126,58
		Накладные расходы	%	-		4474,02	617,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1804,05	248,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24354,68	3360,95
37.2	Прайс ТПРАЙС	-Лента сигнальная с медным изолированным проводом	м		138	29,14	4021,71
		НР второго уровня	%	4,24		1,24	170,52
		Накладные расходы	%	-		1,24	170,52

1	2	3		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		2,43	335,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					32,81	4527,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					1043806,8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость оборудования -	Тенге					62683
		Накладные расходы -	Тенге					2657,76
		Сметная прибыль -	Тенге					5227,26
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге					70568,02
		Стоимость монтажных работ -	Тенге					610254,93
		Материалы -	Тенге					5387,71
		Всего заработная плата -	Тенге					50846,18
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					514147,19
		Накладные расходы -	Тенге					48559,69
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21762,16
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26797,53
		Сметная прибыль -	Тенге					52705,17
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					711519,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					57,59
		Сметная заработная плата -	Тенге					50846,18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					152787,34
		Материалы -	Тенге					66261,78
		Всего заработная плата -	Тенге					46241,01
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					10918,08
		Накладные расходы -	Тенге					35949,19
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28272,26
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7676,93
		Сметная прибыль -	Тенге					15098,92
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					203835,45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					53,56
		Сметная заработная плата -	Тенге					46241,01
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					90634,19
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					90634,19
		Накладные расходы -	Тенге					3842,89
		Сметная прибыль -	Тенге					7558,17
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					102035,24
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					127447,34
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					127447,34
		Накладные расходы -	Тенге					5403,77
		Сметная прибыль -	Тенге					10628,09
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					143479,2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					1231437,7
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					111,15
		Сметная заработная плата -	Тенге					97087,19

РАЗДЕЛ 4. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
38.2	Ц13-100408-0608 13-100408-0608 РСНБ РК 2015	-Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.		1	58551,21	58551,21
		Состав работ:					
38.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	61	61	917,3	55955,3
38.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	852,37	34,09
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55989,39	55989,39
38.2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,04	0,04	3422,17	136,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	852,37	34,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				136,89	136,89
38.2. 4 (21-130201-0105)	144690С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	0,00009	458544,76	41,27
38.2. 5 (21-130602-0305)	146576С	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ Р 50375.1-92	10 м2	0,03	0,03	7549,02	226,47
38.2. 6 (21-130804-1203)	147094С	Нитки суровые	кг	0,38	0,38	1030,9	391,74
38.2. 7 (21-130805-0101)	147105С	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00016	0,00016	500994,42	80,16
38.2. 8 (21-130809-1202)	147183С	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,002	0,002	558,77	1,12
38.2. 9 (21-130816-2103)	147654С	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,04	0,04	6796,96	271,88
38.2.10 (21-130816-2305)	147674С	Резина прессованная	кг	0,015	0,015	1087,32	16,31
38.2.11 (21-130816-3009)	147734С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,031	0,031	584,28	18,11
38.2.12 (21-130816-3207)	147760С	Флюс ФКДТ	кг	0,021	0,021	2607,95	54,77
38.2.13 (22-040501-0101)	149306С	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-78	т	0,00004	0,00004	902821,03	36,11
38.2.14 (22-040802-0101)	149589С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00003	0,00003	133266,73	4
38.2.15 (23-061002-0104)	237237С	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0111	0,0111	109834,44	1219,16
38.2.16 (24-040207-1812)	242741С	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3	32,64	97,92
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2459,02	2459,02
		НР первого уровня	%	40,6		22731,69	22731,69
		НР второго уровня	%	4,24		3446,39	3446,39
		Накладные расходы	%	-		26178,09	26178,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6778,34	6778,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				91507,64	91507,64
39.2	Прайс ТПРАЙС	-Настенный односекционный шкаф,19"600x600мм,200,сериишт Ecoline			1	48437,5	48437,5
		НР второго уровня	%	4,24		2053,75	2053,75
		Накладные расходы	%	-		2053,75	2053,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4039,3	4039,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54530,55	54530,55
40.2	Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтажшт. при открытой проводке			1	298,49	298,49
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание					
40.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,33	0,33	878,47	289,9
40.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0006	997,83	0,6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				290,49	290,49
40.2. 3	521С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,064	10,61	0,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40.2. 4	766С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0003	3360,99	1,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0003	1143,29	0,34
40.2. 5	2510С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0003	2302,88	0,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0003	852,37	0,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,38	2,38
40.2. 6	145785С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0102	428,96	4,38
40.2. 7	146047С (21-130211-0603)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0,000002	0,000002	290156,12	0,46
40.2. 8	146050С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,000003	0,000003	230636,06	0,69
40.2. 9	147172С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0011	620,99	0,68
40.2.10	242969С	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0103	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	(24-040207-3963)	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,21	6,21
		НР первого уровня	%	42,8		124,33	124,33
		НР второго уровня	%	4,24		17,93	17,93
		Накладные расходы	%	-		142,26	142,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,26	35,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				476,01	476,01
41.2	С123-070204-0912 23-070204-0912 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 0,96 КГ	шт.		1	4081,81	4081,81
		НР второго уровня	%	4,24		173,07	173,07
		Накладные расходы	%	-		173,07	173,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,39	340,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4595,27	4595,27
42.2	С123-061701-0104 23-061701-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Боксы кабельные телефонные типа БКТ 50х2, алюминиевый корпус 3,2 КГ	шт.		1	2330,7	2330,7
		НР второго уровня	%	4,24		98,82	98,82
		Накладные расходы	%	-		98,82	98,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,36	194,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2623,88	2623,88
43.2	Ц13-101001-0102 13-101001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера		1	3023,42	3023,42

Состав работ:
1. Установка видеокамеры в кожух
2. Разметка и сверление отверстий
3.Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 5. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну 6. Настройка изображения и фокуса					
43.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=968,87)	чел-ч	3,11	3,11	968,87	3013,19
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3013,19	3013,19
43.2. 2	2216С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35	0,35	18,64	6,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43.2. 3	2875С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,26	0,26	14,28	3,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,24	10,24
		НР первого уровня	%	42,8		1289,64	1289,64
		НР второго уровня	%	4,24		182,87	182,87
		Накладные расходы	%	-		1472,52	1472,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,68	359,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4855,62	4855,62
44.2	С123-080501-2156 23-080501-2156 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Видеокамера поворотная модели EPTZ3100, типа EverFocus 0,5 КГ	шт.		1	256275,32	256275,32
		НР второго уровня	%	4,24		10866,07	10866,07
		Накладные расходы	%	-		10866,07	10866,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21371,31	21371,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				288512,71	288512,71
45.2	Ц13-100410-0114 13-100410-0114 РСНБ РК 2015	-Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудованияустройство			2	6590,14	13180,28
		Состав работ:					
45.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	8	16	803,99	12863,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6431,92	12863,84
45.2. 2	147094С	Нитки суровые	кг	0,0005	0,001	1030,9	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-130804-1203)						
45.2. 3	147570С (21-130816-0204)	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,02	0,04	265,4	10,62
45.2. 4	147653С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	0,000012	3979614,44	47,76
45.2. 5	242742С (24-040207-1813)	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4	64,26	257,04
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				158,22	316,44
		НР первого уровня	%	40,6		2611,36	5222,72
		НР второго уровня	%	4,24		390,14	780,29
		Накладные расходы	%	-		3001,5	6003,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		767,33	1534,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10358,98	20717,95
46.2	С123-080502 -0406 23-080502-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus 0,5 КГ	шт.		2	262286,18	524572,36
		НР второго уровня	%	4,24		11120,93	22241,87
		Накладные расходы	%	-		11120,93	22241,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21872,57	43745,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				295279,68	590559,37
47.2	С123-080505 -0703 23-080505-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ 0,6 КГ	шт.		1	28141,17	28141,17
		НР второго уровня	%	4,24		1193,19	1193,19
		Накладные расходы	%	-		1193,19	1193,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,75	2346,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31681,1	31681,1
48.2	С123-080306 -0208 23-080306-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч 0,2 КГ	шт.		2	2012,59	4025,18

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4,24		85,33	170,67
		Накладные расходы	%	-		85,33	170,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,83	335,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2265,76	4531,52
49.2	Прайс ТПРАЙС	-Индустриальный коммутатор	шт		1	20714,29	20714,29
		НР второго уровня	%	4,24		878,29	878,29
		Накладные расходы	%	-		878,29	878,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1727,41	1727,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23319,98	23319,98
50.2	Прайс ТПРАЙС	-Коммутатор PFS3005-4P-58PoE	шт		2	20080,36	40160,71
		НР второго уровня	%	4,24		851,41	1702,81
		Накладные расходы	%	-		851,41	1702,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1674,54	3349,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22606,31	45212,61
51.2	Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015	-Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	11817,68	11817,68
		Состав работ:					
		1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств					
51.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (5=981,6)	чел-ч	9	9	981,6	8834,4
51.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	852,37	375,04
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9209,44	9209,44
51.2. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	3422,17	1505,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44	852,37	375,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1505,75	1505,75
51.2. 4 (21-130103-0102)	144613С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	19874,45	5,96
51.2. 5 (21-130201-0901)	144746С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	114,55
51.2. 6 (21-130207-0429)	145656С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	276,58	276,58
51.2. 7 (21-130704-2101)	146848С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2129883,61	21,3
51.2. 8 (21-130809-0801)	147172С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до	кг	0,02	0,02	620,99	12,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,19 мм					
51.2. 9 (21-130816-2101)	147652С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	4877578,58	292,65
51.2.10 (21-130816-3009)	147734С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	584,28	46,74
51.2.11 (22-040802-0101)	149589С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	133266,73	2,67
51.2.12 (24-040207-1812)	242741С	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	32,64	326,4
51.2.13 (24-040207-2601)	242797С	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	150,96	3,02
51.2.14 (21-050307-9908)	244666С	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3698,14	369,81
51.2.15 (22-040501-1314)	249530С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	180,73	5,42
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1477,52	1477,52
		НР первого уровня	%	40,6		3739,03	3739,03
		НР второго уровня	%	4,24		659,6	659,6
		Накладные расходы	%	-		4398,64	4398,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1297,31	1297,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17513,62	17513,62
52.2	С123-080505-0510 23-080505-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood 1,2 КГ	шт.		1	20394,66	20394,66
		НР второго уровня	%	4,24		864,73	864,73
		Накладные расходы	%	-		864,73	864,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1700,75	1700,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22960,15	22960,15
53.2	С123-080306-0107 23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44 0,3 КГ	шт.		2	432,75	865,5
		НР второго уровня	%	4,24		18,35	36,7
		Накладные расходы	%	-		18,35	36,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,09	72,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
54.2	С123-061709-0410 23-061709-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP 0,01 КГ	шт.		6	487,19 28,57	974,37 171,42
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	7,27
		Накладные расходы	%	-		1,21	7,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	14,3
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169,47	2542,07
56.2	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,128 т	км		0,015	213607,08	3204,11
		НР второго уровня	%	4,24		9056,94	135,85
		Накладные расходы	%	-		9056,94	135,85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17813,12	267,2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240477,14	3607,16
57.2	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		5	325,41	1627,04
		Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание					
57.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,36	1,8	878,47	1581,25
57.2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004	997,82	3,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				317,05	1585,24
57.2. 3 (34-030302-0301)	521С	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,32	10,61	3,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57.2. 4 (31-050102-0302)	766С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,002	3360,99	6,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1143,29	2,29
57.2. 5 (33-010201-0102)	2510С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,002	2302,88	4,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	852,37	1,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,94	14,72
57.2. 6 (21-130207-1204)	145785С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,051	428,96	21,88
57.2. 7 (21-130211-0603)	146047С	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000008	290156,12	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8
57.2. 8	146050С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000015	230636,06	3,46
57.2. 9	147172С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0055	620,99	3,42
57.2.10	242969С (24-040207-3963)	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0515	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,21	31,07
		НР первого уровня	%	42,8		135,7	678,48
		НР второго уровня	%	4,24		19,55	97,75
		Накладные расходы	%	-		155,25	776,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,45	192,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				519,11	2595,54
58.2	С123-061709 -0201 23-061709- 0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 0,01 КГ	шт.		10	709,93	7099,3
		НР второго уровня	%	4,24		30,1	301,01
		Накладные расходы	%	-		30,1	301,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,2	592,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				799,23	7992,34

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 1050633,7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость оборудования -	Тенге	109312,5
Накладные расходы -	Тенге	4634,85
Сметная прибыль -	Тенге	9115,79
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	123063,14
Стоимость монтажных работ -	Тенге	941321,24
Материалы -	Тенге	4293,92
Всего заработная плата -	Тенге	84420,65
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	851161,53
Накладные расходы -	Тенге	75752,17
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	34382,34
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	41369,83
Сметная прибыль -	Тенге	81365,87
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1098439,3
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	93,45
Сметная заработная плата -	Тенге	84420,65
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1221502,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					93,45
	Сметная заработная плата -	Тенге					84420,65
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:	Тенге					4641818,79
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге					217409,08
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123566,34
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40601,82
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге					1744180,01
	- перевозка грузов	Тенге					0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					2556663,36
	Накладные расходы I уровня	Тенге					127708,46
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					4769527,25
	Накладные расходы II уровня	Тенге					199377,21
	ИТОГО:	Тенге					4968904,46
	Сметная прибыль	Тенге					397512,36
	ИТОГО по смете:	Тенге					5366416,82
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					69763,42
	Итого:	Тенге					5436180,24
	Зимнее удорожание 1,98 %	Тенге					107636,37
	Итого	Тенге					5543816,61
	Итого с понижающим коэффиц. 0,95	Тенге					5266008,36
	НДС 12%	Тенге					631921,00
	ВСЕГО	Тенге					5897929,36

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительсва г. Уральска

Руководитель: Мулдашев М.Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Директор: Балмулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «SapaGroup»

Директор: Шынтемиров Ж.Т.