Форма №3

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. Уральска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Дополнительное соглашение №1 от 10.11.2017 г., к договору о государственных закупках работ №78 от 15.09.2017 г.

Наименование объекта: Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки по ул. Урдинская 4/1, г.Уральск,ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	9 175 992,65		
НДС 12%	1 101 119,51		
ВСЕГО	10 277 112,16		
Итого за май 2018 г.	2 934 654,29		
НДС 12%	352 158,51		
ВСЕГО	3 286 812,80		

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г. Уральска» _____ Мулкай М. Р.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» _____ Балмулдин Д. У.

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел строительства г.Уральска»

ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Батыс Котло Монтаж»

А К Т №3
Выполненных работ за Июнь 2018 год по объекту

на Строительство комплексной спортивной и детской игровой площадки
по ул.Урдинская 4/1 г.Уральск,ЗКО

Дополнительное соглашение № 1 от 10.11.2017к договору о государственных закупках работ № № 78 от 15.09.2017 год

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДЕТСКАЯ И ТРЕНАЖЕРНАЯ ПЛОЩАДКА					
1	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТОК (ТРЕНАЖЕРНАЯ ПЛОЩАДКА)-215,5М2 м2 покрытия	215,5	9327,42	2010058,4	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	1,06	228,43	774,71	176967,01
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,336	776,18	4917,65
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				844,01	181884,65
1. 3 (31-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,7758	3422,17	2654,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,7758	852,37	661,27
1. 4 (31-050602-0401)	1569С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,957	1402,13	6949,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,957	754,98	3742,44
1. 5	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,6034	1799,25	1085,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,6034	852,37	514,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,61	10690,24
1. 6	248387С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	6,594	2308,38	15222,15
1. 7	249132С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	8,297	93	771,6
1. 8	276173С (22-060207-0105)	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 40 мм	м2	1,02	219,81	8218,04	1806407,4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8456,62	1822401,1
		НР первого уровня	%	60,9		514	110767,75
		НР второго уровня	%	4,24		417,28	89923,03
		Накладные расходы	%	-		931,28	200690,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		820,7	176859,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11079,39	2387609,1
2	Прайс ТПРАЙС	-Резиновый бордюр коричневого цвета пог.м	м		84	4933,04	414375
		НР второго уровня	%	4,24		209,16	17569,5
		Накладные расходы	%	-		209,16	17569,5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,38	34555,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5553,57	466500,06
3	Прайс ТПРАЙС	-Краска для разметок	кг		2,1	3353,57	7042,5
		НР второго уровня	%	4,24		142,19	298,6
		Накладные расходы	%	-		142,19	298,6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,66	587,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3775,42	7928,39
4	Прайс ТПРАЙС	-Втулка	шт		3448	8,93	30785,71
		НР второго уровня	%	4,24		0,378571	1305,31
		Накладные расходы	%	-		0,378571	1305,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,744571	2567,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10,05	34658,31

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 2462261,6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ - Тенге 2462261,6

Материалы - Тенге 1822401,1

1	2	3		4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге					181884,65
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					452203,21
		Накладные расходы -	Тенге					219864,2
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					110767,75
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					109096,45
		Сметная прибыль -	Тенге					214570,06
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					2896695,8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					234,77
		Сметная заработная плата -	Тенге					181884,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2896695,8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					234,77
		Сметная заработная плата -	Тенге					181884,65
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
5	Е11-470101-0101 11-470101-0101 РСНБ РК 2015	-Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2			4,76	6,9	32,86
		Состав работ: 1. Планировка механизированным способом						
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0025	0,0119	981,6	11,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					2,45	11,68
5. 2	257С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		0,0025	0,0119	2761,72	32,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0025	0,0119	981,60	11,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					6,9	32,86
		НР первого уровня	%		56,4		1,38	6,59
		НР второго уровня	%		4,24		0,351426	1,67
		Накладные расходы	%		-		1,74	8,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8		0,691183	3,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					9,33	44,42
6	Е11-470211-0202 11-470211-0202 РСНБ РК 2015	-Ямы размером 0,3х0,3 м. Копка механизированная. Почвы средние	яма			29	37,19	1078,37
		Состав работ: 1. Копка ям						
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0159	0,4611	852,37	393,03
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					13,55	393,03
6. 2	1853С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		0,0159	0,4611	2126,36	980,46

1	2	3	4	5	6	7	8
(33-040102-0104)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,4611	852,37	393,03
6. 3 (32-060101-1501)	2400С	Ямокопатели	маш.-ч	0,0159	0,4611	212,32	97,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				37,19	1078,37
		НР первого уровня	%	56,4		7,64	221,67
		НР второго уровня	%	4,24		1,9	55,12
		Накладные расходы	%	-		9,54	276,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	108,41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				50,47	1463,57
7	Е11-470103-0102 11-470103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.		29	725,78	21047,73
		Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы вручную 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив 5. Обрезка крон					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,616	17,864	852,37	15226,74
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,026	0,754	852,37	642,69
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				547,22	15869,42
7. 3 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,026	0,754	3381,2	2549,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026	0,754	852,37	642,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,91	2549,42
7. 4 (21-130803-1101)	147049С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,435	6598,38	2870,3
7. 5 (21-130804-0901)	147087С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000493	228591,64	112,7
7. 6 (25-030201-0103)	244563С	Колья	шт.	1	29	-	-
7. 7 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,107	3,103	93	288,58

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 8	268268С (25-030201-9901)	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,029	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				112,81	3271,57
		НР первого уровня	%	56,4		308,63	8950,36
		НР второго уровня	%	4,24		43,86	1271,92
		Накладные расходы	%	-		352,49	10222,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,26	2501,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1164,54	33771,61
8	С125-010302 -0101 25-010302-0101 РСНБ РК 2015	-Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 5 КГ	шт.		28	390,71	10939,88
		НР второго уровня	%	4,24		16,57	463,85
		Накладные расходы	%	-		16,57	463,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,58	912,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				439,86	12316,03
9	Е11-470112-0104 11-470112-0104 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		165	376,54	62129,53
		Состав работ: 1. Планировка площади вручную 2. Штыковка почвы вручную 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,4	66	703,42	46425,72
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,429	852,37	365,67
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				283,58	46791,39
9. 3	1135С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,429	3381,2	1450,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,429	852,37	365,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				8,79	1450,53
9. 4	100005С (21-010101-0202)	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	24,75	575,89	14253,28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				86,38	14253,28
		НР первого уровня	%	56,4		159,94	26390,34
		НР второго уровня	%	4,24		22,75	3753,24
		Накладные расходы	%	-		182,69	30143,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,74	7381,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				603,97	99654,97
10	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посевм2 вручную			165	167,59	27651,84
		Состав работ: 1. Посев вручную 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками 3. Полив					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,0525	8,662	748,61	6484,83
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	4,521	852,37	3853,56
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				62,66	10338,4
10. 3 (32-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	4,521	3381,2	15286,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	4,521	852,37	3853,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,64	15286,41
10. 4 (25-030201-0201)	244576С	Семена многолетних трав	кг	0,02	3,3	1317	4346,1
10. 5 (21-130703-1405)	249132С	Вода техническая	м3	0,1	16,5	93	1534,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,64	5880,6
		НР первого уровня	%	56,4		35,34	5830,86
		НР второго уровня	%	4,24		8,6	1419,67
		Накладные расходы	%	-		43,94	7250,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,92	2792,19
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				228,45	37694,55

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 122880,21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	122880,21
Материалы -	Тенге	23405,45
Всего заработная плата -	Тенге	73403,92
Местные материалы -	Тенге	10939,88
Накладные расходы -	Тенге	48365,28
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	41399,81
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	6965,47

1	2	3		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге					13699,64
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					184945,14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					98,7
		Сметная заработная плата -	Тенге					73403,92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					184945,14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					98,7
		Сметная заработная плата -	Тенге					73403,92
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге					2585141,80
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					245104,30
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31087,84
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10184,27
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					2308949,66
		- перевозка грузов	Тенге					0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					2875520,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге					152167,56
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					2737309,36
		Накладные расходы II уровня	Тенге					116061,92
		ИТОГО:	Тенге					2853371,28
		Сметная прибыль	Тенге					228269,70
		ИТОГО по смете:	Тенге					3081640,98
		Без оборудования	Тенге					206121,00
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					2680,00
		Итого:	Тенге					208801,00
		Зимнее удорожание 1,98 %	Тенге					4134,26
		Итого	Тенге					212935,26
		Итого с оборудованием	Тенге					3088455,26
		Итого с понижающим коэффиц. 0,95	Тенге					2934654,29
		НДС 12%	Тенге					352158,51
		ВСЕГО	Тенге					3286812,80

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. Уральска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Руководитель: Мулкай М. Р.

Директор Балмулдин Д. У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Sapa Group»

Эксперт по техническому надзору Шинтемиров Д. Т.