Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Форма 3

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Jan & Meir"

Наименование работ : "Украшение территории Каратауского района города Шымкент к праздничным мероприятиям"

Договор: Дополнительное соглашение №68-1 от 22.08.2024г к договору №68 от 13.06.2024г

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68-1	22.08.2024г.	За счет средств местного бюджета	15	ТОО "Jan & Meir"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Украшение территории Каратауского района города Шымкент к праздничным мероприятиям	39 935 793,50	0,00		26 763 587,28					0,00	26 763 587,28
Сумма к оплате	**39 935 793,50**	**0,00**		**26 763 587,28**					**0,00**	**26 763 587,28**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"

Заместитель акима _____ Парманов А. Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Jan & Meir"

Директор _____ Кулмагамбетов Е.Г.

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима Каратауского района города Шымкент"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jan & Meir"**
Наименование объекта: Украшение территории Каратауского района города Шымкент к праздничным мероприятиям
Договор: Дополнительное соглашение №68-1 от 22.08.2024г к договору №68 от 13.06.2024г

АКТ приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.МАФ Тюльпан 30 шт				
1	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	45	11 671	525195
2	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	45	45 712	2057040
3	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	1,4505	73 476	106577
4	С1241-102-0170 241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	150	3 436	515400
5	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	42,0645	258	10853
6	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	42,0645	397	16700
7	Е11-90402-101 1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	2,88	208 876	601563
8	С1214-102-0101 214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	т	2,88	344 294	991567
9	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 прим.*	**Настил стальной профилированный. Резка**	м реза	14 700	1 783	26210100
10	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	360	258	92880
11	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	**Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	т конструкций	2,88	1 311 989	3778528
12	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	360	2 021	727560
13	С1236-101-0302 236-101-0302	**Грунт-краска термостойкая на основе высокодисперсного порошка цинка и**	кг	88,56	3 467	307038

14	У6119-0103-0101 С119-0103-0101	Шинопровод осветительный. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	600	3 072	1843200
15	С1261-303-0106 С1261-303-0106	Светодиодный провод WW blink 36 led/m с программным обеспечением для системы	м	600	2 000	1200000
16	С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	45	5 399	242955
17	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка шкафа (пульта) управления навесного выкота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	30	10 025,81	300774
18	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022 прим.	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	30	21 627	648810
19	У6119-0103-0101 6119-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж провода/кабеля	шт.	1 500	3 072	4608000
20	С1243-108-1302 243-108-1302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	м	1,5	605	908
21	У6401-0302-0301 6401-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	30	5 922	177660
22	С1247-206-0101 247-206-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	шт.	30	2 485	74550
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45037858
		Сметная прибыль 5%				2251893
		2024 год - 100 %, К=1,0000				47289751
		Понижающий коэффициент 0,565949				26763587,28
		Итого по форме				26763587,28

Заказчик:
Государственное учреждение
"Аппарат акима Каратауского
района города Шымкент"

Заместитель акима _____ Парманов А. Б.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Jan & Meir"
Директор _____ Кулмагамбетов Е.Г.