Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2024 года № 34381

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940033380	60940001596			172/24	24.04.2024	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	086-015-431
				Доп. согл. 172/24-1	20.05.2024		
				Доп. согл. 172/24-2	02.07.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчет-ный месяц включи-тельно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"	431 857 424,27	385 586 985,95	73 894 166,39	73 894 166,39			8 867 299,97	82 761 466,36
Гарантийный взнос, 5%	21 592 871,21	19 279 349,30					443 365,00	4 138 073,32
Удержание аванса, 30%	129 557 227,28	115 676 095,79					2 660 189,99	24 828 439,91
Итого:	**280 707 325,77**	**250 631 540,87**					**5 763 744,98**	**53 794 953,13**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Орумбаев Е.К.

Авторский надзор
ТОО «СуКұрылысИнвест»

Жамбаев А.Б.

Технический надзор
ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Базирин Е.

Подрядчик:
ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Жаксылыков Б.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразКурылысИнвест"

Договор № 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

Акт

выполненных работ за сентябрь 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого	%	Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Глава 1. Подготовка территории строительства														
2	1-2	Подготовка территории строительства	2 985 021			2 985 021	0%				-	0%				-
3		Глава 2. Основные объекты строительства														
4	2-1	БЛОК "А"														
5	2-2-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
6	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	20 483 369			20 483 369	100%	20 483 369			20 483 369	0%				-
7	Раздел 2	Стены монолитные/ лист 26/	36 512 702			36 512 702	100%	36 467 564			36 467 564	0%				-
8	Раздел 3	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 330 626			6 330 626	100%	6 330 626			6 330 626	0%				-
9	Раздел 4	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 153 257			3 153 257	100%	3 153 257			3 153 257	0%				-
10	Раздел 5	Приямки	514 832			514 832	63%	325 834			325 834	0%				-
11	2-2-2	Общестроительные работы (Надземная часть)						0,000								
12	Раздел 1	ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ОТМ.0.000/лист 47/	583 234			583 234	100%	583 234			583 234	0%				-
13	Раздел 2	ПЕРЕМЫЧКИ	5 803 093			5 803 093	50%	2 901 547			2 901 547	20%	1 160 619			1 160 619
14	Раздел 3	СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ	10 916 008			10 916 008	50%	5 503 518			5 503 518	20%	2 183 202			2 183 202
15	Раздел 4	Рамы	35 645 071			35 645 071	70%	24 951 549			24 951 549	40%	14 258 028			14 258 028
16	Раздел 5	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	40 317 989			40 317 989	24%	9 672 928			9 672 928	0%				-
17	Раздел 6	АНТИСЕЙСМОПОЯС	3 907 693			3 907 693	30%	1 172 308			1 172 308	0%				-
18	Раздел 7	СТЕНЫ	58 210 937			58 210 937	50%	29 105 468			29 105 468	20%	11 642 187			11 642 187
19	Раздел 8	Вертикальный подъемник/лист 43-45/	5 137 451			5 137 451	0%				-	0%				-
20	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	202 059			202 059	0%				-	0%				-
21	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	8 545 731			8 545 731	0%				-	0%				-
22	Раздел 11	ЧЕРДАК/лист 128/	5 602 108			5 602 108	0%				-	0%				-
23	Раздел 12	ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПАРАПЕТ/лист 129/	1 158 770			1 158 770	0%				-	0%				-
24	Раздел 13	КРОВЛЯ/лист 134/	38 112 131			38 112 131	0%				-	0%				-
25	Раздел 14	ЛЕСТНИЦЫ/лист 126/	8 659 027			8 659 027	0%				-	0%				-
26	Раздел 15	ЛЕСТНИЦА ЛМ1/лист 137/	570 963			570 963	0%				-	0%				-
27	Раздел 16	ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ2/лист 138/	7 534 803			7 534 803	0%				-	0%				-
28	Раздел 17	ВХОДНАЯ ГРУППА ВГ-1/лист 143/	7 540 388			7 540 388	0%				-	0%				-
29	Раздел 18	КРЫЛЬЦА	7 483 370			7 483 370	0%				-	0%				-
30	2-2-4	Архитектурные решения														
31	Раздел 1	ПРОЕМЫ	43 568 862			43 568 862	0%				-	0%				-
32	Раздел 2	ПОЛЫ	39 269 244			39 269 244	0%				-	0%				-
33	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	70 788 641			70 788 641	8%	5 540 370			5 540 370	8%	5 540 370			5 540 370
34	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	23 288 248			23 288 248	0%				-	0%				-
35	Раздел 5	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	1 705 364			1 705 364	0%				-	0%				-
36	Раздел 6	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	2 040 770			2 040 770	0%				-	0%				-
37	2-2-5	Водопровод и канализация														
38	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	4 503 140			4 503 140	0%				-	0%				-
39	Раздел 2	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	386 782	229 108		615 890	0%				-	0%				-
40	Раздел 3	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	509 910	3 561 362		4 071 272	0%				-	0%				-
41	Раздел 4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	3 827 766			3 827 766	0%				-	0%				-
42	Раздел 5	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	763 903			763 903	0%				-	0%				-
43	Раздел 6	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	6 514 000			6 514 000	0%				-	0%				-
44	Раздел 7	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	2 380 208			2 380 208	0%				-	0%				-
45	2-2-6	Отопление и вентиляция														
46	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	12 159 750			12 159 750	0%				-	0%				-
47	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	3 365 721			3 365 721	0%				-	0%				-
48	Раздел 3	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ	93 774	11 903 795		11 997 569	0%				-	0%				-
49	Раздел 4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 775 992			2 775 992	0%				-	0%				-
50	2-2-7	Электрооборудование,электроосвещение	42 741 047	607 310		43 348 357	0%				-	0%				-
51	2-2-8	Слаботочные системы														
52	Раздел 1	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	556 507			556 507	0%				-	0%				-
53	Раздел 2	Электрочасофикация,Электрозвонки	1 901 188			1 901 188	0%				-	0%				-
54	Раздел 3	Радиофикация	725 295			725 295	0%				-	0%				-
55	Раздел 4	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	2 947 243			2 947 243	0%				-	0%				-
56	2-2-9	Пожарная сигнализация														
57	Раздел 1	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	7 568 317			7 568 317	0%				-	0%				-
58	Раздел 2	РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ	934 670	45 110		979 780	0%				-	0%				-
59	2-2-10	Технологическое оборудование														
60	Раздел 1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.БЛОК "А"	1 324 440	61 512 057		62 836 497	0%				-	0%				-
61	Раздел 2	Оборудование медицинского кабинета	822 267	9 878 094		10 700 361	0%				-	0%				-
62	2-3	БЛОКИ "Б, В, ГАЛЕРЕЯ 1"														
63	2-3-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
64	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	23 315 480			23 315 480	100%	23 315 480			23 315 480	0%				-
65	2-3-2	Общестроительные работы (Надземная часть)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	463 072			463 072	0%				-	0%				-
67	Раздел 2	ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ	456 588			456 588	0%				-	0%				-
68	Раздел 3	ПЕРЕМЫЧКИ	6 496 282			6 496 282	80%	5 197 026			5 197 026	80%	5 197 026			5 197 026
69	Раздел 4	РАМЫ	4 565 342			4 565 342	75%	3 424 007			3 424 007	25%	1 142 656			1 142 656
70	Раздел 5	КОЛОННЫ	3 816 054			3 816 054	80%	3 052 843			3 052 843	10%	381 605			381 605
71	Раздел 6	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	16 784 906			16 784 906	80%	13 427 925			13 427 925	20%	3 356 981			3 356 981
72	Раздел 7	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	6 513 915			6 513 915	100%	6 513 915			6 513 915	100%	6 513 915			6 513 915
73	Раздел 8	АНТИСЕЙСМОПОЯС	1 227 173			1 227 173	80%	981 738			981 738	80%	981 738			981 738
74	Раздел 9	ВЫХОД НА ЧЕРДАК	201 043			201 043	0%				-	0%				-
75	Раздел 10	ВЕНТШАХТЫ	3 334 109			3 334 109	0%				-	0%				-
76	Раздел 11	ЧЕРДАК	3 162 340			3 162 340	0%				-	0%				-
77	Раздел 12	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	10 262 770			10 262 770	0%				-	0%				-
78	Раздел 13	ЧЕРДАК	790 530			790 530	0%				-	0%				-
79	Раздел 14	КРОВЛЯ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	3 627 731			3 627 731	0%				-	0%				-
80	Раздел 15	КРОВЛЯ-ПРОФНАСТИЛ	17 940 242			17 940 242	60%	10 702 849			10 702 849	0%				-
81	Раздел 16	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК	5 309 470			5 309 470	0%				-	0%				-
82	Раздел 17	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ	1 134 541			1 134 541	0%				-	0%				-
83	Раздел 18	ЛЕСТНИЦА ЛМ1	395 285			395 285	0%				-	0%				-
84	Раздел 19	ЛЕСТНИЦА ЛМ2	435 311			435 311	0%				-	0%				-
85	Раздел 20	КРЫЛЬЦА	8 564 615			8 564 615	0%				-	0%				-
86	2-3-3	Архитектурные решения														
87	Раздел 1	ПРОЕМЫ	9 382 312			9 382 312	0%				-	0%				-
88	Раздел 2	ПОЛЫ	11 481 595			11 481 595	0%				-	0%				-
89	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	11 791 477			11 791 477	0%				-	0%				-
90	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	12 254 332			12 254 332	0%				-	0%				-
91	Раздел 5	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	1 761 218			1 761 218	0%				-	0%				-
92	2-3-4	Водопровод и канализация														
93	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	1 025 527			1 025 527	0%				-	0%				-
94	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	674 363			674 363	0%				-	0%				-
95	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	217 996			217 996	0%				-	0%				-
96	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	1 260 450			1 260 450	0%				-	0%				-
97	2-3-5	Отопление и вентиляция														
98	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	6 852 129			6 852 129	0%				-	0%				-
99	Раздел 2	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2 042 435			2 042 435	0%				-	0%				-
100	Раздел 3	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1	2 021 541	1 593 121		3 614 662	0%				-	0%				-
101	2-3-6	Технологическое оборудование	891 706	22 393 994		23 285 700	0%				-	0%				-
102	2-4	БЛОКИ Г														
103	2-4-1	Общестроительные работы (Подземная часть)														
104	Раздел 1	ФУНДАМЕНТЫ	2 813 016			2 813 016	100%	2 813 016			2 813 016	13%	369 146			369 146
105	Раздел 2	ДРЕНАЖИ	305 928			305 928	100%	305 928			305 928	73%	222 250			222 250
106	2-4-2	Общестроительные работы (Надземная часть)						0,000								
107	Раздел 1	ПЕРЕМЫЧКИ	1 284 792			1 284 792	100%	1 284 792			1 284 792	100%	1 284 792			1 284 792
108	Раздел 2	РАМЫ	1 545 415			1 545 415	100%	1 545 415			1 545 415	100%	1 545 415			1 545 415
109	Раздел 3	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	5 011 601			5 011 601	100%	5 011 601			5 011 601	30%	1 503 480			1 503 480
110	Раздел 4	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	3 312 702			3 312 702	100%	3 312 702			3 312 702	83%	2 759 041			2 759 041
111	Раздел 5	АНТИСЕЙСМОПОЯС	813 279			813 279	0%				-	0%				-
112	Раздел 6	ПАРАПЕТ	478 143			478 143	0%				-	0%				-
113	Раздел 7	ВЕНТШАХТЫ	427 567			427 567	0%				-	0%				-
114	Раздел 8	КРЫЛЬЦО	1 544 422			1 544 422	0%				-	0%				-
115	Раздел 9	ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ №1	970 545			970 545	0%				-	0%				-
116	2-4-3	Архитектурные решения														
117	Раздел 1	ПРОЕМЫ	2 243 575			2 243 575	0%				-	0%				-
118	Раздел 2	ПОЛЫ	3 416 854			3 416 854	0%				-	0%				-
119	Раздел 3	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	4 595 312			4 595 312	0%				-	0%				-
120	Раздел 4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА-ФАСАД	3 934 875			3 934 875	0%				-	0%				-
121	Раздел 5	КРОВЛЯ	2 961 572			2 961 572	0%				-	0%				-
122	Раздел 6	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	125 725			125 725	0%				-	0%				-
123	2-4-4	Водопровод и канализация														
124	Раздел 1	ВОДОПРОВОД В1	621 210			621 210	0%				-	0%				-
125	Раздел 2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	552 871			552 871	0%				-	0%				-
126	Раздел 3	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТРУБОПРОВОД - Т4	151 461			151 461	0%				-	0%				-
127	Раздел 4	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	773 405			773 405	0%				-	0%				-
128	Раздел 5	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	335 946			335 946	0%				-	0%				-
129	2-4-5	Отопление и вентиляция														
130	Раздел 1	ОТОПЛЕНИЕ	1 019 380			1 019 380	0%				-	0%				-
131	Раздел 2	МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СТОЙКИ ОТОПЛЕНИЯ	1 347 082			1 347 082	0%				-	0%				-
132	Раздел 3	ВЕНТИЛЯЦИЯ	114 406			114 406	0%				-	0%				-
133	Раздел 4	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТ.УСТАНОВОК П1,П2	570 999			570 999	0%				-	0%				-
134	Раздел 5	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2	849 035	1 593 121		2 442 156	0%				-	0%				-
135	Раздел 6	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	852 536			852 536	0%				-	0%				-
136	2-4-6	Технологическое оборудование	359 504	4 819 349		5 178 853	0%				-	0%				-
137	2-1	Земляные работы	34 849 669			34 849 669	93%	32 355 919			32 355 919	0%				-
138		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
139	4-1	Наружное электроснабжение														
140	Раздел 1	Земляные работы	431 443			431 443	0%				-	0%				-
141	Раздел 2	Электроустройства	181 237	13 375 988		13 557 225	99%	37 075	13 375 988		13 413 063	0%				-
142	Раздел 3	ВЛЗ-10кВ	1 958 271	183 716		2 141 987	0%				-	0%				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143	Раздел 4	КЛ-0,4кВ	2 570 903			2 570 903	0%				-	0%				-
144	Раздел 5	Наружное освещение	567 538			567 538	0%				-	0%				-
145	Раздел 6	Наружное освещение	2 321 460			2 321 460	0%				-	0%				-
146	Раздел 7	Фундамент под КТПН	584 029			584 029	100%	584 029			584 029	0%				-
147		**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
148	6-4	Вытреб 20м³	1 188 297			1 188 297	100%	1 188 297			1 188 297	0%				-
149	Раздел 1	Земляные работы	6 197 510			6 197 510	100%	6 197 510			6 197 510	0%				-
150	Раздел 2	Стены и днище	1 886 088	13 181 926		15 068 014	0%				-	0%				-
151	6-5	Модульная котельная														
152	6-1	Наружное водоснабжение и канализация	2 810 649			2 810 649	93%	2 615 013			2 615 013	0%				-
153	Раздел 1	Наружные сети водопровода В1	4 521 776			4 521 776	0%				-	0%				-
154	Раздел 2	Канализация														
155	6-3	Наружное газоснабжение	618 874			618 874	100%	618 874			618 874	0%				-
156	Раздел 1	Газопровод низкого давления (надземный)	5 317 189	502 183		5 819 372	44%	2 080 589	502 183		2 582 772	0%				-
157	Раздел 2	Подземная прокладка														
158	6-2	Наружные тепловые сети	2 413 436			2 413 436	0%				-	0%				-
159	Раздел 1	Трубопровод	11 895 119			11 895 119	0%				-	0%				-
160	Раздел 2	Теплотрасса														
161		**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**														
162	7-1	Генеральный план	1 602 231			1 602 231	100%	1 602 231			1 602 231	0%				-
163	Раздел 1	Вертикальная планировка	60 516 942			60 516 942	0%				-	0%				-
164	Раздел 2	Покрытие	10 756 154			10 756 154	0%				-	0%				-
165	Раздел 3	Озеленение	61 266 151			61 266 151	43%	26 473 075			26 473 075	0%				-
166	Раздел 4	МАФ	**1 031 615 686**	**145 380 234**		**1 176 995 920**	**27%**	**300 833 421**	**13 878 171**		**314 711 592**	**5%**	**60 042 451**	-		**60 042 451**
167		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**														
168		**Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством**						18 651 672			18 651 672					
169	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	63 960 173			63 960 173	29%					6%	3 722 632			3 722 632
170		**Итого по главе 8**	**63 960 173**	-	-	**63 960 173**	**29%**	**18 651 672**	-	-	**18 651 672**	6%	**3 722 632**	-	-	**3 722 632**
171		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8**	**1 095 575 859**	**145 380 234**	-	**1 240 956 093**	**27%**	**319 485 093**	**13 878 171**	-	**333 363 264**	5%	**63 765 083**	-	-	**63 765 083**
172	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	54 778 793			54 778 793	29%	15 974 255			15 974 255	6%	3 188 254			3 188 254
173	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	54 778 793	7 269 012		62 047 805	27%	15 974 255	693 909		16 668 163	5%	3 188 254	-		3 188 254
174		**Итого по части II в сметных ценах:**	**1 205 133 444**	**152 649 246**	-	**1 357 782 690**	**27%**	**351 433 602**	**14 572 080**	-	**366 005 682**	5%	**70 141 591**	-	-	**70 141 591**
175	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	1 295 518 453	164 097 939	-	1 459 616 392	27%	377 791 123	15 664 986	-	393 456 108	5%	75 402 211	-	-	75 402 211
176		**Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	-	**1 459 616 392**	**27%**	**377 791 123**	**15 664 986**	-	**393 456 108**	5%	**75 402 211**	-	-	**75 402 211**
177	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%			175 153 967	175 153 967	27%			47 214 733	47 214 733	5%			9 048 265	9 048 265
178		**Всего по сводному сметному расчету**	**1 295 518 453**	**164 097 939**	**175 153 967**	**1 634 770 359**	**27%**	**377 791 123**	**15 664 986**	**47 214 733**	**440 670 841**	5%	**75 402 211**	-	**9 048 265**	**84 450 476**
179		Коэффициент понижения				0,980000	100%				0,980000	100%				0,980000
180		Всего с понижающим коэффициентом	1 269 068 083,82	160 815 980,34	171 650 887,70	1 602 074 951,86	27%	370 235 300,15	15 351 685,81	46 270 438,31	431 857 424,27	5%	73 894 166,39	-	8 867 299,97	82 761 466,36
181		В том числе налог на добавленную стоимость - 12 %			171 650 887,70						46 270 438,31					8 867 299,97

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____**Орумбаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "ТаразКурылысИнвест"
Руководитель
_____**Жаксылыков Б.А.**

Технический надзор:
ТОО "Строительная компания "L.A.D Stroy"
_____**Вакифов Е.**

Авторский надзор:
ТОО «СуҚұрылысПроект»
_____**Абдразаков А.Ш.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство школы на 120 мест в селе Малдыбай Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172/24 от 24.04.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-1 от 20.05.2024г. Дополнительное соглашение №172/24-2 от 02.07.2024г.**

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 год (месяц, год) на суммарная смета

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г., тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2-2 БЛОК "А" 2-2-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 1: ПЕРЕМЫЧКИ					
1	7	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		1,196	128497,00	153682,40	
				$м^3$		60422,00		
	7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,21394	26281		
2	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,09568	315652,00	30201,60	
				т				
3	9	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,222144	291065,00	64658,40	
				т				
4	10	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		1,102	128497,00	141603,60	
				$м^3$		60422,00		
	10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,11853	26281		
5	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0928	315652,00	29292,60	
				т				
6	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,20126	291065,00	58579,80	
				т				
7	13	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,48	128497,00	61678,60	
				$м^3$		60422,00		
	13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4872	26281		
8	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0384	315652,00	12121,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
9	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,08544	291065,00	24868,60	
				т				
10	16	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,182	128497,00	23386,40	
				$м^3$		60422,00		
	16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,18473	26281		
11	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01456	315652,00	4595,80	
				т				
12	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0329	291065,00	9576,00	
				т				
13	19	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,132	128497,00	16961,60	
				$м^3$		60422,00		
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,13398	26281		
14	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01056	315652,00	3333,20	
				т				
15	21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02436	291065,00	7090,40	
				т				
16	22	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,048	128497,00	6167,80	
				$м^3$		60422,00		
	22.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,04872	26281		
17	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,005472	315652,00	1727,20	
				т				
18	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0126	291065,00	3667,40	
				т				
19	25	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,058	128497,00	7452,80	
				$м^3$		60422,00		
	25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05887	26281		
20	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0072	315652,00	2272,60	
				т				
21	27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,01616	291065,00	4703,60	
				т				
22	28	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0936	128497,00	12027,40	
				$м^3$		60422,00		
	28.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,095004	26281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,011232	315652,00	3545,40	
				т				
24	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,025632	291065,00	7460,60	
				т				
25	31	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,1748	128497,00	22461,20	
				$м^3$		60422,00		
	31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,177422	26281		
26	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,020064	315652,00	6333,20	
				т				
27	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,046816	291065,00	13626,40	
				т				
28	34	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,36	128497,00	46259,00	
				$м^3$		60422,00		
	34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3654	26281		
29	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08448	315652,00	26666,20	
				т				
30	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,003696	291065,00	1075,80	
				т				
31	37	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,348	128497,00	44717,00	
				$м^3$		60422,00		
	37.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35322	26281		
32	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02784	315652,00	8787,80	
				т				
33	39	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,08184	291065,00	23820,80	
				т				
34	40	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,336	128497,00	43175,00	
				$м^3$		60422,00		
	40.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,34104	26281		
35	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02736	315652,00	8636,20	
				т				
36	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,07944	291065,00	23122,20	
				т				
37	43	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,354	128497,00	45488,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$		60422,00		
	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35931	26281		
38	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02832	315652,00	8939,20	
				т				
39	45	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,082656	291065,00	24058,20	
				т				
40	46	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,348	128497,00	44717,00	
				$м^3$		60422,00		
	46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,35322	26281		
41	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02832	315652,00	8939,20	
				т				
42	48	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,08208	291065,00	23890,60	
				т				
43	49	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,114	128497,00	14648,60	
				$м^3$		60422,00		
	49.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11571	26281		
44	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0096	315652,00	3030,20	
				т				
45	51	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02082	291065,00	6060,00	
				т				
46	52	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,1	130062,00	13006,20	
				$м^3$		60422,00		
	52.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1015	27823		
47	53	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,015984	291065,00	4652,40	
				т				
48	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,004512	315652,00	1424,20	
				т				
49	55	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм		0,00192	449393,00	862,80	
				т				
50	56	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,020496	76422,00	1566,40	
				т		71781,00		
			Итого по разделу 1: ПЕРЕМЫЧКИ				1160619,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ					
51	57	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		13,175	63605,00	837995,80	
				$м^3$		23749,00		
52	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3927	315652,00	123956,60	
				т				
53	59	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,629	291065,00	183079,80	
				т				
54	60	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,4576	63605,00	29105,60	
				$м^3$		23749,00		
55	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,014784	315652,00	4666,60	
				т				
56	62	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02368	291065,00	6892,40	
				т				
57	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		2,4	63605,00	152652,00	
				$м^3$		23749,00		
58	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04032	315652,00	12727,00	
				т				
59	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,26016	303501,00	78958,80	
				т				
60	66	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,12	63605,00	7632,60	
				$м^3$		23749,00		
61	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003468	315652,00	1094,60	
				т				
62	68	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001824	303501,00	553,60	
				т				
63	69	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,007824	291065,00	2277,20	
				т				
64	70	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,007512	1448009,00	10877,40	
				т		248685,00		
65	71	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		3,6	63605,00	228978,00	
				$м^3$		23749,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06672	315652,00	21060,40	
				т				
67	73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,21312	291065,00	62031,80	
				т				
68	74	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм		0,14194	437883,00	62153,20	
				т				
69	75	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,056306	408199,00	22984,00	
				т				
70	76	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,012	86805,00	1041,60	
				$м^3$		40257,00		
71	77	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,09	428814,00	38593,20	
				т				
72	78	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,6	78284,00	46970,40	
				$м^3$		40257,00		
73	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,059808	1448009,00	86602,60	
				т		248685,00		
74	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,084384	315652,00	26636,00	
				т				
75	81	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,0624	2142315,00	133680,40	
				т		984092,00		
			Итого по разделу 2: СЕРДЕЧНИКИ,СТОЙКИ				2183202,00	
			Раздел 3: Рамы					
			Подраздел 1: АМА РМ-1 -1ШТ					
76	82	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		3,06	68163,00	208578,80	
				$м^3$		23749,00		
	82.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1059	30771		
77	83	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		4	134713,00	538852,00	
				$м^3$		66419,00		
	83.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	30771		
78	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,325052	315652,00	102603,20	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,076608	291065,00	313362,80	
				т				
80	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04506	303501,00	13675,60	
				т				
81	87	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0208	406492,00	8455,20	
				т				
82	88	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05456	428814,00	23396,00	
				т				
			Итого по подразделу 1: АМА РМ-1 -1ШТ				1208924,00	
			Подраздел 2: АМА РМ-2 -1ШТ					
83	89	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		3,06	68163,00	208578,80	
				$м^3$		23749,00		
	89.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,1059	30771		
84	90	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		4,4	134713,00	592737,20	
				$м^3$		66419,00		
	90.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,466	30771		
85	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,337256	315652,00	106455,60	
				т				
86	92	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,176304	291065,00	342380,80	
				т				
87	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,046124	303501,00	13998,80	
				т				
88	94	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0208	406492,00	8455,20	
				т				
89	95	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05984	428814,00	25660,40	
				т				
			Итого по подразделу 2: АМА РМ-2 -1ШТ				1298267,00	
			Подраздел 3: АМА РМ-3 -1ШТ					
90	96	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,56	68163,00	106334,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$		23749,00		
	96.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5834	30771		
91	97	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		1	134713,00	134713,20	
				$м^3$		66419,00		
	97.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	30771		
92	98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,082128	315652,00	25924,00	
				т				
93	99	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,278256	291065,00	80990,40	
				т				
94	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01664	303501,00	5050,40	
				т				
95	101	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0128	406492,00	5203,20	
				т				
96	102	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01232	428814,00	5282,80	
				т				
			Итого по подразделу 3: АМА РМ-3 -1ШТ				363498,00	
			Подраздел 4: АМА РМ-4 -1ШТ					
97	103	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,56	68163,00	106334,40	
				$м^3$		23749,00		
	103.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5834	30771		
98	104	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		1	134713,00	134713,20	
				$м^3$		66419,00		
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,015	30771		
99	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,082128	315652,00	25924,00	
				т				
100	106	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,247856	291065,00	72142,40	
				т				
101	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01664	303501,00	5050,40	
				т				
102	108	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0128	406492,00	5203,20	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	109	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01232	428814,00	5282,80	
				т				
			Итого по подразделу 4: АМА РМ-4 -1ШТ				354650,00	
			Подраздел 5: АМА РМ-5 -1ШТ					
104	110	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		4,6	68163,00	313550,00	
				$м^3$		23749,00		
	110.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,669	30771		
105	111	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		7,2	134713,00	969933,60	
				$м^3$		66419,00		
	111.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,308	30771		
106	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,525856	315652,00	165987,60	
				т				
107	113	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		2,137152	291065,00	622050,00	
				т				
108	114	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05312	303501,00	16122,00	
				т				
109	115	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0208	406492,00	8455,20	
				т				
110	116	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0968	428814,00	41509,20	
				т				
			Итого по подразделу 5: АМА РМ-5 -1ШТ				2137608,00	
			Подраздел 6: АМА РМ-6 -1ШТ					
111	117	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,56	68163,00	106334,40	
				$м^3$		23749,00		
	117.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5834	30771		
112	118	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		1,8	134713,00	242483,60	
				$м^3$		66419,00		
	118.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,827	30771		
113	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,114272	315652,00	36070,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	120	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,482512	291065,00	140442,40	
				т				
115	121	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01664	303501,00	5050,40	
				т				
116	122	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,016	406492,00	6504,00	
				т				
117	123	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02288	428814,00	9811,20	
				т				
			Итого по подразделу 6: АМА РМ-6 -1ШТ				546696,00	
			Подраздел 7: АМА РМ-7 -2ШТ					
118	124	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		4,64	68163,00	316276,40	
				$м^3$		23749,00		
	124.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,7096	30771		
119	125	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		8	134713,00	1077704,00	
				$м^3$		66419,00		
	125.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,12	30771		
120	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,586336	315652,00	185078,00	
				т				
121	127	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,59416	291065,00	464004,00	
				т				
122	128	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1144	303501,00	34720,40	
				т				
123	129	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0288	406492,00	11706,80	
				т				
124	130	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,10912	428814,00	46792,00	
				т				
			Итого по подразделу 7: АМА РМ-7 -2ШТ				2136282,00	
			Подраздел 8: АМА РМ-7.1 -1ШТ					
125	131	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		2,32	68163,00	158138,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$		23749,00		
	131.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3548	30771		
126	132	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		4	134713,00	538852,00	
				$м^3$		66419,00		
	132.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	30771		
127	133	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,244952	315652,00	77319,60	
				т				
128	134	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,632376	291065,00	184062,40	
				т				
129	135	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03328	303501,00	10100,40	
				т				
130	136	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0144	406492,00	5853,60	
				т				
131	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05456	428814,00	23396,00	
				т				
			Итого по подразделу 8: АМА РМ-7.1 -1ШТ				997722,00	
			Подраздел 9: АМА РМ-8 -2ШТ					
132	138	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5,2	134713,00	700507,60	
				$м^3$		66419,00		
	138.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,278	30771		
133	139	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,223776	315652,00	70635,20	
				т				
134	140	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,49904	291065,00	145253,20	
				т				
135	141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04992	303501,00	15150,80	
				т				
136	142	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0192	406492,00	7804,80	
				т				
137	143	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,06688	428814,00	28679,20	
				т				
			Итого по подразделу 9: АМА РМ-8 -2ШТ				968031,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 10: АМА РМ-9 -1ШТ					
138	144	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,8	68163,00	54530,40	
				$м^3$		23749,00		
	144.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	30771		
139	145	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		4	134713,00	538852,00	
				$м^3$		66419,00		
	145.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	30771		
140	146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,216328	315652,00	68284,40	
				т				
141	147	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,04076	291065,00	302928,80	
				т				
142	148	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03328	303501,00	10100,40	
				т				
143	149	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0128	406492,00	5203,20	
				т				
144	150	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05456	428814,00	23396,00	
				т				
			Итого по подразделу 10: АМА РМ-9 -1ШТ				1003295,00	
			Подраздел 11: АМА РМ-9.1 -1ШТ					
145	151	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,6	68163,00	109060,80	
				$м^3$		23749,00		
	151.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,624	30771		
146	152	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		4	134713,00	538852,00	
				$м^3$		66419,00		
	152.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	30771		
147	153	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,256432	315652,00	80943,20	
				т				
148	154	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,73856	291065,00	214968,80	
				т				
149	155	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03328	303501,00	10100,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
150	156	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,016	406492,00	6504,00	
				т				
151	157	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05456	428814,00	23396,00	
				т				
			Итого по подразделу 11: АМА РМ-9.1 -1ШТ				983825,00	
			Подраздел 12: АМА РМ-9.2 -1ШТ					
152	158	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,8	68163,00	54530,40	
				$м^3$		23749,00		
	158.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	30771		
153	159	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		4	134713,00	538852,00	
				$м^3$		66419,00		
	159.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,06	30771		
154	160	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,216328	315652,00	68284,40	
				т				
155	161	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,04076	291065,00	302928,80	
				т				
156	162	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03328	303501,00	10100,40	
				т				
157	163	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0128	406492,00	5203,20	
				т				
158	164	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,05456	428814,00	23396,00	
				т				
			Итого по подразделу 12: АМА РМ-9.2 -1ШТ				1003295,00	
			Подраздел 13: АМА РМ-10 -1ШТ					
159	165	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,8	68163,00	54530,40	
				$м^3$		23749,00		
	165.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,812	30771		
160	166	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,6	134713,00	350254,00	
				$м^3$		66419,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	166.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,639	30771		
161	167	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,132552	315652,00	41840,40	
				т				
162	168	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,38964	291065,00	113410,40	
				т				
163	169	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02496	303501,00	7575,20	
				т				
164	170	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0112	406492,00	4552,80	
				т				
165	171	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,03344	428814,00	14339,60	
				т				
			Итого по подразделу 13: АМА РМ-10 -1ШТ				586503,00	
			Подраздел 14: АМА РМ-10.1 -1ШТ					
166	172	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,6	68163,00	109060,80	
				$м^3$		23749,00		
	172.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,624	30771		
167	173	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,6	134713,00	350254,00	
				$м^3$		66419,00		
	173.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,639	30771		
168	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,153216	315652,00	48362,80	
				т				
169	175	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,462568	291065,00	134637,20	
				т				
170	176	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02496	303501,00	7575,20	
				т				
171	177	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0128	406492,00	5203,20	
				т				
172	178	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,03344	428814,00	14339,60	
				т				
			Итого по подразделу 14: АМА РМ-10.1 -1ШТ				669433,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 3: Рамы				14258028,00	
			Раздел 6: СТЕНЫ					
173	307	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		111,4	52954,00	5899075,60	
				$м^3$		26074,00		
	307.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	26,736	17886		
174	308	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича		293,157895	-1184,00	-347099,00	
				$м^2$		-1184,00		
175	309	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен		49,3	51617,00	2544718,20	
				$м^3$		24737,00		
	309.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	11,832	17886		
176	310	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича		274,4	11251,00	3087274,40	
				$м^2$		8107,00		
	310.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	6,3112	17886		
177	311	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,650228	704704,00	458218,20	
				т		270287,00		
	311.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,650228	428814		
			Итого по разделу 6: СТЕНЫ				11642187,00	
			ИТОГО по акту				29244036,00	
			2-2-4 Архитектурные решения					
			Раздел 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
1	107	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		518	3300,00	1709400,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности				
2	112	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		1160,9	3300,00	3830970,00	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности				
			Итого по разделу 3: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				5540370,00	
			ИТОГО по акту				5540370,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2-3 БЛОКИ "Б,В,ГАЛЕРЕЯ 1" 2-3-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 3: ПЕРЕМЫЧКИ					
1	14	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,184	128497,00	23643,20	
				$м^3$		60422,00		
	14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,18676	26281		
2	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,03416	291065,00	9942,40	
				т				
3	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01472	315652,00	4646,40	
				т				
4	17	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		3,04	128497,00	390631,20	
				$м^3$		60422,00		
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,0856	26281		
5	18	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,5552	291065,00	161599,20	
				т				
6	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,256	315652,00	80807,20	
				т				
7	20	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,12	128497,00	15420,00	
				$м^3$		60422,00		
	20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1218	26281		
8	21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02136	291065,00	6216,80	
				т				
9	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0096	315652,00	3030,40	
				т				
10	23	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,312	128497,00	40091,20	
				$м^3$		60422,00		
	23.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,31668	26281		
11	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0564	291065,00	16416,00	
				т				
12	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02496	315652,00	7878,40	
				т				
13	26	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,288	128497,00	37007,20	
				$м^3$		60422,00		
	26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,29232	26281		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,05256	291065,00	15298,40	
				т				
15	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02304	315652,00	7272,80	
				т				
16	29	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0416	128497,00	5345,60	
				$м^3$		60422,00		
	29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,042224	26281		
17	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,011392	291065,00	3316,00	
				т				
18	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,004992	315652,00	1576,00	
				т				
19	32	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,1104	128497,00	14186,40	
				$м^3$		60422,00		
	32.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,112056	26281		
20	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,029568	291065,00	8606,40	
				т				
21	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,012672	315652,00	4000,00	
				т				
22	35	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,424	130062,00	55146,40	
				$м^3$		60422,00		
	35.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,43036	27823		
23	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,063936	291065,00	18609,60	
				т				
24	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,019552	315652,00	6172,00	
				т				
25	38	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм		0,00768	449393,00	3451,20	
				т				
26	39	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,083488	76422,00	6380,00	
				т		71781,00		
27	40	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		7,936	63605,00	504769,60	
				$м^3$		23749,00		
28	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,277504	303501,00	84222,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т 0,131584	315652,00	41534,40		
30	43	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	т 1,16	63605,00	73781,60		
31	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^3$ 0,125744	23749,00 303501,00	38163,20		
32	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т 0,019488	315652,00	6151,20		
33	46	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	т 8,432	63605,00	536317,60		
34	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^3$ 0,312976	23749,00 303501,00	94988,80		
35	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т 0,139376	315652,00	43994,40		
36	49	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	т 0,512	63605,00	32565,60		
37	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	$м^3$ 0,032768	23749,00 303501,00	9944,80		
38	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т 0,018144	315652,00	5727,20		
39	52	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т 0,070064	437883,00	30680,00		
40	53	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т 0,027794	408199,00	11345,60		
41	54	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	т 0,048	86805,00	4166,40		
42	55	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	$м^3$ 0,00792	40257,00 428814,00	3396,00		
43	56	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	т 0,24	78284,00	18788,00		
				$м^3$	40257,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	57	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,022072	1448009,00	31960,80	
				т		248685,00		
45	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,029584	315652,00	9338,40	
				т				
46	59	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,0168	2142315,00	35991,20	
				т		984092,00		
47	60	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,0568	128497,00	7298,40	
				$м^3$		60422,00		
	60.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,057652	26281		
48	61	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,008	291065,00	2328,80	
				т				
49	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00184	315652,00	580,80	
				т				
50	63	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,096	128497,00	12336,00	
				$м^3$		60422,00		
	63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09744	26281		
51	64	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,013056	291065,00	3800,00	
				т				
52	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,003312	315652,00	1045,60	
				т				
53	66	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02032	428814,00	8713,60	
				т				
54	67	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		11,2	86805,00	972216,00	
				$м^3$		40257,00		
55	68	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,52	291065,00	151353,60	
				т				
56	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,199072	315652,00	62837,60	
				т				
57	70	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		11,2	86805,00	972216,00	
				$м^3$		40257,00		
58	71	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,64024	291065,00	186351,20	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,199072	315652,00	62837,60	
				т				
60	73	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,832	86805,00	72221,60	
				$м^3$		40257,00		
61	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,074048	303501,00	22473,60	
				т				
62	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,046592	315652,00	14707,20	
				т				
63	76	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,9504	63605,00	60450,40	
				$м^3$		23749,00		
64	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,051264	303501,00	15558,40	
				т				
65	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01008	315652,00	3181,60	
				т				
			Итого по разделу 3: ПЕРЕМЫЧКИ				5197026,00	
			Раздел 4: РАМЫ					
66	79	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,275	68163,00	18744,75	
				$м^3$		23749,00		
	79.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,279125	30771		
67	80	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,3	134713,00	40414,00	
				$м^3$		66419,00		
	80.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3045	30771		
68	81	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,054	291065,00	15717,50	
				т				
69	82	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0104	303501,00	3156,50	
				т				
70	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,023955	315652,00	7561,50	
				т				
71	84	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,088355	76422,00	6752,25	
				т		71781,00		
72	85	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0035	1152130,00	4032,50	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
73	86	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00462	428814,00	1980,75	
				т				
74	87	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,45	68163,00	30673,25	
				$м^3$		23749,00		
	87.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,45675	30771		
75	88	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,45	134713,00	60620,75	
				$м^3$		66419,00		
	88.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,45675	30771		
76	89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,088008	291065,00	25616,00	
				т				
77	90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00825	303501,00	2504,00	
				т				
78	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03519	315652,00	11107,75	
				т				
79	92	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,131447	68770,00	9039,75	
				т		61139,00		
80	93	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0065	1152130,00	7488,75	Казахстан
				т				
81	94	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00242	428814,00	1037,75	
				т				
82	95	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		0,4	68163,00	27265,25	
				$м^3$		23749,00		
	95.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,406	30771		
83	96	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,45	134713,00	60620,75	
				$м^3$		66419,00		
	96.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,45675	30771		
84	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,126945	291065,00	36949,25	
				т				
85	98	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0052	303501,00	1578,25	
				т				
86	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,046395	315652,00	14644,75	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	100	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,17854	76422,00	13644,50	
				т		71781,00		
88	101	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,0045	1152130,00	5184,50	Казахстан
				т				
89	102	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00407	428814,00	1745,25	
				т				
90	103	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,75	68163,00	119285,25	
				$м^3$		23749,00		
	103.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,77625	30771		
91	104	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		1,75	134713,00	235747,75	
				$м^3$		66419,00		
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,77625	30771		
92	105	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,46353	291065,00	134917,25	
				т				
93	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03385	303501,00	10273,50	
				т				
94	107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,14961	315652,00	47224,75	
				т				
95	108	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,64699	68770,00	44493,50	
				т		61139,00		
96	109	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,018	1152130,00	20738,25	Казахстан
				т				
97	110	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0209	428814,00	8962,25	
				т				
98	111	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		0,625	134713,00	84195,75	
				$м^3$		66419,00		
	111.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,634375	30771		
99	112	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,023	291065,00	6694,50	
				т				
100	113	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,011675	303501,00	3543,25	
				т				
101	114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02379	315652,00	7509,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
102	115	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,058465	76422,00	4468,00	
				т		71781,00		
103	116	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,003	1152130,00	3456,50	Казахстан
				т				
104	117	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,00715	428814,00	3066,00	
				т				
			Итого по разделу 4: РАМЫ				1142656,00	
			Раздел 5: КОЛОННЫ					
105	118	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство		1,2	103632,00	124358,40	
				$м^3$		50792,00		
	118.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	30771		
106	119	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,26768	291065,00	77912,30	
				т				
107	120	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,037408	315652,00	11807,90	
				т				
108	121	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,305088	68770,00	20980,90	
				т		61139,00		
109	122	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0032	406492,00	1300,80	
				т				
110	123	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 20 кг		0,012672	1446492,00	18329,90	
				т		288269,00		
111	124	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство		0,3	103632,00	31089,60	
				$м^3$		50792,00		
	124.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3045	30771		
112	125	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02672	291065,00	7777,30	
				т				
113	126	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008372	315652,00	2642,60	
				т				
114	127	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,035092	68770,00	2413,30	
				т		61139,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	128	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0008	406492,00	325,20	
				т				
116	129	1106-0501-0112 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство		0,6	103632,00	62179,20	
				$м^3$		50792,00		
	129.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,609	30771		
117	130	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,040592	291065,00	11814,90	
				т				
118	131	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,013608	315652,00	4295,40	
				т				
119	132	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 32 мм		0,0542	68770,00	3727,30	
				т		61139,00		
120	133	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,0016	406492,00	650,40	
				т				
			Итого по разделу 5: КОЛОННЫ				381605,00	
			Раздел 6: КИРПИЧНАЯ КЛАДКА					
121	134	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		48,494	52954,00	2567951,20	
				$м^3$		26074,00		
	134.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	11,63856	17886		
122	135	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича		127,615789	-1184,00	-151097,00	
				$м^2$		-1184,00		
123	136	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен		6,68	51617,00	344801,60	
				$м^3$		24737,00		
	136.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,6032	17886		
124	137	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,308664	704704,00	217516,80	
				т		270287,00		
	137.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,308664	428814		
125	138	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича		33,58	11251,00	377808,60	
				$м^2$		8107,00		
	138.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,77234	17886		
			Итого по разделу 6: КИРПИЧНАЯ КЛАДКА				3356981,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 7: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
126	139	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 10 $м^2$		28	20830,00	583240,00	
				шт.		13618,00		
127	140	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		204,0452	10299,00	2101462,00	Казахстан
				$м^2$				
128	141	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0336	315652,00	10606,00	
				т				
129	142	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматурных стыковых накладок		0,0336	1037036,00	34844,00	
				т		990080,00		
130	143	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00334	303501,00	1014,00	
				т				
131	144	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,00334	76422,00	255,00	
				т		71781,00		
132	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04872	303501,00	14787,00	
				т				
133	146	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,04872	76422,00	3723,00	
				т		71781,00		
134	147	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02088	303501,00	6337,00	
				т				
135	148	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,02088	76422,00	1596,00	
				т		71781,00		
136	149	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		0,42	79185,00	33258,00	
				$м^3$		37867,00		
137	150	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1131	291065,00	32919,00	
				т				
138	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0087	315652,00	2746,00	
				т				
139	152	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		3	83743,00	251229,00	
				$м^3$		37867,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	153	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2298	334041,00	76763,00	
				т				
141	154	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,55297	291065,00	160950,00	
				т				
142	155	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05096	303501,00	15466,00	
				т				
143	156	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		3	83743,00	251229,00	
				$м^3$		37867,00		
144	157	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2298	334041,00	76763,00	
				т				
145	158	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,55297	291065,00	160950,00	
				т				
146	159	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05096	303501,00	15466,00	
				т				
147	160	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06408	303501,00	19448,00	
				т				
148	161	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01224	315652,00	3864,00	
				т				
149	162	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,07632	76422,00	5833,00	
				т		71781,00		
150	163	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,5	83743,00	125615,00	
				$м^3$		37867,00		
151	164	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1241	334041,00	41454,00	
				т				
152	165	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,223	291065,00	64907,00	
				т				
153	166	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02296	303501,00	6968,00	
				т				
154	167	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,5	83743,00	125615,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$		37867,00		
155	168	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1241	334041,00	41454,00	
				т				
156	169	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,223	291065,00	64907,00	
				т				
157	170	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02296	303501,00	6968,00	
				т				
158	171	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,5	83743,00	125615,00	
				$м^3$		37867,00		
159	172	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1241	334041,00	41454,00	
				т				
160	173	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,223	291065,00	64907,00	
				т				
161	174	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02296	303501,00	6968,00	
				т				
162	175	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		2,84	83743,00	237830,00	
				$м^3$		37867,00		
163	176	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,6583	334041,00	219899,00	
				т				
164	177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0402	315652,00	12689,00	
				т				
165	178	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00534	303501,00	1621,00	
				т				
166	179	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00102	315652,00	322,00	
				т				
167	180	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,00636	76422,00	486,00	
				т		71781,00		
168	181	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 10 $м^2$		7	20830,00	145810,00	
				шт.		13618,00		
169	182	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		45,2978	10299,00	466522,00	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
170	183	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01624	315652,00	5126,00	
				т				
171	184	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматурных стыковых накладок		0,01624	1037036,00	16841,00	
				т		990080,00		
172	185	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00696	303501,00	2112,00	
				т				
173	186	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,00696	76422,00	532,00	
				т		71781,00		
174	187	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01044	303501,00	3169,00	
				т				
175	188	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,01044	76422,00	798,00	
				т		71781,00		
176	189	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,5	83743,00	125615,00	
				$м^3$		37867,00		
177	190	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1241	334041,00	41454,00	
				т				
178	191	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,223	291065,00	64907,00	
				т				
179	192	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02296	303501,00	6968,00	
				т				
180	193	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,85	80750,00	149388,00	
				$м^3$		37867,00		
181	194	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,07476	334041,00	24973,00	
				т				
182	195	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1579	291065,00	45959,00	
				т				
183	196	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0309	315652,00	9754,00	
				т				
184	197	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,0171	1448009,00	24761,00	
				т		248685,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	198	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,35	83743,00	113053,00	
				м^3		37867,00		
186	199	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,27256	334041,00	91046,00	
				т				
187	200	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,09	315652,00	28409,00	
				т				
188	201	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,20292	303501,00	61586,00	
				т				
189	202	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03876	315652,00	12235,00	
				т				
190	203	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,24168	76422,00	18470,00	
				т		71781,00		
			Итого по разделу 7: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				6513915,00	
			Раздел 8: АНТИСЕЙСМОПОЯС					
191	204	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		8	86805,00	694440,00	
				м^3		40257,00		
192	205	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,435744	303501,00	132248,80	
				т				
193	206	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,263	315652,00	83016,80	
				т				
194	207	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,698744	76422,00	53399,20	
				т		71781,00		
195	208	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм		0,062683	297269,00	18633,60	
				т				
			Итого по разделу 8: АНТИСЕЙСМОПОЯС				981738,00	
			ИТОГО по акту				17573921,00	
			2-4 БЛОКИ "Г" 2-4-1 Общестроительные работы (Подземная часть)					
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	37	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м		5,5	53572,00	294646,00	
				$м^3$				
2	38	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1012	334041,00	33805,00	
				т				
3	39	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов цементная с жидким стеклом		10	2367,00	23670,00	
				$м^2$ поверхности				
4	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02436	303501,00	7393,00	
				т				
5	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00063	315652,00	199,00	
				т				
6	42	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,02499	76422,00	1910,00	
				т				
7	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,00558	224386,00	1252,00	
				т конструкций				
8	44	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения		0,00558	1102385,00	6151,00	Казахстан
				т				
9	45	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью,металлической (кроме кровель),масляным составом количество покрасок за 2 раза		0,16182	740,00	120,00	
				$м^2$				
	45.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,044177	684		
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ				369146,00	
			Раздел 2: ПРИЯМКИ					
10	48	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м		0,06352	102652,00	6520,00	
				т конструкций				
11	49	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,06352	1160797,00	73734,00	Казахстан
				т				
12	50	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,0288	2142315,00	61699,00	
				т				
13	51	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью,металлической (кроме кровель),масляным составом количество покрасок за 2 раза		1,84208	740,00	1363,00	
				$м^2$				
	51.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,502888	684		
14	52	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		0,6	7413,00	4448,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
15	53	1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022*	Козырьки входные (типа "Горка","Арочный","Домик").Облицовка поликарбонатными листами		3	8008,00	24024,00	
				$м^2$ поверхности козырька				
16	54	217-206-0212 *РСНБ РК 2022*	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 5 мм		3,06	16491,00	50462,00	
				$м^2$				
			Итого по разделу 2: ПРИЯМКИ				222250,00	
			ИТОГО по акту				591396,00	
			2-4 БЛОКИ "Г" 2-4-2 Общестроительные работы (Надземная часть)					
			Раздел 1: ПЕРЕМЫЧКИ					
1	1	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,23	128497,00	29554,00	
				$м^3$				
	1.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,23345	26281		
2	2	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0426	291065,00	12399,00	
				т				
3	3	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0184	315652,00	5808,00	
				т				
4	4	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,42	128497,00	53969,00	
				$м^3$				
	4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4263	26281		
5	5	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,079	291065,00	22994,00	
				т				
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0336	315652,00	10606,00	
				т				
7	7	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		1,33	128497,00	170901,00	
				$м^3$				
	7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,34995	26281		
8	8	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,2429	291065,00	70700,00	
				т				
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,112	315652,00	35353,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,15	128497,00	19275,00	
				$м^3$				
	10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,15225	26281		
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0267	291065,00	7771,00	
				т				
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,012	315652,00	3788,00	
				т				
13	13	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,13	128497,00	16705,00	
				$м^3$				
	13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,13195	26281		
14	14	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0235	291065,00	6840,00	
				т				
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0104	315652,00	3283,00	
				т				
16	16	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,12	128497,00	15420,00	
				$м^3$				
	16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1218	26281		
17	17	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02192	291065,00	6380,00	
				т				
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0096	315652,00	3030,00	
				т				
19	19	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,092	128497,00	11822,00	
				$м^3$				
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09338	26281		
20	20	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02656	291065,00	7731,00	
				т				
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01152	315652,00	3636,00	
				т				
22	22	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки		0,092	128497,00	11822,00	
				$м^3$				
	22.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09338	26281		
23	23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,02464	291065,00	7172,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01056	315652,00	3333,00	
				т				
25	25	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		5,425	63605,00	345057,00	
				$м^3$				
26	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1897	303501,00	57574,00	
				т				
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08995	315652,00	28393,00	
				т				
28	28	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,05	63605,00	66785,00	
				$м^3$				
29	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,11382	303501,00	34544,00	
				т				
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01764	315652,00	5568,00	
				т				
31	31	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,06342	2142315,00	135866,00	
				т				
32	32	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,025158	408199,00	10269,00	
				т				
33	33	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство		0,17	78284,00	13308,00	
				$м^3$				
34	34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,0178	1448009,00	25775,00	
				т				
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01986	315652,00	6269,00	
				т				
36	36	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес более 20 кг		0,012	1257626,00	15092,00	
				т				
			Итого по разделу 1: ПЕРЕМЫЧКИ				1284792,00	
			Раздел 2: РАМЫ					
37	37	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		2,7	68163,00	184040,00	
				$м^3$				
38	38	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,32628	291065,00	94969,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				т				
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,12768	315652,00	40302,00	
				т				
40	40	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,024	406492,00	9756,00	
				т				
41	41	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		4,8	134713,00	646622,00	
				$м^3$				
	41.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,872	30771		
42	42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,26998	291065,00	78582,00	
				т				
43	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03339	303501,00	10134,00	
				т				
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,10848	315652,00	34242,00	
				т				
45	45	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,012	406492,00	4878,00	
				т				
46	46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,03002	291065,00	8738,00	
				т				
47	47	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,03696	428814,00	15849,00	
				т				
48	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,052	303501,00	15782,00	
				т				
49	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0315	315652,00	9943,00	
				т				
50	50	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство		1,8	68163,00	122693,00	
				$м^3$				
51	51	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,14616	291065,00	42542,00	
				т				
52	52	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02394	315652,00	7557,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	53	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,008	406492,00	3252,00	
				т				
54	54	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		1,1	134713,00	148184,00	
				$м^3$				
	54.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1165	30771		
55	55	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0524	291065,00	15252,00	
				т				
56	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01472	303501,00	4468,00	
				т				
57	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04992	315652,00	15757,00	
				т				
58	58	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,012	406492,00	4878,00	
				т				
59	59	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01496	428814,00	6415,00	
				т				
60	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0416	303501,00	12626,00	
				т				
61	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0252	315652,00	7954,00	
				т				
			Итого по разделу 2: РАМЫ				1545415,00	
			Раздел 3: КИРПИЧНАЯ КЛАДКА					
62	62	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых		20,115	52954,00	1065169,80	
				$м^3$				
	62.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,8276	17886		
63	63	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича		52,934211	-1184,00	-62674,20	
				$м^2$				
64	64	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен		3,435	51617,00	177304,50	
				$м^3$				
	64.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,8244	17886		
65	65	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных,толщина в 1/2 кирпича		24	11251,00	270024,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^2$				
	65.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,552	17886		
66	66	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,07614	704704,00	53656,20	
				т				
	66.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07614	428814		
			Итого по разделу 3: КИРПИЧНАЯ КЛАДКА				1503480,00	
			Раздел 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ					
67	71	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 10 $м^2$		16	20830,00	333280,00	
				шт.				
68	72	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 5 $м^2$		10	16157,00	161570,00	
				шт.				
69	73	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		105,1284	10299,00	1082717,00	Казахстан
				$м^2$				
70	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,028	315652,00	8838,00	
				т				
71	75	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматурных стыковых накладок		0,028	1037036,00	29037,00	
				т				
72	76	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02445	303501,00	7421,00	
				т				
73	77	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,02445	76422,00	1869,00	
				т				
74	78	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,55	83743,00	129802,00	
				$м^3$				
75	79	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,4116	334041,00	137491,00	
				т				
76	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0228	315652,00	7197,00	
				т				
77	81	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,5	83743,00	125615,00	
				$м^3$				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	82	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,14322	334041,00	47841,00	
				т				
79	83	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,178	291065,00	51810,00	
				т				
80	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02632	303501,00	7988,00	
				т				
81	85	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,3	83743,00	108866,00	
				$м^3$				
82	86	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2367	334041,00	79068,00	
				т				
83	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0192	315652,00	6061,00	
				т				
84	88	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02136	303501,00	6483,00	
				т				
85	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00408	315652,00	1288,00	
				т				
86	90	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,02544	76422,00	1944,00	
				т				
87	91	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		0,69	83743,00	57783,00	
				$м^3$				
88	92	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,13074	334041,00	43673,00	
				т				
89	93	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0108	315652,00	3409,00	
				т				
90	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02136	303501,00	6483,00	
				т				
91	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00408	315652,00	1288,00	
				т				
92	96	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,02544	76422,00	1944,00	
				т				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	97	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		0,81	83743,00	67832,00	
				м^3				
94	98	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,17052	334041,00	56961,00	
				т				
95	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0126	315652,00	3977,00	
				т				
96	100	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02136	303501,00	6483,00	
				т				
97	101	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00408	315652,00	1288,00	
				т				
98	102	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры,диаметр до 25 мм		0,02544	76422,00	1944,00	
				т				
99	103	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство		1,5	79185,00	118778,00	
				м^3				
100	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,09315	315652,00	29403,00	
				т				
101	105	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0712	303501,00	21609,00	
				т				
			Итого по разделу 4: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				2759041,00	
			ИТОГО по акту				7092728,00	
			Всего по акту				60042451,00	
			В том числе:					
			Стоимость СМР				60042451,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20		3722632	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				63765083	
			Сметная прибыль	%	5,00		3188254	
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00		3188254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				70141591	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		1,075		75402211	
			НДС	%	12,00		9048265	
			Итого с НДС				84450476	
			Коэффициент понижения к = 0,98				0,98000000000	
			Всего с понижающим коэффициентом				82 761 466,36	
			в том числе НДС 12%				8 867 299,97	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаксылыков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орумбаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Строительная компания "L.A.D. Stroy"

Эксперт Бакиров Е. (KZ22VJE00081281;KZ41VJE00080842;KZ60VJE00080597)

М.П.

Авторский надзор

ТОО «СуҚұрылысПроект»

Абдразаков А.Ш.

М.П.